



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 10 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 06/06/2019

Numero Registro Dipartimento: 860

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6860 del 07/06/2019

**OGGETTO: "COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO - CROSIA -
LONGOBUCCO" - CUP J96G13000040001. LIQUIDAZIONE III° SAL. .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA

- la Legge Regionale 13.3.1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
 - o l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 - o l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
 - o l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
- gli artt.4, 10, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.
- la Delibera di G.R. 21.6.1999, n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.6.1999, n. 354, del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Delibera della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della G.R. (art. 7 L. R. 31/2002)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle macro strutture organizzative della Giunta Regionale;
- - la D.G.R. n. 269/2016;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità n. 8773 del 27 luglio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico della dirigenza del Settore 12 Infrastrutture e Trasporto;
- la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la D.G.R. n. 643 del 18.12.2018, con cui è stato individuato dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
- Il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con cui è stato nominato dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
- la D.G.R. n. 160 del 16.04.2019, con la quale è stato prorogato l' incarico all'ing. Domenico Maria Pallaria di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
- Il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con cui è stato nominato dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
- il D.P.G.R. n. 72 del 29/05/2019 avente ad oggetto: “Dirigente Ing. Domenico Maria PALLARIA – Proroga dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 6602 del 03 giugno 2019, avente ad Oggetto: “Conferimento di incarico di Direzione ad interim del Settore "Infrastrutture di Trasporto" all’ing. Giuseppe Iritano”;
- la L.R. n.8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture e le successive determine e circolari esplicative dell'ANAC”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007—2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007—2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007;
- la D.G.R. n. 881 del 24 dicembre 2007, con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007—2013;
- la Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 "Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud";
- la Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 "Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013";
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 396 del 31/10/2013 avente ad oggetto "Fondo per lo sviluppo e Coesione. Presa d'atto delle Delibere CIPE d'individuazione delle risorse FSC a valere sul PAR FAS Calabria 2007/2013 sulle riduzioni dei Programmi Attuativi Interregionali (PAIN) e Obiettivi di Servizio (OdS) e delle Risorse FSC 2000/2006. Rimodulazione interventi."
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 10/03/2014 avente ad oggetto "Rimodulazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnato con Delibera CIPE NN. 62/11, 07/12, 08/12 e 89/12. Presa d'atto del Parere Consiliare n. 65/9^a integrazione della Delibera di Giunta Regionale n. 396 del 31/10/2013";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 20 marzo 2015 avente ad oggetto "Rimodulazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013. Delibere CIPE 62/2011, 78/2011, 7/2012, 89/2012. Proposta di assegnazione delle somme a norma dei punti 2.3 e 2.4 della Delibera CIPE 21/2014. Proposta di rimodulazione delle assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 89/2012";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 17 aprile 2015, con la quale sono stati rettificati i richiamati quadri di cui agli Allegati nn. 2 e 3 della DGR 68/2015 ed è stato preso atto del parere favorevole sul medesimo atto deliberativo espresso dalla Commissione Permanente Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'estero del Consiglio Regionale della Calabria;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 222 del 21 luglio 2015, tra l'altro, è stata approvata una nuova articolazione degli interventi finanziati che tiene conto di una diversa distribuzione delle risorse FSC;

PREMESSO CHE:

- la Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 individua ed assegna le risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud, stabilendo, tra l'altro, che gli interventi che saranno completati entro il 2015 saranno rendicontati a valere sulla dotazione finanziaria 2007-2013 dei Fondi strutturali, se ammissibili secondo le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie;

- la Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 prevede, tra l'altro, che, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla Delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si proceda mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);
- nella suddetta Delibera CIPE n. 62/2011, tra gli interventi di rilevanza strategica regionale, è contemplato l'intervento "Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco", per un costo totale di € 17.000.000,00 a valere sulle Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013;
- con Decreto n. 14609 del 15/10/2012, il Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP. ha, tra l'altro, approvato l'elenco degli "interventi cantierabili", tra i quali è ricompreso l'intervento di che trattasi, per l'importo di € 17.000.000,00, con Soggetto Attuatore la Regione Calabria;

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del D.G. n. 16191 del 12/11/12 è stato nominato R.U.P. dell'intervento il dirigente protempore del Settore n. 3;
- con Decreti del D.S. n. 4939 del 23/04/14 e n. 8488 del 14/07/14 è stato approvato il progetto preliminare e sono state avviate le procedure di gara, il cui importo a base d'appalto dei lavori è pari ad € 12.372.449,19 (oneri di legge esclusi);
- con Decreto del D.G. n. 12174 del 15/10/2014 è stata nominata, ai sensi dell'art. 84 c. 1 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice delle offerte per la Gara d'Appalto Integrato ai sensi dell'art. 53 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riguardante i lavori di cui all'oggetto;
- con ultimo Verbale IV Seduta Pubblica del 22.12.2014, la commissione giudicatrice di cui al precedente punto, dopo aver effettuato tutte le operazioni necessarie, è pervenuta alla graduatoria finale, sulla base della somma dei punteggi definitivi (Offerta Tecnica + Offerta Economica + Offerta Tempo) e l'operatore economico utilmente collocato è la società ECIT – Consorzio Stabile, sede in Roma, con un ribasso unico e incondizionato del 7,138%;
- con Decreto del D.S. n. 510 del 30.01.2015 è stata proclamata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore del CONSORZIO STABILE ECIT;
- con Decreto del D.S. n. 2823 del 31.03.2015 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore del CONSORZIO STABILE ECIT;
- in data 27.05.2015 è stato firmato il contratto d'appalto tra Regione Calabria e il CONSORZIO STABILE ECIT (Rep. N. 153874 racc. n. 31972);
- con Decreto del D.G. n. 9336 del 04.09.15 è stato nominato R.U.P. dell'intervento l'ing. Roberto L. Ruffolo;

CONSIDERATO CHE:

- il procedimento relativo alla conferenza dei servizi per la stipula di un Accordo di programma avente ad oggetto "Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco" è stato concluso favorevolmente giusto Decreto del D.S. n. 1854 del 23/02/2017;
- con nota n. 109758 del 30/03/2017 è stato disposto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto rep. 153874 del 27/05/2015, l'avvio della progettazione esecutiva;
- in data 25/04/2017 è stato firmato l'Accordo di Programma tra la Regione Calabria e i Comuni di Cropa-lati e Longobucco approvato con D.P.G.R. n. 56 del 26/05/2017;
- con nota acquisita con prot. N. 176603 del 26/05/2017, il "Consorzio Stabile ECIT" ha trasmesso il progetto esecutivo dell'opera per gli adempimenti conseguenti;

- con decreto D.S. n. 5812 del 05/06/2017, in ottemperanza a quanto previsto da Codice dei Contratti art. 101 del D. Lgs. 50/2016, è stato individuato il Direttore dei Lavori tra il personale in servizio presso il Settore "Infrastrutture di Trasporto" nelle more dell'espletamento della gara;
- Tra le attività a carico della S.A. è prevista la verifica della progettazione ai sensi dell'art. 48 del D. P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- in considerazione della metodologia di verifica adottata prima dell'affidamento, nell'interesse della Pubblica Amministrazione al fine di evitare oneri economici aggiuntivi, ottimizzare i tempi per l'esecuzione e l'economicità delle opere, anche per la particolare complessità in quanto il progetto esecutivo deve recepire le risultanze di cui alla conferenza dei servizi di cui al Decreto del D.S. n. 1854 del 23/02/2017, con decreto D.S. n. 6735 del 23/06/2017 è stato affidato il servizio di verifica del progetto esecutivo relativamente al "Collegamento IV lotto II stralcio strada Mirto-Crosia Longobucco" a RINACHECK Srl, organismo di ispezione di tipo A accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- In data 03/07/2017 è stato pubblicato il bando per affidamento, mediante procedura aperta e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle attività dell'ufficio di direzione dei lavori per l'espletamento della direzione lavori, delle attività tecnico-amministrative connesse alla direzione lavori nonché del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto II stralcio strada Mirto-Crosia-Longobucco";
- La società Rina Check srl, in data 14/07/2017, con inoltro tramite PEC, ha trasmesso il primo Rapporto di Verifica Intermedio RC01, con i relativi documenti RED, acquisito in atti al Protocollo n. 234828 del 17/07/2017, avviando una fase di contraddittorio tra la S.A. e l'impresa esecutrice;
- In data 31/07/2017, con apposito verbale, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera del "Collegamento IV lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco" disponendo, in modo prioritario, l'immediata esecuzione delle lavorazioni preliminari attinenti gli apprestamenti di sicurezza del cantiere e le operazioni di rilievo, prodromiche all'esecuzione delle opere;
- In data 10/08/2017 è stato pubblicato il bando per l'affidamento, mediante procedura aperta e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle attività per l'espletamento del collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco";
- In data 30/08/2017, la società Rina Check srl, a mezzo PEC, ha inoltrato il Rapporto di Verifica Intermedio RC02, con i relativi documenti RED, acquisiti in atti al Protocollo n. 272523 del 31/08/2017; all'interno del quale risultavano delle "non conformità" in termini di completezza ed adeguatezza della documentazione progettuale;
- Il progettista ha inviato, con Pec del 20/09/2017 acquisita in atti al protocollo n. 293936 del 21/09/2017, gli elaborati del Progetto Esecutivo integrati con le osservazioni del Rapporto di Verifica RC02 di Rina Check srl, con allegata la "Relazione Giustificativa sulle modifiche introdotte nel P.E.", dalla quale si evince un incremento dell'importo netto dei lavori pari a € 1.783.226,38;
- Con riferimento al RC02 sopra menzionato, il RUP con nota prot. n. 304483 del 29/09/2017, chiedeva all'Organismo di Verifica Rina Check SRL ulteriori precisazioni circa la valutazione dell'aumento economico dell'opera, delle variazioni economiche più significative dei singoli corpi d'opera, la verifica e congruità dei nuovi prezzi rispetto al CSA e un'analisi nel dettaglio tra progetto definitivo offerto in gara e progetto esecutivo;

- In data 05/10/2017, a seguito della riunione tra Stazione Appaltante, progettista dell'opera, indicato dal Consorzio Stabile ECIT, e l'organismo di ispezione Rina Check srl, si è rappresentata la necessità di ulteriori adeguamenti del progetto esecutivo;
- In data 16/12/2017, con trasmissione a mezzo pec, acquisita in atti con protocollo n. 391532 del 18/12/2017, l'organismo di verifica Rina Check srl ha trasmesso il Rapporto di controllo RC03 corredato di allegati documenti RED, attestando la conformità del Progetto Esecutivo;
- Con mail del 28/12/2017 il RUP ha chiesto all'Organismo di Verifica Rina Check SRL ulteriori chiarimenti in merito all'aumento dell'importo dei lavori, chiedendo di esplicitare il parere di coerenza del Progetto Esecutivo, con particolare riferimento ai lavori derivanti dalla risagomatura dell'alveo del fiume in merito a quantità e prezzi unitari e riguardo all'ammissibilità delle varianti proposte e al loro inquadramento normativo;
- L'Organismo di Verifica ha provveduto a trasmettere il "Rapporto di Controllo finale RC04", con inoltro tramite Pec acquisita al protocollo al n. 2767 del 04/01/2018, esprimendo conformità riguardo alla verifica del progetto esecutivo di che trattasi;
- Nel rapporto RC04, a seguito dei controlli richiesti dal RUP, con nota prot. 304483 del 29/09/2017, l'organismo di verifica Rina Check srl ha attestato un importo complessivo netto dei lavori per la realizzazione dell'opera pari a € 12.539.953,46, comprensivo dell'incremento di € 1.023.456,68 (al netto del ribasso d'asta), motivato dalle variazioni introdotte nel progetto.
- Con decreto del D.G. n. 104 del 19/01/2018, è stata aggiudicata la gara per l'affidamento delle attività di Direzione dei Lavori, di quelle tecnico-amministrative connesse alla direzione lavori nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto Il Stralcio strada Mirto-Crosia-Longobucco";
- Con PEC del 24/01/2018, acquisita in atti con prot. n. 24665 del 24/01/2018, il progettista dell'opera ha trasmesso la relazione finale giustificativa delle variazioni, anche economiche, introdotte nel Progetto Esecutivo;
- In data 25/01/2018 prot. 0027187, la società Consorzio Stabile ECIT ha consegnato il Progetto Esecutivo con un importo complessivo dei lavori di € 12.539.953,46 comprensivo dell'incremento di € 1.023.456,68 (al netto del ribasso d'asta), revisionato in base alle osservazioni introdotte dai Rapporti di Controllo del P.E. a cura di Rina Check S.r.l.;
- L'impresa ha trasmesso la relazione giustificativa "variazioni categorie SOA" acquisita agli atti con prot. SIAR n. 113787 del 28/03/2018;
- Nell'ambito del suddetto progetto, l'Impresa ha provveduto a sottoscrivere, in segno di accettazione, apposito schema di atto di sottomissione contenente il verbale di concordamento nuovi prezzi, acquisito agli atti con prot. SIAR n. 114653 del 28/03/2018;
- La società Consorzio Stabile ECIT, in data 18/07/2017, provvedeva a creare le istanze per l'acquisizione dell'autorizzazione sismica all'Ufficio Tecnico Regionale di Cosenza e le stesse sono state perfezionate dai progettisti e inoltrate dagli stessi in data 08/03/2018, attraverso il portale SISMI.CA;
- In data 28/03/2018 l'ufficio tecnico regionale di Cosenza chiedeva ai progettisti integrazioni documentali al fine di poter procedere con il rilascio della sopracitata autorizzazione sismica;
- In data 13/04/2018, rep. n. 103925 racc. 40374, è stato sottoscritto il contratto di affidamento dell'Ufficio di Direzione dei Lavori per l'opera in oggetto tra la Regione Calabria, nella persona del D.G. pro tempore del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e RTP ENGEKO SCARL, aggiudicatario del servizio;

- Con apposito verbale di “passaggio consegna direzione lavori” del 18/04/2018, è avvenuto il passaggio di consegne tra il D.L. individuato tra il personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale e l'aggiudicatario a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio dell'Ufficio di Direzione dei Lavori;
- la documentazione integrativa, richiesta in data 28/03/2018, è stata trasmessa il 27/04/2018 dal Consorzio Stabile ECIT all'ufficio tecnico Regionale di Cosenza;
- A seguito di istruttoria dell'ufficio tecnico Regionale preposto, l'integrazione documentale trasmessa è risultata carente e, pertanto, in data 23/05/2018 il Consorzio Stabile ECIT inviava nuova documentazione da sottoporre a istruttoria;
- Con Prot. N° 0192267 del 31/05/2018 è stata acquisita, per il progetto di che trattasi, l'Autorizzazione Sismica, ai sensi della Legge 64/74, legge 1086/71, del DPR 380/01 e in conformità all'art 4 della legge regionale
- n. 37/2015 e s.m.i.e all'art 5 del R.R. n. 15/2016, relativa al progetto riguardante le opere per come definite negli elaborati progettuali disponibili sulla piattaforma informatica SISMI.CA, rilasciata dal preposto dipartimento Regionale con nota n.187605/2018 del 28/05/2018;
- La succitata autorizzazione sismica è rilasciata con osservazioni e prescrizioni, per come riportata nella nota n.187605/2018 del 28/05/2018;
- In data 14/06/2018 l'Amministrazione Regionale ha notificato al Consorzio Stabile ECIT, aggiudicatario della gara d'appalto per la realizzazione dell'opera in argomento, il decreto n. 6014 del 11/06/2018 di approvazione del Progetto Esecutivo, contenente le prescrizioni del Genio Civile;
- La S.A. ha richiesto con note, prot. n. 397813 del 21/12/2017 e prot. n. 32813 del 30/01/2018, polizza fidejussoria al Consorzio Stabile ECIT, il quale ha provveduto ad inoltrare in data 02/03/2018 prot. n. 0078235 Polizza Fideiussoria, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 09/94 e dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 “garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”, n. A20181300103032501 di ARGOGLOBAL e, ai sensi dell'art 30, comma 3, della Legge n. 109/94, Polizza CAR n. 108047089 rilasciata dalla Compagnia Groupama Assicurazioni SpA, in data 20/04/2018, acquisita agli atti in data 26/04/2018 al prot. n. 0146987;

DATO ATTO CHE

- Con apposito verbale di “passaggio consegna direzione lavori” del 18/04/2018, è avvenuto il passaggio di consegne tra il D. L. individuato tra il personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale e l'aggiudicatario a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio dell'Ufficio di Direzione dei Lavori;
- In data 04/07/2018 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione rep. 159218 racc. 34797 tra il D.G. del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e il Consorzio Stabile ECIT, aggiudicatario dei lavori a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo avvenuta in data 11/06/2018 con decreto D.G. n. 6014;
- l'importo complessivo da contratto delle lavorazioni ammonta ad € 11.763.961,34 oltre € 380.400,00 per oneri di sicurezza;
- In data 01/07/2018 è stata emessa polizza fideiussoria n. A20180700303100063 ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla società ArgoGlobal SE a garanzia dell'anticipazione derivante dall'intervento MCL-02 “ Collegamento IV lotto Il stralcio Strada Mirto Crosia Longobucco “ Cup J96-G13000040001 per il Consorzio Stabile ECIT;
- L'RTP Engeko SCARL con nota prot. n. 15/2018 – MCL42 del 12/07/2018, acquisita in atti con prot. n. 245267 del 13/07/2018, ha trasmesso una nota contenente la dichiarazione di “effettivo inizio dei lavori”;

- Il Consorzio Stabile ECIT ha provveduto a trasmettere la fattura n. 4SPL del 10/05/2018, acquisita al prot. n. 164270 del 11/05/2018, per complessivi € 2.963.224,17 di cui € 534.351,90 per IVA;
- Per come disciplinato nel contratto d'appalto n. 153874 racc. n. 31972 del 27/05/2015, all'art. 8, per l'appaltatore è prevista l'anticipazione nell'ordine del 20% dell'importo contrattuale;
- Con Decreto Dirigenziale n.8521 del 31/07/2018 è stata liquidata l'anticipazione dei lavori, così come disciplinato dal contratto d'appalto all'art. 8;
- a seguito di richiesta pervenuta, in data 13/08/2018 Prot. SIAR 281315, da parte del Consorzio Stabile ECIT di autorizzazione a concedere il subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti), per la realizzazione delle opere relativamente al "Collegamento IV Lotto Il Stralcio Strada Mirto Crosia Longobucco" alla costituita ATI, giusto Atto a Rogito del Notaio Dr. Giovanni Fino di Corigliano Calabro del 19/04/2018 rep. N.67758 racc. n. 110044, composta da FZ CALCESTRUZZI SRL, con sede legale in Longobucco (CS) Via Rione Castello, n. 12 - P.IVA e c.f. 02892470788 (impresa capogruppo) e LA CALCESTRUZZI CARIATESE DI TRENTO & FIGLI SNC, con sede legale a Cariatì (CS) in Via Milano, 19/b – P.IVA e c.f. 01557910781 (mandante) per un importo da contratto di subappalto del 13/09/2018 pari ad € 1.745.000,00 oltre € 55.000,00 per oneri di sicurezza, da intendersi a misura (Cat. OG3), è stato autorizzato il subappalto di che trattasi con DDG n. 12438 del 02/11/2018;

CONSIDERATO CHE

- E' stata fatta cessione del credito, acquisita agli atti prot. n. 106955 in data 23/03/2018, con atto notarile della dott.ssa Sabrina Marino, notaio in Lamezia Terme, in data 19/03/2018 Repertorio n. 2388 Racc. n. 1946, da parte del Consorzio stabile ECIT, rappresentato dall'Amministratore unico e legale rappresentante Sig. Antonio Ferraro (cedente) e il procuratore speciale Diego Giacomo Vittorio Eugenio Lignana di BANCA SISTEMA SpA (cessionaria);
- È stata trasmessa da parte dell'Ufficio Direzione Lavori la documentazione contabile afferente il I° SAL a tutto il 31/08/2018, acquisita in atti con prot. n. 304074 del 12/09/2018 e successiva integrazione documentale protocollata in data 02/10/2018 n. 330295;
- E' stato emesso, in data 22/10/2018, dalla Stazione Appaltante il Certificato Di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di € 778.500,00 oltre IVA e trasmesso al Consorzio stabile ECIT e alla Direzione Lavori con nota Prot. n. 363047 del 25/10/2018;
- Nel contratto firmato tra la regione Calabria e il Consorzio Stabile ECIT il 27/05/2015 Rep. 153.874 Racc. 31.972 è prevista all'art. 8 l'anticipazione ai sensi dell'art.8, comma 3 bis, della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 e che tale somma, sarà detratta, in quota proporzionale dagli stati d'avanzamento lavori.
- E' stata trasmessa fattura n. 12SPL/2018 Prot. SIAR n. 367467 del 29/10/2018, da parte del Consorzio Stabile ECIT, con sede in Via Boezio, 4/C 00193 Roma, C.F. 10094541009, di importo totale di € 949.770,00 di cui € 171.270,00 di IVA, per l'appalto integrato per la "Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dell'Asse viario Mirto-Crosia-Longobucco, Sila, IV Lotto Il Stralcio. Contr. Rep. 153874 del 27/05/2015. CUP: J96G13000040001 CIG: 5781263127 – Cessione di credito Atto Rep. 2388 del 19/03/2018. SAL. N.1.";
- con Decreto del DG 13154 14/11/2018 è stata disposta la liquidazione I SAL in favore del Consorzio Stabile ECIT. È stata trasmessa da parte dell'Ufficio Direzione Lavori la documentazione contabile afferente il II° SAL a tutto il 06/11/2018, acquisita in atti con prot. n. 396694 del 22/11/2018 e successivo riscontro con trasmissione della documentazione contabile afferente al II° SAL a tutto il 15/11/2018 protocollo n. 419077 del 07/12/2018;

- E' stato emesso, in data 06/12/2018, dalla Stazione Appaltante il Certificato Di Pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di € 356.500,00 oltre IVA e trasmesso al Consorzio stabile ECIT e alla Direzione Lavori con nota Prot. n. 417482 del 06/12/2018;
- Nel contratto firmato tra la regione Calabria e il Consorzio Stabile ECIT il 27/05/2015 Rep. 153.874 Racc. 31.972 è prevista all'art. 8 l'anticipazione ai sensi dell'art.8, comma 3 bis, della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 e che tale somma, sarà detratta, in quota proporzionale dagli stati d'avanzamento lavori.
- E' stata trasmessa fattura n. 13SPL/2018 Prot. SIAR n. 418078 del 07/12/2018, da parte del Consorzio Stabile ECIT, con sede in Via Boezio, 4/C 00193 Roma, C.F. 10094541009, di importo totale di € 434.930,00 di cui € 78.430,00 di IVA, per l'appalto integrato per la "Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dell'Asse viario Mirto-Crosia-Longobucco, Sila, IV Lotto Il Stralcio. Contr. Rep. 153874 del 27/05/2015. CUP: J96G13000040001 CIG: 5781263127 – Cessione di credito Atto Rep. 2388 del 19/03/2018. SAL. N.2 .";
- Con Decreto del DG n. 16288 27/12/2018 è stata disposta la liquidazione del II° SAL in favore del Consorzio Stabile ECIT;
- È stata trasmessa da parte dell'Ufficio Direzione Lavori la documentazione contabile afferente il III° SAL a tutto il 12/04/2019, acquisita in atti con prot. n. 158757 del 17/04/2019;
- E' stato emesso, in data 18/04/2019, dalla Stazione Appaltante il Certificato Di Pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 di € 299.800,00 oltre IVA e trasmesso al Consorzio stabile ECIT e alla Direzione Lavori con nota Prot. n. 161721 del 19/04/2019;
- Nel contratto firmato tra la regione Calabria e il Consorzio Stabile ECIT il 27/05/2015 Rep. 153.874 Racc. 31.972 è prevista all'art. 8 l'anticipazione ai sensi dell'art.8, comma 3 bis, della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 e che tale somma, sarà detratta, in quota proporzionale dagli stati d'avanzamento lavori.
- E' stata trasmessa fattura n. 5SPL/2019 dell'08/05/2019 acquisita al Prot. SIAR n. 179940 del 09/05/2019, da parte del Consorzio Stabile ECIT, con sede in Via Boezio, 4/C 00193 Roma, C.F. 10094541009, di importo totale di € 365.756,00 di cui € 65.956,00 di IVA, per l'appalto integrato per la "Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dell'Asse viario Mirto-Crosia-Longobucco, Sila, IV Lotto Il Stralcio. Contr. Rep. 153874 del 27/05/2015. CUP: J96G13000040001 CIG: 5781263127 – Cessione di credito Atto Rep. 2388 del 19/03/2018. SAL. N.3 .";

RITENUTO:

di dover procedere alla liquidazione del III° SAL relativo al Certificato di Pagamento n. 3 emesso, in data 18/04/2019, dalla Stazione Appaltante per il pagamento della rata n. 3 di € 299.800,00 oltre IVA e trasmesso al Consorzio stabile ECIT e alla Direzione Lavori con nota Prot. n. 158757 del 17/04/2019;

DATO ATTO:

- che vi è la regolarità contributiva del beneficiario, sulla base del DURC prot. INPS_14497650 del 03/06/2019;
- che la verifica istruttoria prevista dall'art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Equitalia) per i soggetti interessati ha dato esito negativo;

- che i soggetti hanno effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari Prot. n. 106955 del 23/03/2018 e prot. n. 379164 del 09/11/2018;

ATTESTATA la copertura finanziaria dell'intervento sul capitolo di competenza ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2011;

VISTA

la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, n. 8 e s.m.i. recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";

il D.Lgs. 118/2011, art. 57;

la L.R. n. 56 del 22.12.2017 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020";

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria, giusto impegno n. 4991/2019;

- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

VISTA la distinta di liquidazione n. 6700 del 05/06/2019 generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la D.G.R. n. 199 del 21.05.2019, avente ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2018 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)", con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, nonché le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con la L.R. 21.12.2018, n. 49, al documento tecnico di accompagnamento, di cui alla D.G.R. n. 648 del 21.12.2018, ed al bilancio finanziario gestionale, di cui alla D.G.R. n. 649 del 21.12.2018;

ATTESTATA,

sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati e trascritti come parte integrante del presente atto:

1. di disporre la liquidazione in favore del Consorzio Stabile ECIT con sede legale in Roma, via Boezio 4C, fattura n. 5SPL/2019 dell'08/05/2019 Prot. SIAR n. 179940 del 09/05/2019, con sede in Via Boezio, 4/C 00193 Roma, C.F. 10094541009, di importo totale di € 365.756,00 di cui € 65.956,00 di IVA, per l'appalto integrato per la "Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dell'Asse Viario Mirto Crosia Longobucco Sila - IV Lotto Il Stralcio. Contr. Rep. 153874 del 27/05/2015. CUP: J96G13000040001 CIG: 5781263127 – Cessione di credito Atto Rep. 2388 del 19/03/2018. SAL. N.3.";

2. Alla occorrente somma di € 365.756,00 si farà fronte con le risorse di cui all'impegno n. 4991/2019 capitolo U2401080107 del Bilancio Regionale;
3. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del
Procedimento

RUFFOLO ROBERTO LUIGI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Generale

Ing. GIUSEPPE IIRITANO
(con firma digitale)