



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-
SANITARI
SETTORE 09 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI**

Assunto il 10/08/2020

Numero Registro Dipartimento: 78

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8592 del 14/08/2020

OGGETTO: NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL FOSSO RIO BRAVO - CALZONE E DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA - RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FOSSO CALZONE". CUP MASTER J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 - CIG 6853603C1A. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.11.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;

VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 15/02/2019, con oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.91 del 15/05/2020, con oggetto “*Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla DGR n.63 del 15.02.2019 e s.m.i.*, con la quale è stato modificato il Regolamento Regionale n.3/2019;

VISTO il DPGR n. 57 del 18.05.2020 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” all’Ing. Domenico Pallaria;

VISTO il Regolamento Regionale del 18.05.2020, n. 6, che ha disciplinato – tra l’altro – la riorganizzazione del Dipartimento “*Tutela della Salute e servizi sociali e socio sanitari*”, istituendo il Settore “Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici”;

VISTO la DGR n.161 del 29.06.2020 con il quale è stato conferito al dott. Francesco Bevere l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio sanitari”;

VISTO il DPGR n. 95 del 29/06/2020 avente ad oggetto “*Dott. Francesco Bevere Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria*;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e servizi sociali e socio sanitari” n. 6731 del 25/6/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale reggente del Settore “Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici” al dirigente ing. Gidaro Pasquale, dirigente di ruolo della Giunta Regionale, in applicazione della DGR n. 144 del 18/6/2020;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 29/04/2020 recante Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 60 del 29/04/2020 avente ad oggetto Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la Legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 Legge di stabilità regionale 2020 (BURC n. 40 del 30 aprile 2020);

VISTA la legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (BURC n. 40 del 30 aprile 2020)

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, art. 57;

VISTI il D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. ed il DPR n.207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i. ed il D.Lgs 50/2016;

PREMESSO CHE:

- in data 12 settembre 2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione, registrato in pari data al Rep. N. 2 dell’ASP di Vibo Valentia, tra la Regione Calabria, l’A.S.P. di Vibo Valentia e la Società “Vibo Hospital Service S.p.A.”, subentrata agli aggiudicatari, ai sensi del Codice dei Contratti, nei rapporti contrattuali con l’Amministrazione, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l’intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l’attività sanitaria;
- in data 22 ottobre 2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato in pari data al Rep. n. 1878 della Regione Calabria, con il quale è stato affidato alla Società RINA Check S.r.l. il servizio di verifica dei progetti definitivo ed esecutivo dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs 163/2006, e del Titolo II, Capo II del DPR 207/2010;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 13696 del 7 ottobre 2013, l’Ing. Domenico Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del medesimo Nuovo Ospedale;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 9034 del 28 agosto 2015, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare aggiornato “*Realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia*” (Codice CUP

del Progetto: J49H11000090001), unitamente alla rimodulazione del quadro economico ed alla presa d'atto degli esiti della Conferenza di Servizi preliminare;

- con Decreto del Dirigente Generale n. 4675 dell'8 maggio 2017, sono stati approvati gli elaborati finali del progetto preliminare del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia "*Realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" (Codice CUP del Progetto: J49H11000090001), a seguito della verifica ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs 163/2006;

PREMESSO CHE:

- con riguardo alle problematiche di sicurezza idrogeologica della struttura ospedaliera, in esito alla Conferenza di servizi preliminare sul progetto preliminare aggiornato, come da relativo verbale del 30 luglio 2015, l'Autorità di Bacino Regionale, ha espresso il parere che, seppure l'area da occupare non sia vincolata da alcuna perimetrazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), si rendeva necessario predisporre un adeguato studio idrologico-idraulico dell'intero bacino in cui ricade l'opera, nonché il progetto delle opere idrauliche per la mitigazione del rischio nell'area;
- con Decreto del Dirigente Generale n°9604 del 16/09/2015, integrato con successivo decreto n°10676 del 08/10/2015, è stato incaricato uno specifico gruppo di progettazione per l'elaborazione, degli studi idrologico-idraulico e idrogeologico del Torrente Calzone (Rio Bravo), e del progetto preliminare degli eventuali interventi di sistemazione idrogeologica, necessari per la mitigazione del rischio;
- il gruppo di progettazione ha redatto il progetto preliminare "*Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" che è stato sottoposto a verifica da parte del soggetto incaricato della verifica della progettazione dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, Rina Check S.r.l., che ha emesso il rapporto di verifica n. 17417-RC02, previsto dall'art. 54, comma 6, del D.P.R. 207/2010, in data 21/12/2015, ed il rapporto di verifica n. 17417-RC04, previsto dall'art. 54, comma 7, del D.P.R. 207/2010, in data 31/03/2016;
- con il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 441 del 17/5/2016, è stato finanziato l'importo di € 3.500.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento denominato VV 175B/10 - "Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone" nel Comune di Vibo Valentia (VV), a valere su risorse stanziare dall'Accordo di Programma stipulato, tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Calabria, in data 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, nonché è stato approvato lo schema di convenzione tra il Commissario Straordinario e la Regione Calabria, ai fini dell'attuazione del suddetto intervento;
- la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 5 agosto 2016, dal Commissario Straordinario e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, e registrata, in pari data, al Rep. N. 1119 dei contratti della Regione Calabria;
- con Decreto del Dirigente Generale n°10329 del 30/08/2016, nel demandare al RUP la valutazione delle condizioni per procedere all'affidamento alla Società VIBO HOSPITAL SERVICE S.P.A., già titolare del Contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. 163/06, dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, nonché della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e di gestione dei servizi di supporto non sanitari, quali lavori complementari dell'intervento principale è stato, tra l'altro:
 - ✓ affidato al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, l'incarico di Responsabile del Procedimento per la realizzazione del "*Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*";
 - ✓ approvato il progetto preliminare del suddetto intervento, per l'importo finanziato di €3.500.000,00, a valere sulle risorse rese disponibili dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016, necessario per la realizzazione dell'intervento denominato VV 175B/10;
- con il Decreto Commissariale n. 837 del 23/9/2016, il Commissario Delegato ha preso atto dell'approvazione del progetto preliminare dell'intervento, ha dichiarato la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera ed ha disposto il vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità;
- con nota prot. n. 4590 del 28/10/2016, la Struttura del Commissario Straordinario comunicava che, per effetto del maggiore importo finanziato dell'intervento, rispetto a quello originariamente previsto nell'Accordo di Programma, si rendeva necessario acquisire un nuovo Codice Unico di Progetto, ed

autorizzava il RUP a procedere alla richiesta, conclusa con l'acquisizione del CUP: J47-H16000640007;

- con Decreto n°2788 del 15/3/2017, il dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, in qualità di Responsabile del Procedimento ha aggiudicato definitivamente, ai sensi degli artt. 57, comma 5, lett a), e 147, commi 1 e 2, del D. Lgs 163/2006, i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori relativi all'intervento "*Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" - Cod. VV 175B/10" Cod. CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 - CIG 6853603C1A, all'operatore economico VIBO HOSPITAL SERVICE S.P.A., già titolare del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, per il prezzo di € 2.125.278,83, oltre IVA ed oneri previdenziali, nonché ha approvato lo schema di contratto di affidamento dei servizi e dei lavori al Concessionario e la rimodulazione del quadro economico del suddetto intervento al fine di evidenziare le risorse da destinare alla copertura delle spese di funzionamento della Struttura commissariale;
- con il Decreto Commissariale n. 165 del 21/3/2017, il Commissario Delegato ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento di sistemazione idrogeologica e del relativo servizio di verifica, dell'approvazione dei rispettivi schemi di contratto, nonché della rimodulazione del quadro economico;
- il contratto di affidamento al Concessionario dell'intervento di "*Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" è stato stipulato in data 5/4/2017 e assunto al Rep. n. 361 del registro dei contratti della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto n.1790 del 13.03.2018, tra l'altro:
 - ✓ è stata approvata una perizia di variante con incremento dell'importo contrattuale superiore al 20%, nonché il relativo schema di atto aggiuntivo;
 - ✓ è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento, redatto dalla Società Vibo Hospital Service S.p.A., con il relativo quadro economico, per l'importo complessivo di € 4.500.000,00;
 - ✓ è stato stabilito che la spesa necessaria ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per l'esecuzione dell'"*Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone*", pari a €4.500.000,00, trova copertura:
 - per l'importo di € 3.500.000,00, a valere sulle risorse stanziare dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016 e disponibili sulla contabilità speciale n. 5605, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Catanzaro, intestata al Commissario medesimo;
 - per l'importo di € 1.000.000,00, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale al capitolo di spesa n. U6106012900 (impegno n. 16787/2014)
- con Decreto Commissariale n. 107 del 19.3.2018, il Commissario Delegato ha preso atto dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento, giusto Decreto Dirigenziale n.1790 del 13 marzo 2018;
- in data 20.04.2018 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto Rep. n.361 del 05.04.2017, registrato al Rep. n.1161 del 20.04.2018, tra la Regione Calabria, e la Società "Vibo Hospital Service S.p.A.";
- con decreto n.12454 del 02.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone";
- l'approvazione del progetto esecutivo non ha comportato alcuna variazione al quadro economico del progetto definitivo;
- con decreto n.15187 del 13.12.2018 è stato rimodulato ulteriormente il quadro economico del suddetto intervento, rettificando quello approvato con Decreto n°1790 del 20/3/2017;
- in data 13 dicembre 2018 è stata sottoscritta, dal Commissario Straordinario e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Presidenza, l'addendum alla convenzione del 5 agosto 2016, Rep. N. 1119, e registrata in pari data al Rep. n.3511 dei contratti della Regione Calabria;
- con decreto n.5336 del 30.04.2019, in ultimo, è stato rimodulato il quadro economico del suddetto intervento;

CONSIDERATO CHE

- nell'atto aggiuntivo rep. 1161 del 20.04.2018, all'art.7 è previsto che:

✓ "1. Tutte le fatture inerenti al contratto complementare ed al presente contratto aggiuntivo dovranno essere intestate, pro quota, a:

a. Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Calabria; (...);

b. Regione Calabria; (...);

con importi determinati, sia per la liquidazione dei corrispettivi di progettazione, sia per la liquidazione dei SAL dei lavori, dalle quote di finanziamento statale e regionale stabilite nel quadro economico del progetto definitivo.

✓ 2. Si confermano le ulteriori clausole previste all'art. 7 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017."

- Nel contratto rep. 361 del 05.04.2017:

✓ all'art. 7, comma 3, è previsto che "il pagamento del corrispettivo per i lavori sarà effettuato su emissione di Stati di Avanzamento dei Lavori mensili, a far data dal concreto inizio dei lavori, per importi non inferiori ad € 300.000,00, e previo rilascio dei relativi certificati di pagamento predisposti dalla Direzione dei Lavori e controfirmati dal RUP."

✓ all'art. 5, comma 1 è disposto che l'importo contrattuale per lavori, al netto del ribasso del 14,8%, è pari a € 1.955.023,10 per lavori € 50.975,89 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

- nell'atto aggiuntivo rep. 1161 del 20.04.2018, all'art. 5 è previsto che "l'importo del presente contratto aggiuntivo, al netto del ribasso del 14,8% risulta ... così ripartito: € 858.757,54 per lavori ed € 26.945,74 per oneri della sicurezza, oltre IVA";

- nel quadro economico del progetto definitivo l'importo complessivo, pari a € 2.891.702,26 oltre IVA, è così suddiviso:

Descrizione	Finanziamento Statale	Finanziamento regionale	TOTALE
Lavori a corpo (IVA al 10%)	€ 1.863.433,29	€ 653.428,28	€ 2.516.861,57
Lavori a corpo (IVA al 22%)	€ 219.832,85	€ 77.086,21	€ 296.919,06
Oneri di sicurezza (IVA al 22%)	€ 57.691,60	€ 20.230,03	€ 77.921,63
TOTALE	€ 2.140.957,74	€ 750.744,52	€ 2.891.702,26
% Quote	74,04%	25,96%	

CONSIDERATO CHE

- in data 9.11.2018 i lavori sono stati consegnati al Concessionario Vibo Hospital Service S.p.A.;
- con nota prot. 217136 del 02.07.2020, tenuto conto delle oggettive difficoltà al raggiungimento della soglia minima contrattuale per l'emissione del SAL, a causa delle difficoltà registrate per l'implementazione di misure di sicurezza rese necessarie a seguito dell'emergenza Covid-19, che incidono sull'operatività del cantiere e quindi sui suoi tempi di produzione, è stata accolta la richiesta del Concessionario di ridurre l'importo minimo del SAL di cui all'art. 7, comma 3 del citato contratto, ad € 150.000,00 fino al perdurare della situazione di emergenza;
- con nota prot. 215726 del 01.07.2020 il Direttore dei lavori, ing. Alessandro Andreacchi, ha trasmesso il SAL n.11 del 06.07.2020;
- in data 05.08.2020 è stato predisposto dal D.L. il certificato di pagamento, controfirmato dal RUP, relativo al SAL n.11 per l'importo di €. € 179.661,04, comprensivo del recupero proporzionale dell'acconto già versato, delle ritenute per infortuni pari allo 0,5%, e dei certificati precedenti, oltre € 9.727,94 per IVA al 22% e € 13.544,31, per IVA al 10%, per un totale di € 202.933,29;
- il Concessionario ha trasmesso la fattura elettronica n. FPA 11 del 05.08.2020, di importo pari a € 46.643,65 oltre € 2.525,57 per IVA al 22% e € 3.516,38, per IVA al 10%, per un totale di € 52.685,60, acquisita al protocollo regionale al n. 258477 del 06/08/2020, quale liquidazione della quota regionale, pari al 25,96%, relativa al certificato di pagamento n.11 del 05/08/2020;
- l'avanzamento lavori all'11° SAL, al netto del ribasso e compreso gli oneri di sicurezza, calcolati proporzionalmente rispetto all'avanzamento dei lavori, è pari a € 2.467.259,62, mentre l'anticipazione re-

sidua, pari al 20% dell'importo contrattuale residuo, è pari a €.71.223,43, per cui l'importo complessivo da liquidare, al netto delle ritenute per infortuni pari a €.12.756,43 è pari a €.179.661,04;

- I pagamenti, ad oggi eseguiti sono i seguenti:

Stato di avanzamento lavori	Finanziamento Statale		Finanziamento regionale		Importo escluso IVA €.
	Dichiarazione di liquidabilità	Importo escluso IVA €.	Decreto	Importo escluso IVA €.	
Anticipazione	433002 del 19.12.2018	428.191,55	15733 del 20.12.2018	150.148,90	578.340,45
Certificato n.1	22846 del 21.01.2019	182.366,98	601 del 23.01.2019	63.948,49	246.315,47
Certificato n.2	111405 del 18.03.2019	207.595,56	3892 del 26.03.2019	72.795,10	280.390,66
Certificato n.3	160175 del 18/04/2019	224.977,06	5165 del 23.04.2019	78.890,06	303.867,12
Certificato n.4	221420 del 11.06.2019	183.073,81	7252 del 17.06.2019	64.196,34	247.270,15
Certificato n.5	276049 del 26.07.2019	183.583,92	9766 del 07.08.2019	64.375,21	247.959,13
Certificato n.6	372721 del 28.10.2019	93.885,10	13833 del 11/11/2019	32.921,58	126.806,68
Certificato n.7	406135 del 25.11.2019	92.838,46	15389 del 11.12.2019	32.554,57	125.393,03
Certificato n.8	439315 del 20.12.2019	92.967,05	659 del 30.01.2020	32.599,66	125.566,71
Certificato n.9	65167 del 14.02.2020	61.099,69	1613 del 18.02.2020	21.425,11	82.524,80
Certificato n.10	117454 del 24.03.2020	37.045,22	3875 del 06.04.2020	12.990,21	50.035,43
Certificato n.11	Nota da inviare	133.017,39	Presente decreto	46.643,65	179.661,04
TOTALI		1.920.641,79		673.488,88	2.594.130,67

PRESO ATTO CHE

- il dipartimento Bilancio della Regione Calabria ha assunto gli impegni tecnici sui residui di stanziamento tra i quali quelli afferenti al capitolo di spesa n. U6106012900, ed in particolare l'impegno n. 16787/2014;

CONSIDERATO CHE

- ✓ la società Vibo Hospital Service S.p.A. ha trasmesso al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità la documentazione necessaria per la liquidazione dei corrispettivi relativi al certificato di pagamento n.11, nonché la relativa fattura elettronica;
- ✓ ai sensi dell'art. 1, lett. b), comma 629 della L.190_2014 il pagamento deve essere effettuato secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment;
- ✓ in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al pagamento, in favore della società Vibo Hospital Service S.p.A., dell'importo complessivo pari ad €.52.685,60 IVA compresa;

ACCERTATO che sul pertinente capitolo **U6106012900** esercizio finanziario 2020 risulta l'impegno di spesa n.16787/2014, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte ai suddetti pagamenti spettanti alla società Vibo Hospital Service S.p.A.;

DATO ATTO CHE:

- ✓ vi è la regolarità contributiva della società Vibo Hospital Service S.p.A., sulla base del DURC assunto agli atti INPS_21814166 del 03/07/2020, con scadenza 31.10.2020;

- ✓ con Circolare n.181129 del 01/06/2020 il Segretariato Regionale ha comunicato che la verifica prevista dall'art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Equitalia) è sospesa dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 in considerazione degli effetti economici dell'emergenza derivante da Covid-19;
- ✓ è stata emessa l'informativa antimafia PR_ROUTG_Ingresso_0067447_20191218, del 18.06.2020, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, con esito negativo;
- ✓ che la società Vibo Hospital Service S.p.A. ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa con nota 289 del 07.12.2018, acquisita al prot.n.419620 del 10.12.2018;

ATTESTATO CHE:

- ✓ ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- ✓ per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

VISTA la distinta di liquidazione n. **8876** del **07.08.2020** generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

1. Le premesse sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare a favore della società **Vibo Hospital Service S.p.A.**, P.IVA 01494300294, per l'intervento "*Sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*". – CIG 6853603C1A, CUP Master J49-H11000090001 - CUP J47H16000640007, la somma complessiva di **€. 52.685,60**, IVA compresa, quale liquidazione del certificato di pagamento n.11 - quota relativa al finanziamento regionale.
3. Di fare gravare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.**U6106012900** del bilancio regionale 2020 giusto impegno di spesa n. **16787/2014**.
4. Di demandare al Settore Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento di Euro **52.685,60, IVA compresa**, di cui **€.3.516,38** per IVA al 10% ed **€.2.525,57** per IVA al 22%, in favore della Società Vibo Hospital Service S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. indicato nella distinta di liquidazione, secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment.
5. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento.

Sottoscritta dal Funzionario istruttore

VERRE FERDINANDO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Responsabile del Procedimento
DOMANICO MARIA PALLARIA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIDARO PASQUALE

(con firma digitale)

