



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. INVESTIMENTI SANITARI.
SETTORE 1 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI.**

Assunto il 12/05/2022

Numero Registro Dipartimento: 312

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5454 del 18/05/2022

**OGGETTO: NUOVO OSPEDALE DELLA SIBARITIDE. CUP J33D07000370001. INTERVENTO
"REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SIBARITIDE". CIG 2355695CFF.
LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 12.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 20/04/2022, n. 3, “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”, approvato con DGR n. 159 del 20/04/2022, che ha disciplinato – tra l’altro – la riorganizzazione del Dipartimento “*Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari*”, istituendo l’U.O.A. “Investimenti Sanitari” con il Settore “Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici”;
- il DDG n. 4890 del 05/05/2022 , avente ad oggetto: “ Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari”;
- il DDG n. 13696 del 7 ottobre 2013, con cui il Dirigente Ing. Domenico Maria Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide;
- la DGR n. 522 del 26/11/2021 ed il successivo DPGR n. 232 del 29/11/2021 con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari” all’ing. Iole Fantozzi;
- il DDG n. 4897 del 05/05/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di reggenza dell’UOA “Investimenti Sanitari”, nonché l’incarico di direzione ad interim del Settore n. 1 “Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici” al Dirigente ing. Gidaro Pasquale, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale;
- le Leggi regionali n. 36 del 23/12/2021 avente ad oggetto “Legge di stabilità Regionale anno 2022” e n. 37 del 23/12/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2022/2024”, pubblicate sul BURC n. 112 del 27/12/2021, con il quale il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2022-2024);
- la DGR n. 599 del 28/12/2021 avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (Artt. 11 e 39, comma 10, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)”;
- la DGR n. 600 del 28/12/2021 avente ad oggetto “ Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (Art. 39, comma 10, del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
- la DGR n. 601 del 28/12/2021 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale. Assestamento dei capitoli di competenza del dipartimento “Tutela della salute e Servizi Socio Sanitari” (prot. nn. 550930/2021 e 550934/2021)”;
- la nota prot. n 117014 del 9 marzo 2022, del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 150 del 10 novembre 2020, convertito con la L. n. 181 del 30 dicembre 2020, ha disposto la prosecuzione dell’attività tecnico-amministrativa connessa alla realizzazione del Nuovo Ospedale;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”;
- il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
- il D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. ed il DPR n.207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i. ed il D.Lgs 50/2016.

PREMESSO CHE:

- in data 13.12.2007, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma dal Ministero della Salute e dalla Regione Calabria, per la realizzazione degli ospedali della Sibaritide, di Catanzaro, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21.12.2007, sono state dettate “*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l’emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della Regione Calabria*” ed è stato nominato il Commissario delegato per la gestione della predetta situazione emergenziale e con successive ordinanze, il Commissario delegato ha approvato

- il programma di realizzazione dei nuovi ospedali della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide, di Catanzaro e di Vibo Valentia;
- con Ordinanza n. 32 del 4 maggio 2011, registrata alle Corti dei Conti, sezione regionale di controllo Catanzaro alla data del 17 maggio 2011, Reg. n. 1 Foglio n. 377, il Commissario ha approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide (Codice CUP: ora J33D07000370001), unitamente al rispettivo Quadro economico ed ha approvato il relativo bando di gara;
 - ai sensi della OCDPC n. 27/2012, la Regione Calabria è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio - economico - sanitaria in atto nel territorio della medesima Regione e con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 7 gennaio 2013, sono state assunte iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi in corso;
 - con il DPGR n. 2/2013 è stata stabilita, tra l'altro, la competenza della Regione Calabria - Dipartimento Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici - nello svolgimento delle attività inerenti al programma di costruzione dei quattro nuovi Ospedali di Vibo Valentia, della Sibaritide, della Piana di Gioia Tauro e di Catanzaro, ed il relativo subentro al Commissario Delegato di cui all'OPCM n.3635/2007 e successive modifiche ed integrazioni nei rapporti giuridici dallo stesso instaurati e nelle funzioni attribuite, dalla data di emanazione del medesimo Decreto;
 - con DDG n. 13696 del 7 ottobre 2013, il Dirigente Generale Ing. Domenico Maria Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide;
 - con Decreto n. 16843 del 6 dicembre 2013, il Dirigente Generale dell'Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante ed il Responsabile del Procedimento hanno disposto l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria e definitiva della concessione della costruzione e gestione del nuovo Ospedale della Sibaritide;
 - all'esito della procedura di gara, esperita ai sensi dell'art.144 co.1 del Codice dei Contratti Pubblici, è stato individuato quale aggiudicatario della concessione il RTI Tecnis S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Cogiatech (Mandante), con sede in Tremestieri Etneo (CT) (CAP 95030), Via Giorgio Almirante, 21 che, conformemente a quanto previsto nel Bando di gara, ha costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'ex art.156 del D.Lgs. 163/2006, in data 01/09/2014, una società di progetto sotto forma di Società Consortile per Azioni, denominata "Ospedale della Sibaritide Società Consortile per Azioni" con sede legale ed amministrativa in Tremestieri Etneo (CT), Via Giorgio Almirante, 21;
 - in data 09 settembre 2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione tra la Regione Calabria, l'A.S.P. di Cosenza e la Società "Ospedale della Sibaritide Società Consortile per Azioni", rep. n° 320 del Registro dei Contratti della Regione Calabria;
 - in data 26 aprile 2016 è stato sottoscritto, presso la Prefettura di Cosenza, il "Protocollo di Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici", tra la Regione Calabria, l'ASP di Cosenza, il Concessionario e la Prefettura di Cosenza;
 - in data 22 luglio 2016, con contratto di appalto registrato al Rep. n. 973 della Regione Calabria, in pari data, è stato affidato alla Società RINA Check S.r.l. il servizio di verifica di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs 163/2006, e del Titolo II, Capo II del DPR 207/2010, dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide;
 - con decreto del Dirigente Generale n. 8373 del 27 luglio 2017 è stato approvato il progetto definitivo del Nuovo Ospedale della Sibaritide (Codice CUP del Progetto: J79H07000250001), il relativo Quadro economico aggiornato, nonché il cronoprogramma di sviluppo del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale, tenuto conto della necessità di redigere, nell'ambito del progetto esecutivo stesso, uno stralcio prioritario relativo alla cantierizzazione dell'opera, alla recinzione dell'area di cantiere, alla bonifica degli ordigni bellici, ai movimenti di terra connessi all'opera principale ed alle lavorazioni propeedeutiche alla realizzazione delle opere strutturali, per come concordato con il Concessionario, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del Contratto di Concessione;
 - con Decreto del Dirigente Generale n. 12993 del 23 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo stralcio dei lavori prioritari e si è dato atto che le spese previste nel relativo quadro economico ammontano a € 3.357.600,75, oltre IVA di legge al 10%, pari ad € 335.760,08, per complessivi € 3.693.360,83, già eseguiti;

- con Decreto del Dirigente Generale n. 5828 del 14.05.2019:
 - è stato approvato il Progetto Esecutivo del Nuovo Ospedale della Sibaritide (codice CUP del Progetto J33D07000370001);
 - è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico del progetto del Nuovo Ospedale, per l'importo complessivo di € 102.710.928,33 di risorse pubbliche;
 - si è dato atto che, per la copertura finanziaria del quadro economico dell'intervento, al netto delle somme già liquidate, sono disponibili le risorse presenti sui capitoli U6106012800, U6106012801, U6106014000, U6106014100, U6106015400, U6106013500 e U91308000202 del bilancio regionale;
- a seguito di varie problematiche legate alla società Tecnis S.p.A. e in particolare ad una procedura interdittiva antimafia intervenuta nei confronti della stessa e al suo stato di insolvenza, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 giugno 2017 la Società Tecnis è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003 (Decreto Marzano), convertito con modificazioni dalla L. n. 39/2004 e con Decreto del 28 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la vendita delle partecipazioni societarie del cluster "Presidi Ospedalieri" della Tecnis, che comprende le concessioni di progettazione, realizzazione e gestione dei Nuovi Ospedali della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide, alla Società D'Agostino Angelo Costruzioni Generali Srl;
- in data 04 novembre 2020 i lavori sono stati definitivamente consegnati al Concessionario Ospedale della Sibaritide S.C.p.A.;
- con D.D. n. 6236 del 15/06/2021 è stato liquidato l'acconto del 30% dell'importo residuo del finanziamento a valere su risorse pubbliche, riferito all'esecuzione dell'opera e alla Direzione Lavori, per l'importo di € 17.147.932,44, oltre IVA al 10%, da recuperare nella stessa proporzione sui certificati di pagamento di successiva emissione;
- con D.D. n. 2618 del 14/03/2022 è stata approvata la "Perizia di variante migliorativa senza aumento di spesa";
- con D.D. n. 4078 del 13/04/2022 è stato approvato l'"Assestamento del Quadro Economico" dell'intervento;

CONSIDERATO CHE:

- con nota acquisita al ns. prot. n. 170741 del 07/04/2022 il Direttore dei lavori, ing. Renato Del Prete, ha trasmesso il SAL n. 12 per i lavori eseguiti e le prestazioni rese a tutto il 31/12/2021, per l'importo complessivo di € 8.011.003,45 con differenza sul SAL precedente pari a complessivi € 106.310,95, comprensivo degli oneri per la sicurezza e per Direzione Lavori;
- con nota acquisita al prot. n. 170502 del 07/04/2022, il Concessionario Ospedale della Sibaritide S.C.P.A., in relazione al SAL n. 12, ha trasmesso la dichiarazione di avvenuto pagamento dei subappaltatori;
- con nota acquisita al ns. prot. n. 177408 del 12/04/2022, la Commissione di collaudo tecnico amministrativo ha dichiarato che *"nulla osta al pagamento del SAL n. 12 per i lavori eseguiti e le prestazioni rese a tutto il 31/12/2021"*;
- con nota acquisita al prot. n. 176756 del 11/04/2022, l'ing. Antonio Rubinetto, supporto al RUP in materia tecnico contabile, relativamente al SAL n. 12, ha dichiarato che, *"quanto allibrato corrisponde esattamente ai lavori realizzati ed alle prestazioni rese e che le opere realizzate e le prestazioni rese corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo"*;
- l'art. 7.2 - "Contributo in corso d'opera", comma 1 del contratto rep. n. 320 del 9.9.2014 prevede che *"A titolo di prezzo ex articolo 143, comma 4 del Codice, il Concedente si impegna a corrispondere in corso d'opera al Concessionario una somma pari ad Euro 80.717.834,00 oltre IVA (di cui, Euro 65.201.168,00 quale Contributo pubblico su lavori e spese tecniche ed Euro 15.516.667,00 quale Contributo pubblico su Attrezzature)"* e che *"Il Contributo, per la quota destinata alle Opere, sarà corrisposto in corso d'opera in base all'avanzamento delle attività nella misura pari al 90% del valore delle opere realizzate secondo quanto risultante dagli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), fino alla concorrenza del valore offerto"*;
- in data 13/04/2022 è stato predisposto dal D.L. il certificato di pagamento n. 12, controfirmato dal RUP, relativo al SAL n. 12 per l'importo di € 95.200,00, comprensivo della riduzione di cui al citato art.7.2 del contratto, delle ritenute per infortuni pari allo 0,5% e dei certificati precedenti, a cui è stata applicata la detrazione del 30%, per recupero anticipazione erogata con il richiamato D.D. n. 6236 del

15/06/2021, pari a € 28.560,00, per l'importo netto da fatturare pari a € 66.640,00, cui andrà aggiunta l'IVA come per Legge;

- il Concessionario ha trasmesso la fattura elettronica n. TD01/4 del 13/04/2022 di importo imponibile pari a € 66.640,00, oltre € 6.664,00 per IVA al 10%, per un importo totale di € 73.304,00, acquisita al ns. prot. 185782 del 15/04/2022, relativa al certificato di pagamento n. 12 del 13/04/2022, con l'applicazione della detrazione del 30% per recupero anticipazione erogata;
- I pagamenti ad oggi eseguiti sono i seguenti:

Certificato	Decreto	Importo SAL €.	Importo liquidato (escluso IVA) €.
Lavori stralcio + magroni di fondazione + Altro	Vari	5.542.547,99	4.988.293,19
Certificato n. 1-ACCONTO	3115 del 25/03/2021	612.983,40	538.502,23
Certificato n. 2	4176 del 22/04/2021	692.666,57	619.900,00
Certificato n. 3 -ACCONTO	5386 del 25/05/2021	1.087.319,57	963.104,78
Certificato n. 4	5838 del 07/06/2021	1.018.333,55	911.400,00
Certificato n. 1 - SALDO	5996 del 09/06/2021	0	10.097,77
Anticipazione - 30%-	6236 del 15/06/2021	0	17.147.932,44
Certificato n. 3 - SALDO	7351 del 15/07/2021	0	10.095,22
Certificato n. 5	7368 del 15/07/2021	1.097.339,41	687.470,00
Certificato n. 6	9010 del 07/09/2021	1.269.253,81	795.200,00
Certificato n. 7	10080 del 08/10/2021	1.030.314,13	645.470,00
Certificato n. 8	11254 del 04/11/2021	462.041,66	289.450,00
Certificato n. 9	1972 del 28/02/2022	340.209,12	213.150,00
Certificato n. 10	3032 del 22/03/2022	143.500,00	100.450,00
Certificato n. 11	3683 del 04/04/2022	133.957,68	83.860,00
Certificato n. 12	Presente decreto	95.200,00	66.640,00
TOTALE		13.525.666,89	28.071.015,63

DATO ATTO CHE:

- vi è la regolarità contributiva della società Ospedale della Sibaritide S.C.p.A., sulla base del DURC assunto agli atti INPS_30705736 del 01/04/2022 con scadenza 30/07/2022;
- la verifica istruttoria prevista dall'art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Agenzia delle Entrate Riscossioni) eseguita in relazione alla liquidazione della fattura n. TD01/4 del 13/04/2022 ha attestato per il Concessionario lo stato di "non inadempiente" come da richiesta identificativo univoco n. 202200001489606 del 09/05/2022;
- in data 19/04/2021 è stata richiesta l'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii. per la società "Ospedale della Sibaritide S.C.p.A.", prot. PR_AVUTTIG_Ingresso_0029014_20210419, ancora in istruttoria e, pertanto, si può procedere al pagamento in quanto sono trascorsi i 30 giorni previsti dall'art. 92 comma 3 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011;
- la società Ospedale della Sibaritide S.C.p.A. ha reso la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa con nota del 04/05/2021, acquisita al ns. prot. n. 204164 del 05/05/2021;

ACCERTATO CHE:

- le spese relative al presente atto gravano sul capitolo di spesa n.U6106013500, impegno n. 16805/2014, per l'importo di € **3.665,20** (quota regionale del 5%) e sul capitolo di spesa n. U6106012801, impegno n. 321/2018, per € **69.638,80** (quota statale del 95%) del corrente esercizio

finanziario, i quali presentano la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante alla società Ospedale della Sibaritide S.C.p.A. a titolo di liquidazione della fattura n. TD01/4 13/04/2022, relativa al certificato di pagamento n. 12, con detrazione del 30% per recupero anticipazione erogata, oltre IVA al 10%;

- occorre richiedere, secondo quanto previsto dalla conferenza Stato-Regioni del 19 dicembre 2002 e s.m.i., al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, la somministrazione della somma a valere sul finanziamento concesso con il succitato decreto dirigenziale del Ministero della salute del 23 febbraio 2012, da accreditare sul numero di contabilità speciale n. 306684 intestato alla Regione Calabria presso Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro – risorse vincolate per “*Spese per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide (legge 11 marzo 1998, N. 67, Legge regionale 21 Agosto 2006, N. 7, Legge Regionale 6 Aprile 2013)*”, per il successivo trasferimento nel bilancio regionale ai fini della disponibilità sul capitolo n. U6106012801;

ATTESTATO CHE:

- ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011;

VISTA la distinta di liquidazione n. **4091 del 21/04/2022**, generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

DECRETA

- 1 Le premesse sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2 Di liquidare, in favore di “Ospedale della Sibaritide Società Consortile per Azioni” P.IVA n. 05203950877, per l'intervento “*Realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide*” CUP J33-D07000370001 - CIG 2355695CFF, la somma complessiva di € **73.304,00** a saldo della fattura elettronica n. TD01/4 del 13/04/2022, di cui € 66.640,00 per liquidazione del certificato di pagamento n. 12, con detrazione del 30% per recupero anticipazione, ed € 6.664,00 per IVA al 10%.
- 3 Di demandare al Settore Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento, da far gravare sul capitolo di spesa n. U6106013500, impegno n. **16805/2014**, per l'importo di € **3.665,20** (quota regionale del 5%) e sul capitolo di spesa n. U6106012801, impegno n. **321/2018**, per € **69.638,80** (quota statale del 95%) del corrente esercizio finanziario, mediante bonifico bancario sul c.c. indicato nella distinta di liquidazione, secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment.
- 4 Di richiedere, secondo quanto previsto dalla conferenza Stato-Regioni del 19 dicembre 2002 e s.m.i., al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, la somministrazione della somma di € **69.638,80**, a valere sul finanziamento concesso con il citato decreto dirigenziale del Ministero della salute del 23 febbraio 2012, da accreditare sul numero di contabilità speciale n. 306684 intestato alla Regione Calabria presso Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro – risorse vincolate per “*Spese per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide (legge 11 marzo 1998, N. 67, Legge regionale 21 Agosto 2006, N. 7, Legge Regionale 6 Aprile 2013)*”, per il successivo trasferimento nel bilancio regionale ai fini della disponibilità sul capitolo n. U6106012801.
- 5 Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- 6 Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore

AMEDURI LEONARDO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Responsabile Unico del Procedimento
PALLARIA DOMENICO MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore

GIDARO PASQUALE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente dell'UOA

GIDARO PASQUALE
(con firma digitale)