



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
01 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 13/12/2024

Numero Registro Dipartimento 1445

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 18489 DEL 13/12/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: OO.MM. n. 2469/96 e n. 2478/96 e D.M. n. 912/2008 del 27.11.2008. Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Papaniciaro e realizzazione di vasche di laminazione da realizzarsi nel Comune di Crotona – Soggetto Attuatore: Regione Calabria. CUP: J13B08000270005. Approvazione stato finale e impegno di spesa.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal d.lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021;
- la DGR n. 521 del 26.11.2021 con cui l’Ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- l D.D.G. n. 5120 del 12.05.2022, con il quale è stata modificata parzialmente la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 con la quale sono state adottate le “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale”, ed è stato approvato il regolamento regionale n. 12 del 14 dicembre 2022 di riorganizzazione delle Strutture della Giunta regionale;
- il DDG n. 6992 del 22.05.2024 con il quale l’Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per l’incarico di reggenza del Settore n.1 Interventi a Difesa del Suolo del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- la D.G.R. n. 189 del 28.04.2023, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale n. 1/2023;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – ANNO 2024”;
- la D.G.R. n.717 del 15.12.2023 recante ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12/2022”;
- la D.G.R. n.572 del 24.10.2024 ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12 del 14.12.2022”;
- il DDG n. 15404 del 31.10.2024 avente ad oggetto: “D.G.R. n.572 del 24 ottobre 2024, conferimento incarico di reggenza dell’UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio” all’Ing. Francesco Tarsia;

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023;

VISTO, altresì:

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, all’art. 216: disposizioni transitorie e di coordinamento;
- il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- il DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>”;
- a norma dell’art. 216 del d.lgs. 50/2016, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;

PREMESSO CHE:

- l’O.P.C.M. n. 2469/96 Dipartimento Protezione Civile - Comune di Crotone - Intervento n. 9/12abc;
- l’Ordinanza n. 458 del 29.12.2004 del Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di Commissario Delegato per l’attuazione delle OO.MM. n. 2469 e 2478 del 1996, con la quale è stato disposto, a far data dal 01.01.2005, il passaggio alla gestione ordinaria degli interventi infrastrutturali in corso di esecuzione o di completamento di cui alle predette OO.MM., trasferendone le competenze al Dipartimento Regionale Lavori Pubblici ed Acque, nonché il trasferimento dei fondi residui, accreditati sul conto unico di contabilità speciale n. 1759 presso la Banca d’Italia;
- il Decreto n. 5593 del 11.04.2005 del D.G. del Dipartimento Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale, Politica della Casa, con il quale il Settore 32 del medesimo Dipartimento è stato incaricato, con decorrenza 01.01.2005, della gestione ordinaria degli interventi di cui alle OO.MM. n. 2469/96 e n. 2478/96 in corso di esecuzione e fino al loro completamento;
- la disposizione del Dirigente Generale alla Presidenza n. 1192 del 17.02.2006 con la quale è stato disposto che le competenze del Capitolo n. 2141231 del Bilancio Regionale, siano attribuite al Dipartimento della Presidenza, Settore Protezione Civile;
- il decreto n. 4273 del 12.04.2006 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 2 Presidenza della Giunta Regionale, col quale è stata trasferita allo stesso Dipartimento la competenza della gestione in contabilità ordinaria degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui alle OO.MM. n. 2469/96 e n. 2478/96;
- con Decreto Ministeriale n. 912/2008 del 27.11.2008 (Programma Regione Calabria) il Ministero dell’Ambiente ha finanziato l’intervento per la “realizzazione vasca di laminazione lungo il T. Papaniciaro” (Codice RENDIS ISPRA n. 554/09), ad integrazione del finanziamento già assentito con OO.MM. n. 2469/96 e n. 2478/96, per € 4.000.000,00 (capitolo 71010203);
- con D.D.S. n. 18895 del 29.12.2010 è stato nominato il RUP, dipendente regionale in servizio presso il Settore Protezione Civile;
- la SUA Regionale, con propria nota n. 1938/SUA/ST_802 del 10.05.2011 (acquisita al prot. n. 9170 dell’11.05.2011), ha autorizzato il Dipartimento Presidenza – Settore Protezione Civile allo svolgimento delle procedure di gara;
- con D.D.S. n. 6482 del 07.06.2011 è stato approvato, previa verifica e validazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 554/99, il progetto preliminare, il bando di gara (CIG 27700540E0) per appalto di lavori e servizi (esecuzione e progettazione ex art. 53, comma 2, lett. c del d.lgs. 163/2006), e l’autorizzazione a contrarre per l’appalto dei “Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione”, imputando la copertura finanziaria del progetto per € 4.000.000,00

- sul capitolo 71010203 e per € 8.500.000,00 sul capitolo 2141231, per un totale di € 12.500.000,00;
- che il suddetto D.D.S. n. 6482 del 07.06.2011 è stato adottato sulla base dell'atto di recesso del contratto relativo all'appalto precedente esperimento, adottato con provvedimento n. 3031/Gab. del 28.05.2009 e conseguente D.D.S. n. 15232 del 04.11.2010 di approvazione dell'accordo bonario transattivo e di liquidazione delle riserve;
 - a seguito dell'espletamento delle nuove procedure di gara, con verbale del 07.08.2012 della Commissione aggiudicatrice, è stata disposta l'aggiudicazione, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti auto-dichiarati, del medesimo appalto all'ATI MAZZEI SALVATORE S.r.l. – SGROMO COSTRUZIONI S.r.l. che aveva presentato progetto definitivo di offerta redatto dai progettisti Majone & Partners di Milano e Misiano Ingegneria di Crotone;
 - con D.D.S. n. 16538 del 21.11.2012 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei Lavori di Sistemazione Idraulica del Torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione – CIG 27700540E0, all'ATI MAZZEI SALVATORE S.r.l. – SGROMO COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo complessivo netto di € 6.545.908,00 (di cui € 6.320.408,00 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 225.500,00 per spese di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);
 - il Settore Protezione Civile della Regione Calabria ha stipulato il contratto di appalto rep. n. 625 del 07.03.2013 registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro al n. 1118 del 13.03.2013 serie 3°, con l'ATI Mazzei-Sgromo, per l'importo complessivo netto di € 6.545.908,00 suddiviso in: lavori a corpo per € 6.170.808,00 (al netto del ribasso d'asta del 16,000%), oneri della sicurezza € 149.600,00 non soggetti a ribasso d'asta, € 225.500,00 per spese di progettazione definitiva – esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - il Settore Protezione Civile della Regione Calabria ha stipulato il disciplinare di incarico rep. n. 209 del 18.02.2014 per l'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori all'Arch. Massimo Mercurio;
 - con verbale della quarta seduta di Conferenza dei Servizi del 08.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo redatto in ottemperanza alle prescrizioni impartite dai vari Enti nelle precedenti sedute di Conferenza dei servizi, tenutesi nei giorni: 06.05.2013, 26.06.2013 e 05.12.2014, dichiarandolo all'unanimità di pubblica utilità anche ai fini espropriativi;
 - con nota n. 175668 del 31.05.2016 il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità ha nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento, dipendente regionale assegnato al Settore "Interventi a Difesa del Suolo";
 - con decreto n. 6125 del 13.06.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo Revisionato, contenente i lavori aggiuntivi scaturiti dalle prescrizioni impartite durante la Conferenza di servizi, relative allo specifico oggetto contrattuale, e dichiarata la pubblica utilità dell'intervento riguardante i "lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione da realizzarsi nel comune di Crotone";
 - l'importo complessivo dell'intervento di € 11.500.000,00 è pari a quello del quadro economico rideterminato dopo l'appalto – approvato con Decreto n. 16538 del 21.11.2012 – a meno di una somma pari a € 1.000.000,00 che, da una verifica effettuata, non risulta più nelle disponibilità dei capitoli di spesa afferenti;
 - è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n.1 in data 25.02.2019 rep. n. 21953, raccolta n. 1417, registrato a Lamezia Terme il 27.02.2019 al n. 799 serie IT di importo netto lavori complessivo di € 7.199.578,33 con variazione della composizione dell'ATI Mazzei Salvatore Srl – Lavori Stradali Srl;
 - i lavori sono stati consegnati all'ATI Mazzei – Lavori Stradali in data 19.03.2019;
 - con decreto n. 3835 del 03.04.2020 si è proceduto all'approvazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1 (PVTS1) per l'importo di € 140.109,96 netti compreso oneri della sicurezza per € 2.375,41, pari al 1,91% dell'importo netto dei lavori complessivi;
 - è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n.2 in data 30.07.2020 rep. n. 23263, raccolta n. 14996, registrato a Lamezia Terme il 04.08.2020 al n. 1652 serie IT, per un importo netto complessivo pari a € 7.339.688,29;

- con decreto n. 4115 del 13.04.2022, è stata approvata una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 2 (PVTS n. 2), per l'importo complessivo di € 807.592,30, al netto del ribasso, compreso oneri della sicurezza per € 15.685,94, oneri sicurezza COVID per € 66.768,13 ed € 3.464,47 per spese istruttorie riconosciute, per un importo in aumento complessivo pari al 13,40 % dell'importo dei lavori del Progetto Esecutivo Revisionato, ai sensi dell'art. 132 commi 1.c del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n.3 del 19.05.2022, rep. n. 25227 e racc. n. 16217, registrato a Lamezia Terme il 20.05.2022 al n. 1724 Serie IT, per un importo netto complessivo netto pari a € 8.147.280,59, con ultimazione lavori fissata al 30.09.2022 per effetto delle suddette PVTS1, PVTS2 e sospensioni;
- con decreto n. 2419 del 20.02.2023 è stato liquidato il certificato di pagamento relativo al 9° SAL, redatto dal Direttore dei Lavori, per l'importo netto di € 898.942,65 (€ 736.838,24, oltre € 162.104,41 per IVA), che ha determinato, al 15.11.2022, un avanzamento lavori complessivo di € 7.751.477,02 per lavori e oneri della sicurezza, pari a circa il 97,85% dei lavori complessivi approvati;
- con decreto n. 8620 del 20.06.2023, è stata approvata una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 3 (PVTS n. 3), per l'importo complessivo di € 8.003.415,72 (compreso oneri per la sicurezza, oneri sicurezza COVID-19 per € 249.901,43), oltre oneri di progettazione per € 225.500,00 e spese sostenute dall'ATI € 3.464,47, per un totale netto pari a € 8.232.380,18;
- nel dettaglio, il suddetto importo in aumento della variante eleva l'importo complessivo dell'appalto a netti € 8.003.415,72 (compreso oneri per la sicurezza, oneri sicurezza COVID-19 per € 249.901,43), oltre oneri di progettazione per € 225.500,00 e spese sostenute dall'ATI € 3.464,47, per un totale netto pari a € 8.232.380,18;
- è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n.4 del 19.10.2023, rep. n. 26513 e racc. n. 17041, registrato a Lamezia Terme il 20.10.2023 al n. 3638 Serie IT, per un importo netto complessivo netto pari € 8.003.415,72 (compreso oneri per la sicurezza, oneri sicurezza COVID-19 per € 249.901,43), con ultimazione lavori fissata al 30.09.2023 per effetto delle suddette PVTS3 e sospensioni;
- con successivi disposizioni da parte del Direttore dei Lavori l'ultimazione lavori, in atti, è stata prorogata al 28.03.2024;

PRESO ATTO CHE

- con nota n. 278066 del 19.04.2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori, acclarando che l'ultimazione è avvenuta in data 27.03.2024, che anticipa di un giorno quella prevista dal contratto d'appalto, tenuto conto delle sospensioni disposte e delle proroghe concesse;
- con nota n. 636864 del 10.10.2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo stato finale dei lavori composto dalla seguente documentazione:
 - o Stato finale dei lavori;
 - o Libretto dei sottocomputi;
 - o Registro di contabilità;
 - o Sommario del registro di contabilità;
 - o Libretto dei sottocomputi della Sicurezza;
 - o Sommario del registro di contabilità della Sicurezza;
 - o Computo metrico Oneri Covid – 19;
 - o Tav.1 Planimetria generale – scala 1:1000
 dal quale risulta che l'ammontare netto per lavori (compreso oneri per la sicurezza, oneri sicurezza COVID-19 per € 249.901,43) è di € 7.981.400,42;
- per la copertura delle spese residue relative ai lavori e degli incentivi per funzioni tecniche, con nota n. 718845 del 15.11.2024 è stata richiesta al Dipartimento Economia e Finanze la variazione di bilancio per somme in avanzo di amministrazione da riportare sul capitolo U7101020302 per un importo pari a € 293.951,43 dal capitolo U7101020303;
- con D.G.R. n. 684/2024 è stata approvata "Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2024-2026 – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici" (prot. n. 718845/2024);

- con la citata DGR 684/2024 è stata iscritta a bilancio, per l'annualità 2024, la somma complessiva di € 293.951,43 sul capitolo U7101020302;
- che dal quadro economico (Allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, le somme individuate per gli incentivi per funzioni tecniche sono pari a € 124.439,41, di cui € 66.196,50 sono riconducibili all'impegno n. 9416/2022, dunque deve essere impegnata la quota residua di € 58.242,91;
- la parte residua proveniente dall'avanzo, pari a € 235.708,52, deve essere impegnata per la copertura dei lavori da liquidare;

RITENUTO

- per quanto sopra, necessario dover procedere agli impegni relativi alle spese necessarie al completamento dell'intervento e alla liquidazione dello stato finale e degli incentivi tecnici;
- per la somma di € 235.708,52 sul capitolo di spesa U7101020302, che presenta la necessaria disponibilità, giusto proposta di impegno n. 6778/2024, relativamente alla quota parte relativa ai lavori;
- per la somma di € 58.242,91, sul capitolo di spesa U7101020302, che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di impegno n. 6773/2024 relativamente alla quota parte relativa agli incentivi tecnici;

ATTESTATO CHE

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art.56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n.118/2011;
- ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per l'impegno di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria, sul pertinente capitolo U7101020302 e la corretta imputazione della spesa sul bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

RITENUTO ci siano le condizioni per procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori depositato in atti, per l'importo di € 7.981.400,42;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2024 e 2025, e il parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa del presente atto;

RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito;

VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del 20/01/2012, "Art. 4 della L.R. n.47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) – Indicazioni operative", si attesta la copertura finanziaria sugli impegni di spesa sul capitolo U7101020302 per il corrente esercizio finanziario, ai fini della realizzazione dei "Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Papaniciaro e realizzazione di vasche di laminazione da realizzarsi nel Comune di Crotona";

VISTA la nota n. 5826 del 4.2.2011 del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", avente ad oggetto: Nuove disposizioni per l'assunzione di impegni e liquidazioni;

VISTI

- il d.lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- la L.R. n. 56 del 27.12.2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la L.R. n. 57 del 27.12.2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la DGR n. 779 del 28.12.2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23.06.2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28.12.2023, avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (art.39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);
- la DGR n. 203 del 30.04.2024 recante ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo II del d. lgs 118/2011);

VISTE le schede contabili, proposte di impegno n. 6773/2024, n. 6778/2024 generate telematicamente e allegate al presente atto;

VISTO il d.lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026, allegato 4 del PIAO 2024/2006 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 29 del 07.02.2024;

VISTO l'art. 57 del d.lgs. 118/2011 e attestata la regolare esecuzione della prestazione da parte del fornitore;

ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per l'impegno della spesa art.43 della L.R. 04.02.2002 n.8;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del RUP, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, riscontrata la regolarità degli atti, su proposta del responsabile unico del procedimento

DECRETA

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:

- Di approvare lo stato finale dei lavori di “Sistemazione idraulica del Torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione nel Comune di Crotone”, in atti presso il Settore Interventi a difesa del suolo, presentata dal Direttore dei Lavori, con nota acquisita al prot. n. 636864 del 10.10.2024, per l'importo complessivo netto di € 7.981.400,42 e composto dalla seguente documentazione:
 - o Stato finale dei lavori;
 - o Libretto dei sottocomputi;
 - o Registro di contabilità;
 - o Sommario del registro di contabilità;
 - o Libretto dei sottocomputi della Sicurezza
 - o Sommario del registro di contabilità della Sicurezza;
 - o Computo metrico Oneri Covid – 19;
 - o Tav.1 Planimetria generale – scala 1:1000;
- Di approvare l'assestamento e la rimodulazione del quadro economico (Allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- Di attestare la copertura finanziaria e corretta imputazione della spesa, ai sensi della L.R. n. 47/2011 sul capitolo U7101020302, del bilancio regionale 2024;
- di autorizzare la Ragioneria Regionale a disporre gli impegni, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ai fini delle successive liquidazioni:
- per la somma di € 235.708,52 sul capitolo di spesa U7101020302, che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di impegno n. 6778/2024, relativamente alla quota parte relativa ai lavori;
- per la somma di € 58.242,91, sul capitolo di spesa U7101020302, che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di impegno n. 6773/2024 relativamente alla quota parte relativa agli incentivi tecnici;
- Di trasmettere il presente decreto all'ATI Mazzei/Lavori Stradali, al Direttore dei Lavori e alla Commissione di Collaudo;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 ed alla

pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14.03.2013 n. 33, della L.R. 06.04.2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti alla competente autorità giudiziaria da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal RUP
Pierluigi Mancuso
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIANFRANCO COMITO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1445 del 13/12/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
01 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO

OGGETTO OO.MM. n. 2469/96 e n. 2478/96 e D.M. n. 912/2008 del 27.11.2008. Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Papaniciaro e realizzazione di vasche di laminazione da realizzarsi nel Comune di Crotona – Soggetto Attuatore: Regione Calabria. CUP: J13B08000270005. Approvazione stato finale e impegno di spesa.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 13/12/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)