



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
01 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 10/03/2025

Numero Registro Dipartimento 210

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3973 DEL 19/03/2025

Oggetto: OO.MM. n. 2469/96 e n. 2478/96 e D.M. n. 912/2008 del 27.11.2008. Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Papaniciaro e realizzazione di vasche di laminazione da realizzarsi nel Comune di Crotona. CUP: J13B08000270005. LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PER AGGIORNAMENTO PREZZI redatto ai sensi dell'art.26 c.1 del D.L.17.05.2022 N. 50 – Acconto periodo 1° agosto - 31 dicembre 2022 e saldo II Trimestre 2024 , di cui ai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 84 del 10.10.2024 e n. 453 del 26.09.2024

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal d.lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- il DDG n. 6992 del 22.05.2024 con il quale l’Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per l’incarico di reggenza del Settore n.1 Interventi a Difesa del Suolo del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024 ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12 del 14.12.2022”;
- la D.G.R. n. 536 del 29.10.2024, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – ANNO 2025”;
- il DDG n. 15404 del 31.10.2024 avente ad oggetto: “D.G.R. n.572 del 24 ottobre 2024, conferimento incarico di reggenza dell’UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio” all’Ing. Francesco Tarsia;
- il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- la DGR n. 751 del 27.12.2024 con cui l’Ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- Il DPGR n. 77 del 27.12.2024 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02.05.2023, n. 567361 del 19.12.2023 e n. 765489 del 05.12.2024;

PREMESSO CHE:

- l’O.P.C.M. n. 2469/96 Dipartimento Protezione Civile - Comune di Crotone - Intervento n. 9/12abc;

- l'Ordinanza n. 458 del 29.12.2004 del Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di Commissario Delegato per l'attuazione delle OO.MM. n. 2469 e 2478 del 1996, con la quale è stato disposto, a far data dal 01.01.2005, il passaggio alla gestione ordinaria degli interventi infrastrutturali in corso di esecuzione o di completamento di cui alle predette OO.MM., trasferendone le competenze al Dipartimento Regionale Lavori Pubblici ed Acque, nonché il trasferimento dei fondi residui, accreditati sul conto unico di contabilità speciale n. 1759 presso la Banca d'Italia;
- il Decreto n. 5593 del 11.04.2005 del D.G. del Dipartimento Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale, Politica della Casa, con il quale il Settore 32 del medesimo Dipartimento è stato incaricato, con decorrenza 01.01.2005, della gestione ordinaria degli interventi di cui alle OO.MM. n. 2469/96 e n. 2478/96 in corso di esecuzione e fino al loro completamento;
- la disposizione del Dirigente Generale alla Presidenza n. 1192 del 17.02.2006 con la quale è stato disposto che le competenze del Capitolo n. 2141231 del Bilancio Regionale, siano attribuite al Dipartimento della Presidenza, Settore Protezione Civile;
- il Decreto n. 4273 del 12.04.2006 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 2 Presidenza della Giunta Regionale, col quale è stata trasferita allo stesso Dipartimento la competenza della gestione in contabilità ordinaria degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui alle OO.MM. n. 2469/96 e n. 2478/96;
- con Decreto Ministeriale n. 912/2008 del 27.11.2008 (Programma Regione Calabria) il Ministero dell'Ambiente ha finanziato l'intervento per la "realizzazione vasca di laminazione lungo il T. Papaniciaro" (Codice RENDIS: ISPRA n. 554/09), ad integrazione del finanziamento già assentito con OO.MM. n. 2469/96 e n. 2478/96, per € 4.000.000,00 (capitolo 71010203);
- con D.D.S. n. 18895 del 29.12.2010 è stato nominato il RUP, dipendente regionale in servizio presso il Settore Protezione Civile;
- la SUA Regionale, con propria nota n. 1938/SUA/ST_802 del 10.05.2011 (acquisita al prot. n. 9170 dell'11.05.2011), ha autorizzato il Dipartimento Presidenza – Settore Protezione Civile allo svolgimento delle procedure di gara;
- con D.D.S. n. 6482 del 07.06.2011 è stato approvato, previa verifica e validazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 554/99, il progetto preliminare, il bando di gara (CIG 27700540E0) per appalto di lavori e servizi (esecuzione e progettazione ex art. 53, comma 2, lett. c del d.lgs. 163/2006), e l'autorizzazione a contrarre per l'appalto dei "Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione", imputando la copertura finanziaria del progetto per € 4.000.000,00 sul capitolo 71010203 e per € 8.500.000,00 sul capitolo 2141231, per un totale di € 12.500.000,00;
- che il suddetto D.D.S. n. 6482 del 07.06.2011 è stato adottato sulla base dell'atto di recesso del contratto relativo all'appalto precedente esperito, adottato con provvedimento n. 3031/Gab. del 28.05.2009 e conseguente D.D.S. n. 15232 del 04.11.2010 di approvazione dell'accordo bonario transattivo e di liquidazione delle riserve;
- a seguito dell'espletamento delle nuove procedure di gara, con verbale del 07.08.2012 della Commissione aggiudicatrice, è stata disposta l'aggiudicazione, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti auto-dichiarati, del medesimo appalto all'ATI MAZZEI SALVATORE

S.r.l. – SGROMO COSTRUZIONI S.r.l. che aveva presentato progetto definitivo di offerta redatto dai progettisti Majone & Partners di Milano e Misiano Ingegneria di Crotona;

- con D.D.S. n. 16538 del 21.11.2012 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei Lavori di Sistemazione Idraulica del Torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione – CIG 27700540E0, all'ATI MAZZEI SALVATORE S.r.l. – SGROMO COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo complessivo netto di € 6.545.908,00 (di cui € 6.320.408,00 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 225.500,00 per spese di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);
- il Settore Protezione Civile della Regione Calabria ha stipulato il contratto di appalto rep. n. 625 del 07.03.2013 registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro al n. 1118 del 13.03.2013 serie 3°, con l'ATI Mazzei-Sgromo, per l'importo complessivo netto di € 6.545.908,00 suddiviso in: lavori a corpo per € 6.170.808,00 (al netto del ribasso d'asta del 16,000%), oneri della sicurezza € 149.600,00 non soggetti a ribasso d'asta, € 225.500,00 per spese di progettazione definitiva – esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- il Settore Protezione Civile della Regione Calabria ha stipulato il disciplinare di incarico rep. n. 209 del 18.02.2014 per l'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori all'Arch. Massimo Mercurio;
- con verbale della quarta seduta di Conferenza dei Servizi del 08.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo redatto in ottemperanza alle prescrizioni impartite dai vari Enti nelle precedenti sedute di Conferenza dei servizi, tenutesi nei giorni: 06.05.2013, 26.06.2013 e 05.12.2014, dichiarandolo all'unanimità di pubblica utilità anche ai fini espropriativi;
- con nota n. 175668 del 31.05.2016 il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità ha nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento, dipendente regionale assegnato al Settore "Interventi a Difesa del Suolo";
- con decreto n. 6125 del 13.06.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo Revisionato, contenente i lavori aggiuntivi scaturiti dalle prescrizioni impartite durante la Conferenza di servizi, relative allo specifico oggetto contrattuale, e dichiarata la pubblica utilità dell'intervento riguardante i "lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione da realizzarsi nel comune di Crotona";
- l'importo complessivo dell'intervento di € 11.500.000,00 è pari a quello del quadro economico rideterminato dopo l'appalto – approvato con Decreto n. 16538 del 21.11.2012 – a meno di una somma pari a € 1.000.000,00 che, da una verifica effettuata, non risulta più nelle disponibilità dei capitoli di spesa afferenti;
- è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n.1 in data 25.02.2019 rep. n. 21953, raccolta n. 1417, registrato a Lamezia Terme il 27.02.2019 al n. 799 serie IT di importo netto lavori complessivo di € 7.199.578,33 con variazione della composizione dell'ATI Mazzei Salvatore Srl – Lavori Stradali Srl;
- i lavori sono stati consegnati all'ATI Mazzei – Lavori Stradali in data 19.03.2019;
- con decreto n. 3835 del 03.04.2020 si è proceduto all'approvazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1 (PVTS1) per l'importo di € 140.109,96 netti compreso oneri della sicurezza per € 2.375,41, pari al 1,91% dell'importo netto dei lavori complessivi;

- è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n.2 in data 30.07.2020 rep. n. 23263, raccolta n. 14996, registrato a Lamezia Terme il 04.08.2020 al n. 1652 serie IT, per un importo netto complessivo pari a € 7.339.688,29;
- con decreto n. 4115 del 13.04.2022, è stata approvata una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 2 (PVTS n. 2), per l'importo complessivo di € 807.592,30, al netto del ribasso, compreso oneri della sicurezza per € 15.685,94, oneri sicurezza COVID per € 66.768,13 ed € 3.464,47 per spese istruttorie riconosciute, per un importo in aumento complessivo pari al 13,40 % dell'importo dei lavori del Progetto Esecutivo Revisionato, ai sensi dell'art. 132 commi 1.c del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n.3 del 19.05.2022, rep. n. 25227 e racc. n. 16217, registrato a Lamezia Terme il 20.05.2022 al n. 1724 Serie IT, per un importo netto complessivo netto pari a € 8.147.280,59, con ultimazione lavori fissata al 30.09.2022 per effetto delle suddette PVTS1, PVTS2 e sospensioni;
- con decreto n. 2419 del 20.02.2023 è stato liquidato il certificato di pagamento relativo al 9° SAL, redatto dal Direttore dei Lavori, per l'importo netto di € 898.942,65 (€ 736.838,24, oltre € 162.104,41 per IVA), che ha determinato, al 15.11.2022, un avanzamento lavori complessivo di € 7.751.477,02 per lavori e oneri della sicurezza, pari a circa il 97,85% dei lavori complessivi approvati;
- con decreto n. 8620 del 20.06.2023, è stata approvata una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 3 (PVTS n. 3), per l'importo complessivo netto di € 8.232.380,18, comprensivo di oneri della sicurezza e progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con un aumento pari all'1,22% dell'importo dell'atto aggiuntivo n. 1 relativo al Progetto Esecutivo Revisionato;
- nel dettaglio, il suddetto importo in aumento della variante eleva l'importo complessivo dell'appalto a netti € 8.003.415,72 (compreso oneri per la sicurezza, oneri sicurezza COVID-19 per € 249.901,43), oltre oneri di progettazione per € 225.500,00 e spese sostenute dall'ATI € 3.464,47, per un totale netto pari a € 8.232.380,18;
- i lavori sono stati ultimati in data 31.03.2024;
- con decreto n. 18489 del 13.12.2024 è stato approvato lo stato finale dei lavori di "Sistemazione idraulica del Torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione nel Comune di Crotona", in atti presso il Settore Interventi a difesa del suolo, presentata dal Direttore dei Lavori, con nota acquisita al prot. n. 636864 del 10.10.2024, per l'importo complessivo netto di € 7.981.400,42;

VISTO

- l'articolo 1-septies, del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, in particolare i seguenti commi:
- il comma 1, con il quale è prevista l'emanazione di un Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali;

- il comma 4, con il quale, per le variazioni in aumento, gli appaltatori sono tenuti a presentare alla Stazione Appaltante, a pena di decadenza, l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1;
- il comma 6, con il quale si stabilisce altresì, che, per le compensazioni in aumento: "ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- l'art. 1, comma 398, del Disegno di Legge di Bilancio 2022, ha modificato il citato all'art. 1-septies del D.L. 73/2021 estendendo il meccanismo di compensazione al secondo semestre 2021;
- il Decreto MIMS del 4 Aprile 2022, di cui al comma 1 dell' articolo 1-septies del sopra citato "Decreto Sostegni bis", convertito con modificazioni con Legge 23 luglio 2021, n. 106, avente ad oggetto "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2022 (c.d. "decreto prezzi"). Pertanto, dal 13 maggio 2022 ed entro il 27 maggio 2022, l'appaltatore è tenuto a inviare, a pena di decadenza, l'istanza di compensazione. Inoltre, entro il 27 giugno le stazione appaltanti, qualora non dispongano degli importi richiesti in compensazione per come stabilito al comma 6 di cui all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 73/2021 possono presentare la richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del citato articolo 1-septies per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre dell'anno 2021, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto ministeriale del 5 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2022 (c.d. "decreto Fondo");
- il D.M. 28 luglio 2022 n. 241, che reca le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e s.m.i., per gli interventi di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dedicato alla compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali per opere non finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR/PNC. Come previsto dalla norma, le compensazioni possono essere richieste rispetto agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la dalla responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso istanza di compensazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 1 septies del DL 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con Legge 23 luglio 2021, n. 106;
- ai sensi del comma 1 dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai

sensi dell'articolo_106,_comma_1,_lettera_a),_del_codice_dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento e possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

CONSIDERATO CHE:

- il Direttore dei Lavori, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 26 del D.L. 50/2022, ha redatto le Tabelle di compensazione relative al SAL n.9 per i lavori eseguiti dall'1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022, in atti, con il calcolo complessivo delle somme per adeguamento dei prezzi e ha trasmesso il SAL n. 9 bis e il relativo certificato di pagamento straordinario, in atti;
- in data 27.01.2023 il RUP e il Direttore dei Lavori hanno firmato l'attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per l'importo di € 305.306,84 pari all'importo del SAL n. 9 bis e di al relativo Certificato di pagamento straordinario, in atti;
- l'adeguamento pari a € 305.306,84 è riconoscibile al 90%, come previsto dal suddetto D.L. 50/2022, per un importo pari a € 274.776,16, (la somma non comprende quota IVA in quanto non prevista dallo stesso D.L. per le lavorazioni riferite al 2022);
- il Direttore dei Lavori, inoltre, ha redatto le tabelle di compensazione, in atti, con il calcolo complessivo delle somme per adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, per un importo comprensivo di IVA pari a € 38.856,51, con riferimento alle lavorazioni eseguite nel periodo Il trimestre 2024;
- secondo quanto previsto dalla nota n. 276502 del 13.06.2022 e dalla successiva nota n. 377379 del 25.08.2022 per le richieste di accesso al fondo di cui all'art.26 del D.L. 50/2022, convertito dalla L. n. 91 del 15.07.2022, è stato stabilito un centro unico di raccolta di tutte le istanze relative agli interventi della Regione;
- per il suddetto intervento è stata formulata istanza di accesso al fondo ministeriale di cui all'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") con riferimento alle lavorazioni contabilizzate dal 01.08.2022 al 31.12.2022 e per il II semestre 2024;
- nell'ambito dell'aumento eccezionale dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, con decreto n. 84 del 10 ottobre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato riconosciuto ammissibile il contributo e disposto il trasferimento della complessiva somma di € 254.236,24, pari al 50% dell'importo ammissibile, con riferimento agli interventi indicati con codici CUP J43B12000520001 e J13B08000270005, rispetto all'istanza presentata dalla Regione Calabria con riferimento alle lavorazioni eseguite nel periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2022;
- con nota n. 725478 del 19.11.2024, il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha chiesto l'iscrizione in bilancio della somma complessiva di € 254.236,24;
- con DGR n. 710/2024 è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2024-2026, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale. Assegnazione

di fondi dallo stato per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzioni (nota n. 725478 del 19.11.2024), per la somma complessiva di € 254.236,24;

- in particolare, per l'intervento "Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione in agro di Crotone" CUP: J13B08000270005, sui capitoli E4020110801 e U9110201601 è stata allocata la somma di € 137.388,08;
- relativamente allo stesso intervento, con decreto n. 453 del 26 settembre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato riconosciuto ammissibile il contributo e disposto il trasferimento della somma di € 38.856,51, conformemente all'istanza presentata dalla Regione Calabria per le lavorazioni eseguite nel II trimestre 2024;
- con nota n. 739973 del 26.11.2024, il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha chiesto l'iscrizione in bilancio della somma di € 38.856,51;
- con DGR n. 713/2024 è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2024-2026, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale. Assegnazione di fondi dallo stato per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzioni (nota n. 739973 del 26.11.2024) per la somma complessiva di € 38.856,51, sul capitolo U9110201601;
- con decreto n.18640 del 16.12.2024 sono stati assunti gli accertamenti e gli impegni contabili relativi al Decreto-Legge 17 maggio 2022, n.50 per Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione: periodo 1° luglio 2022/31 dicembre 2022 (DM n.84 del 10.10.2024) e II trimestre 2024 (DM n.453 del 26.09.2024);
- ricorrono le condizioni affinché si proceda alla liquidazione parziale del Certificato di Pagamento Straordinario n.9 relativamente alle lavorazioni eseguite nel II semestre 2022 attestando la copertura finanziaria di € 137.388,08 (importo al lordo di IVA) in acconto degli importi attestati per le lavorazioni svolte nel periodo 01.08.2022 - 31.12.2022, sul capitolo del bilancio regionale n. U9110201601, giusto impegno n. 6786/2024, e dell'importo di € 38.856,51 (importo al lordo di IVA) a saldo degli importi attestati per le lavorazioni svolte nel corso del II trimestre 2024, sul capitolo del bilancio regionale n. U9110201601, giusto impegno n. 6789/2024;
- al fine di procedere alla liquidazione parziale sulle lavorazioni contabilizzate e/o liquidate riferite al periodo 1 agosto – 31 dicembre 2022 - nelle more dei successivi trasferimenti ad opera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ed al II Trimestre 2024, si è chiesto all'ATI di fatturare sull'importo ad oggi riconosciuto dallo stesso Ministero, pari complessivamente a € 176.244,59 (€ 137.388,08 + € 38.856,51);
- le Imprese costituite in ATI, Mazzei Salvatore Srl – Lavori stradali Srl, hanno trasmesso al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, le fatture "pro-quota" secondo quanto previsto dall'atto costitutivo dell'ATI per la compensazione dei prezzi per il SAL straordinario ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") in merito alle lavorazioni contabilizzate dal 01.08.2022 al 31.08.2022 con riferimento alle somme riconosciute con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 84 del 10.10.2024 (€ 137.388,08):
 - la fattura elettronica n. 2/2 del 13.01.2025 per l'importo netto di € 61.937,25, oltre IVA pari a € 13.626,20, per un totale di € 75.563,45, acquisita al protocollo n. 30341 del 16.01.2025;

- la fattura elettronica n. 2/2 del 13.01.2025, per l'importo netto di € 50.675,93, oltre IVA pari a € 11.148,70, per un totale di € 61.824,63, acquisita al protocollo n. 30390 del 16.01.2024;
- in merito alle lavorazioni eseguite nel II trimestre 2024 con riferimento alle somme riconosciute con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 453 del 26.09.2024 (€ 38.856,51):
 - la fattura elettronica n. 2/3 del 13.01.2025 per l'importo netto di € 17.517,28, oltre IVA pari a € 3.853,80, per un totale di € 21.371,08, acquisita al protocollo n. 30309 del 16.01.2025;
 - la fattura elettronica n. 2/3 del 13.01.2025, per l'importo netto di € 14.332,32, oltre IVA pari a € 3.153,11, per un totale di € 17.485,43, acquisita al protocollo n. 30367 del 16.01.2025;
- l'ATI, con nota assunta al prot. n. 369448 del 25.10.2019, ha comunicato il conto corrente dedicato identificato dal relativo codice IBAN;
- la Lavori Stradali Srl, mandataria dell'ATI, ai sensi dell'atto costitutivo, ha conferito mandato irrevocabile all'incasso alla mandataria Mazzei Salvatore Srl;
- ai sensi dell'art. 1, lett. b), comma 629 della L.190_2014 il pagamento deve essere effettuato secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment;
- il RUP ha espletato tutti i controlli dovuti, le cui risultanze sono in atti, la regolarità della posizione delle Imprese costituite in ATI nei confronti degli enti previdenziali (DURC) prot. INPS_43151665 e INPS_43151656 e le verifiche di cui al DPR n. 602/1973 e al D.M. n. 40 del 18.01.2008, giusto Identificativo Univoco Richieste n. 202500000279013, 202500000278936, 202500000279184 e 202500000279088 dalle quali è risultato che i soggetti sono non inadempienti, agli atti;

VISTI

- il d.lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- la L.R. n. 41 del 27.12.2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la L.R. n. 42 del 27.12.2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27.12.2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23.06.2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27.12.2024, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (art.39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118)”;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di € 137.388,08, a valere sull'impegno n. 6786/2024 sul competente capitolo n. U9110201601 ed € 38.856,51 a valere sull'impegno n. 6789/2024 sul competente capitolo n. U9110201601, per come sopra ripartito;

VISTO il d.lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, con il relativo Allegato 6 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026, approvato con D.G.R. n. 29 del 6.02.2024, successivamente integrata e modificata dalle D.G.R. n. 444 del 12.08.2024 e n. 571 del 24.10.2024;

RILEVATO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 sopra richiamato, in quanto lo stesso non ricade in alcuna delle fattispecie previste dalla circolare prot. n. 57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria;

VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n. 23190 del 20/01/2012, “Art. 4 della L.R. n.47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno

2012) – Indicazioni operative”, si attesta la copertura finanziaria sugli impegni di spesa n. 6786/2024 e n. 6789/2024 sul competente capitolo n. U9110201601 per il corrente esercizio finanziario, ai fini della realizzazione dei “Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Papaniciaro e realizzazione di vasche di laminazione da realizzarsi nel Comune di Crotone”;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2025 e il parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa del presente atto;

RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito;

VISTA la nota n. 5826 del 4.2.2011 del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”, avente ad oggetto: Nuove disposizioni per l'assunzione di impegni e liquidazioni;

VISTE le note n.20684 del 03.05.2011 e n.134228 del 16.04.2012 del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, che dettano ulteriori disposizioni sui trasferimenti in favore di tutti i beneficiari pubblici e privati, soggetti a qualsiasi titolo al sistema di tesoreria unica, anche in riferimento a quanto previsto dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e alla L.R. n.4 del 07.03.2011;

ATTESTATO che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall'art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011;

VISTE le distinte di liquidazione n. 509/2025, n. 510/2025, n. 512/2025, n.513/2025, generate telematicamente e allegate al presente atto;

ACCERTATO, attraverso l'attività istruttoria posta in essere, che sono stati acquisiti i documenti comprovanti il diritto dei creditori, che gli atti risultano regolari e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa dall'art.45 della L.R. 04.02.2002 n.8;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del RUP, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

DECRETA

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:

1. di liquidare, secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment, in acconto il certificato di pagamento straordinario trasmesso dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nelle more dei successivi trasferimenti ad opera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche relativamente alla quota dell'IVA, per i “Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione da realizzarsi nel comune di Crotone”, CUP: J13B08000270005 - CIG 27700540E0, per l'importo delle aliquote di € 137.388,08, IVA compresa, come da fatture elettroniche 2/2 del 13.01.2025 per l'importo netto di € 61.937,25, oltre IVA pari a € 13.626,20, per un totale di € 75.563,45 e 2/2 del 13.01.2025 per l'importo netto di € 50.675,93, oltre IVA pari a € 11.148,70, per un totale di € 61.824,63, sul capitolo del bilancio regionale n. U9110201601, a valere sull'impegno n. 6786/2024;
2. di liquidare il saldo, secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment, del certificato di pagamento, relativo al II trimestre 2024, trasmesso dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per l'importo complessivo di € 38.856,51, IVA compresa, come da fatture elettroniche 2/3 del 13.01.2025 per l'importo netto di € 17.517,28 oltre IVA pari a € 3.853,80, per un totale di € 21.371,08 e 2/3 del 13.01.2025 per l'importo netto di € 14.332,32, oltre IVA pari a € 3.153,11, per un totale di € 17.485,43, sul capitolo del bilancio regionale n. U9110201601, a valere sull'impegno n. 6789/2024;

3. di autorizzare la Ragioneria Regionale a procedere all'accreditamento della somma complessiva di € 176.244,59, in favore della ATI Mazzei Salvatore Srl – Lavori stradali Srl, per come specificato agli artt.1 e 2;
4. di trasmettere il presente decreto all'ATI Mazzei/Lavori Stradali, al Direttore dei Lavori e alla Commissione di Collaudo;
5. di demandare a successivi atti di liquidazione le ulteriori somme dovute all'impresa a saldo del certificato straordinario di pagamento, relativo al SAL n. 9, anche per la parte relativa al pagamento dell'IVA, ad avvenuta ricezione del trasferimento del "*Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi alcuni materiali da costruzione*", piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n.11, nonché alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Ordinario nei termini di legge.

Sottoscritta dal RUP
Pierluigi Mancuso
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOA
Francesco Tarsia
(con firma digitale)