



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)  
SETTORE 09 - RISORSE IDRICHE**

---

*Assunto il 04/06/2018*

*Numero Registro Dipartimento: 575*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 5998 del 08/06/2018**

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA IDRICO DEL MENTA. CENTRALE IDROELETTRICA E CONDOTTA FORZATA. OPERE DI BY PASS. CODICE SIURP: 213831. CUP: C37B15003220005. LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI SORICAL S.P.A., DEL 30% DELL'IMPORTO ASSENTITO SUL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013 - DGR 222/2015 .**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTA** la Legge Regionale 13.3.1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;

**VISTI** gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 10.11.1975, n. 31 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 21.6.1999, n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal d.lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 21.6.1999, n. 354, recante “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

**VISTA** la [Legge Regionale 7.8.2002, n. 31](#), recante “Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale” ed in particolare, il co. 3, secondo capoverso, dell’art. 10;

**VISTA** la Legge Regionale n. 34/2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

**VISTI** gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 5.2.2015, n. 19, recante “Approvazione macro-struttura della Giunta Regionale”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 17.4.2015, n. 111, recante “Istituzione del Dipartimento n. 1: Segretariato Generale”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 16.12.2015, n. 541, recante “Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - revoca della struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 12.7.2016, n. 271, con la quale si stabiliva che la nuova struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 come modificata con deliberazione n. 51/2016, è entrata in vigore il giorno 1.8.2016;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 29.9.2017, n. 450, recante “Individuazione Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 29.9.2017, n. 453, recante “Modifiche e integrazioni al Regolamento n. 16 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii.”, con la quale il Settore “Risorse Idriche” (già Dipartimento LL.PP.), le correlate competenze e il personale, sono stati annessi al Dipartimento “Presidenza”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 16.10.2017, n. 110, recante “Dirigente Ing. Domenico Pallaria. Conferimento incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Presidenza”;

**VISTI** gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 08/2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 14.5.2007, n. 258;

**VISTA** la Legge regionale 22.12.2017, n. 55, recante “[Legge di stabilità regionale 2018](#)”;

**VISTA** la Legge regionale 22.12.2017, n. 56, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2017, n. 635, recante “Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118)”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2017, n. 636, recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (art.39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118)”;

**VISTA** la Legge Regionale 12.8.2002, n. 34, e ritenuta la propria competenza;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 26.4.2018, n. 152, recante “Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2017- riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ( artt.3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011, n.118)”;

(Procedimento amministrativo: L. 241/90, L.R. 19/2001. Codice dei contratti)

**VISTA** la Legge 7.8.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8;

**VISTA** la [Legge Regionale 4.9.2001, n.19](#), recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;

(Normativa di settore. APQ CIA del 27.10.1999)

**VISTA** la Legge 5.1.1994, n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

**VISTA** la Legge Regionale 3.10.1997, n. 10, recante “Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del Servizio Idrico Integrato”, di recepimento della Legge n. 36/94;

**VISTO** il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTA** l’Intesa Istituzionale di Programma (IIP) stipulata in data 19.10.1999 tra la Regione Calabria ed il Governo Nazionale;

**VISTO** l’Accordo di Programma Quadro per il Ciclo Integrato delle Acque stipulato in data 27.10.1999 tra la Regione Calabria ed il Governo Nazionale, nell’ambito della suddetta IIP (di seguito anche Accordo);

**VISTA** la Delibera n. 242 del 20.3.2000 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell’Accordo;

**PREMESSO CHE:**

- 1) nell’Accordo del 27.10.1999 era ricompresa la linea di programma a): “Completamento dei grandi schemi a scopi multipli”;
- 2) nella linea di programma a) era ricompreso l’intervento - Codice APQ a2.1) - “Sistema Menta. Acquedotto per l’alimentazione potabile della fascia costiera reggina da Villa S. Giovanni a Melito Porto Salvo a valle della Diga sul Torrente Menta e centralina idroelettrica”;
- 3) il Soggetto attuatore dell’intervento risultava individuato nel Dipartimento LL.PP. ed Acque - Settore “Idropotabile Gestione Integrata Risorse Idriche” della Regione Calabria;
- 4) l’Allegato 1 dell’Accordo, “Addendum Tecnico”, relativamente allo schema del Menta quantificava in 180 mld di lire il costo delle opere da realizzarsi;
- 5) a seguito della verifica degli interventi previsti nell’Accordo, per come indicato nell’art. 2, comma 2, lettera d) dello stesso, l’Organo Responsabile di cui all’art. 4, nelle sedute del 28.7.2000 e del 28.6.2001, nonché nelle relazioni semestrali del 30.6.2001, 31.12.2001, 30.6.2002, 31.12.2002, 30.6.2003 e 31.12.2003, ha formulato aggiornamenti attuativi;
- 6) in particolare, al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell’intervento originario a2.1), mediante appalti separati e non interferenti tra loro (cfr. “Seconda relazione di monitoraggio, 30.6.2001”), si è proceduto alla suddivisione ed articolazione dello stesso in più sottointerventi (n. 6 + 1 (Galleria di derivazione – Fondi ex QCS 94/99));
- 7) tra i suddetti sotto interventi, fin dalla relazione semestrale al 30.6.2001, figuravano gli interventi “Acquedotto del Menta. Condotta forzata – Centrale idroelettrica – Impianto di potabilizzazione e condotte di distribuzione”;

(Del. CIPE n. 121/2001. Progetto preliminare. Parere COTER n. 565/2005. Del. CIPE n. 154/2005)

**PREMESSO CHE:**

- 8) con Delibera n. 121 del 21.12.2001, recante “Legge obiettivo”: 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche”, il CIPE ha approvato il “... programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi che, ... assumono carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese ...”;
- 9) l’Allegato 3 della Delibera CIPE n. 121/01, “Legge Obiettivo: Programma Sistemi Idrici. Interventi per emergenza idrica nel Mezzogiorno”, ricomprende tra l’“Elenco delle opere” il “Completamento dello schema idrico sulla diga sul torrente Menta”;
- 10) nella seduta del 28.9.2005, la COTER ha ritenuto meritevole d’approvazione, in linea tecnica, il progetto preliminare “Opere di attuazione sul torrente Menta. 2° lotto opere a valle della centrale idroelettrica”, per l’importo di € 80.000.000,00;
- 11) con Delibera n. 154 del 2.12.2005, il CIPE ha approvato il progetto preliminare del “Completamento dello schema idrico sul torrente Menta”, articolato in:
  1. “Condotta forzata e centrale idroelettrica” – importo € 20.539.587,52 – finanziamento privato;
  2. “Opere a valle della centrale idroelettrica” – importo € 79.654.657,76 – finanziamento pubblico;

(SoRiCal S.p.A.: Costituzione, stipula Convenzione. Consegnà dell’intervento)

**PREMESSO CHE:**

- 12) ai sensi dell’art. 40 della richiamata Legge Regionale n. 10/97 in data 26.2.2003 è stata costituita la società “SoRiCal S.p.A.” (di seguito anche SoRiCal o Società);
- 13) in data 13.6.2003 è stata stipulata tra la Regione Calabria e la SoRiCal la “Convenzione per l’affidamento in gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili” (di seguito anche Convenzione);

**VISTA** la Convenzione;

**VISTO** il “Verbale di consegna degli interventi di cui al finanziamento POR/APQ Regione Calabria” sottoscritto, tra la Regione Calabria e la SoRiCal, in data 30.6.2004, con il quale:

14) “la Regione Calabria consegna in uso alla SoRiCal, gli interventi di cui agli Allegati A, B, C e D” al medesimo Verbale;

15) “la SoRiCal acquista i diritti ed assume gli obblighi che derivano dalla surrichiamata Convenzione di Gestione”;

(Programma di investimenti SoRiCal 2005/2009. APQ TAGIRI del 28.6.2006)

**VISTA** la Deliberazione n. 91 del 2.2.2005, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Piano di Investimenti e corrispettivi – Primo Programma 2005/2009”, predisposto e proposto dalla SoRiCal S.p.A. ai sensi dell’art. 13 della Convenzione;

**VISTO** l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche” (di seguito anche APQ TAGIRI) stipulato in data 28.6.2006 tra la Regione Calabria ed il Governo Nazionale, che ha recepito e sostituito integralmente l’Accordo del 27.10.1999;

**VISTA** la Delibera n. 185 del 29.3.2007 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell’APQ TAGIRI del 28.6.2006;

(Progetto definitivo. Parere COTER n. 607/2006. Del. CIPE n. 7/2007. Approvazione progetto)

**CONSIDERATO CHE** nella seduta del 16.3.2006, la COTER ha ritenuto meritevole d’approvazione il progetto definitivo “Sistema idrico del Menta – Centrale idroelettrica e condotta forzata – Opere civili”;

**VISTA** la Delibera n. 7 del 16.3.2007, con la quale il CIPE ha approvato il progetto definitivo del “Completamento dello schema idrico sul torrente Menta”, articolato in:

16) “Condotta forzata e centrale idroelettrica” – importo € 23.187.292,54 – finanziamento privato;

17) “Opere a valle della centrale idroelettrica” – importo € 81.845.711,00, di cui € 79.654.657,76 a valere sul finanziamento pubblico;

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alla condotta forzata e alla centrale idroelettrica, SoRiCal S.p.A. ha ritenuto di dover stralciare dal progetto definitivo complessivo la parte relativa alla fornitura delle opere elettromeccaniche della centrale idroelettrica (lavori a maggiore contenuto tecnologico da affidare mediante appalto integrato) e di sviluppare, tramite il proprio Ufficio Tecnico, la parte relativa alla condotta forzata ed alle opere civili della centrale idroelettrica a livello di progettazione esecutiva;

**VISTO** il dispositivo n. 180 del 6.6.2007 con il quale il Direttore Tecnico della SoRiCal S.p.A., ha approvato il progetto “Sistema idrico del Menta – Centrale idroelettrica e condotta forzata – Opere civili”, per l’importo di € 17.732.910,77;

**CONSIDERATO CHE** il progetto esecutivo della “Centrale idroelettrica e condotta forzata – Opere civili” è stato trasmesso alla Regione Calabria con nota prot. 4643 del 13.6.2007;

(Gara d’appalto. Approvazione QE dopo la gara. Consegna lavori. Contratto. Perizia n. 1)

**VISTO** il dispositivo n. 225 dell’11.12.2007 con il quale il Direttore Costruzioni della SoRiCal S.p.A., con riferimento alle sole delle condotte di avvicinamento e distribuzione ha approvato il quadro economico a seguito di gara per l’importo di € 12.202.350,77 (ribasso offerto 39,31%);

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 12.12.2007;

**VISTO** il contratto d’appalto in data 8.1.2008 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’ATI Vincenzo Restuccia Costruzioni s.r.l. – Impresa Costruzioni s.r.l., per l’importo totale pari a € 8.148.919,55, di cui € 7.595.104,63 per lavori ed € 553.814,92 per oneri per la sicurezza;

**VISTA** la nota prot. 113 del 14.1.2008 con la quale la Regione Calabria ha comunicato al MIT gli esiti delle risultanze di gara e la nota prot. 16861 del 20.10.2008 della Struttura Tecnica di Missione del MIT, indirizzata alla Segreteria del CIPE, di comunicazione e presa d’atto delle medesime risultanze;

**CONSIDERATO CHE:**

18) il progetto approvato prevedeva la realizzazione di una condotta interrata in acciaio d. 900, dello sviluppo di 7.822 m., un pozzo verticale d. 1840 della lunghezza di 350 m., contenente una tubazione in acciaio d. 900, inglobata in un getto di cls, una galleria dello sviluppo di 729 m., idonea a contenere una tubazione in acciaio d. 800 e le opere civili della centrale idroelettrica;

19) durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche alle previsioni progettuali e, per tale motivo, è stata redatta la perizia di variante n. 1, approvata dal Responsabile del procedimento con dispositivo n. 340 del 6.8.2009, esitata favorevolmente dalla COTER con parere prot. 647 del 29.9.2010 ed approvato dal Dirigente del Settore n. 1 con decreto n. 2946 del 7.4.2011;

20) il quadro economico di perizia assommava all'importo immutato di € 16.260.566,00, di cui € 10.941.832,09 per lavori ed € 728.713,38 per oneri per la sicurezza;  
(Sospensione dei lavori)  
**CONSIDERATO CHE** l'ATI esecutrice ha interrotto l'esecuzione delle opere nel gennaio del 2012, ad avanzamento lavori, ivi comprese le variazioni di perizia, del 66%, per "accumularsi del credito non incassato";  
(Liquidazione SoRiCal. Accordo di ristrutturazione. Riavvio procedura. Interdittiva antimafia. Risoluzione contrattuale)  
**CONSIDERATO CHE:**  
21) nel luglio del 2012, la SoRiCal S.p.A. è stata posta in liquidazione;  
22) dopo un lungo periodo di sospensione delle attività ricomprese nel piano degli investimenti, a maggio 2013, è stato avviato da SoRiCal S.p.A. l'iter per la conclusione di un accordo di ristrutturazione del debito, approvato con decreto di omologa dalla sezione fallimentare del Tribunale di Catanzaro, sancendo, a partire da gennaio 2015, il ritorno *in bonis* della Società e rimuovendo così gli ostacoli di natura finanziaria che impedivano la conclusione contrattuale dei lavori;  
23) in previsione della ripresa dei lavori, la SoRiCal S.p.A. attivava le procedure finalizzate al possibile completamento degli stessi e che in tale contesto, con nota prot. 4478 dell'11.2.2014 da parte della Prefettura di Vibo Valentia si acquisiva notizia che nei confronti dell'Impresa Vincenzo Restuccia Costruzioni s.r.l. (Impresa Mandataria) era stata emessa informazione interdittiva antimafia;  
24) la SoRiCal S.p.A. avviava il procedimento - ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90 - di risoluzione del contratto, disponendo l'accertamento tecnico contabile dei lavori da parte del Direttore dei lavori;  
(Completamento intervento. Delibere CIPE n. 62/2011, n. 64/2013. DGR 222/2015)  
**VISTA** la Delibera CIPE n. 62 del 3.8.2011 con la quale i lavori di completamento della galleria di derivazione delle acque invase dalla diga Menta (priorità I fase) sono stati inclusi tra quelli delle infrastrutture strategiche regionali per l'importo di € 13.000.000,00;  
**VISTA** la Delibera CIPE n. 64 dell'8.8.2013 con la quale per le opere integrative del sistema idropotabile del Menta è stata disposta l'assegnazione di ulteriori 12 milioni di euro;  
**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 21.7.2015, con la quale è stato rimodulato il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013;  
(Proposta SoRiCal S.p.A. Approvazione perizia)  
**VISTA** la "Relazione aprile 2016" - in uno con i dispositivi di approvazione delle progettazioni ex novo, di completamento e in variante alle lavorazioni in corso -, con la quale SoRiCal S.p.A. ha rappresentato, in aggiornamento, il programma di riavvio dei lavori e di completamento dello schema del Menta (rif. nota prot. 2248 del 13.4.2016);  
**VISTO** il Dispositivo prot. 527 del 15.7.2015, con il quale il Responsabile del Procedimento SoRiCal ha approvato il progetto preliminare "Schema idrico del Menta. Lavori di completamento. Progetto Codice A.02.04.c. Opere di by pass del tratto terminale della condotta forzata", per l'importo complessivo di € 3.890.000,00;  
**VISTO** il Decreto n. 4339 del 20.4.2016 con il quale:  
25) è stata disposta, ai fini della coerenza programmatica dell'opera, l'approvazione del progetto preliminare "Schema idrico del Menta. Lavori di completamento. Progetto codice A.02.04.c. Opere di by pass del tratto terminale della condotta forzata", predisposto ed approvato da SoRiCal S.p.A. con dispositivo n. 527 del 15.7.2015, per l'importo complessivo di € 3.890.000,00;  
26) si è stabilito che alla copertura finanziaria delle spese correlate all'attuazione dell'intervento di cui si discute, si farà fronte con le risorse stanziare con le deliberazioni CIPE 62/2011 e 64/2013, rimodulate da ultimo con DGR 222/2015, allocate sul capitolo di spesa del bilancio regionale U3303040101;  
**CONSIDERATO CHE** a seguito dell'approvazione della perizia di cui si discute SoRiCal S.p.A. ha avviato le procedure di affidamento dei lavori, ovvero contrattualizzato gli stessi;  
**VISTE** le note prot. 342278 del 14.11.2016 e prot. 287988 del 15.9.2017, con le quali è stata trasmessa al Dipartimento regionale "Programmazione Nazionale e Comunitaria" la documentazione a corredo della proposta di AQP rafforzato "Interventi per il completamento dello schema idrico a valle della diga sul torrente Menta" finanziato a valere con le risorse FSC 2007/2013 - riassegnata da ultimo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 21.7.2015, e tra cui è ricompreso l'intervento di cui si discute Codice 213831;

**CONSIDERATO CHE** la realizzazione dell'intervento di cui si discute, e più in generale dello schema idrico del Menta, riveste carattere strategico, per come espressamente previsto dalla legge obiettivo del 2001 e dal programma di governo regionale;  
(Ammissione a finanziamento provvisorio. Disciplinare di finanziamento provvisorio. Accertamento. Impegno)

**VISTO** il Decreto n. 16201 del 16.12.2016, con il quale, con riferimento all'intervento "Completamento dello schema idrico del Menta. Centrale idroelettrica e condotta forzata. Opere di by pass. Codice SIURP: 213831. CUP: C37B15003220005", di cui si discute:

27) nelle more del perfezionamento dell'APQ "Interventi per il completamento dello schema idrico a valle della diga sul torrente Menta", ne è stata dichiarata l'ammissione finanziamento provvisorio, a valere, per € 3.890.000,00, sulle risorse FSC 2007/2013, rimodulate da ultimo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 21.7.2015, allocate sul capitolo di spesa del bilancio regionale U3303040101;

28) è stato approvato lo "Schema di Disciplinare di finanziamento provvisorio", regolante i rapporti tra Regione Calabria e SoRiCal S.p.A.;

29) è stata accertata sul capitolo di entrata del bilancio regionale E4412006101 la somma di € 17.265.000,00 - Proposta di accertamento 4477/2016;

30) si è stabilito di fare riferimento, relativamente all'accertamento della somma di € 2.835.000,00, alla proposta di accertamento n. 4477/2016, assunta sul capitolo del bilancio regionale E4412006101;

31) di accertare sul capitolo di entrata del bilancio regionale E4412007001 la somma di € 1.055.000,00 - Proposta di accertamento 4478/2016";

32) è stata accertata sul capitolo di entrata del bilancio regionale E4412007001 la somma di € 1.055.000,00 - Proposta di accertamento 4478/2016;

33) è stata impegnata, sul capitolo del bilancio regionale n. U3303040101, la somma di € 3.890.000,00, pari all'importo assentito sulle risorse FSC 2007/2013 (impegno n. 6647 del 2016);

34) si è stabilito di provvedere con successivi atti e per come disciplinato nello schema di Disciplinare di finanziamento provvisorio, alla liquidazione delle somme assentite per la realizzazione dell'intervento;  
(Rendicontazione delle spese)

**VISTE le note prott. 5280 del 28.9.2017, 374 dell'8.2.2018 e successive integrazioni a mezzo mail con le quali SoRiCal S.p.A. ha trasmesso:**

35) Fattura n. 502 del 4.8.2017, anticipazione contrattuale – Conpat s.c. a r.l., dell'importo di € 150.376,64, comprensivo di IVA al 22%, e correlato mandato di pagamento;

36) Stato di Avanzamento Lavori n. 1, a tutto il 15.1.2018, Certificato di pagamento n. 1 del 26.1.2018, fattura n. 59 del 29.1.2018 – Conpat s.c. a r.l., dell'importo di € 443.103,76 e correlato mandato di pagamento;

**CONSIDERATO CHE l'importo complessivo delle liquidazioni disposte da SoRiCal assomma ad € 593.480,40 (= € 150.376,64 + € 443.103,76);**

**CONSIDERATO CHE il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse FSC 2007/2013, rimodulate da ultimo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 21.7.2015, allocate sul capitolo di spesa del bilancio regionale U3303040101, è pari ad € 3.890.000,00;**

**CONSIDERATO CHE con decreto n. 16312 del 20.12.2016 è stata disposta la prima erogazione, pari al 30% del costo complessivo dell'intervento, pari ad € 1.117.000,00 (=€ 3.890.000,00x30%);**

**CONSIDERATO CHE il Disciplinare di finanziamento, all'art. 20, prevede che per le erogazioni successive alla prima e fino a raggiungere al massimo il 95% del costo complessivo dell'intervento, le risorse saranno trasferite in tre ratei, rispettivamente del 30, 20 e 15%, previa presentazione di attestazioni di spesa che evidenzino l'utilizzo di almeno il 40 % del trasferimento precedente, o della somma di quelli precedenti;**

**CONSIDERATO CHE la somma complessivamente liquidata da SoRiCal (€ 593.480,39) è superiore al 40% della 1^ rata, il che consente di disporre in favore della medesima Società anche il trasferimento della 2^ rata;**

**RITENUTO**, per quanto precede, di dovere procedere alla liquidazione della 2^ rata in favore di SoRiCal S.p.A.;

**RITENUTO**, altresì, in caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo, di dovere prevedere la restituzione delle somme da parte di SoRiCal S.p.A.;

(Problematica IVA)

**CONSIDERATO CHE:**

- 37) la SoRiCal, congiuntamente alla Regione Calabria, in data 17.3.2008, ha presentato all'Agenzia delle Entrate apposito interpello, al fine di ricevere i necessari chiarimenti in merito all'applicabilità o meno dell'IVA sui contributi pubblici, erogati dalla Regione a favore della medesima Società per la realizzazione di infrastrutture nel settore idropotabile;
- 38) l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a tale interpello in data 17.7.2008, ha ritenuto che l'erogazione di detti contributi costituisce operazione rilevante ai fini IVA e pertanto oggetto di apposita fatturazione da parte di SoRiCal;
- 39) a seguito del parere espresso dall'Agenzia delle Entrate si è ingenerato a carico della Regione Calabria, soggetto percettore dei finanziamenti, un ulteriore onere per IVA;
- 40) la SoRiCal, a fronte dei contributi pubblici ricevuti, sulla scorta del parere dell'Agenzia delle Entrate, ha prodotto le relative fatture, considerando le somme erogate quali importi lordi fatturati e come tali comprensivi di IVA;
- 41) a seguito di quanto sopra, con nota prot. 2176/DG del 15.6.2009, inviata al MISE e all'Agenzia delle Entrate - D.G. Normativa e Contenzioso, la Regione ha evidenziato che l'osservanza contemporanea delle valutazioni sulla problematica di dette Amministrazioni produce danni d'ordine finanziario o alla SoRiCal o alla Regione, richiedendo alle stesse di pervenire ad una univoca risoluzione della problematica su esposta;
- 42) la SoRiCal, con nota n. 5556 del 9.7.2009, ha evidenziato che la mancata liquidazione dei crediti su riportati ha generato una criticità economica e finanziaria insostenibile, prospettando, in ultima istanza, il ricorso alle vie legali;
- 43) con nota del 21.7.2009 il Ministero dello Sviluppo Economico, nel richiamare il parere reso dall'Agenzia delle Entrate del 17.7.2008 e la nota della Regione Calabria del 15.6.2009, ha richiesto alla stessa Agenzia di "esprimersi sul trattamento fiscale delle operazioni di che trattasi";
- 44) nelle more della risoluzione della problematica da parte delle Amministrazioni centrali (Agenzia delle Entrate e MiSE), nel ritenere indispensabile provvedere a porre riparo alla criticità economica e finanziaria evidenziata dalla SoRiCal, ingenerata dal credito maturato, il Dipartimento LL.PP. ha predisposto e trasmesso alla Giunta Regionale, con nota n. 2601/DG del 22.7.2009, apposita proposta di Deliberazione avente ad oggetto l'approvazione dello schema di "Accordo sulla liquidazione dei contributi pubblici per la realizzazione di infrastrutture nel settore idropotabile";
- 45) con nota n. 909/SG del 29.7.2009 la Segreteria di Giunta, nell'evidenziare che il provvedimento oggetto della proposta di Delibera risulta essere atto di gestione e, come tale, di competenza dirigenziale, ha restituito la stessa;
- 46) in data 31.7.2009 (n. repertorio 3614) l'Accordo è stato sottoscritto dalla Regione Calabria e dalla SoRiCal;
- 47) l'Accordo è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 5.8.2009 – n. 920 Serie 3^;
- 48) che detto Accordo espressamente prevede che:
- 49) la Regione, in attesa dell'univoca soluzione della problematica da parte dell'Agenzia delle Entrate e del MISE, giusta richiesta in merito avanzata alle citate Amministrazioni, liquiderà il credito maturato dalla SoRiCal S.p.A.;
- 50) nel caso in cui le Amministrazioni interpellate producessero una definitiva risoluzione della problematica che stabilisse che i contributi pubblici ricevuti dalla SoRiCal S.p.A. non debbano essere gravati dell'IVA, le somme a tale titolo erogate dalla Regione, che risultassero non dovute in base a detta risoluzione, verranno restituite tramite compensazione sugli ulteriori contributi dovuti, man mano che gli stessi maturino;
- 51) con nota n. 2759/DG del 6.8.2009, il Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP. ha trasmesso al competente Settore n. 1 l'Accordo, per l'assunzione degli atti consequenziali;
- 52) con nota prot. 160701 del 9.5.2012 il Dipartimento LL.PP. ha segnalato al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, nell'ambito dell'attività di riprogrammazione delle risorse FSC 2000-2006, la criticità riconducibile all'Accordo Regione SoRiCal 5.8.2009;
- 53) con nota prot. 236918 del 5.7.2012 il Dipartimento LL.PP. ha riproposto al Ministero dello Sviluppo Economico la problematica IVA per come sopra rappresentata;
- 54) con nota prot. 212/AD del 23.7.2012, la SoRiCal:
- 55) ha precisato che l'IVA associata alle attività per interventi di cui all'APQ TAGIRI è risultata integralmente detraibile per la Società, e pertanto non rendicontabile;
- 56) nonostante sia preclusa la possibilità alla stessa Società della rendicontazione dell'IVA, rimane comunque impregiudicata la necessità per la Regione Calabria di finanziare l'IVA dovuta sui contributi pubblici erogati, atteso che l'Amministrazione Finanziaria ne ha sancito l'imponibilità

dapprima con l'interpello 17.7.2008 e, successivamente in sede di esercizio del proprio potere impositivo con gli avvisi accertamento anni 2004 e 2005;

- 57) si riserva la facoltà di ripetere nei confronti della Regione gli interi importi richiesti con gli avvisi di accertamento;
- 58) con nota prot. 407615 del 7.12.2012, indirizzata al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria il Dipartimento LL.PP., nell'ambito delle operazioni da rendicontarsi sul POR FESR 2007/2013, ha ritenuto che:
- 59) le quote IVA da contributo da corrispondersi da parte della Regione alla SoRiCal formano un costo a carico del progetto, che allo stato è sostenuto in via anticipata dalla Regione come da Accordo stipulato il 5.8.2009;
- 60) la consistenza delle somme da portarsi a rendicontazione debba essere contenuta nel monte delle quote già corrisposte da SoRiCal agli operatori economici impegnati nella realizzazione degli interventi;
- 61) con nota prot. 415534 del 13.12.2012, in riscontro alla precedente prot. 407615/2012 del Dipartimento LL.PP., il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ha trasmesso il parere reso dall'A.T. Cogea relativo alla rendicontazione a valere sui fondi di programmazione comunitaria delle somme corrisposte a titolo di IVA, nel quale si ritiene possano esporsi le quote IVA nella consistenza corrisposta da SoRiCal agli operatori economici impegnati nella realizzazione degli interventi;

(L. 136/2010, L.R. 4/2011. Comunicazione C/C. Accertamento DM 40/2008)

**VISTA:**

62) la nota prot. 305/Liqu. del 9.6.2015, con la quale la SoRiCal ha comunicato che il conto corrente IT52K0513204401824570200369, è dedicato alle commesse pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla L. 136/2010 e L.R. 4/2011;

63) la comunicazione a mezzo mail del 4.5.2018, con la quale SoRiCal S.p.A. ha comunicato che a seguito della fusione per incorporazione di Banca Nuova in Banca Intesa San Paolo le coordinate bancarie del conto corrente IT52K0513204401824570200369, sono cambiate in IT95V0306904404100000001156, allegando al riguardo la comunicazione di Banca Intesa San Paolo del 9.3.2018;

**CONSIDERATO CHE**, giusta nota prot. 4077 del 20.6.2008 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Bilancio e Patrimonio, la verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR 29.9.1973, n. 602, non deve essere effettuata, in quanto trattasi di semplice trasferimento di fondi;

**VISTA** la "Liquidazione n. 4801 del 7.5.2018", generata telematicamente;

**ACCERTATO**, attraverso l'attività istruttoria posta in essere, che sono stati acquisiti tutti i documenti comprovanti il diritto dei creditori, che gli atti risultano regolari e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

**ATTESTATA**, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2018;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, A TERMINI** delle richiamate disposizione legislative;

**DECRETA**

- Art. 1) Le premesse e l'allegata "Liquidazione n. 4801 del 7.5.2018", generata telematicamente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Art. 2) Di liquidare in favore della SoRiCal S.p.A. la somma di € 1.167.000,00, pari al 30% dell'importo assentito sulle risorse FSC 2007/2013, sul capitolo U3303040101 del bilancio regionale, per l'intervento "Completamento dello schema idrico del Menta. Centrale idroelettrica e condotta forzata. Opere di by pass. Codice SIURP: 213831. CUP: C37B15003220005", giusta fattura n. VFSP18/0724 del 2.5.2018.
- Art. 3) Alla liquidazione della somma di cui al precedente art. 2) si farà fronte con le risorse impegnate con decreto n. 16201 del 16.12.2016 (impegno n. 6647 del 2016).
- Art. 4) Di provvedere all'accredito della somma di cui all'art. 2) sul conto corrente IT95V0306904404100000001156, intestato a SoRiCal S.p.A.
- Art. 5) Di prevedere, nel caso in cui una definitiva risoluzione delle Amministrazioni interessate (MISE e Agenzia delle Entrate) stabilisca che i contributi pubblici ricevuti dalla SoRiCal S.p.A. non debbano essere gravati dell'IVA, che le somme a tale titolo erogate dalla Regione che risultassero non dovute in base a detta risoluzione, verranno restituite tramite compensazione sugli ulteriori contributi dovuti, man mano che gli stessi maturino.

- Art. 6) Di dichiarare la copertura finanziaria del presente provvedimento sul capitolo di uscita del bilancio regionale n. U3303040101.
- Art. 7) Di provvedere con successivo atto, a seguito del perfezionamento dell'APQ "Interventi per il completamento dello schema idrico a valle della diga sul torrente Menta", all'ammissione definitiva a finanziamento dell'intervento e all'approvazione dello schema di Disciplinare di finanziamento definitivo.
- Art. 8) Di stabilire che in caso di mancata sottoscrizione dell'APQ "Interventi per il completamento dello schema idrico a valle della diga sul torrente Menta", si procederà alla revoca del finanziamento assentito e al recupero delle somme trasferite a SoRiCal S.p.A.
- Art. 9) Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BUR Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**ANDREACCHI ALESSANDRO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**PALLARIA DOMENICO**

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

### Liquidazioni

Liquidazione n° 4801 del 07/05/2018 Schema del Menta. Intervento Codice 213831. Liquidazione 2 rata.  
 Impegno: 2018 - 4610 - 0 Completamento dello schema idrico del Menta. Centrale idroelettrica e condotta forzata. Opere di by pass. Codice 213831. Impegno di spesa.

Capitolo: U3303040101 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER IL SUD. APQ RAFFORZATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI RILIEVO REGIONALE NEL SETTORE IDRICO (DELIBERA CIPE N. 62/2011, DELIBERA CIPE N. 89/2012 E RIMODULAZIONE FSC A SEGUITO DELLA DELIBERA CIPE N. 67 DEL 06/08/2015)

Beneficiario: 912 - SORICAL SPA  
 Codice Fiscale: 02559020793  
 Partita IVA: 02559020793

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT95V0306904404100000001156

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
VFSP18/0724	02/05/2018	FP	2018	2507	1	1	1.167.000,00	210.442,62	956.557,38

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.2.03.03.01.001 - Contributi agli investimenti a imprese controllate

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	210.442,62

<b>Totale Beneficiario:</b>	1.167.000,00	210.442,62	956.557,38
<b>Totale Impegno:</b>	1.167.000,00	210.442,62	956.557,38
<b>Totale Liquidazione:</b>	1.167.000,00	210.442,62	956.557,38

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA