



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 13 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 17/03/2021

Numero Registro Dipartimento: 383

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2974 del 23/03/2021

**OGGETTO: INTERVENTO: "PISL LORICA HAMATA IN SILA AMENA - PROGETTO DI
COMPLETAMENTO ED ESTENDIMENTO FUNZIONALE - IMPIANTI SCIISTICI LORICA
(PROTOCOLLO D'INTESA - DGR N. 578 DEL 23/11/2017). FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO:
DGR 338 DEL 30LUG2018; - DDG N. 12164 DEL 26OTT/2018- ATTI INTEGRATIVI: A1(REP-
3077-31OTT2018) - A2(REP-6266-02GEN2020) - CIG: 5771823304 - CUP: 146E13000230003 -
ENTE BENEFICIARIO: COMUNE DI CASALI DEL MANCO - PRESA D'ATTO DELL'ATTO
INTEGRATIVO A3: RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO -
TRASFERIMENTO T3.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO

- La legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*.
- Gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 del 3 febbraio 1993 e ss.mm.ii.
- Il decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli articoli 16 e 17.

VISTO

- La legge regionale 7 del 13 maggio 1996 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”*.
- La delibera della Giunta Regionale 2661 del 21 giugno 1999 *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 7-1996 e dal decreto legislativo 29-1993 e successive modificazioni ed integrazioni”* in attuazione dei principi concernenti la separazione dei poteri di indirizzo politico amministrativo dall’attività di gestione amministrativa.
- Il decreto del Presidente della Giunta Regionale 354 del 21 giugno 1999 *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n.101/2007.
- La legge regionale 31 del 7 agosto 2002 *“Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale” – Art. 7 “Ordinamento generale delle strutture regionali”*.
- La legge regionale 34 del 12 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ritenuta la propria competenza.
- La delibera della Giunta Regionale 770 del 11 novembre 2006 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale di cui all’art.7 della legge regionale 31-2002.
- La delibera della Giunta regionale 258 del 14 maggio 2007 con la quale sono state approvate le *“Modifiche all’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale”* e, inoltre, conferite le funzioni di Responsabile dell’APQ *“Sistema delle Infrastrutture di Trasporto”* al dirigente generale del dipartimento Lavori Pubblici.
- La delibera della Giunta regionale 453 del 27 settembre 2017 *“Modifiche ed integrazioni del regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”*.
- La deliberazione della Giunta Regionale 63 del 15 febbraio 2019 *“Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR 541 del 16 dicembre 2015”*.
- Il decreto del dirigente generale del dipartimento *Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità* 3502 del 20 marzo 2019, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del dipartimento, a seguito degli adempimenti di cui alla DGR 63 del 15 febbraio 2019.
- La delibera della Giunta regionale 186 del 21 maggio 2019 *“DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”*.
- La delibera della Giunta Regionale 512 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto *“Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei dirigenti”*.
- Il decreto 14242 del 19 novembre 2019 del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”* con cui è stato conferito all’ing. Giuseppe Iritano l’incarico di funzione dirigenziale del Settore *“Infrastrutture di Trasporto”*.
- Il decreto 1568 del 17 febbraio 2020 *“Individuazione dei responsabili del procedimento, assegnazione delle mansioni e degli obiettivi ai dipendenti del settore Infrastrutture di trasporto”* con il quale sono state affidate all’ing. Antonio De Lio le responsabilità dei procedimenti *“Istruttoria interventi PISL finanziati con fondi POR 2007-2013 e PAC 2007-2013. Rapporti con i soggetti attuatori per le attività di completamento e per la concessione di eventuali proroghe. Interfaccia con i Dipartimenti Programmazione Nazionale e Comunitaria per i progetti di cui sopra. Gestione dei finanziamenti concessi dal Settore a Ferrovie della Calabria”*.
- La delibera della Giunta regionale 89 del 15 maggio 2020 con la quale l’ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale dirigente generale reggente del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”*.
- La delibera della Giunta regionale 91 del 15 maggio 2020 *“Struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche alla delibera di giunta regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”*.
- Il decreto del presidente della Giunta regionale 57 del 18 maggio 2020 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente generale reggente del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”* all’ing. Domenico Pallaria.
- Il decreto del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (ILPM)”* 6869 del 01 luglio 2020 *“POR Calabria FESR FSE 2014-2020 conferimento incarico di posizione organizzativa di II Fascia n.21 per la responsabilità dell’azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile” al dipendente ing. Antonio De Lio – DGR n.136 del 02 aprile 2019 e DGR N.184 del 21 maggio 2019”*.

RITENUTO che, ai fini dell’istruttoria e del supporto tecnico-amministrativo, la responsabilità del presente procedimento possa essere affidata all’ing. Antonio De Lio.

VISTO

- La Legge Regionale 31 del 10 novembre 1975 e successive modifiche ed integrazioni “*Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OO.PP. - procedure - deleghe agli Enti locali*”.
- La Legge Regionale 24 del 31 Luglio 1987 “*Norme per il finanziamento di Opere Pubbliche – modificazioni e integrazioni*”.
- Il Decreto Legislativo 163/2006 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006*”.
- Il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)*”.

VISTO

- La Legge Regionale 8 del 4 febbraio 2002 “*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*” e in particolare gli articoli 43, 44 e 45 del Titolo V “*Gestione finanziaria delle entrate e delle uscite*”.
- Il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 e in particolare gli articoli Articolo 56 “*Impegni di spesa*” e Articolo 57 “*Liquidazione della spesa*”.
- L'articolo 4 della Legge Regionale 47 del 23 dicembre 2011 afferente la copertura finanziaria nonché le circolari congiunte dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza 23190 e 52030 del 2012.
- La Legge Regionale 47-2018 del 21 dicembre 2018 “*Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla Manovra di Finanza Regionale per l'anno 2019)*”.

VISTO

- La Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2020, pubblicata sul BURC n. 40 del 30 aprile 2020 “*Legge di Stabilità Regionale 2020*”.
- La Legge Regionale n. 3 del 30 aprile 2020, pubblicata sul BURC n. 40 del 30 aprile 2020 , “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022*”.
- La Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 29 aprile 2020 “*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. 11 e 39 comma 10 D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118)*”.
- La Delibera della Giunta Regionale n. 60 del 29 aprile 2020 “*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. 39 comma 10 del d.lgs 23.6.2011 n. 118)*”.

VISTO

- Il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e, in particolare, l'art. 56 “*Impegni di spesa*” e l'art. 57 “*Liquidazione della spesa*”.
- I. La Legge Regionale n. 34 del 30 dicembre 2020 “*Legge di stabilità regionale 2021*”;
- II. la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023*”.
- III. La Delibera della Giunta regionale n. 512 del 30 dicembre 2020 “*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”;
- IV. la Delibera della Giunta regionale n. 513 del 30 dicembre 2020 “*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”.

VISTO

- Il Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)*”.
- La nota del Segretariato Generale SIAR-57354 del 11 febbraio 2019 “*Coordinamento attività dipartimentali – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – Contenuto dei decreti dirigenziali*”.
- La Delibera di Giunta Regionale n. 11 del 28 gennaio 2021 “*Approvazione piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 – aggiornamento 2021*”.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 466 del 19 ottobre 2012 “*POR Calabria FESR 2007-2013 – Procedura di valutazione e selezione dei PISL. Approvazione graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, della tabella di rimodulazione finanziaria dell'assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello schema di Accordo di Programmazione Negoziata, dell'Obiettivo Operativo 9.1.1 dell'Asse IX*”, nell'ambito della Tipologia “*Sistemi Turistici Locali e Destinazioni Turistiche Locali*” per il PISL dal Titolo: “*Lorica "Hamata" in Sila Amena*”, con capofila Comune di San Giovanni in Fiore, sono state finanziate, a favore del Beneficiario, Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e

San Giovanni in Fiore (CS), complessivamente 3 Operazioni a valere sul POR 2007-2013 per come segue:

- Asse VIII – Linea di Intervento 8.2.1.5 - Operazione dal Titolo “Impianti Valle dell'Inferno e innevamento artificiale”, per l'importo di Euro 3.640.000,00;
 - Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “[Sostituzione cestovia con cabinovia - Valle Cavaliere - Codecola di Coppo](#)”, per l'importo di Euro 9.407.000,00;
 - Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “Progetto Skipass SILA”, per l'importo di Euro 300.000,00.
- Dette Operazioni, contribuiscono a rendere funzionale l'intervento complessivamente finanziato per Euro 13.347.000,00 che vanno ad aggiungersi al finanziamento offerto in fase di gara dal Concessionario pari ad Euro 3.153.000,00, per un ammontare dell'intervento ad Euro 16.500.000,00.
- Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni di Enti beneficiari e conseguire, in modo unitario, la realizzazione degli interventi infrastrutturali inseriti nel PISL, considerate anche le importanti ricadute economiche derivanti dagli stessi a livello territoriale, è stata costituita, con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art. 30 e 13 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in data 7 ottobre 2013 dal Comune di Pedace, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 aprile 2013, dal Comune di Serra Pedace, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 aprile 2013 e dal Comune di San Giovanni in Fiore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 giugno 2013, “l'Associazione dei Comuni”, denominata “Associazione per il PISL ed è stato individuato quale Comune Capofila il Comune di Pedace presso il quale è stato costituito l'Ufficio Unico e Stazione Appaltante ed è stato nominato quale responsabile dell'Associazione e Responsabile Unico del Procedimento il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pedace.
 - Con decreto 737 del 12 dicembre 2013, il Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria – Settore “programmazione” ed il Dipartimento “Turismo, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili” – Settore “Promozione ed organizzazione turistica” ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Calabria e l'Ente Beneficiario “Associazione dei Comuni di Pedace, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace (CS), rappresentata dal Comune di pedace, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Comune, al quale sono concessi i seguenti finanziamenti:
 - Euro 3.640.000,00 sull'Asse VIII – Linea di Intervento 8.2.1.5 - Operazione dal Titolo “Impianti Valle dell'Inferno e innevamento artificiale” con responsabilità al Settore “Programmazione” del Dipartimento 3.
 - Euro 9.407.000,00 sull'Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “[Sostituzione cestovia con cabinovia - Valle Cavaliere - Codecola di Coppo](#)” con responsabilità al Settore “Promozione e Organizzazione Turistica del Dipartimento 12.
 - Euro 300.000,00 sull'Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “Progetto Skipass SILA” con responsabilità al Settore “Promozione e Organizzazione Turistica del Dipartimento 12.
 - Con la convenzione repertorio 3293 del 19 dicembre 2013, stipulata tra la Regione Calabria e l'Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore, rappresentata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Pedace e RUP, è stata regolata l'esecuzione di opere volte al rinnovamento e potenziamento tecnologico degli impianti sciistici del comparto sportivo della Sila grande nell'ambito del PISL denominato “Lorica Hamata in Sila Amena”.
 - Con decreto n. 11951 del 03 novembre 2015, il Settore “Programmazione” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, ha concesso, a favore dell'Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore il finanziamento integrativo di Euro 2.340.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento relativo alle Opere Complementari.
 - Con atto integrativo 1951 del 04 novembre 2015, tra la Regione Calabria - Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” e l'Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace, San Giovanni in Fiore, sono stati regolati i rapporti relativi alle opere complementari relativamente alle operazioni “Impianti Valle dell'Inferno e innevamento artificiale”, “Sostituzione cestovia con cabinovia – Valle Cavaliere - Codecola di Coppo” e “Progetto Skipass SILA”, per un importo pari a Euro 2.340.000,00.
 - Con atto integrativo 1277 del 16 settembre 2016, tra la Regione Calabria - Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” ed il Comune di Pedace responsabile dell'Attuazione degli interventi della costituita Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore, è stato deciso che l'importo originario finanziato per complessivi Euro 9.707.000,00, dovrà garantire la completa realizzazione degli interventi di cui Euro 9.407.000,00 per “Sostituzione cestovia con cabinovia – Valle Cavaliere - Codecola di Coppo” ed Euro 300.000,00 per “Progetto Skipass SILA” non completato alla data di chiusura del POR 2007-2013.
 - Sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 5 maggio 2017 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 11-2017 istitutiva del Comune di Casali del Manco mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.
 - Con Decreto del Commissario di Casali del Manco n. 1936 del 8 giugno 2017 è stato nominato un nuovo Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Ferruccio Celestino.
 - Con delibera 578 del 23 novembre 2017:
 - Si è preso atto dell'autorizzazione del Tribunale di Catanzaro a stipulare il protocollo d'intesa ed a procedere da parte degli amministratori giudiziari della Lorica Ski srl a tutte le attività utili e necessarie al collaudo degli impianti di risalita ed alla gestione dei beni mobili ed immobili sequestrati, nonché alla riconsegna degli impianti collaudati.
 - E' stato dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, stipulando il Protocollo di Intesa, al fine di assicurare la messa in esercizio degli impianti sciistici, nonché garantire la formazione del personale il necessario supporto tecnico alla gestione degli impianti.

- E' stato dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità" di provvedere alle attività gestionali necessarie ai fini dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione definitiva e nelle more alle attività gestionali necessarie per garantire la gestione pubblica degli impianti di risalita nell'incombente stagione sciistica – in via transitoria, per un periodo non superiore ad un anno, con il supporto tecnico necessario, mediante ARSAC – Agenzia Regionale per lo sviluppo dell'agricoltura Calabrese e Ferrovie della Calabria srl, con l'apporto tecnico – professionale delle unità di personale individuate.
- E' stata acquisita l'autorizzazione del competente Tribunale di Catanzaro sezione Gip-Gup, sulla richiesta formulata dagli Amministratori Giudiziari, per la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra la Regione Calabria, la Stazione Appaltante, l'Associazione dei Comuni rappresentata dai Comuni beneficiari del finanziamento, gli Amministratori della Lorica Ski S.r.l., il legale Rappresentante della Lorica Ski e la Bartholet Maschinenbau AG, sottoscritto in data 23 dicembre 2017.
- Con decreto n. 15313 del 27 dicembre 2017, i Dirigenti generali del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e del Dipartimento Turismo, Beni Culturali Spettacolo, tenuto conto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 finale del 30 aprile 2015, hanno fissato la nuova scadenza della Convenzione al 31 marzo 2019.
- Con atto integrativo 821 del 14 marzo 2018, tra la Regione Calabria - Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" e Dipartimento "Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura" ed l'Associazione dei Comuni di Casali del Manco e San Giovanni in Fiore" in provincia di Cosenza, la nuova scadenza della convenzione 3293 del 19 dicembre 2013, è stata fissata al 31 marzo 2019.
- Con delibera 338 del 30 luglio 2018 sono state assegnate le risorse finanziarie pari a Euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo U9060100601 Spese per la realizzazione di interventi relativi al completamento di impianti sportivi (Completamento impianti sciistici Lorica) – (Art. 1 comma 495 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Intesa Governo – Regioni del 22 febbraio 2018) – Risorse vincolate.
- Con delibera n. 93 del 5 marzo 2019 la Giunta Regionale ha deciso di dare indirizzo al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" di assicurare, per le preminenti ragioni di interesse pubblico, la prosecuzione per due mesi dell'attuale servizio di fruizione degli impianti sciistici anche mediante eventuale rinegoziazione delle convenzioni in essere nonché di prendere atto dell'impegno dell'Amministrazione Giudiziaria della Lorica Ski a ultimare i lavori e a emettere il certificato di ultimazione lavori entro il 31 luglio 2019 nonché dell'impegno del Comune di Casali del Manco di emettere l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo e alla rendicontazione delle spese entro il 31 ottobre 2019, autorizzando la proroga del termine di scadenza al 31 ottobre 2019 della Convenzione del 19 dicembre 2013 e successivi atti integrativi, stipulata tra la Regione Calabria e la Stazione Appaltante.
- Con decreto 712 del 03 febbraio 2020 il Dipartimento "Turismo e Spettacolo", tra l'altro, ha approvato lo "Schema di Convenzione" da sottoscrivere col il Comune di Casali del Manco per la realizzazione dell'intervento "Gestione transitoria fino al 30 giugno 2020 degli impianti sciistici di Lorica e dei servizi annessi", per l'importo complessivo di Euro 750.000,00 fissando la scadenza dell'intervento al 30 giugno 2020.
- Con atto 7876 del 07 settembre 2020, appendice alla convenzione 6470-2020 del 04 febbraio 2020, relativa all'attuazione dell'intervento denominato "Gestione transitoria fino al 31 dicembre 2020 degli impianti sciistici di Lorica e dei servizi annessi", il termine finale di esecuzione delle attività di gestione e servizi annessi è stato prorogato al 31 dicembre 2020.

PREMESSO ANCORA CHE

- Con il decreto 12164 del 26 ottobre 2018, a seguito di interlocuzione intercorsa, delle richieste formulate e degli intendimenti maturati durante gli incontri tecnici tenutisi con la Stazione Appaltante, in aderenza alla DGR n. 578 ed al Protocollo d'Intesa sottoscritto ed in seguito alla disponibilità delle risorse di cui alla DGR 338/2018, il Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", tra l'altro, ha concesso in favore all'Associazione dei Comuni denominata "Associazione per il PISL", con Capofila il Comune di Casali del Manco (CS), il finanziamento aggiuntivo di Euro 2.000.000,00, per la realizzazione dei lavori di Completamento degli impianti sciistici Lorica per come sostanzialmente previsto nell'originario contratto d'appalto, al fine di rendere collaudabile l'intervento del PISL "Lorica "Hamata" in Sila Amena". Con il medesimo decreto 12164-2018 si è provveduto ad approvare lo Schema dell'Atto Integrativo e ad impegnare la spesa di Euro 2.000.000,00, impegno 8484-2018 - capitolo U9060100601.
- Con l'atto integrativo A1(LC) 3077 del 31 ottobre 2018, tra la Regione Calabria - Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" e l'Associazione dei Comuni Casali del Manco e San Giovanni in Fiore con Capofila il Comune di Casali del Manco (CS) è stato stabilito che, in conseguenza del finanziamento aggiuntivo pari a Euro 2.000.000,00, l'importo complessivo del finanziamento dell'intervento ammonta ad Euro 17.624.985,83 di cui Euro 15.347.000,00 di contributo pubblico ed Euro 2.277.895,83 di contributo privato.
- Con decreto 13946 del 29 novembre 2018 il Settore "Infrastrutture di Trasporto" ha disposto, in favore all'Associazione dei Comuni denominata "Associazione per il PISL", con Capofila il Comune di Casali del Manco (CS), in conformità all'Art. 10 della Convenzione, Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 e con riferimento al finanziamento aggiuntivo di cui all'Atto Integrativo Rep. n. 3077 del 31 ottobre 2018, il trasferimento T1(LC) = Euro 400.000,00, liquidazione n. 16055-2018 del 28 novembre 2018.
- Con decreto 4149 del 01 aprile 2019 il Settore "Infrastrutture di Trasporto", al fine di consentire il completamento dell'intervento di competenza del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", la nuova scadenza della Convenzione Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 e dei conseguenti Atti Integrativi per le Operazioni della Progettazione Integrata di Sviluppo Locale POR Calabria FESR 2007-2013, è fissata al 31 ottobre 2019.
- Con il medesimo decreto 4149 del 01 aprile 2019 è stato inoltre deciso di approvare lo schema dell'Atto Integrativo alla

- Convenzione Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 ed ai conseguenti Atti Integrativi Rep. n. 1951 del 04 novembre 2015, Rep. n. 1277 del 12 settembre 2016, Rep. n. 821 del 14 marzo 2018 e Rep. n. 3077 del 31 ottobre 2018.
- Con il medesimo decreto 4149 del 01 aprile 2019 è stato inoltre precisato che la suddetta proroga, accordata al 31 ottobre 2019, è finalizzata al completamento delle lavorazioni afferenti il PISL "Lorica "Hamata" in Sila Amena", di cui alla Convenzione Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 ed ai successivi Atti Integrativi Rep. n. 1951 del 04 novembre 2015, Rep. n. 1277 del 12 settembre 2016, Rep. n. 821 del 14 marzo 2018 e Rep. n. 3077 del 31 ottobre 2018, fermo restando che le due operazioni relative alla Linea di Intervento 5.3.2.1 sono da ritenersi chiuse.
 - Con atto integrativo A2(LC) n. 6266 del 02 gennaio 2020 la Regione Calabria – Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" - Settore "Infrastrutture di Trasporto" ed il Comune di Casali del Manco (CS), in qualità di Capofila dell'Associazione dei Comuni di Casali del Manco (CS) e San Giovanni in Fiore (CS), denominata "Associazione per il PISL" si sono impegnate a regolare in maniera distinta, sia tecnicamente che economicamente, dal finanziamento di cui alla convenzione Rep. 3293 del 19 dicembre 2013 e successivi atti integrativi, i lavori di cui al *Progetto di Completamento ed Estensione Funzionale PISL Lorica Hamata in Sila Hamena* dell'importo di Euro 2.000.000,00 a valere su fondi del bilancio regionale – impegno 8484-2020 – capitolo U9060100601, che dovrà essere ultimato e rendicontato entro e non oltre il 30 settembre 2020.
 - Con decreto 423 del 22 gennaio 2020 il Settore "Infrastrutture di Trasporto" ha disposto, in favore del beneficiario il trasferimento T2(LC) = Euro 400.000,00, liquidazione n. 303-2020.

CONSIDERATO CHE

- Con nota 15203 del 06 novembre 2020, acquisita al SIAR 362219 del 06 novembre 2020, il Comune di Casali del Manco, ha fatto presente che il termine, fissato al 30 settembre 2020, della scadenza della concessione del finanziamento, relativa al *Progetto di Completamento ed Estensione Funzionale PISL Lorica Hamata in Sila Amena*, di cui all'atto integrativo 6266 del 02 gennaio 2020 non è stato rispettato a causa dell'emergenza COVID 19 che ha determinato il blocco di tutte le attività lavorative per circa 5 mesi. Con la medesima nota 15203-2020 il Comune di Casali del Manco, nell'informare che i lavori sono ripresi in questi giorni, ma in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale che di fatto ne impedirà la continuazione fino alla primavera 2021, ha chiesto di fissare la nuova scadenza al 30 settembre 2021.
- Con nota 3465 del 03 marzo 2020, acquisita al SIAR-98653 del 02 marzo 2021, il Comune di Casali del Manco, ha fatto presente che sentita la DL, sullo stato e sulla programmazione dei lavori, ha chiesto la proroga della concessione del finanziamento al 31 dicembre 2021, intendendo tale termine comprensivo dell'ultimazione dei lavori e delle attività finalizzate alla chiusura della convenzione. Con la medesima nota 3465-2021 il Comune di Casali del Manco ha inoltre precisato che le condizioni climatiche tuttora impediscono la riapertura del cantiere, preventivata, salvo imprevisti, per il prossimo mese di aprile.
- Con ultima nota 3561 del 03 marzo 2021, acquisita al SIAR-101293 del 03 marzo 2021, il Comune di Casali del Manco, nel confermare la richiesta di proroga della concessione del finanziamento al 31 dicembre 2021, ha precisato che i lavori saranno ultimati entro il 31 ottobre 2021.
- Con la medesima nota 3561 del 03 marzo 2021, acquisita al SIAR-101293 del 03 marzo 2021, il Comune di Casali del Manco ha allegato la rendicontazione delle spese sostenute.
- Con atto integrativo A3(LC) n. 8804 del 04 marzo 2021 la Regione Calabria – Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" - Settore "Infrastrutture di Trasporto" ed il Comune di Casali del Manco (CS), in qualità di Capofila dell'Associazione dei Comuni di Casali del Manco (CS) e San Giovanni in Fiore (CS), denominata "Associazione per il PISL", l'Ente Beneficiario si è impegnato a concludere i lavori entro il 31 ottobre 2021 e al fine di consentire e favorire il completamento dell'intervento nonché delle attività tecniche e amministrative relative al collaudo, alla messa in esercizio ed alla rendicontazione delle spese dell'intervento, si è rinnovata la concessione prorogando la scadenza del finanziamento fino al 31 dicembre 2021.

ACCERTATO CHE dallo stato economico e finanziario dell'intervento le risorse finanziarie, impegnate, trasferite, disponibili e da trasferire a favore del Comune di Casali del Manco risultano dal seguente prospetto:

Risorse finanziarie, impegnate, trasferite, disponibili e da trasferire a favore del Comune di Casali del Manco	R DGR 338-2018
CUP	146E13000230003
CIG	5771823304
Capitolo di entrata	n.d.
Capitolo di uscita "Spese per la realizzazione di interventi relativi al completamento di impianti sportivi (completamento impianti sciistici lorica) - (art. 1, comma 495 e seguenti, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - intesa governo-regioni del 22 febbraio 2018)"	U9060100601
Impegni	8484-2018; 6093-2019; 5580-2020
R = Risorse finanziarie concesse	2.000.000,00
II (DD 12164 del 26 ottobre 2018)	2.000.000,00
I = Risorse impegnate	2.000.000,00
II (DD 12164 del 26 ottobre 2018)	2.000.000,00

T1 (DD 13946 del 29 novembre 2018)	400.000,00
T2 (DD 423 del 22 gennaio 2020)	400.000,00
T = Risorse trasferite	800.000,00
Rd = I - T = Risorse disponibili	1.200.000,00
C = Costo dell'intervento	2.000.000,00
Tr = C - T = Trasferimento residuo	1.200.000,00
S = Spesa totali rendicontata	781.557,12
S% = 100*S/T = Spesa rendicontata e/o maturata rispetto al trasferimento totale	97,69%
Smin = 0,80*T = Rendicontazione minima	640.000,00
Tmax=0,95*C = Trasferimento max collaudo finale	1.900.000,00
Trpc = Tmax - T = T residuo prima del collaudo	1.100.000,00
T3am = S-Smin+0,20*C = Trasferimento ammissibile	541.557,12
T3 = min(Trpc;T3am)=Trasferimento attuale	541.557,12
T3 = Trasferimento attuale	541.557,12
Tt = T + T3 = Trasferimento totale	1.341.557,12
P% = 100*Tt/C	67,08%
Controllo (S>=Smin)	Vero
Controllo (Tt<=Tmax)	Vero
Controllo (T3<=T3am)	Vero

RITENUTO

- Di prendere atto dell'atto integrativo A3(LC) n. 8804 del 04 marzo 2021 la Regione Calabria – Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” - Settore “Infrastrutture di Trasporto” ed il Comune di Casali del Manco (CS), in qualità di Capofila dell'Associazione dei Comuni di Casli del Manco (CS) e San giovanni in Fiore (CS), denominata “Associazione per il PISL”, con il quale l'Ente Beneficiario si è impegnato a concludere i lavori entro il 31 ottobre 2021 e al fine di consentire e favorire il completamento dell'intervento nonché delle attività tecniche e amministrative relative al collaudo, alla messa in esercizio ed alla rendicontazione delle spese dell'intervento, si è rinnovata la concessione prorogando la scadenza del finanziamento fino al 31 dicembre 2021.
- Di accogliere la richiesta di liquidazione del Comune di Casali del Manco di cui alla la nota 3561 del 03 marzo 2021, acquisita al SIAR-101293 del 03 marzo 2021, di accredito dell'erogazione della rata intermedia del finanziamento e disporre il trasferimento T3 = Euro 541.557,12 e quindi un trasferimento totale pari a Tt = T + T3 = Euro 1.341.557,12 corrispondente al 67,08% del costo complessivo dell'intervento.

ACCERTATO CHE è possibile liquidare a favore del Comune di Casali del Manco la rata intermedia dei lavori in oggetto pari a T3 = Euro 541.557,12 a valere sull'impegno di spesa dell'esercizio finanziario corrente che presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo di cui alla distinta di liquidazione, generata dal sistema COEC, per come di seguito indicato:

Trasferimento T3 a valere sulle risorse di cui alla DGR 338 del 30 luglio 2018 Capitolo U9060100601 - Impegno 8484-2018 riaccertato in 6093-2019; 5580-2020	R DGR 338-2018
CUP	146E13000230003
CIG	5771823304
Capitolo di uscita	U9060100601
Impegni	5580-2020
T3 = Trasferimento attuale	541.557,12
Distinta di liquidazione COEC	3105-2021

ATTESTATO CHE

- Ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale 8/2002, per la presente liquidazione, si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto del creditore.
- Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 47 del 23 dicembre 2011, per la liquidazione di cui trattasi, si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria disponibilità per la copertura finanziaria sulle risorse di cui alla DGR 338-2018 – Capitolo U9060100601 – Impegno 8484-2018 riaccertato in 6093-2019; 5580-2020.
- Per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato articolo 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4-2 del Decreto Legislativo 118/2011.

VISTO

- La nota 4077 del 20 giugno 2008 con la quale il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, in riferimento a quanto previsto dal

DPR 602/1973 e dal D.M. 40 del 18 gennaio 2008, detta ulteriori disposizioni sui trasferimenti in favore delle pubbliche amministrazioni.

- La nota 3052/DG del 19 agosto 2008 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento rende noto ad Equitalia S.p.A. che, in ordine ai trasferimenti di fondi tra soggetti pubblici, in avvenire non verrà inoltrata richiesta di verifica ai sensi del D.M. 40 del 18 gennaio 2008.

ATTESO CHE per il provvedimento in oggetto, in analogia all'operato della Ragioneria dello Stato, in quanto trattasi di trasferimento di fondi tra soggetti pubblici, non si applicano le relative norme di cui alla legge 286 del 24 novembre 2006 e al D.M. 40 del 18 gennaio 2006.

ATTESTATO CHE si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013 in conformità della nota del Segretariato Generale 57354 del 11 febbraio 2019 e del "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 – aggiornamento 2021", approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 11 del 28 gennaio 2021.

VISTA la distinta di liquidazione generata telematicamente dal sistema COEC e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

VERIFICATA la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

Su proposta del Responsabile del Procedimento.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale.

- 1 Di prendere atto dell'atto integrativo A3(LC) n. 8804 del 04 marzo 2021 la Regione Calabria – Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" - Settore "Infrastrutture di Trasporto" ed il Comune di Casali del Manco (CS), in qualità di Capofila dell'Associazione dei Comuni di Casali del Manco (CS) e San Giovanni in Fiore (CS), denominata "Associazione per il PISL", con il quale l'Ente Beneficiario si è impegnato a concludere i lavori entro il 31 ottobre 2021 e al fine di consentire e favorire il completamento dell'intervento nonché le attività tecniche e amministrative relative al collaudo, alla messa in esercizio ed alla rendicontazione delle spese dell'intervento, si è rinnovata la concessione prorogando la scadenza del finanziamento fino al 31 dicembre 2021.
- 2 Di accogliere la richiesta di liquidazione del Comune di Casali del Manco, Partita IVA 03509990788, in qualità di Capofila dell'Associazione dei Comuni di Casali del Manco e San Giovanni in Fiore, denominata "Associazione per il PISL", di cui alla nota 3561 del 03 marzo 2021, acquisita al SIAR-101293 del 03 marzo 2021, di accredito dell'erogazione della rata intermedia del finanziamento.
- 3 Di disporre a favore del Comune Casali del Mango, in conformità all'Art. 10 della Convenzione Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 e con riferimento al finanziamento aggiuntivo di cui all'Atto Integrativo Rep. n. 3077/2018 e successivo aggiornamento Rep. 6266 del 02 gennaio 2020, il trasferimento T3 = Euro 541.557,12 e quindi un trasferimento totale pari a $T_t = T + T_3 =$ Euro 1.341.557,12 corrispondente al 67,08% del costo complessivo dell'intervento.
- 4 Di autorizzare la Ragioneria Generale ad erogare per l'intervento "PISL "Lorica Hamata in Sila Amena - Progetto di Completamento ed Estensione funzionale" - Ente beneficiario: Comuni di Casali del Manco il trasferimento T3 = Euro 541.557,12 con tipo di pagamento "Girofondi Ordinari" modalità 2.
- 5 Di demandare al Settore Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di Casali del Manco per il trasferimento complessivo T3 = Euro 541.557,12 al quale si farà fronte con l'impegno di spesa dell'esercizio finanziario di riferimento che presenta la sufficiente disponibilità di cui alla distinta di liquidazione, generata dal sistema COEC, per come di seguito indicato:

Trasferimento T3 a valere sulle risorse di cui alla DGR 338 del 30 luglio 2018 Capitolo U9060100601 - Impegno 8484-2018 riaccertato in 6093-2019; 5580-2020	R DGR 338-2018
CUP	146E13000230003
CIG	5771823304
Capitolo di uscita	U9060100601
Impegni	5580-2020
T3 = Trasferimento attuale	541.557,12
Distinta di liquidazione COEC	3105-2021

- 6 Di dare mandato al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze – Settore Ragioneria, in subordine all'applicazione della lettera A) di cui alla D.G.R. n. 370 del 24.09.2015, "Equilibrio di Cassa di parte corrente", rettificata e integrata con D.G.R. n. 69/2016, 127/2016, 315/2017 e 470/2017, di procedere, ove sussistono i presupposti, per la compensazione in termini di cassa tra il credito certo, liquido ed esigibile, da erogarsi al Comune di Casali del Manco (CS) e le somme certe, liquide ed esigibili che la Regione Calabria vanta nei confronti dello stesso Comune.

- 7 Di notificare il presente Decreto al Comune di Casali del Manco.
- 8 Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 6 aprile 2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- 9 Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Ing. Antonio De Lio
(Con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore Infrastrutture di Trasporto

Ing. Giuseppe Iiritano
(Con firma digitale)



REP. N. _____ del _____

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI – MOBILITÀ
SETTORE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

INTERVENTO: “PISL LORICA HAMATA IN SILA AMENA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO ED ESTENDIMENTO FUNZIONALE - IMPIANTI SCIISTICI LORICA (PROTOCOLLO D'INTESA - DGR N. 578 DEL 23/11/2017). FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO: DGR 338 DEL 30LUG2018; - DDG N. 12164 DEL 26OTT/2018- ATTI INTEGRATIVI: A1(REP-3077-31OTT2018) - A2(REP-6266-02GEN2020) - CIG: 5771823304 - CUP: 146E13000230003 - ENTE BENEFICIARIO: COMUNI DI CASALI DEL MANCO
ATTO INTEGRATIVO A3: RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Il presente atto integrativo alla concessione del finanziamento aggiuntivo approvato con decreto 12164 del 26 ottobre 2018, ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il Comune di Casali del Manco (CS), in qualità di Capofila dell'Associazione dei Comuni di Casali del Manco e San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza, denominata “Associazione per il PISL” (*Ente Beneficiario*), Codice Fiscale 0350990788, rappresentato dall'ing. Ferruccio Celestino, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____, il quale interviene nel presente atto in nome dell'Ente Beneficiario, in qualità di responsabile dell'Associazione per il PISL” e Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per la carica presso la sede del Comune Casali del Manco e la Regione Calabria, Codice Fiscale 02205340793, (*Regione*), rappresentata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. 7-1996 su delega del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*”, dall'Ing. Giuseppe Iritano, nella qualità di Dirigente del Settore “*Infrastrutture di Trasporto*”, nato il _____ a _____, Codice Fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento medesimo.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 466 del 19 ottobre 2012 “*POR Calabria FESR 2007-2013 – Procedura di valutazione e selezione dei PISL. Approvazione graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, della tabella di rimodulazione finanziaria dell'assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello schema di Accordo di Programmazione Negoziata, dell'Obiettivo Operativo 9.1.1 dell'Asse IX*”, nell'ambito della Tipologia “Sistemi Turistici Locali e Destinazioni Turistiche Locali” per il PISL dal Titolo: “Lorica "Hamata" in Sila Amena”, con capofila Comune di San Giovanni in Fiore, sono state finanziate, a favore del Beneficiario, Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore (CS), complessivamente 3 Operazioni a valere sul POR 2007-2013 per come segue:
 - Asse VIII – Linea di Intervento 8.2.1.5 - Operazione dal Titolo “Impianti Valle dell'Inferno e innevamento artificiale”, per l'importo di Euro 3.640.000,00;
 - Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “Sostituzione cestovia con cabinovia - Valle Cavaliere - Codecola di Coppo”, per l'importo di Euro 9.407.000,00;
 - Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “*Progetto Skipass SILA*”, per l'importo di Euro 300.000,00.Dette Operazioni, contribuiscono a rendere funzionale l'intervento complessivamente finanziato per Euro 13.347.000,00 che vanno ad aggiungersi al finanziamento offerto in fase di gara dal Concessionario pari ad Euro 3.153.000,00, per un ammontare dell'intervento ad Euro 16.500.000,00.
- Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni di Enti beneficiari e conseguire, in modo unitario, la realizzazione degli interventi infrastrutturali inseriti nel PISL, considerate anche le importanti ricadute economiche derivanti dagli stessi a livello territoriale, è stata costituita, con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art. 30 e 13 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in data 7 ottobre 2013 dal Comune di Pedace, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 aprile 2013, dal Comune di Serra Pedace, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 aprile 2013 e dal Comune di San Giovanni in Fiore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 giugno 2013, “l'Associazione dei Comuni”, denominata “Associazione per il PISL ed è stato individuato quale Comune Capofila il Comune di Pedace presso il quale è stato costituito l'Ufficio Unico e Stazione Appaltante ed è stato nominato quale responsabile dell'Associazione e Responsabile Unico del Procedimento il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pedace.
- Con decreto 737 del 12 dicembre 2013, il Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria – Settore “programmazione” ed il Dipartimento “Turismo, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili” – Settore “Promozione ed organizzazione turistica” ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Calabria e l'Ente Beneficiario “Associazione dei Comuni di Pedace, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace (CS), rappresentata dal Comune di pedace, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Comune, al quale sono concessi i seguenti finanziamenti:

- Euro 3.640.000,00 sull'Asse VIII – Linea di Intervento 8.2.1.5 - Operazione dal Titolo “Impianti Valle dell'Inferno e innevamento artificiale” con responsabilità al Settore “Programmazione” del Dipartimento 3.
 - Euro 9.407.000,00 sull'Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “[Sostituzione cestovia con cabinovia - Valle Cavaliere - Codecola di Coppo](#)” con responsabilità al Settore “Promozione e Organizzazione Turistica del Dipartimento 12.
 - Euro 300.000,00 sull'Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “Progetto Skipass SILA” con responsabilità al Settore “Promozione e Organizzazione Turistica del Dipartimento 12.
- Con la convenzione repertorio 3293 del 19 dicembre 2013, stipulata tra la Regione Calabria e l'Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore, rappresentata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Pedace e RUP, è stata regolata l'esecuzione di opere volte al rinnovamento e potenziamento tecnologico degli impianti sciistici del comparto sportivo della Sila grande nell'ambito del PISL denominato “Lorica Hamata in Sila Amena”.
 - Con decreto n. 11951 del 03 novembre 2015, il Settore “Programmazione” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, ha concesso, a favore dell'Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore il finanziamento integrativo di Euro 2.340.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento relativo alle Opere Complementari.
 - Con atto integrativo 1951 del 04 novembre 2015, tra la Regione Calabria - Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” e l'Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace, San Giovanni in Fiore, sono stati regolati i rapporti relativi alle opere complementari relativamente alle operazioni “Impianti Valle dell'Inferno e innevamento artificiale”, “Sostituzione cestovia con cabinovia – Valle Cavaliere - Codecola di Coppo” e “Progetto Skipass SILA”, per un importo pari a Euro 2.340.000,00.
 - Con atto integrativo 1277 del 16 settembre 2016, tra la Regione Calabria - Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” ed il Comune di Pedace responsabile dell'Attuazione degli interventi della costituita Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore, è stato deciso che l'importo originario finanziato per complessivi Euro 9.707.000,00, dovrà garantire la completa realizzazione degli interventi di cui Euro 9.407.000,00 per “Sostituzione cestovia con cabinovia – Valle Cavaliere - Codecola di Coppo” ed Euro 300.000,00 per “Progetto Skipass SILA” non completato alla data di chiusura del POR 2007-2013.
 - Sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 5 maggio 2017 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 11-2017 istitutiva del Comune di Casali del Manco mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.
 - Con Decreto del Commissario di Casali del Manco n. 1936 del 8 giugno 2017 è stato nominato un nuovo Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Ferruccio Celestino.
 - Con delibera 578 del 23 novembre 2017:
 - Si è preso atto dell'autorizzazione del Tribunale di Catanzaro a stipulare il protocollo d'intesa ed a procedere da parte degli amministratori giudiziari della Lorica Ski srl a tutte le attività utili e necessarie al collaudo degli impianti di risalita ed alla gestione dei beni mobili ed immobili sequestrati, nonché alla riconsegna degli impianti collaudati.
 - E' stato dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, stipulando il Protocollo di Intesa, al fine di assicurare la messa in esercizio degli impianti sciistici, nonché garantire la formazione del personale il necessario supporto tecnico alla gestione degli impianti.
 - E' stato dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità” di provvedere alle attività gestionali necessarie ai fini dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione definitiva e nelle more alle attività gestionali necessarie per garantire la gestione pubblica degli impianti di risalita nell'incombente stagione sciistica – in via transitoria, per un periodo non superiore ad un anno, con il supporto tecnico necessario, mediante ARSAC – Agenzia Regionale per lo sviluppo dell'agricoltura Calabrese e Ferrovie della Calabria srl, con l'apporto tecnico – professionale delle unità di personale individuate.
 - E' stata acquisita l'autorizzazione del competente Tribunale di Catanzaro sezione Gip-Gup, sulla richiesta formulata dagli Amministratori Giudiziari, per la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra la Regione Calabria, la Stazione Appaltante, l'Associazione dei Comuni rappresentata dai Comuni beneficiari del finanziamento, gli Amministratori della Lorica Ski S.r.l., il legale Rappresentante della Lorica Ski e la Bartholet Maschinenbau AG, sottoscritto in data 23 dicembre 2017.
 - Con decreto n. 15313 del 27 dicembre 2017, i Dirigenti generali del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e del Dipartimento Turismo, Beni Culturali Spettacolo, tenuto conto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 finale del 30 aprile 2015, hanno fissato la nuova scadenza della Convenzione al 31 marzo 2019.
 - Con atto integrativo 821 del 14 marzo 2018, tra la Regione Calabria - Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” ed l'Associazione dei Comuni di Casali del Manco e San Giovanni in Fiore” in provincia di Cosenza, la nuova scadenza della convenzione 3293 del 19 dicembre 2013, è stata fissata al 31 marzo 2019.
 - Con delibera 338 del 30 luglio 2018 sono state assegnate le risorse finanziarie pari a Euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo U9060100601 Spese per la realizzazione di interventi relativi al completamento di impianti sportivi (Completamento impianti sciistici Lorica) – (Art. 1 comma 495 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Intesa Governo – Regioni del 22 febbraio 2018) – Risorse vincolate.
 - Con delibera n. 93 del 5 marzo 2019 la Giunta Regionale ha deciso di dare indirizzo al Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” di assicurare, per le preminenti ragioni di interesse pubblico, la prosecuzione per due mesi dell'attuale

servizio di fruizione degli impianti sciistici anche mediante eventuale rinegoziazione delle convenzioni in essere nonché di prendere atto dell'impegno dell'Amministrazione Giudiziaria della Lorica Ski a ultimare i lavori e a emettere il certificato di ultimazione lavori entro il 31 luglio 2019 nonché dell'impegno del Comune di Casali del Manco di emettere l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo e alla rendicontazione delle spese entro il 31 ottobre 2019, autorizzando la proroga del termine di scadenza al 31 ottobre 2019 della Convenzione del 19 dicembre 2013 e successivi atti integrativi, stipulata tra la Regione Calabria e la Stazione Appaltante.

- Con decreto 712 del 03 febbraio 2020 il Dipartimento "Turismo e Spettacolo", tra l'altro, ha approvato lo "Schema di Convenzione" da sottoscrivere col il Comune di Casali del Manco per la realizzazione dell'Intervento "Gestione transitoria fino al 30 giugno 2020 degli impianti sciistici di Lorica e dei servizi annessi", per l'importo complessivo di Euro 750.000,00 fissando la scadenza dell'intervento al 30 giugno 2020.
- Con atto 7876 del 07 settembre 2020, appendice alla convenzione 6470-2020 del 04 febbraio 2020, relativa all'attuazione dell'intervento denominato "Gestione transitoria fino al 31 dicembre 2020 degli impianti sciistici di Lorica e dei servizi annessi", il termine finale di esecuzione delle attività di gestione e servizi annessi è stato prorogato al 31 dicembre 2020.

PREMESSO ANCORA CHE

- Con il decreto 12164 del 26 ottobre 2018, a seguito di interlocuzione intercorsa, delle richieste formulate e degli intendimenti maturati durante gli incontri tecnici tenutisi con la Stazione Appaltante, in aderenza alla DGR n. 578 ed al Protocollo d'Intesa sottoscritto ed in seguito alla disponibilità delle risorse di cui alla DGR 338/2018, il Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", tra l'altro, ha concesso in favore all'Associazione dei Comuni denominata "Associazione per il PISL", con Capofila il Comune di Casali del Manco (CS), il finanziamento aggiuntivo di Euro 2.000.000,00, per la realizzazione dei lavori di Completamento degli impianti sciistici Lorica per come sostanzialmente previsto nell'originario contratto d'appalto, al fine di rendere collaudabile l'intervento del PISL "Lorica "Hamata" in Sila Amena". Con il medesimo decreto 12164-2018 si è provveduto ad approvare lo Schema dell'Atto Integrativo e ad impegnare la spesa di Euro 2.000.000,00, impegno 8484-2018 - capitolo U9060100601.
- Con l'atto integrativo A1(LC) 3077 del 31 ottobre 2018, tra la Regione Calabria - Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" e l'Associazione dei Comuni Casali del Manco e San Giovanni in Fiore con Capofila il Comune di Casali del Manco (CS) è stato stabilito che, in conseguenza del finanziamento aggiuntivo per ia Euro 2.000.000,00, l'importo complessivo del finanziamento dell'intervento ammonta ad Euro 17.624.985,83 di cui Euro 15.347.000,00 di contributo pubblico ed Euro 2.277.895,83 di contributo privato.
- Con decreto 13946 del 29 novembre 2018 il Settore "Infrastrutture di Trasporto" ha disposto, in favore all'Associazione dei Comuni denominata "Associazione per il PISL", con Capofila il Comune di Casali del Manco (CS), in conformità all'Art. 10 della Convenzione, Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 e con riferimento al finanziamento aggiuntivo di cui all'Atto Integrativo Rep. n. 3077 del 31 ottobre 2018, il trasferimento T1(LC) = Euro 400.000,00, liquidazione n. 16055-2018 del 28 novembre 2018.
- Con decreto 4149 del 01 aprile 2019 il Settore "Infrastrutture di Trasporto", al fine di consentire il completamento dell'intervento di competenza del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", la nuova scadenza della Convenzione Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 e dei conseguenti Atti Integrativi per le Operazioni della Progettazione Integrata di Sviluppo Locale POR Calabria FESR 2007-2013, è fissata al 31 ottobre 2019.
- Con il medesimo decreto 4149 del 01 aprile 2019 è stato inoltre deciso di approvare lo schema dell'Atto Integrativo alla Convenzione Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 ed ai conseguenti Atti Integrativi Rep. n. 1951 del 04 novembre 2015, Rep. n. 1277 del 12 settembre 2016, Rep. n. 821 del 14 marzo 2018 e Rep. n. 3077 del 31 ottobre 2018.
- Con il medesimo decreto 4149 del 01 aprile 2019 è stato inoltre precisato che la suddetta proroga, accordata al 31 ottobre 2019, è finalizzata al completamento delle lavorazioni afferenti il PISL "Lorica "Hamata" in Sila Amena", di cui alla Convenzione Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 ed ai successivi Atti Integrativi Rep. n. 1951 del 04 novembre 2015, Rep. n. 1277 del 12 settembre 2016, Rep. n. 821 del 14 marzo 2018 e Rep. n. 3077 del 31 ottobre 2018, fermo restante che le due operazioni relative alla Linea di Intervento 5.3.2.1 sono da ritenersi chiuse.
- Con atto integrativo A2(LC) n. 6266 del 02 gennaio 2020 la Regione Calabria – Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" - Settore "Infrastrutture di Trasporto" ed il Comune di Casali del Manco (CS), in qualità di Capofila dell'Associazione dei Comuni di Casali del Manco (CS) e San Giovanni in Fiore (CS), denominata "Associazione per il PISL" si sono impegnate a regolare in maniera distinta, sia tecnicamente che economicamente, dal finanziamento di cui alla convenzione Rep. 3293 del 19 dicembre 2013 e successivi atti integrativi, i lavori di cui al *Progetto di Completamento ed Estensione Funzionale PISL Lorica Hamata in Sila Hamena*" dell'importo di Euro 2.000.000,00 a valere su fondi del bilancio regionale – impegno 8484-2020 – capitolo U9060100601, che dovrà essere ultimato e rendicontato entro e non oltre il 30 settembre 2020.
- Con decreto 423 del 22 gennaio 2020 il Settore "Infrastrutture di Trasporto" ha disposto, in favore del beneficiario il trasferimento T2(LC) = Euro 400.000,00, liquidazione n. 303-2020.

CONSIDERATO CHE

- Con nota 15203 del 06 novembre 2020, acquisita al SIAR 362219 del 06 novembre 2020, il Comune di Casali del Manco, ha fatto presente che il termine, fissato al 30 settembre 2020, della scadenza della concessione del finanziamento, relativa al *Progetto di Completamento ed Estendimento Funzionale PISL Lorica Hamata in Sila Amena*, di cui all'atto integrativo 6266 del 02 gennaio 2020 non è stato rispettato *a casua dell'emergenza COVID 19 che ha determinato il blocco di tutte le attività lavorative per circa 5 mesi*. Con la medesima nota 15203-2020 il Comune di Casali del Manco, nell'informare che *i lavori sono ripresi in questi giorni, ma in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale che di fatto ne impedirà la continuazione fino alla primavera 2021*, ha chiesto di fissare la nuova scadenza al 30 settembre 2021.
- Con nota 3465 del 03 marzo 2020, acquisita al SIAR-98653 del 02 marzo 2021, il Comune di Casali del Manco, ha fatto presente che *sentita la DL, sullo stato e sulla programmazione dei lavori*, ha chiesto la proroga della concessione del finanziamento al 31 dicembre 2021, intendendo tale termine comprensivo dell'ultimazione dei lavori e delle attività finalizzate alla chiusura della convenzione. Con la medesima nota 3465-2021 il Comune di Casali del Manco ha inoltre precisato che *le condizioni climatiche tuttora impediscono la riapertura del cantiere, preventivata, salvo imprevisti, per il prossimo mese di aprile*.
- Con ultima nota 3561 del 03 marzo 2021, acquisita al SIAR-101293 del 03 marzo 2021, il Comune di Casali del Manco, tra l'altro, nel confermare la richiesta di proroga della concessione del finanziamento al 31 dicembre 2021, ha precisato che i lavori saranno ultimati entro il 31 ottobre 2021.

RITENUTO CHE

- Le condizioni contrattuali sono quelle definite dal disciplinare originario e successivi atti integrativi che qui si richiamano per relationem.
- Le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla necessità di rinnovare la concessione prorogando la scadenza del finanziamento, al fine di consentire e favorire il completamento dell'intervento nonché delle attività tecniche e amministrative relative al collaudo, alla messa in esercizio ed alla rendicontazione delle spese dell'intervento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1 Le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
- 2 L'Ente Beneficiario si impegna a concludere i lavori entro il 31 ottobre 2021.
- 3 Al fine di consentire e favorire il completamento dell'intervento nonché delle attività tecniche e amministrative relative al collaudo, alla messa in esercizio ed alla rendicontazione delle spese dell'intervento, si rinnova la concessione prorogando la scadenza del finanziamento fino al 31 dicembre 2021.
- 4 Il presente atto, da stipularsi digitalmente, ai sensi dell'art. 8 parte II del DPR 131 del 26 aprile 1986 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e, in caso di registrazione, compreso il disciplinare di finanziamento e le successive modifiche e integrazione intervenute, le spese per gli oneri di registrazione sono a carico dell'Ente Beneficiario.
- 5 Restano invariati e confermati tutti gli altri patti e condizioni contenuti nel Disciplinare di finanziamento e nelle successive modifiche e integrazione intervenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sottoscritta dal Responsabile dell'Associazione per il PISL e
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Casali del
Manco
Ing. Ferruccio Celestino
(Con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente della Regione Calabria
Ing. Giuseppe Iiritano
(Con firma digitale)



REP. N. 8804 del 04 marzo 2021

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI – MOBILITÀ
SETTORE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

INTERVENTO: “PISL LORICA HAMATA IN SILA AMENA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO ED ESTENDIMENTO FUNZIONALE - IMPIANTI SCIISTICI LORICA (PROTOCOLLO D'INTESA - DGR N. 578 DEL 23/11/2017). FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO: DGR 338 DEL 30LUG2018; - DDG N. 12164 DEL 26OTT/2018- ATTI INTEGRATIVI: A1(REP-3077-31OTT2018) - A2(REP-6266-02GEN2020) - CIG: 5771823304 - CUP: 146E13000230003 - ENTE BENEFICIARIO: COMUNI DI CASALI DEL MANCO
ATTO INTEGRATIVO A3: RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Il presente atto integrativo alla concessione del finanziamento aggiuntivo approvato con decreto 12164 del 26 ottobre 2018, ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il Comune di Casali del Manco (CS), in qualità di Capofila dell'Associazione dei Comuni di Casali del Manco e San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza, denominata “Associazione per il PISL” (*Ente Beneficiario*), Codice Fiscale 03509990788, rappresentato dall'ing. Ferruccio Celestino, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____, il quale interviene nel presente atto in nome dell'Ente Beneficiario, in qualità di responsabile dell'Associazione per il PISL” e Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per la carica presso la sede del Comune Casali del Manco e la Regione Calabria, Codice Fiscale 02205340793, (*“Regione”*), rappresentata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. 7-1996 su delega del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*”, dall'Ing. Giuseppe Iiritano, nella qualità di Dirigente del Settore “*Infrastrutture di Trasporto*”, nato il _____ a _____, Codice Fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento medesimo.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 466 del 19 ottobre 2012 “*POR Calabria FESR 2007-2013 – Procedura di valutazione e selezione dei PISL. Approvazione graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, della tabella di rimodulazione finanziaria dell'assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello schema di Accordo di Programmazione Negoziata, dell'Obiettivo Operativo 9.1.1 dell'Asse IX*”, nell'ambito della Tipologia “Sistemi Turistici Locali e Destinazioni Turistiche Locali” per il PISL dal Titolo: “Lorica “Hamata” in Sila Amena”, con capofila Comune di San Giovanni in Fiore, sono state finanziate, a favore del Beneficiario, Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore (CS), complessivamente 3 Operazioni a valere sul POR 2007-2013 per come segue:
 - Asse VIII – Linea di Intervento 8.2.1.5 - Operazione dal Titolo “Impianti Valle dell'Inferno e innevamento artificiale”, per l'importo di Euro 3.640.000,00;
 - Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “*Sostituzione cestovia con cabinovia - Valle Cavaliere - Codecola di Coppo*”, per l'importo di Euro 9.407.000,00;
 - Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “*Progetto Skipass SILA*”, per l'importo di Euro 300.000,00.Dette Operazioni, contribuiscono a rendere funzionale l'intervento complessivamente finanziato per Euro 13.347.000,00 che vanno ad aggiungersi al finanziamento offerto in fase di gara dal Concessionario pari ad Euro 3.153.000,00, per un ammontare dell'intervento ad Euro 16.500.000,00.
- Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni di Enti beneficiari e conseguire, in modo unitario, la realizzazione degli interventi infrastrutturali inseriti nel PISL, considerate anche le importanti ricadute economiche derivanti dagli stessi a livello territoriale, è stata costituita, con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art. 30 e 13 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in data 7 ottobre 2013 dal Comune di Pedace, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 aprile 2013, dal Comune di Serra Pedace, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 aprile 2013 e dal Comune di San Giovanni in Fiore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 giugno 2013, “l'Associazione dei Comuni”, denominata “Associazione per il PISL ed è stato individuato quale Comune Capofila il Comune di Pedace presso il quale è stato costituito l'Ufficio Unico e Stazione Appaltante ed è stato nominato quale responsabile dell'Associazione e Responsabile Unico del Procedimento il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pedace.
- Con decreto 737 del 12 dicembre 2013, il Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria – Settore “programmazione” ed il Dipartimento “Turismo, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili” – Settore “Promozione ed organizzazione turistica” ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Calabria e l'Ente Beneficiario “Associazione dei Comuni di Pedace, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace (CS), rappresentata dal Comune di pedace, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Comune, al quale sono concessi i seguenti finanziamenti:

- Euro 3.640.000,00 sull'Asse VIII – Linea di Intervento 8.2.1.5 - Operazione dal Titolo “Impianti Valle dell'Inferno e innevamento artificiale” con responsabilità al Settore “Programmazione” del Dipartimento 3.
 - Euro 9.407.000,00 sull'Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “Sostituzione cestovia con cabinovia - Valle Cavaliere - Codecola di Coppo” con responsabilità al Settore “Promozione e Organizzazione Turistica del Dipartimento 12.
 - Euro 300.000,00 sull'Asse V – Linea di Intervento 5.3.2.1 - Operazione dal Titolo: “Progetto Skipass SILA” con responsabilità al Settore “Promozione e Organizzazione Turistica del Dipartimento 12.
- Con la convenzione repertorio 3293 del 19 dicembre 2013, stipulata tra la Regione Calabria e l'Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore, rappresentata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Pedace e RUP, è stata regolata l'esecuzione di opere volte al rinnovamento e potenziamento tecnologico degli impianti sciistici del comparto sportivo della Sila grande nell'ambito del PISL denominato “Lorica Hamata in Sila Amena”.
 - Con decreto n. 11951 del 03 novembre 2015, il Settore “Programmazione” del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, ha concesso, a favore dell'Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore il finanziamento integrativo di Euro 2.340.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento relativo alle Opere Complementari.
 - Con atto integrativo 1951 del 04 novembre 2015, tra la Regione Calabria - Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” e l'Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace, San Giovanni in Fiore, sono stati regolati i rapporti relativi alle opere complementari relativamente alle operazioni “Impianti Valle dell'Inferno e innevamento artificiale”, “Sostituzione cestovia con cabinovia – Valle Cavaliere - Codecola di Coppo” e “Progetto Skipass SILA”, per un importo pari a Euro 2.340.000,00.
 - Con atto integrativo 1277 del 16 settembre 2016, tra la Regione Calabria - Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” ed il Comune di Pedace responsabile dell'Attuazione degli interventi della costituita Associazione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore, è stato deciso che l'importo originario finanziato per complessivi Euro 9.707.000,00, dovrà garantire la completa realizzazione degli interventi di cui Euro 9.407.000,00 per “Sostituzione cestovia con cabinovia – Valle Cavaliere - Codecola di Coppo” ed Euro 300.000,00 per “Progetto Skipass SILA” non completato alla data di chiusura del POR 2007-2013.
 - Sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 5 maggio 2017 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 11-2017 istitutiva del Comune di Casali del Manco mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.
 - Con Decreto del Commissario di Casali del Manco n. 1936 del 8 giugno 2017 è stato nominato un nuovo Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Ferruccio Celestino.
 - Con delibera 578 del 23 novembre 2017:
 - Si è preso atto dell'autorizzazione del Tribunale di Catanzaro a stipulare il protocollo d'intesa ed a procedere da parte degli amministratori giudiziari della Lorica Ski srl a tutte le attività utili e necessarie al collaudo degli impianti di risalita ed alla gestione dei beni mobili ed immobili sequestrati, nonché alla riconsegna degli impianti collaudati.
 - E' stato dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, stipulando il Protocollo di Intesa, al fine di assicurare la messa in esercizio degli impianti sciistici, nonché garantire la formazione del personale il necessario supporto tecnico alla gestione degli impianti.
 - E' stato dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità” di provvedere alle attività gestionali necessarie ai fini dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione definitiva e nelle more alle attività gestionali necessarie per garantire la gestione pubblica degli impianti di risalita nell'incombente stagione sciistica – in via transitoria, per un periodo non superiore ad un anno, con il supporto tecnico necessario, mediante ARSAC – Agenzia Regionale per lo sviluppo dell'agricoltura Calabrese e Ferrovie della Calabria srl, con l'apporto tecnico – professionale delle unità di personale individuate.
 - E' stata acquisita l'autorizzazione del competente Tribunale di Catanzaro sezione Gip-Gup, sulla richiesta formulata dagli Amministratori Giudiziari, per la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra la Regione Calabria, la Stazione Appaltante, l'Associazione dei Comuni rappresentata dai Comuni beneficiari del finanziamento, gli Amministratori della Lorica Ski S.r.l., il legale Rappresentante della Lorica Ski e la Bartholet Maschinenbau AG, sottoscritto in data 23 dicembre 2017.
 - Con decreto n. 15313 del 27 dicembre 2017, i Dirigenti generali del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e del Dipartimento Turismo, Beni Culturali Spettacolo, tenuto conto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 finale del 30 aprile 2015, hanno fissato la nuova scadenza della Convenzione al 31 marzo 2019.
 - Con atto integrativo 821 del 14 marzo 2018, tra la Regione Calabria - Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” ed l'Associazione dei Comuni di Casali del Manco e San Giovanni in Fiore” in provincia di Cosenza, la nuova scadenza della convenzione 3293 del 19 dicembre 2013, è stata fissata al 31 marzo 2019.
 - Con delibera 338 del 30 luglio 2018 sono state assegnate le risorse finanziarie pari a Euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo U9060100601 Spese per la realizzazione di interventi relativi al completamento di impianti sportivi (Completamento impianti sciistici Lorica) – (Art. 1 comma 495 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Intesa Governo – Regioni del 22 febbraio 2018) – Risorse vincolate.

- Con delibera n. 93 del 5 marzo 2019 la Giunta Regionale ha deciso di dare indirizzo al Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” di assicurare, per le preminenti ragioni di interesse pubblico, la prosecuzione per due mesi dell’attuale servizio di fruizione degli impianti sciistici anche mediante eventuale rinegoziazione delle convenzioni in essere nonché di prendere atto dell’impegno dell’Amministrazione Giudiziaria della Lorica Ski a ultimare i lavori e a emettere il certificato di ultimazione lavori entro il 31 luglio 2019 nonché dell’impegno del Comune di Casali del Manco di emettere l’atto unico di collaudo tecnico-amministrativo e alla rendicontazione delle spese entro il 31 ottobre 2019, autorizzando la proroga del termine di scadenza al 31 ottobre 2019 della Convenzione del 19 dicembre 2013 e successivi atti integrativi, stipulata tra la Regione Calabria e la Stazione Appaltante.
- Con decreto 712 del 03 febbraio 2020 il Dipartimento “Turismo e Spettacolo”, tra l’altro, ha approvato lo “Schema di Convenzione” da sottoscrivere col il Comune di Casali del Manco per la realizzazione dell’Intervento “Gestione transitoria fino al 30 giugno 2020 degli impianti sciistici di Lorica e dei servizi annessi”, per l’importo complessivo di Euro 750.000,00 fissando la scadenza dell’intervento al 30 giugno 2020.
- Con atto 7876 del 07 settembre 2020, appendice alla convenzione 6470-2020 del 04 febbraio 2020, relativa all’attuazione dell’intervento denominato “Gestione transitoria fino al 31 dicembre 2020 degli impianti sciistici di Lorica e dei servizi annessi”, il termine finale di esecuzione delle attività di gestione e servizi annessi è stato prorogato al 31 dicembre 2020.

PREMESSO ANCORA CHE

- Con il decreto 12164 del 26 ottobre 2018, a seguito di interlocuzione intercorsa, delle richieste formulate e degli intendimenti maturati durante gli incontri tecnici tenutisi con la Stazione Appaltante, in aderenza alla DGR n. 578 ed al Protocollo d’Intesa sottoscritto ed in seguito alla disponibilità delle risorse di cui alla DGR 338/2018, il Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, tra l’altro, ha concesso in favore all’Associazione dei Comuni denominata “Associazione per il PISL”, con Capofila il Comune di Casali del Manco (CS), il finanziamento aggiuntivo di Euro 2.000.000,00, per la realizzazione dei lavori di Completamento degli impianti sciistici Lorica per come sostanzialmente previsto nell’originario contratto d’appalto, al fine di rendere collaudabile l’intervento del PISL “Lorica "Hamata" in Sila Amena”. Con il medesimo decreto 12164-2018 si è provveduto ad approvare lo Schema dell’Atto Integrativo e ad impegnare la spesa di Euro 2.000.000,00, impegno 8484-2018 - capitolo U9060100601.
- Con l’atto integrativo A1(LC) 3077 del 31 ottobre 2018, tra la Regione Calabria - Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e l’Associazione dei Comuni Casali del Manco e San Giovanni in Fiore con Capofila il Comune di Casali del Manco (CS) è stato stabilito che, in conseguenza del finanziamento aggiuntivo per ia Euro 2.000.000,00, l’importo complessivo del finanziamento dell’intervento ammonta ad Euro 17.624.985,83 di cui Euro 15.347.000,00 di contributo pubblico ed Euro 2.277.895,83 di contributo privato.
- Con decreto 13946 del 29 novembre 2018 il Settore “Infrastrutture di Trasporto” ha disposto, in favore all’Associazione dei Comuni denominata “Associazione per il PISL”, con Capofila il Comune di Casali del Manco (CS), in conformità all’Art. 10 della Convenzione, Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 e con riferimento al finanziamento aggiuntivo di cui all’Atto Integrativo Rep. n. 3077 del 31 ottobre 2018, il trasferimento T1(LC) = Euro 400.000,00, liquidazione n. 16055-2018 del 28 novembre 2018.
- Con decreto 4149 del 01 aprile 2019 il Settore “Infrastrutture di Trasporto”, al fine di consentire il completamento dell’intervento di competenza del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, la nuova scadenza della Convenzione Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 e dei conseguenti Atti Integrativi per le Operazioni della Progettazione Integrata di Sviluppo Locale POR Calabria FESR 2007-2013, è fissata al 31 ottobre 2019.
- Con il medesimo decreto 4149 del 01 aprile 2019 è stato inoltre deciso di approvare lo schema dell’Atto Integrativo alla Convenzione Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 ed ai conseguenti Atti Integrativi Rep. n. 1951 del 04 novembre 2015, Rep. n. 1277 del 12 settembre 2016, Rep. n. 821 del 14 marzo 2018 e Rep. n. 3077 del 31 ottobre 2018.
- Con il medesimo decreto 4149 del 01 aprile 2019 è stato inoltre precisato che la suddetta proroga, accordata al 31 ottobre 2019, è finalizzata al completamento delle lavorazioni afferenti il PISL “Lorica "Hamata" in Sila Amena”, di cui alla Convenzione Rep. n. 3293 del 19 dicembre 2013 ed ai successivi Atti Integrativi Rep. n. 1951 del 04 novembre 2015, Rep. n. 1277 del 12 settembre 2016, Rep. n. 821 del 14 marzo 2018 e Rep. n. 3077 del 31 ottobre 2018, fermo restante che le due operazioni relative alla Linea di Intervento 5.3.2.1 sono da ritenersi chiuse.
- Con atto integrativo A2(LC) n. 6266 del 02 gennaio 2020 la Regione Calabria – Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” - Settore “Infrastrutture di Trasporto” ed il Comune di Casali del Manco (CS), in qualità di Capofila dell’Associazione dei Comuni di Casali del Manco (CS) e San Giovanni in Fiore (CS), denominata “Associazione per il PISL” si sono impegnate a regolare in maniera distinta, sia tecnicamente che economicamente, dal finanziamento di cui alla convenzione Rep. 3293 del 19 dicembre 2013 e successivi atti integrativi, i lavori di cui al *Progetto di Completamento ed Estensione Funzionale PISL Lorica Hamata in Sila Hamena*” dell’importo di Euro 2.000.000,00 a valere su fondi del bilancio regionale – impegno 8484-2020 – capitolo U9060100601, che dovrà essere ultimato e rendicontato entro e non oltre il 30 settembre 2020.
- Con decreto 423 del 22 gennaio 2020 il Settore “Infrastrutture di Trasporto” ha disposto, in favore del beneficiario il trasferimento T2(LC) = Euro 400.000,00, liquidazione n. 303-2020.

CONSIDERATO CHE

- Con nota 15203 del 06 novembre 2020, acquisita al SIAR 362219 del 06 novembre 2020, il Comune di Casali del Manco, ha fatto presente che il termine, fissato al 30 settembre 2020, della scadenza della concessione del finanziamento, relativa al *Progetto di Completamento ed Estendimento Funzionale PISL Lorica Hamata in Sila Amena*, di cui all'atto integrativo 6266 del 02 gennaio 2020 non è stato rispettato *a casua dell'emergenza COVID 19 che ha determinato il blocco di tutte le attività lavorative per circa 5 mesi*. Con la medesima nota 15203-2020 il Comune di Casali del Manco, nell'informare che *i lavori sono ripresi in questi giorni, ma in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale che di fatto ne impedirà la continuazione fino alla primavera 2021*, ha chiesto di fissare la nuova scadenza al 30 settembre 2021.
- Con nota 3465 del 03 marzo 2020, acquisita al SIAR-98653 del 02 marzo 2021, il Comune di Casali del Manco, ha fatto presente che *sentita la DL, sullo stato e sulla programmazione dei lavori*, ha chiesto la proroga della concessione del finanziamento al 31 dicembre 2021, intendendo tale termine comprensivo dell'ultimazione dei lavori e delle attività finalizzate alla chiusura della convenzione. Con la medesima nota 3465-2021 il Comune di Casali del Manco ha inoltre precisato che *le condizioni climatiche tuttora impediscono la riapertura del cantiere, preventivata, salvo imprevisti, per il prossimo mese di aprile*.
- Con ultima nota 3561 del 03 marzo 2021, acquisita al SIAR-101293 del 03 marzo 2021, il Comune di Casali del Manco, tra l'altro, nel confermare la richiesta di proroga della concessione del finanziamento al 31 dicembre 2021, ha precisato che i lavori saranno ultimati entro il 31 ottobre 2021.

RITENUTO CHE

- Le condizioni contrattuali sono quelle definite dal disciplinare originario e successivi atti integrativi che qui si richiamano per relationem.
- Le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla necessità di rinnovare la concessione prorogando la scadenza del finanziamento, al fine di consentire e favorire il completamento dell'intervento nonché delle attività tecniche e amministrative relative al collaudo, alla messa in esercizio ed alla rendicontazione delle spese dell'intervento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1 Le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
- 2 L'Ente Beneficiario si impegna a concludere i lavori entro il 31 ottobre 2021.
- 3 Al fine di consentire e favorire il completamento dell'intervento nonché delle attività tecniche e amministrative relative al collaudo, alla messa in esercizio ed alla rendicontazione delle spese dell'intervento, si rinnova la concessione prorogando la scadenza del finanziamento fino al 31 dicembre 2021.
- 4 Il presente atto, da stipularsi digitalmente, ai sensi dell'art. 8 parte II del DPR 131 del 26 aprile 1986 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e, in caso di registrazione, compreso il disciplinare di finanziamento e le successive modifiche e integrazione intervenute, le spese per gli oneri di registrazione sono a carico dell'Ente Beneficiario.
- 5 Restano invariati e confermati tutti gli altri patti e condizioni contenuti nel Disciplinare di finanziamento e nelle successive modifiche e integrazione intervenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sottoscritta dal Responsabile dell'Associazione per il PISL e
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Casali del
Manco
Ing. Ferruccio Celestino
(Con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente della Regione Calabria
Ing. Giuseppe Iritano
(Con firma digitale)