



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 06 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 23/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 367

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3188 del 24/03/2022

OGGETTO: APQ SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SETTORE STRADALE - POR CALABRIA FESR 2007-2013 - LINEA 6.1.4.6 - PROGETTO I FASE - DGR 113 DEL 12FEB2010 - DGR 159-2016 - FONDI DI SALVAGUARDIA PAC 2007-2013 - DGR 503-2015 E 58-2016 - CODICI: SIURP (90000); APQ (REGSKR02A); CUP (H51B04000160006); CIG (28584378D3)) - DGR 338 DEL 30 LUGLIO 2018 - INTERVENTO: "REALIZZAZIONE STRADA PROVINCIALE DALLA SS 106 PER CUTRO ALLA SS 109 IN CONTRADA LENZA" - ENTE BENEFICIARIO: PROVINCIA DI CROTONE - RINNOVO DELLA CONVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA RATA DI SALDO DEI LAVORI COMPLEMENTARI T20=TSF(LC)..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO

- La legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*.
- Gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 del 3 febbraio 1993 e ss.mm.ii.
- Il decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli articoli 16 e 17.

VISTO

- La legge regionale 7 del 13 maggio 1996 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”*.
- La delibera della Giunta Regionale 2661 del 21 giugno 1999 *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 7-1996 e dal decreto legislativo 29-1993 e successive modificazioni ed integrazioni”* in attuazione dei principi concernenti la separazione dei poteri di indirizzo politico amministrativo dall’attività di gestione amministrativa.
- Il decreto del Presidente della Giunta Regionale 354 del 21 giugno 1999 *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n.101/2007.
- La legge regionale 31 del 7 agosto 2002 *“Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale” – Art. 7 “Ordinamento generale delle strutture regionali”*.
- La legge regionale 34 del 12 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ritenuta la propria competenza.
- La delibera della Giunta Regionale 770 del 11 novembre 2006 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale di cui all’art.7 della legge regionale 31-2002.
- La delibera della Giunta regionale 258 del 14 maggio 2007 con la quale sono state approvate le *“Modifiche all’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale”* e, inoltre, conferite le funzioni di Responsabile dell’APQ *“Sistema delle Infrastrutture di Trasporto”* al dirigente generale del dipartimento Lavori Pubblici.
- La delibera della Giunta regionale 453 del 27 settembre 2017 *“Modifiche ed integrazioni del regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”*.
- La deliberazione della Giunta Regionale 63 del 15 febbraio 2019 *“Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR 541 del 16 dicembre 2015”*.
- Il decreto del dirigente generale del dipartimento *Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità* 3502 del 20 marzo 2019, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del dipartimento, a seguito degli adempimenti di cui alla DGR 63 del 15 febbraio 2019.
- La delibera della Giunta regionale 186 del 21 maggio 2019 *“DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”*.
- La delibera della Giunta Regionale 512 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto *“Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei dirigenti”*.
- Il decreto 14242 del 19 novembre 2019 del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”* con cui è stato conferito all’ing. Giuseppe Iiritano l’incarico di funzione dirigenziale del Settore *“Infrastrutture di Trasporto”*.
- Il decreto 1568 del 17 febbraio 2020 *“Individuazione dei responsabili del procedimento, assegnazione delle mansioni e degli obiettivi ai dipendenti del settore Infrastrutture di trasporto”* con il quale sono state affidate all’ing. Antonio De Lio le responsabilità dei procedimenti *“Istruttoria interventi PISL finanziati con fondi POR 2007-2013 e PAC 2007-2013. Rapporti con i soggetti attuatori per le attività di completamento e per la concessione di eventuali proroghe. Interfaccia con i Dipartimenti Programmazione Nazionale e Comunitaria per i progetti di cui sopra. Gestione dei finanziamenti concessi dal Settore a Ferrovie della Calabria”*.
- La delibera della Giunta regionale 91 del 15 maggio 2020 *“Struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche alla delibera di giunta regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”*.
- Il decreto del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (ILPM) – Settore 13 – Infrastrutture di Trasporto”* 6972 del 06 Luglio 2021 *“Conferimento incarico di Posizione Organizzativa di II Fascia n. 21 - POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile” - dipendente Antonio De Lio - Matr. 249050 - DGR n.136 del 02 Aprile 2019 - DGR n.184 del 21 maggio 2019 - DGR n. 172 del 03 maggio 2021.*
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 07 novembre 2021 recante oggetto *“Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”*.
- La Delibera della Giunta regionale 521 del 26 novembre 2021 con la quale è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento *Infrastrutture e Lavori Pubblici* l’ing. Claudio Moroni.
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 252 del 30 dicembre 2021, di conferimento dell’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento *“Infrastrutture e Lavori Pubblici”*.

RITENUTO che, ai fini dell'istruttoria e del supporto tecnico-amministrativo, la responsabilità del presente procedimento possa essere affidata all'ing. Antonio De Lio.

VISTO

- La Legge Regionale 31 del 10 novembre 1975 e successive modifiche ed integrazioni *“Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OO.PP. - procedure - deleghe agli Enti locali”*.
- La Legge Regionale 24 del 31 Luglio 1987 *“Norme per il finanziamento di Opere Pubbliche – modificazioni e integrazioni”*.
- Il Decreto Legislativo 163/2006 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006”*.
- Il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16-G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)”*.

VISTO

- La Legge Regionale 8 del 4 febbraio 2002 *“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”* e in particolare gli articoli 43, 44 e 45 del Titolo V *“Gestione finanziaria delle entrate e delle uscite”*.
- Il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 e in particolare gli articoli Articolo 56 *“Impegni di spesa”* e Articolo 57 *“Liquidazione della spesa”*.
- L'articolo 4 della Legge Regionale 47 del 23 dicembre 2011 afferente la copertura finanziaria nonché le circolari congiunte dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza 23190 e 52030 del 2012.
- La Legge Regionale 47-2018 del 21 dicembre 2018 *“Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla Manovra di Finanza Regionale per l'anno 2019)”*.

VISTO

- La delibera della Giunta Regionale n. 342 del 30 luglio 2021 recante oggetto *“Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2020. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui. (titolo ii del d. lgs. 118/2011)”*.
- La Legge Regionale n. 36 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto *“Legge di Stabilità Regionale 2022”*.
- La Legge Regionale n. 37 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto *“Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”*.
- La Delibera della Giunta Regionale n. 599 del 28 dicembre 2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022- 2024 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011,n.118).
- La Delibera della Giunta Regionale n. 600 del 28 dicembre 2021 *“Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022-2024” (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.118)*.

VISTO

- Il Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)”*.
- La nota del Segretariato Generale SIAR-57354 del 11 febbraio 2019 *“Coordinamento attività dipartimentali – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – Contenuto dei decreti dirigenziali”*.
- La Delibera di Giunta Regionale n. 11 del 28 gennaio 2021 *“Approvazione piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 – aggiornamento 2021”*.

VISTO

- L'Intesa Istituzionale di programma stipulata in data 19 ottobre 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Calabria.
- La Delibera CIPE 36 del 3 maggio 2002 *“Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002)”* che in merito alla ripartizione delle risorse su base regionale conferma la chiave di riparto già adottata con le delibere CIPE 84/2000 e 138/2000.
- L'Accordo di Programma per il sistema delle Infrastrutture di Trasporto, sottoscritto in data 29 Luglio 2002 dalla Regione Calabria con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l'ANAS S.p.A., l'ENAV S.p.A., l'ENAC e le Ferrovie dello Stato S.p.A..
- La delibera 666 del 30 luglio 2002 con la quale la Giunta Regionale ha ratificato l'Accordo di Programma Quadro – Sistema delle Infrastrutture di Trasporto.

- L'articolo 8 dell'APQ per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto che individua il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ed istituisce in nucleo operativo per il necessario raccordo con i soggetti sottoscrittori e attuatori degli interventi.
- L'allegato 1 *"Addendum Tecnico"* che individua al n. 32 l'intervento *"Adeguamento Nuovo tracciato Bivio Lenze -S.S. 106"* - Ente attuatore Amministrazione Provinciale di Crotone - per l'importo complessivo di MEuro 8,201, nonché il riparto delle risorse finanziarie.
- La Delibera CIPE 20 del 29 settembre 2004 *"Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento legge 208/1998 – periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)"* che assegna alla Regione Calabria 292,69 milioni di Euro da finalizzare all'interno dell'Intesa Istituzionale di Programma.
- Il I Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il *"Sistema delle Infrastrutture di Trasporto"* del 30 dicembre 2004, in cui è previsto, per l'intervento in oggetto la nuova denominazione da *"Adeguamento nuovo tracciato Bivio Lenze – S.S. 106"* a *"Realizzazione della Strada Provinciale dal S.S. 106 per Cutro alla S.S. 109 in Contrada Lenze"* e una rimodulazione del costo da Euro 8.201.000,00 a Euro 13.100.000,00.
- Il Testo Coordinato e Integrato dell'Accordo, stipulato il 03 agosto 2006, in cui l'intervento è stato rimodulato, rispetto al precedente monitoraggio, in due sub interventi e modificato nel titolo originario da *"Realizzazione della strada Provinciale dalla SS 106 per Cutro alla SS 109 in Contrada Lenza"* a *"SS 109 - SS 106 - Realizzazione della strada provinciale dalla SS 106 per Cutro alla SS 109"*.
- La Relazione allegata al sopra citato Testo con la quale il Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo ha illustrato le ragioni che, a seguito della rescissione del contratto d'appalto, hanno condotto alla rimodulazione dell'intervento in due sub interventi: REG-S-KR02 conclusosi il 29 novembre 2005 e REG-S-KR02a da completare.
- La Delibera della Giunta Regionale 440 del 24 luglio 2007 *"Accordo di Programma Quadro "Sistema delle Infrastrutture di Trasporto" stipulato in data 03 agosto 2006 – Presa d'atto"*.
- La Delibera della Giunta Regionale 818 del 12 dicembre 2007 *"Delibera CIPE 20/2004. Adempimenti ai sensi del punto 5.2 della Delibera CIPE n. 14/2006. Presa d'atto della rimodulazione dei quadri finanziari degli Accordi di Programma Quadro"*.
- La nota 1314/DG del 28 marzo 2008 con la quale il Responsabile pro-tempore dell'Attuazione dell'Accordo ha trasmesso ai soggetti sottoscrittori i quadri finanziari degli interventi con evidenza delle economie e il Rapporto di Monitoraggio al 31 dicembre 2007 confermando la rimodulazione dell'intervento in due fasi.
- La Delibera della Giunta Regionale 433 del 23 giugno 2008 *"Delibera CIPE 20/2004. Adempimenti ai sensi del punto 5.2 della Delibera CIPE n. 14/2006. Presa d'atto della rimodulazione definitiva dei quadri finanziari degli Accordi di programma Quadro"*.

VISTO

- Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 1080/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999.
- Il Regolamento del Consiglio (CE) 1083/2006 del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999.
- Il Regolamento della Commissione (CE) 1828/2006 del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
- Il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007.
- Il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007.
- La Delibera della Giunta Regionale 881 del 24 dicembre 2007, con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013.
- La Delibera della Giunta Regionale 654 del 16 settembre 2008 e la successiva 335 del 9 giugno 2009 aventi ad oggetto *"Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07.12.07"*.
- Il II° Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il *"Sistema delle Infrastrutture di Trasporto"* sottoscritto in data 23 dicembre 2008.
- La Delibera della giunta Regionale 459 del 24 luglio 2009 *"POR Calabria FESR 2007-2013. Modifica DGR n. 1021 del 16 dicembre 2008 e DGR n. 163 del 8 aprile 2009 - Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del regolamento 3CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento 3CE) n. 1260/1999"*.
- La Delibera della Giunta Regionale 515 del 28 luglio 2009 *"POR Calabria FESR 2007-2013. Pareri di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma Operativo"*.

- La Delibera della Giunta Regionale 807 del 14 dicembre 2009 *“Intesa istituzionale di Programma Governo – Regione Calabria (1999). Ricognizione delle Economie e relativi indirizzi di riprogrammazione ai sensi della Delibera Cipe n. 14 del 22 marzo 2006.”*
- La nota 7160 del 22 dicembre 2009 con la quale l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 ha espresso il parere favorevole di coerenza programmatica.
- La nota 4200 del 24 dicembre 2009 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP. ha espresso parere favorevole di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni comunitarie.
- Il Decreto Dirigenziale 23663 del 24 dicembre 2009 con cui è stato approvato l’elenco delle operazioni di I Fase del POR Calabria FESR 2007/2013, delle operazioni del POR Calabria 2000/2006 non concluse alla data del 30 giugno 2009 da completare con il POR Calabria FESR 2007/20103 ed è stata ammessa la spesa relativa alle operazioni di cui al suddetto elenco, a far data dal 01 gennaio 2007, alla rendicontazione degli organismi comunitari e nazionali a valere sul POR Calabria FESR 2007/2013.
- La nota 167 del 18 gennaio 2010 con la quale il Dipartimento *“Programmazione Nazionale e Comunitaria Autorità di Gestione del POR Calabria FESR”* stabilisce che *“... rientra nella responsabilità propria del Responsabile di Asse garantire, all'interno del Dipartimento diretto, il rispetto del sistema di gestione e controllo del Programma, evitando l'adozione di procedure di attuazione delle Linee d'Intervento che non assicurino l'effettività del principio di separazione tra le funzioni di gestione e quelle di controllo ...”*.
- La Delibera della Giunta Regionale 113 del 12 febbraio 2010 di presa d’atto degli elenchi delle operazioni di I Fase del POR Calabria FESR 2007/2013 e delle operazioni del POR Calabria 2000-2006 non concluse alla data del 30 giugno 2009 da completare con il POR Calabria FESR 2007/2013.
- La Delibera della Giunta Regionale 313 del 25 marzo 2010 *“Intesa Istituzionale di Programma Governo – Regione Calabria (1999). Presa d’Atto delle risultanze delle procedure negoziali di attuazione della Delibera di Giunta Regionale 807 del 14 dicembre 2009 relativa alla ricognizione delle economie del fondo Aree Sottoutilizzate e relativi indirizzi di riprogrammazione ai sensi della Delibera CIPE 14 del 22 marzo 2006”* con cui si è preso atto che i Tavoli dei Sottoscrittori degli APQ interessati hanno concluso positivamente la procedura di assenso sulla proposta di cui alla predetta DGR 807-2009 per gli importi e le operazioni riportate nell’allegato 1 alla stessa DGR 313-2010.
- La nota 8004-U del 24 maggio 2010 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico considera chiusa con esito positivo la riprogrammazione delle economie di cui alle predette DGR 807 del 14 dicembre 2009 e DGR 313 del 25 marzo 2010.
- La Delibera della Giunta Regionale 58 del 28 febbraio 2011 con cui si è proceduto, tra l’altro, alla rimodulazione del Piano Finanziario dell’asse VI *“Reti e Collegamenti per la Mobilità Regionale”* del POR Calabria FESR 2007/2013.
- La Delibera della Giunta Regionale 42 del 2 marzo 2015 avente ad oggetto *“Risorse rinvenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale, per effetto della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18 novembre 2014. Costituzione Fondo Unico PAC”*.
- La Decisione C(2015) 2771 final del 30 aprile 2015 con la quale la Commissione Europea *“modifica la decisione C(2013)1573 sull’approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)”* e impegna lo Stato membro a completare i progetti non funzionanti di importo pari o superiore a 5 milioni di Euro *“al più tardi, entro due anni successivi dal termine ultimo previsto per la presentazione dei documenti di chiusura dei programmi comunitari 2007-2013”*.
- La Delibera 503 del 01 dicembre 2015 avente ad oggetto *“Piano Azione e Coesione - Rimodulazione del piano finanziario e approvazione schede interventi”* con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto di salvaguardare gli interventi stradali ed aeroportuali, elencati nell’allegata scheda 13 mediante la copertura con il Fondo del Piano di Azione e Coesione (PAC) per l’importo complessivo di Euro 8.466.642,99 di cui Euro 1.047.383,28 per l’intervento in oggetto.
- La Delibera 58 del 2 marzo 2016 avente ad oggetto *“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Rimodulazione del Piano di Azione e Coesione (DGR 503/2015 e 40/2016)”* con la quale la Giunta Regionale ha istituito il Capitolo di entrata E4442000101 e il Capitolo di uscita U9100600201 con competenza di cassa per il 2016 pari a Euro 8.466.642,99 finalizzati a *“Spese per la realizzazione di interventi stradali e aeroportuali diretti a sviluppare l’accessibilità esterna ed interna della Calabria – beni immobili (Deliberazione della Giunta regionale n. 503 del 01 dicembre 2015 e n. 40 del 24 febbraio 2016)”*.
- La Delibera 159 del 13 maggio 2016 *“Completamento delle operazioni del POR Calabria FESR 2007-2013 non chiuse al 31 dicembre 2015. Approvazione proposta di utilizzo temporaneo delle risorse in “conto residui”*” con la quale la Giunta Regionale ha approvato la lista dei progetti non conclusi al 31 dicembre 2015 per i quali gli uffici regionali interessati sono autorizzati ad assumere nuovi impegni, a valere sulle risorse dei capitoli POR Calabria FESR 2007-2013 *“in conto residui”*, nella misura strettamente necessaria per il completamento dei suddetti interventi.
- La nota 270697 del 07 settembre 2016 con la quale l’Autorità di Gestione, considerata la Decisione C(2015) 2771 final del 30 aprile 2015 e la Delibera della Giunta Regionale 159 del 13 maggio 2016, ha allegato la Circolare sugli adempimenti di chiusura del POR Calabria 2007-2013 secondo cui l’intervento in oggetto, con un costo totale superiore a 5 milioni di Euro, è classificato come *Progetto non funzionante* e, ai fini della permanenza sul POR, deve essere ultimato, collaudato e messo in esercizio entro il 31 marzo 2019.
- Il Decreto 10219 del 22 agosto 2016 *“D.Lgs. 11872011 e art. 12 della L.R. 32/2015. Variazione compensativa capitoli spesa Dipartimento Infrastrutture – prelievo accantonamento U2900300401 (Nota 226277/2016)”* con il quale il Dipartimento Bilancio, Patrimonio, Finanze ha approntato la variazione compensativa al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione

- Calabria, riportata nella Tabella A allegata al medesimo decreto, dalla quale si desume che una competenza di cassa per il Capitolo di uscita U2904010401 *“Spese per favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, per migliorare l'accessibilità delle aree periferiche ed i servizi di trasporto a livello regionale (Asse VI-Settore VI.1 – Obiettivo operativo 6.1.4) del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità è pari a Euro 3.219.497,70.*
- La Delibera 340 del 8 settembre 2016 *“Modifica denominazione e codifica piano dei conti finanziario capitolo di uscita U9100600201 – Rettifica DGR 58/2016”* con la quale la Giunta Regionale ha:
 - Rettificato la denominazione del capitolo di spesa U9100600201 in *“Spese per la realizzazione di interventi stradali e aeroportuali diretti a sviluppare l'accessibilità esterna ed interna della Calabria – Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali (DGR 503 del 1 dicembre 2015 e 40 del 24 febbraio 2016).*
 - Rettificato il livello del piano dei conti finanziario del capitolo U2904010401 *“U.2.03.01.02.000 – Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali.*
 - La deliberazione n. 448 del 14 novembre 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano di Azione Coesione (PAC) complementare alla programmazione europea 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 10/2015 nel quale sono ricomprese le operazioni relative a progetti stradali che sono state espunte dal quadro di attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013, in quanto l'incidenza percentuale della spesa relativa a tale modalità di trasporto è superiore a quella prevista dal Programma medesimo, per un importo pari a euro 60.569.661,00.
 - La Delibera 253 del 20 giugno 2017 *“Piano di Azione Coesione (PAC). Modifica e aggiornamento delle schede Pilastro II e III afferenti alla progettazione integrata di sviluppo locale (PISL) ed al settore delle infrastrutture di trasporto previste con DGR 503/2015, 40/2016 e 309/2016.”*
 - La Deliberazione 338 del 30 luglio 2018 *Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 - annualità 2018 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione assegnate ai sensi dei commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 nonché dell'Intesa tra lo Stato e le Regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018* con la quale, la Giunta Regionale, per come risulta dall'allegato D alla deliberazione 338 del 30 luglio 2018, ha deciso di utilizzare gli accantonamenti finanziati dalle quote vincolate del risultato di amministrazione di parte capitale, per l'importo complessivo di Euro 45.018.000,00 di cui Euro 11.765.424,44 sul capitolo di spesa U9100500701 destinato a *“Spese per la realizzazione di interventi relativi a infrastrutture stradali (Tratti pedemontana della piana di Gioia Tauro, Strade Province di Crotone, Catanzaro e Cosenza) - completamenti - (art. 1, comma 495 e seguenti, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - intesa governo-regioni del 22 febbraio 2018).*
 - La Deliberazione 367 del 11 agosto 2021 *Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2021-2023 e annualità successive per l'iscrizione di risorse relative ad azioni ricomprese nell'Asse 7 – Obiettivi Specifici 7.2 e 7.4 - Azioni 7.2.2 e 7.4.1 del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020. (Note prot. n. 350866-352336/2021)* con la quale, la Giunta Regionale nell'ambito dell'Azione 7.4.1 del PAC 2014-2020, ha provveduto ad iscrivere, la somma di Euro 8.035.508,16 sul capitolo U9100601301, associato al piano dei conti finanziario *“Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali”* e sul corrispondente capitolo parte Entrata E9402010501, per la realizzazione di interventi nel settore stradale.

PREMESSO CHE

- Con Decreto 12737 del 12 settembre 2003 è stato approvato l'Atto di Concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento *“Adeguamento nuovo tracciato bivio Lenza – SS106”* per Euro 8.201.000,00 nonché impegnato e trasferito le risorse finanziarie T1 = I1 = Euro 169.542,97, quale I acconto sull'anticipazione a valere sulle risorse della delibera CIPE 36-2002 – Capitolo 24010301 – Impegno 3282-2003 del 10 settembre 2003.
- Con Decreto 13702 del 23 agosto 2004 sono state aggiornate le risorse finanziarie pari a Euro 13.100.000,00 di cui Euro 3.489.000,00 a valere sul POR Calabria 2000-2006; Euro 712.000,00 a valere sulla delibera CIPE 138-2000 ed Euro 8.899.000,00 a valere sulla delibera CIPE 36-2002.
- Con Decreto 6125 del 24 maggio 2006 è stata modificata la denominazione dell'intervento da *“Adeguamento nuovo tracciato Bivio Lenza – SS 106”* a *“Realizzazione della Strada Provinciale dalla SS 106 per cutro alla SS 109 in contrada Lenza”*, aggiornate le risorse finanziarie relativamente al II Atto integrativo dell'Accordo pari a Euro 13.100.000,00 di cui Euro 4.983.000,00 a valere sul POR Calabria 2000-2006 (FESR+RN) ed Euro 8.117.000,00 a valere sulle risorse della delibera CIPE 36-2002 – Capitolo 24010301 nonché impegnato e trasferito le risorse finanziarie T2 = I2 = Euro 2.564.786,80 a valere sulle risorse della delibera CIPE 36-2002 – Capitolo 24010301 – Impegno 1542-2006 del 23 maggio 2006.
- Con Decreto 21553 del 12 dicembre 2008 sono state aggiornate le fonti finanziarie pari a Euro 13.100.500,00 di cui Euro 8.117.500,00 a valere sulla delibera CIPE 36-2002 ed Euro 4.983.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 20-2004 nonché impegnato le somme residue del finanziamento I3 = Euro 10.366.170,23 di cui I3(1) = Euro 4.983.000,00 a valere sulla delibera CIPE 20-2004 – Capitolo 24010303 – Impegno 6529-2008 del 11 dicembre 2008 ed I3(2) = Euro 5.383.170,23 a valere sulle risorse della delibera CIPE 36-2002 – Capitolo 24010301 – Impegno 6530-2008 del 11 dicembre 2008.
- Con Decreto 10162 del 08 giugno 2009 è stato effettuato il trasferimento T3 = Euro 4.153.494,97 di cui T3(1) = Euro 3.125.197,70 a valere sulle risorse della delibera CIPE 36-2002 – Capitolo 24010301 – Impegno 6530-2008 del 11 dicembre 2008 ed T3(2) = Euro 1.028.297,27 a valere sulla delibera CIPE 20-2004 – Capitolo 24010303 – Impegno 6529-2008 del 11 dicembre 2008.

- Con Decreto 8495 del 31 maggio 2010 è stata concessa la proroga della durata della concessione fino al 31 agosto 2010 nonché effettuato il trasferimento T4 = Euro 754.314,11 a valere sulla delibera CIPE 20-2004 – Capitolo 24010303 – Impegno 6529-2008 del 11 dicembre 2008.
- Con Decreto 4340 del 04 maggio 2011 è stata concessa la proroga della durata della concessione fino al 31 maggio 2011 nonché effettuato il trasferimento T5 = Euro 1.277.150,93 a valere sulla delibera CIPE 20-2004 – Capitolo 24010303 – Impegno 6529-2008 del 11 dicembre 2008.
- Con Decreto 13484 del 27 ottobre 2011 è stata concessa la proroga della durata della concessione fino al 30 giugno 2012 nonché autorizzato il trasferimento T6 = Euro 570.716,43 di cui T6(1) = Euro 20.792,01 a valere sulle risorse della delibera CIPE 36-2002 – Capitolo 24010301 – Impegno 6530-2008 del 11 dicembre 2008 e T6(2) = Euro 549.924,42 a valere sulla delibera CIPE 20-2004 – Capitolo 24010303 – Impegno 6529-2008 del 11 dicembre 2008.
- Con Decreto 15872 del 20 dicembre 2011 è stato dato atto che l'intervento è identificato, nell'ambito della Linea di intervento 6.1.4.6 del POR Calabria 2007-2013, con i seguenti Codici: SIURP: 90000 – APQ: REG-SKR02a – CUP: H51B04000160006 - Ente Beneficiario: Provincia di Crotone e, per mera semplicità di gestione amministrativa, è stato suddiviso in due sub interventi: REG-S-KR02 conclusosi il 29 novembre 2005 e REG-S-KR02a in corso di esecuzione, cui corrispondono le seguenti risorse finanziarie:

Risorse finanziarie (Decreto 15872 del 20 dicembre 2011)	REG-SKR02	REG-SKR02a	Totale
CIPE 20-2004 - Capitolo U24010303	3.000.000,00	1.763.002,30	4.763.002,30
CIPE 36-2002 - Capitolo U24010301		8.117.500,00	8.117.500,00
Risorse liberate POR Calabria 2000-2006		219.997,66	219.997,66
Fondi della Provincia di Crotone		217.846,34	217.846,34
Totale	3.000.000,00	10.318.346,30	13.318.346,30

- Con il medesimo Decreto 15872 del 20 dicembre 2011, tra l'altro, si demanda ad atto successivo, l'impegno della somma di Euro 219.997,70 a valere su risorse liberate POR Calabria 2000-2006, si autorizza il Settore "Ragioneria Generale" a disimpegnare la somma I4 = Euro -219.997,70 dall'impegno 6529-2008 sul Capitolo 24010303 in modo da allineare la disponibilità dell'impegno suddetto all'effettivo finanziamento a valere su fondi della Delibera CIPE 20-2004 facendo confluire tali somme nella disponibilità del medesimo Capitolo 24010303.
- Con Decreto 6559 del 14 maggio 2012 è stato effettuato il trasferimento di risorse finanziarie T7 = Euro 1.450.390,88 a valere sulle risorse della delibera CIPE 36-2002 – Capitolo 24010301 – Impegno 6530-2008 del 11 dicembre 2008.
- Con Decreto 12028 del 29 agosto 2012 è stata concessa la proroga della durata della concessione fino al 30 giugno 2013 nonché effettuato il trasferimento T8 = Euro 541.736,84 a valere sulla delibera CIPE 20-2004 – Capitolo 24010303 – Impegno 6529-2008 del 11 dicembre 2008.
- Con Decreto 11866 del 14 agosto 2013 è stata concessa la proroga della durata della concessione fino al 30 giugno 2014.
- Con Decreto 15790 del 22 novembre 2013 il Responsabile dell'Accordo di Programma Quadro, viste le note della Provincia di Crotone 61908 del 5 dicembre 2011, 32184 del 26 giugno 2012, 30644 del 11 giugno 2013, 40764 del 08 agosto 2013, 53444 del 30 ottobre 2013, il decreto 14491 del 4 novembre 2013; preso atto dei contenuti della scheda di sintesi *Varianti e richiesta somme aggiuntive* allegata al medesimo decreto 15790-2013, considerato che occorre ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento di un evento franoso che aveva coinvolto il tracciato stradale in un tratto già realizzato, ha deciso, tra l'altro, di modificare l'Atto di Concessione approvato con Decreto 12737 del 12 settembre 2003 secondo il nuovo importo complessivo del finanziamento per come di seguito indicato:

Risorse Finanziarie (Decreto 15790 del 22 novembre 2013)	REG-SKR02	REG-SKR02a	Totale
CIPE 20-2004 - Capitolo U24010303	3.000.000,00	1.763.002,30	4.763.002,30
CIPE 36-2002 - Capitolo U24010301		8.117.500,00	8.117.500,00
POR 2007-2013 - Capitolo U2904010401		3.219.497,70	3.219.497,70
Rcal = Risorse Regione Calabria	3.000.000,00	13.100.000,00	16.100.000,00
Rpkr = Risorse Provincia di Crotone	0,00	431.498,75	431.498,75
R = Rcal + Rpkr = Totale	3.000.000,00	13.531.498,75	16.531.498,75

- Con Decreto 17169 del 13 dicembre 2013 è stato effettuato il trasferimento di risorse finanziarie T9 = Euro 1.298.441,41 di cui T9(1) = Euro 686.862,68 a valere sulle risorse della delibera CIPE 36-2002 – Capitolo 24010301 – Impegno 6530-2008 del 11 dicembre 2008 e T9(2) = Euro 611.578,73 a valere sulla delibera CIPE 20-2004 – Capitolo 24010303 – Impegno 6529-2008 del 11 dicembre 2008.
- Con Nota 18100 del 22 agosto 2016, acquisita al SIAR-258386 del 23 agosto 2016, la Provincia di Crotone ha trasmesso la Perizia di Variante PV4 finalizzata alla sistemazione della sede viaria nei tratti danneggiati a seguito di frane verificatesi lungo il percorso stradale, approvata con determinazione 214 del 26 luglio 2016 con un costo complessivo C = Euro 17.342.164,85 di cui Euro 11.615.590,75 per lavori ed oneri per la sicurezza ed Euro 5.726.574,10 per somme a disposizione finanziato con una ripartizione del costo C = Ccal + Cpkr di cui Cal = Euro 17.140.576,34 dalla Regione Calabria e Cpkr = Euro 201.588,51 di competenza della Provincia di Crotone.
- Con Decreto 41 del 22 agosto 2016 il Presidente della Provincia di Crotone, tra l'altro, *ai sensi dell'art. 1269 del Codice Civile, ha delegato la Regione Calabria al pagamento delle spettanze dovute, sulla base degli atti di liquidazione approvati dagli uffici provinciali competenti, nei confronti dei soggetti affidatari dei lavori/servizi connessi alla realizzazione dei lavori*, fermo restando le rimanenti funzioni e responsabilità attribuite alla Provincia di Crotone dalle norme vigenti e dall'atto di concessione del finanziamento.

- Con Decreto 11534 del 3 ottobre 2016, al fine di salvaguardare le risorse finanziarie dell'intervento in oggetto, è stato approvato lo schema dell'Appendice A1 al Disciplinare di Finanziamento, registrata al 1358 del 05 ottobre 2016, con la quale è stata disposta la proroga della concessione del finanziamento fino al 28 febbraio 2017 nonché la modifica delle fonti finanziarie per come di seguito indicato:

Risorse Finanziarie (Decreto 11534 del 03 ottobre 2016)	REG-SKR02	REG-SKR02a	Totale
CIPE 20-2004 - Capitolo U24010303	3.000.000,00	1.763.002,30	4.763.002,30
CIPE 36-2002 - Capitolo U24010301		8.117.500,00	8.117.500,00
POR 2007-2013 - Capitolo U2904010401		3.219.497,70	3.219.497,70
PAC 2007-2013 - Capitolo U9100600201		1.047.383,28	1.047.383,28
Rcal = Risorse Regione Calabria	3.000.000,00	14.147.383,28	17.147.383,28
Rpkr = Risorse Provincia di Crotone	0,00	201.588,51	201.588,51
R = Rcal + Rpkr = Totale	3.000.000,00	14.348.971,79	17.348.971,79

- Con il medesimo decreto 11534 del 3 ottobre 2016 sono stati autorizzati impegni complessivi pari a I5 = Euro 4.266.880,98 23 di cui I5(1) = Euro 3.219.497,70 a valere sul POR Calabria FESR 2007-2013 (DGR 159/2016) - Capitolo U2904010401 – Impegno 5241-2016 del 26 settembre 2016 ed I5(2) = Euro 1.047.383,28 a valere sulle risorse del PAC (DGR 503/2015 e 58/2016) – Capitolo U9100600201 – Impegno 5242-2016 del 26 settembre 2016.
- Con Decreto 17232 del 28 dicembre 2016 è stato effettuato il trasferimento di risorse finanziarie T10 = Euro 861.665,47, su delega del Presidente della Provincia di Crotone ai diretti beneficiari, a valere sul POR Calabria FESR 2007-2013 (DGR 159-2016) - Capitolo U2904010401 – Impegno 5241-2016 del 26 settembre 2016.
- Con nota 317 del 10 gennaio 2017 il Presidente della Provincia di Crotone, in relazione al decreto 41 del 22 agosto 2016, ha precisato che *“il punto 4 del dispositivo contiene un elenco esemplificativo, riferito esclusivamente al contratto principale dei lavori di che trattasi, che, in quanto tale, non esclude dalla delega gli eventuali ulteriori pagamenti relativi a servizi, forniture ovvero lavorazioni non rientranti nell'appalto principale, afferenti il finanziamento del presente intervento”*.
- Con Decreto 6724 del 23 giugno 2017, al fine di salvaguardare le risorse finanziarie dell'intervento in oggetto, è stato approvato lo schema dell'Appendice A2 all'Atto di Concessione, registrata al 1044 del 27 giugno 2017, con la quale è stata disposta la proroga della concessione del finanziamento fino al 30 aprile 2018.
- Con Decreto 7525 del 12 luglio 2017 è stato effettuato il trasferimento di risorse finanziarie T11 = Euro 877.395,11, su delega del Presidente della Provincia di Crotone ai diretti beneficiari, a valere sul POR Calabria FESR 2007-2013 (DGR 159-2016) - Capitolo U2904010401 – Impegno 5241-2016 del 26 settembre 2016.
- Con Decreto 14899 del 21 dicembre 2017 è stato effettuato il trasferimento di risorse finanziarie T12 = Euro 740.275,54, su delega del Presidente della Provincia di Crotone ai diretti beneficiari, a valere sul POR Calabria FESR 2007-2013 (DGR 159-2016) - Capitolo U2904010401 - Impegno 5241-2016 del 26 settembre 2016 differito al 4391-2017 del 01 gennaio 2017.
- Con l'Appendice A3 all'Atto di Concessione, registrata al 1597 del 18 giugno 2018, è stata disposta la proroga della concessione del finanziamento fino al 31 dicembre 2018 nonché modificato l'articolo 13 dell'Atto di Concessione fissando il limite massimo delle erogazioni a favore del Beneficiario pari al costo del primo appalto REG-SKR02 già collaudato e fino al 95% del costo del secondo appalto REG-SKR02a prima dell'approvazione del Collaudo Finale e della Relazione Acclarante.
- Con Decreto 6830 del 28 giugno 2018 è stato effettuato il trasferimento di risorse finanziarie T13 = Euro 655.801,75 = Euro (537.542,42+118.259,33), su delega del Presidente della Provincia di Crotone ai diretti beneficiari, a valere sul POR Calabria FESR 2007-2013 (DGR 159/2016) - Capitolo U2904010401 – Impegno 5241-2016 del 26 settembre 2016 differito al 4391-2017 del 01 gennaio 2017.
- Con Decreto 12469 del 02 novembre 2018 è stato concesso a favore della Provincia di Crotone il finanziamento aggiuntivo delle opere complementari dell'intervento in oggetto per Euro 1.762.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione dalla DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 - Impegno 8569-2018.
- Con l'Appendice A4 all'Atto di Concessione registrata al 3259 del 21 novembre 2018 è stato formalizzato il finanziamento aggiuntivo a favore della Provincia di Crotone, concesso con decreto 12469 del 02 novembre 2018 pari a Euro 1.762.000 a valere sulle risorse messe a disposizione dalla DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 – Impegno 8569-2018 e, pertanto, la Provincia di Crotone è obbligata ad assumere, per la realizzazione dei Lavori Complementari, l'impegno giuridicamente vincolante (aggiudicazione efficace e/o contratto), entro il 31 dicembre 2018, garantendo entro la stessa data spese esigibili pari ad almeno il 30% delle somme finanziate, nonché la relativa liquidazione e quietanza dell'avvenuto pagamento entro il 31 marzo 2019.
- Con la medesima Appendice A4 Rep. 3259-2018 la Provincia di Crotone, in relazione ai vincoli connessi alla permanenza dell'intervento sul POR Calabria 2007-2013, si è impegnata ad ultimare, collaudare, rendere funzionale e mettere in esercizio entro il 31 marzo 2019 sia i Lavori Principali che i Lavori Complementari.
- Con decreto 71 del 14 dicembre 2018 il Presidente della Provincia di Crotone, in relazione all'esecuzione dei Lavori Complementari, ha delegato la Regione Calabria al pagamento delle spettanze dovute, sulla base degli atti di liquidazione redatti dagli uffici provinciali competenti, alla ditta Crotonscavi Costruzioni Generali spa di Crotone Partita IVA 00103240792.
- Con Decreto 16131 del 27 dicembre 2018, nel prendere atto dell'Appendice A4 all'Atto di Concessione con repertorio 3259 del 21 novembre 2018, è stato autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie pari a T14 = Euro 336.491,86 per il pagamento dell'anticipazione del 20% prevista dal contratto d'appalto dei Lavori Complementari disposto con determina

- 555 del 17 dicembre 2018, su delega del Presidente della Provincia di Crotone ai diretti beneficiari, a valere sulle risorse messe a disposizione dalla DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 - Impegno 8569-2018.
- Con Decreto 2734 del 06 marzo 2019 è stato autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie pari a T15 = Euro 170.581,93 per il pagamento del primo Stato di Avanzamento dei Lavori Complementari SAL 1 (LC), come da fattura 4-24 del 31 dicembre 2018, di cui imponibile pari a Euro 139.821,25 liquidate alla Provincia di Crotone con cessione di credito alla ditta Crotonscavi Costruzioni Generali spa a cura della Regione Calabria ed IVA pari a Euro 30.760,68 versate all'erario a cura della Provincia di Crotone, su delega del Presidente della Provincia di Crotone ai diretti beneficiari, a valere sulle risorse messe a disposizione dalla DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 - Impegno 8569-2018 dell'esercizio finanziario corrente.
 - Con nota SIAR-131434 del 29 marzo 2019 il Settore Infrastrutture di Trasporto ha comunicato al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria che, a seguito della nota della Provincia di Crotone 5428-2019, acquisita al SIAR-131429 del 29 marzo 2019, l'intervento in oggetto finanziato con fondi POR FESR 2007-2013 non si poteva completare entro il 31 marzo 2019 in quanto, *le condizioni climatiche estremamente avverse che hanno interessato il territorio provinciale nel periodo autunnale u.s., si sono rivelate incompatibili con le lavorazioni programmate ed hanno impedito il rispetto del cronoprogramma.*
 - Con nota SIAR-207759 del 30 maggio 2019, il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità ha trasmesso ai dipartimenti competenti la scheda di ritiro 7799 del 29 maggio 2019 pari a Euro 4.813.918,40 corrispondente alla somma certificata sulla Linea 6.1.4.6 del POR FESR 2007-2013.
 - Con Decreto 2504 del 05 marzo 2020 si è preso atto dell'Appendice A5 all'Atto di Concessione, registrata al n. 6589 del 19 febbraio 2020, con la quale la durata del finanziamento di cui ai Lavori Complementari è stata prorogata al 30 settembre 2020.
 - Con Decreto 2504 del 05 marzo 2020 è stato autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie pari a T16 = Euro 572.191,79 per il pagamento del secondo Stato di Avanzamento dei Lavori Complementari SAL 2 (LC), come da fattura 4-30 del 12 dicembre 2019, di cui imponibile pari a Euro 469.009,66 liquidate alla Provincia di Crotone con cessione di credito alla ditta Crotonscavi Costruzioni Generali spa a cura della Regione Calabria ed IVA pari a Euro 469.009,66 versate all'erario a cura della Provincia di Crotone, su delega del Presidente della Provincia di Crotone ai diretti beneficiari, a valere sulle risorse messe a disposizione dalla DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 - Impegno 6108-2019 dell'esercizio finanziario 2019.
 - Con Decreto 7626 del 22 luglio 2020 è stato autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie pari a T17 = Euro 389.383,86, relativo al SAL 3 (LC) a valere sulle risorse di cui alla DGR 338 del 30 luglio 2018 - Capitolo U9100500701 - Impegno 5592-2020 dell'esercizio finanziario 2020.
 - Con Decreto 8610 del 14 agosto 2020 si è preso atto del provvedimento, registrato al n. 7698 del 30 luglio 2020: "Atto integrativo A6 alla concessione di cui al decreto 12737 del 12 settembre 2003" con il quale il termine del finanziamento complessivo costituito dai Lavori Principali e dai Lavori Complementari è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020.
 - Con Decreto 8610 del 14 agosto 2020 è stato autorizzato il trasferimento complessivo T18 (Acconto SAL20-LP) + (GEO-LC) = Euro 544.114,25 di cui Euro 517.834,31 relativo all'acconto dello Stato di Avanzamento 20 dei Lavori Principali (Acconto SAL20-LP) ed Euro 26.279,95 relativo alle prestazioni geologiche dei lavori Complementari (GEO-LC).
 - Con nota 93106 del 26 febbraio 2021, preso atto che l'intervento di cui ai Lavori Principali (LP) non ha più la copertura finanziaria sul POR Calabria FESR 2007-2013 (capitolo U2904010401) pari a Euro 3.219.497,70, il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, ritenendo che è interesse della Regione Calabria consentire la conclusione dell'intervento procedendo alla sua salvaguardia finanziaria, con le economie di cui al *Programma di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 – Asse 7 Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile* per Euro 3.212.690,76 di cui Euro 3.135.137,87 già trasferite a valere sul POR 2007-2013 ed Euro 77.552,89 ancora da trasferire alla Provincia di Crotone, ha chiesto un incontro con i dipartimenti "Economia e Finanze" e "Programmazione Unitaria" finalizzato alla programmazione e conseguente allocazione nel bilancio 2021 delle somme necessarie per la salvaguardia finanziaria dell'intervento.
 - Con decreto 3196 del 26 marzo 2021, tra l'altro, si è preso atto:
 1. Dell'appendice A7 alla concessione del finanziamento, registrata al n. 8882 del 22 marzo 2021, con la quale:
 - a) al fine di consentire e favorire il completamento dei lavori, l'approvazione del collaudo nonché la rendicontazione finale dei lavori principali e di quelli complementari, la durata della concessione del finanziamento complessivo è stata rinnovata e prorogata fino al 30 giugno 2021;
 - b) è stata concessa alla Provincia di Crotone la possibilità di *attingere all'intera somma residua per i lavori complementari, in quanto il saldo a collaudo dei lavori medesimi è ben garantito dal saldo residuo dei lavori principali;*
 - c) il limite massimo delle erogazioni a favore del Beneficiario, limitatamente ai lavori principali, è stato confermato pari al costo del primo appalto già collaudato e fino al 95% del costo del secondo appalto prima dell'approvazione del Collaudo Finale e della Relazione Acclarante sia dei Lavori Principali che dei Lavori Complementari.
 2. Della determinazione 126-RG del 23 marzo 2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 1 di assestamento tecnico-contabile al progetto relativo ai *"Lavori di realizzazione della nuova strada provinciale dalla SP ex SS 106 per Cutro alla SP ex SS 109 in contrada Lenza - lavori complementari. CUP H51B04000160006 - CIG 28584378D3"*, redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50-2016 e s.m.i., nella quale è specificato che sono state apportate al progetto originario dei lavori medesimi modifiche non sostanziali, che prevede l'esecuzione di alcune nuove lavorazioni al posto di altre senza aumento della spesa complessiva del Quadro Economico per come di seguito riportato:

Variazione del Quadro Economico del Progetto dei Lavori Complementari (LC) (Note PKR 21578 del 17 dicembre 2018; 3405 del 23 marzo 2021)	PE(LC) (Det. 549-RG-06DIC2018)	PE(LC) (Det. 126-RG -23MAR2021)
A = Lavori e Oneri per la sicurezza	1.379.065,35	1.338.898,39
B = Somme a disposizione	382.934,65	423.101,61
C = A + B = Costo dell'intervento	1.762.000,00	1.762.000,00
Ccal = Costo di competenza della Regione Calabria	1.762.000,00	1.762.000,00
Cpkr = Costo di competenza della Provincia di Crotone	0,00	0,00
C = Cal+Cpkr = Costo totale dell'intervento	1.762.000,00	1.762.000,00

- Con nota SIAR-350866 del 05 agosto 2021, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, ha comunicato al Dipartimento Programmazione Unitaria e al Dipartimento Economia e Finanze l'elenco degli interventi cui dare priorità alla copertura finanziaria per l'anno 2021 a valere sull'Azione 7.4.1 del PAC 2014-2020, per un importo complessivo di Euro 13.984.462,07, ripartita in Euro 8.035.508,16, sul capitolo U9100601301, associato al piano dei conti finanziario "Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali", ed Euro 5.948.953,91 sull'istituendo capitolo U9100601304, associato al piano dei conti finanziario "Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali", e sul corrispondente capitolo parte Entrata E9402010501, per la realizzazione di interventi nel settore stradale.
- Nell'elenco di cui alla nota SIAR-350866 del 05 agosto 2021 è compresa la copertura finanziaria dell'intervento "90000 REG-SKR02a – Realizzazione strada provinciale dalla SS 106 per Cutro alla SS 109 in contrada Lenza corrispondente ai Lavori Principali dell'intervento in oggetto per la somma pari a Euro 3.212.690,76 espunta dal POR 2007-2013 che oggi viene finanziata a valere sull'Azione 7.4.1 del PAC 2014-2020 di cui alla DGR 367 del 11 agosto 2021.

ACCERTATO che la ripartizione dei costi tra la Regione Calabria e la Provincia di Crotone in relazione al Quadro Economico del Progetto Complessivo costituito dai Lavori Principali (LP) di cui alla Perizia di Variante PV4 approvati con Determinazione 214 del 26 luglio 2016 e dal Progetto dei Lavori Complementari (LC) approvato con Determinazione 126 del 23 marzo 2021 è indicata di seguito:

Quadro Economico del Progetto Complessivo PC costituito dai Lavori Principali (LP) di cui alla Perizia di Variante PV4 e dai Lavori Complementari (LC) (Note PKR 21578 del 17 dicembre 2018; 3405 del 23 marzo 2021)	PV4(LP) (Det. 214 26- LUG2016)	PE(LC) (Det. 126-RG -23MAR2021)	PC = PV4(LP) + PE(LC)
A = Lavori e Oneri per la sicurezza	11.615.590,75	1.338.898,39	12.954.489,14
B = Somme a disposizione	5.726.574,10	423.101,61	6.149.675,71
C = A + B = Costo dell'intervento	17.342.164,85	1.762.000,00	19.104.164,85
Ccal = Costo di competenza della Regione Calabria	17.140.576,34	1.762.000,00	18.902.576,34
Cpkr = Costo di competenza della Provincia di Crotone	201.588,51	0,00	201.588,51
C = Cal+Cpkr = Costo totale dell'intervento	17.342.164,85	1.762.000,00	19.104.164,85

ACCERTATO che dallo stato economico e finanziario dell'intervento, rilevabile dall'ultimo decreto 3196 del 26 marzo 2021, al quale si rinvia per ogni dettaglio, risulta che le risorse finanziarie concesse Rcal = R(LP) + R(LC), il costo Ccal = C(LP) + C(LC), le risorse impegnate I = I(LP) + I(LC), le risorse trasferite T = T(LP) + T(LC) a favore della Provincia di Crotone, sono sinteticamente indicate nel seguente Prospetto Economico e Finanziario:

Prospetto Economico e Finanziario a seguito del decreto 3196 del 26 marzo 2021; (LP) = Lavori principali; (LC) = Lavori complementari	R1 CIPE 36- 2002	R2 CIPE 20- 2004	R3 POR 2007- 2013	R4 PAC 2007- 2013	R(LP) = R1 + R2 + R3 + R4	R(LC) = R5 DGR 338-2018	Rcal = RT = R(LP) + R(LC)
Codice SIURP			90000	213446			
Codice CUP Lavori					H51- B04000160006	H51- B04000160006	
Codice CIG Lavori					28584378D3	28584378D3	
Codice CIG contratto geologo						Z0226136CD	
Capitoli	U24010301	U24010303	U2904010401	U9100600201		U9100500701	
Impegni	3282-2003 1542-2006 6530-2008	6529-2008 (disimpegno)	5241-2016 4391-2017 4430-2018 4777-2019	5242-2016 4392-2017 4431-2018 4778-2019 4723-2020 4781-2021		8569-2018 6108-2019 5592-2020 5524-2021	
Rcal = Risorse concesse	8.117.500,00	4.763.002,30	3.219.497,70	1.047.383,28	17.147.383,28	1.762.000,00	18.909.383,28
I1 (DD 12737-12SET2003)	169.542,97				169.542,97		169.542,97
I2 (DD 6125-24MAG2006)	2.564.786,80				2.564.786,80		2.564.786,80
I3 (DD 21553-12DIC2008)	5.383.170,23	4.983.000,00			10.366.170,23		10.366.170,23

I4 (DD 15872-20DIC2011)		-219.997,70			-219.997,70		-219.997,70
I5 (DD 11534-03OTT2016)			3.219.497,70	1.047.383,28	4.266.880,98		4.266.880,98
I6 (DD 12469 del 02NOV2018)					0,00	1.762.000,00	1.762.000,00
I7 (Modifica 31DIC2019)			-84.359,83		-84.359,83		-84.359,83
I = I(LP)+I(LC)=Risorse impegnate	8.117.500,00	4.763.002,30	3.135.137,87	1.047.383,28	17.063.023,45	1.762.000,00	18.825.023,45
T1 (DD 12737-12SET2003)	169.542,97				169.542,97		169.542,97
T2 (DD 6125-24MAG2006)	2.564.786,80				2.564.786,80		2.564.786,80
T3 (DD 10162-08GIU2009)	3.125.197,70	1.028.297,27			4.153.494,97		4.153.494,97
T4 (DD 8495-31MAG2010)		754.314,11			754.314,11		754.314,11
T5 (DD 4340-04MAG2011)		1.277.150,93			1.277.150,93		1.277.150,93
T6 (DD 13484-27OTT2011)	20.792,01	549.924,42			570.716,43		570.716,43
T7 (DD 6559-14MAG2012)	1.450.390,88				1.450.390,88		1.450.390,88
T8 (DD 12028-29AGO2012)		541.736,84			541.736,84		541.736,84
T9 (DD 17169-13DIC2013)	686.862,68	611.578,73			1.298.441,41		1.298.441,41
T10 (DD 17232-28DIC2016)			861.665,47		861.665,47		861.665,47
T11 (DD 7525-12LUG2017)			877.395,11		877.395,11		877.395,11
T12 (DD 14899-21DIC2017)			740.275,54		740.275,54		740.275,54
T13 (DD 6830-28GIU2018)			655.801,75		655.801,75		655.801,75
T14 (DD 16131-27DIC2018)						336.491,86	336.491,86
T15 (DD 2734 06MAR2019)						170.581,93	170.581,93
T16 (DD 2504 05MAR2020)						572.191,79	572.191,79
T17 (DD 7626 22LUG2020)						389.383,86	389.383,86
T18 (DD 8610 14AGO2020)				517.834,31	517.834,31	26.279,95	544.114,26
T19 (DD 3196 26MAR2021)					0,00	224.805,97	224.805,97
T = T(LP)+T(LC)=Risorse trasferite	8.017.573,04	4.763.002,30	3.135.137,87	517.834,31	16.433.547,52	1.719.735,36	18.153.282,88
Ccal = Costo Regione Calabria	8.117.500,00	4.763.002,30	3.212.690,76	1.047.383,28	17.140.576,34	1.762.000,00	18.902.576,34
T% = 100*(T-Ro)/(Ccal-Ro)					95,00%	97,60%	
Ird = I - T = Impegni residui disponibili	99.926,96	0,00	0,00	529.548,97	629.475,93	42.264,64	671.740,57
Tr = Ccal - T = Trasferimento residuo	99.926,96	0,00	77.552,89	529.548,97	707.028,82	42.264,64	749.293,47
I* = Tr - Ird = Somme da impegnare in bilancio	0,00	0,00	77.552,89	0,00	77.552,89	0,00	77.552,89

e sinteticamente di seguito riportato

Stato economico e finanziario a seguito del decreto 3196 del 26 marzo 2021; (LP) = Lavori principali; (LC) = Lavori complementari	R1 CIPE 36- 2002	R2 CIPE 20- 2004	R3 POR 2007- 2013	R4 PAC 2007- 2013	R(LP) = R1 + R2 + R3 + R4	R(LC) = R5 DGR 338-2018	Rcal = RT = R(LP) + R(LC)
Capitoli	U24010301	U24010303	U2904010401	U9100600201		U9100500701	
Rcal = Risorse concesse	8.117.500,00	4.763.002,30	3.219.497,70	1.047.383,28	17.147.383,28	1.762.000,00	18.909.383,28
I = I(LP)+I(LC)=Risorse impegnate	8.117.500,00	4.763.002,30	3.135.137,87	1.047.383,28	17.063.023,45	1.762.000,00	18.825.023,45
T = T(LP)+T(LC)=Risorse trasferite	8.017.573,04	4.763.002,30	3.135.137,87	517.834,31	16.433.547,52	1.719.735,36	18.153.282,88
Ccal = Costo Regione Calabria	8.117.500,00	4.763.002,30	3.212.690,76	1.047.383,28	17.140.576,34	1.762.000,00	18.902.576,34
T% = 100*(T-Ro)/(Ccal-Ro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,98	0,00
Ird = I - T = Impegni residui disponibili	99.926,96	0,00	0,00	529.548,97	629.475,93	42.264,64	671.740,58
Tr = Ccal - T = Trasferimento residuo	99.926,96	0,00	77.552,89	529.548,97	707.028,82	42.264,64	749.293,47
I* = Tr - Ird = Somme da impegnare in bilancio	0,00	0,00	77.552,89	0,00	77.552,89	0,00	77.552,89

CONSIDERATO CHE

Richiesta proroga finanziamento

- Con nota 7566 del 22 giugno 2021, acquisita al SIAR-290095 del 28 giugno 2021, la Provincia di Crotone nel comunicare che “...residua ancora il completamento di alcune lavorazioni per ciò che riguarda i lavori principali (stesura del tappetino nel tratto finale del tracciato con relativa segnaletica orizzontale); è in fase di approvazione il certificato di collaudo statico dei Lavori Complementari, mentre mancano alcuni verbali di prova per il collaudo statico dei Lavori Principali”, per il completamento dell’opera e l’approvazione dei collaudi ha chiesto la proroga della concessione del finanziamento fino al 30 settembre 2021.
- Con nota 13459 del 28 ottobre 2021, acquisita al SIAR-472360 del 02 novembre 2021, la Provincia di Crotone nel comunicare che “... Nel frattempo è stata trasmessa la relazione a struttura ultimata; approvato il collaudo statico dei Lavori Complementari e terminate le opere di bitumazione. Purtroppo, durante i sopralluoghi di collaudo, sono emerse delle

criticità che hanno portato la stazione appaltante ad emettere due ordini di servizio, il primo in data 08 luglio 2021 per le problematiche relative al tratto di strada compreso tra la sezione 119 e la sezione 122 ed il secondo in data 14 settembre 2021 per le problematiche relative al tratto di strada tra la sezione 154 e sezione 156: i lavori relativi sono in corso di ultimazione, mentre occorrerà completare la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale”, ha chiesto la proroga del finanziamento fino al 31 dicembre 2021.

- Con nota 571 del 17 gennaio 2022, acquisita al SIAR-19582 del 18 gennaio 2022, la Provincia di Crotone, tra l'altro, ha comunicato che in data 21 dicembre 2021 sono stati ultimati i Lavori Complementari di cui all'intervento in oggetto.
- Con nota 3291 del 08 marzo 2022, acquisita al SIAR-117474 del 09 marzo 2022, la Provincia di Crotone, nel fare presente che i lavori, per entrambi i contratti, sono stati ultimati in data 20 dicembre 2021 e l'arteria è stata presa in carico dalla Provincia di Crotone con la denominazione SP 67 "del Petilino", funzionante ed aperta al traffico, al fine di provvedere all'approvazione dei collaudi per entrambi i contratti ed alla rendicontazione delle spese, ha chiesto un'ulteriore proroga del finanziamento fino al 31 luglio 2022.

Richiesta saldo CS (LC) Tricoli (T20.1)

- Con nota 13334 del 26 ottobre 2021, acquisita al SIAR 472148 del 02 novembre 2021, la Provincia di Crotone, in relazione ai Lavori Complementari dell'intervento in oggetto, ha trasmesso la determinazione n. 544 del 19 ottobre 2021, di liquidazione dell'incarico di collaudo statico a favore dell'ing. Francesco Tricoli.
- Con determinazione 650 del 25 novembre 2021, acquisita al SIAR 519846 del 01 dicembre 2021, nel rettificare ed integrare la precedente determinazione 544 del 19 ottobre 2021, la Provincia di Crotone ha precisato che in relazione al collaudo statico la Regione Calabria deve trasferire, come da fattura 3-FE del 14 luglio 2021 dell'ing. Francesco Tricoli, la somma complessiva T20.1(LC) = Euro 21.048,74 di cui:
 - a) T20.1a = Euro 17.730,85 come compenso compreso IVA e contributi al netto della ritenuta d'acconto da trasferire all'ing. Francesco Tricoli.
 - b) T20.1b = Euro 3.317,90 come ritenuta d'acconto da trasferire alla Provincia di Crotone.
- Con nota 4008 del 21 marzo 2022, acquisita al SIAR 138334 del 21 marzo 2022, la Provincia di Crotone, in relazione alla liquidazione del saldo del collaudo statico dei Lavori Complementari dell'intervento in oggetto, ha informato che è in corso di pubblicazione la determinazione che rettifica le determinazioni 544 del 19 ottobre 2021 e 650 del 25 novembre 2021 in relazione all'errata trascrizione degli identificativi della fattura del tecnico beneficiario.

Saldo SF (LC) Crotonscavi (T20.2)

- Con nota 4117 del 22 marzo 2022, acquisita al SIAR-142240 del 23 marzo 2022, la Provincia di Crotone ha trasmesso la determinazione 81 del 22 marzo 2022 con la quale è stato disposto il pagamento dello Stato finale dei Lavori Complementari, come da fattura 4-8 del 01 marzo 2022 di Crotonscavi Costruzioni Generali spa, pari a T20.2(LC) = Euro 12.497,81 di cui:
 - a) T20.2a = Euro 10.244,11 come compenso allo stato finale da trasferire a favore dell'impresa Crotonscavi SpA.
 - b) T20.2b = Euro 2.253,70 a titolo di IVA da trasferire a favore della Provincia di Crotone.

Acconto CTA (LC) Romano(T20.3)

- Con la medesima nota 4117 del 22 marzo 2022, la Provincia di Crotone ha trasmesso la determinazione 80 del 22 marzo 2022 con la quale è stato disposto il pagamento dell'acconto del collaudo tecnico amministrativo dei Lavori Complementari, come da ricevuta 1 del 08 marzo 2022 dell'ing. Giuseppe Romano, pari a T20.3(LC) = Euro 4.359,04 di cui:
 - a) T20.3a = Euro 3.487,23 come compenso in acconto per il collaudo tecnico amministrativo all'ing. Giuseppe Romano.
 - b) T20.3b = Euro 871,81 come ritenuta d'acconto per il collaudo tecnico amministrativo da trasferire alla Provincia di Crotone.

Acconto CTA (LC) Tricoli (T20.4)

- Con la medesima nota 4117 del 22 marzo 2022, la Provincia di Crotone ha trasmesso la determinazione 80 del 22 marzo 2022 con la quale è stato disposto il pagamento dell'acconto del collaudo tecnico amministrativo dei Lavori Complementari, come da fattura 1-FE del 07 marzo 2022 dell'ing. Francesco Tricoli, pari a T20.4(LC) = Euro 4.359,04 di cui:
 - a) T20.4a = Euro 3.671,93 come compenso in acconto per il collaudo tecnico amministrativo all'ing. Francesco Tricoli.
 - b) T20.4b = Euro 687,11 come ritenuta d'acconto per il collaudo tecnico amministrativo da trasferire alla Provincia di Crotone.

VISTO

- L'atto di concessione del finanziamento approvato con decreto 12737 del 12 settembre 2003.
- L'appendice A1 registrata al 1358 del 05 ottobre 2016.
- L'appendice A2 registrata al 1044 del 27 giugno 2017.
- L'appendice A3 registrata al 1597 del 18 giugno 2018.
- L'appendice A4 registrata al 3259 del 21 novembre 2018.
- L'appendice A5 registrata al 6589 del 19 febbraio 2020.
- L'appendice A6 registrata al 7698 del 30 luglio 2020.
- L'appendice A7 registrata al 8882 del 22 marzo 2021.

RITENUTO

1. Di accogliere le richieste della Provincia di Crotone di cui alle note 7566 del 22 giugno 2021, acquisita al SIAR-290095 del 28 giugno 2021, 13459 del 28 ottobre 2021 acquisita al SIAR-472360 del 02 novembre 2021 e per ultima la nota 3291 del

08 marzo 2022, acquisita al SIAR-117474 del 09 marzo 2022, con la quale la Provincia di Crotone, *al fine di provvedere all'approvazione dei collaudi per entrambi i contratti ed alla rendicontazione delle spese, ha chiesto un'ulteriore proroga del finanziamento fino al 31 luglio 2022.*

2. Di rinnovare la convenzione e fissare il nuovo termine di scadenza del finanziamento al 31 luglio 2022 al solo fine di consentire l'approvazione del collaudo e trasmettere la rendicontazione finale dei lavori principali e dei lavori complementari e, pertanto, restano invariati e confermati tutti gli altri patti e condizioni contenuti nell'atto di concessione del finanziamento approvato di cui al decreto 12737 del 12 settembre 2003 nonché nell'appendice A1 registrata al 1358 del 05 ottobre 2016, nell'appendice A2 registrata al 1044 del 27 giugno 2017, nell'appendice A3 registrata al 1597 del 18 giugno 2018, nell'appendice A4 registrata al 3259 del 21 novembre 2018, nell'appendice A5 registrata al 6589 del 19 febbraio 2020, nell'appendice A6 registrata al 7698 del 30 luglio 2020 e nell'appendice A7 registrata al 8882 del 22 marzo 2021.
3. Di accogliere la richiesta di cui alla nota 13334 del 26 ottobre 2021, acquisita al SIAR 472148 del 02 novembre 2021, con la quale la Provincia di Crotone, in relazione ai Lavori Complementari dell'intervento in oggetto, ha trasmesso la determinazione n. 544 del 19 ottobre 2021, di liquidazione dell'incarico di collaudo statico a favore dell'ing. Francesco Tricoli, nonché la determinazione 650 del 25 novembre 2021, acquisita al SIAR 519846 del 01 dicembre 2021, di rettifica ed integrazione della precedente determinazione 544 del 19 ottobre 2021, con la quale la Provincia di Crotone ha precisato che in relazione al collaudo statico la Regione Calabria deve trasferire, come da fattura 3-FE del 14 luglio 2021 dell'ing. Francesco Tricoli, la somma complessiva T20.1(LC) = Euro 21.048,74.
4. Di accogliere la richiesta di cui alla nota 4117 del 22 marzo 2022, acquisita al SIAR-142240 del 23 marzo 2022, con la quale la Provincia di Crotone ha trasmesso la determinazione 81 del 22 marzo 2022 con la quale è stato disposto il pagamento dello Stato finale dei Lavori Complementari, come da fattura 4-8 del 01 marzo 2022 di Crotonscavi Costruzioni Generali spa, pari a T20.2(LC) = Euro 12.497,81.
5. Di accogliere la nota 4117 del 22 marzo 2022, con la quale la Provincia di Crotone ha trasmesso la determinazione 80 del 22 marzo 2022 con la quale è stato disposto il pagamento dell'acconto del collaudo tecnico amministrativo dei Lavori Complementari, come da ricevuta 1 del 08 marzo 2022 dell'ing. Giuseppe Romano, pari a T20.3(LC) = Euro 4.359,04.
6. Di accogliere la nota 4117 del 22 marzo 2022, con la quale la Provincia di Crotone ha trasmesso la determinazione 80 del 22 marzo 2022 con la quale è stato disposto il pagamento dell'acconto del collaudo tecnico amministrativo dei Lavori Complementari, come da fattura 1-FE del 07 marzo 2022 dell'ing. Francesco Tricoli, pari a T20.4(LC) = Euro 4.359,04.
7. Di effettuare con il presente decreto un trasferimento complessivo $T20 = T20.1 + T20.2 + T20.3 + T20.4 = T20.a + T20.b + T20.c + T20.d$ = Euro 42.264,64 a favore dei rispettivi beneficiari con le modalità di seguito indicate:

Trasferimento T20 (Lavori complementari) (Risorse DGR 338-2018 – Capitolo U9100500701 - Impegno 5524-2021)	Euro	Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore dell'ing. Francesco Tricoli (92191) – Modalità (29)	Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore dell'ing. Giuseppe Romano (92870) - Modalità (30)	Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore di Crotonscavi SpA (61355) – Modalità (31)	Provincia di Crotone (575) – Modalità (6)
T20.1(LC) = T20.1a + T20.1b = Saldo collaudo statico ing. Francesco Tricoli	21.048,75	17.730,85	0,00	0,00	3.317,90
T20.2(LC) = T20.2a + T20.2b = Saldo Stato Finale – Crotonscavi spa	12.497,81	0,00	0,00	10.244,11	2.253,70
T20.3(LC) = T20.3a+T20.3b = Acconto Collaudo Tecnico Amministrativo ing. Giuseppe Romano	4.359,04	0,00	3.487,23	0,00	871,81
T20.4(LC) = T20.4a+T20.4b = Acconto Collaudo Tecnico Amministrativo ing. Francesco Tricoli	4.359,04	3.671,93	0,00	0,00	687,11
T20 = T20.1 + T20.2 + T20.3 + T20.4 = Trasferimento totale	42.264,64	21.402,78	3.487,23	10.244,11	7.130,52
Risorse DGR 338-2018 – Capitolo U9100500701 - Impegno 5524-2021	42.264,64	T20.a	T20.b	T20.c	T20.d

8. Di autorizzare la Ragioneria Generale all'emissione dei mandati di pagamento che possono essere liquidati sulle risorse messe a disposizione dalla DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 - Impegno 5524-2021 dell'esercizio finanziario dell'anno 2021 che presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento dei corrispettivi a favore dei rispettivi beneficiari, di cui alle distinte di liquidazione del sistema COEC, per come di seguito indicato:

Trasferimento T20 (Lavori complementari) (Risorse DGR 338-2018 – Capitolo U9100500701 - Impegno 5524-2021)	File	Euro	Liquidazione COEC
---	------	------	-------------------

Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore dell'ing. Francesco Tricoli (92191) – Modalità (29)	T20.a	21.402,78	2986-2022
Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore dell'ing. Giuseppe Romano (xxx) - Modalità (xx)	T20.b	3.487,23	3004-2022
Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore di Crotonscavi SpA (61355) – Modalità (13)	T20.c	10.244,11	3036-2022
Provincia di Crotone (575) – Modalità (6)	T20.d	7.130,52	3040-2022
T20 = T20.a + T20.b + T20.c + T20.d = Trasferimento totale		42.264,64	

9. Di allegare le distinte di liquidazione generate dal sistema COEC a cura del Responsabile del Procedimento, di cui ai seguenti file:

- 20220321 2986 LIQ T20.a=T20.1a+T20.4a = Euro 21.402,78 (Tricoli)
- 20220322 3004 LIQ T20.b=T20.3a = Euro 3.487,23 (Romano)
- 20220322 3036 LIQ T20.c=T20.2a = Euro 10.244,11 (Crotonscavi)
- 20220322 3040 LIQ T20.d=T20.1b+T20.2b+T20.3b+T20.4b = Euro 7.130,52 (PKR)

VISTO

- La nota 4077 del 20 giugno 2008 con la quale il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, in riferimento a quanto previsto dal DPR 602/1973 e dal D.M. 40 del 18 gennaio 2008, detta ulteriori disposizioni sui trasferimenti in favore delle pubbliche amministrazioni.
- La nota 3052/DG del 19 agosto 2008 con la quale si rende noto ad Equitalia S.p.A. che, in ordine ai trasferimenti di fondi tra soggetti pubblici, in avvenire non verrà inoltrata richiesta di verifica ai sensi del D.M. 40 del 18 gennaio 2008.

DATO ATTO che con nota 4117 del 22 marzo 2022, acquisita al SIAR-142240 del 23 marzo 2022, la Provincia di Crotone ha allegato la documentazione da cui si desume che:

- vi è la regolarità contributiva dei beneficiari, sulla base del DURC trasmesso;
- la verifica istruttoria prevista dall'art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Equitalia) ha dato esito negativo;
- i beneficiari hanno effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- è stata effettuata la verifica di inadempienza dei beneficiari ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

ATTESO che per il provvedimento in oggetto, in analogia all'operato della Ragioneria dello Stato, per il trasferimento di fondi tra soggetti pubblici, non si applicano le relative norme di cui alla legge 286 del 24 novembre 2006 e al D.M. 40 del 18 gennaio 2006.

ATTESTATO CHE

- Ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale 8/2002, per la presente liquidazione, si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto del creditore.
- Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 47 del 23 dicembre 2011, per la liquidazione di cui trattasi, si è riscontrata la corretta imputazione della spesa la necessaria disponibilità per la copertura finanziaria.
- Per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato articolo 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4-2 del Decreto Legislativo 118/2011.

ATTESTATO CHE si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013 in conformità della nota del Segretariato Generale 57354 del 11 febbraio 2019 e del *"Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 – aggiornamento 2021"*, approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 11 del 28 gennaio 2021.

VISTE le distinte di liquidazione generata telematicamente e allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ATTESTATA l'avvenuta verifica circa la completezza, coerenza e correttezza in SIURP del corredo informativo del progetto di cui trattasi, ai sensi della circolare n. 30802 del 24 gennaio 2020.

ATTESTATA la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

Su proposta del Responsabile del Procedimento.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale.

- Di accogliere le richieste della Provincia di Crotone di cui alle note 7566 del 22 giugno 2021, acquisita al SIAR-290095 del 28 giugno 2021, 13459 del 28 ottobre 2021 acquisita al SIAR-472360 del 02 novembre 2021 e per ultima la nota 3291 del

08 marzo 2022, acquisita al SIAR-117474 del 09 marzo 2022, con la quale la Provincia di Crotone, *al fine di provvedere all'approvazione dei collaudi per entrambi i contratti ed alla rendicontazione delle spese, ha chiesto un'ulteriore proroga del finanziamento fino al 31 luglio 2022.*

2. Di rinnovare la convenzione e fissare il nuovo termine di scadenza del finanziamento al 31 luglio 2022 al solo fine di consentire l'approvazione del collaudo e trasmettere la rendicontazione finale dei lavori principali e dei lavori complementari e, pertanto, restano invariati e confermati tutti gli altri patti e condizioni contenuti nell'atto di concessione del finanziamento approvato di cui al decreto 12737 del 12 settembre 2003 nonché nell'appendice A1 registrata al 1358 del 05 ottobre 2016, nell'appendice A2 registrata al 1044 del 27 giugno 2017, nell'appendice A3 registrata al 1597 del 18 giugno 2018, nell'appendice A4 registrata al 3259 del 21 novembre 2018, nell'appendice A5 registrata al 6589 del 19 febbraio 2020, nell'appendice A6 registrata al 7698 del 30 luglio 2020 e nell'appendice A7 registrata al 8882 del 22 marzo 2021.
3. Di accogliere la richiesta di cui alla nota 13334 del 26 ottobre 2021, acquisita al SIAR 472148 del 02 novembre 2021, con la quale la Provincia di Crotone, in relazione ai Lavori Complementari dell'intervento in oggetto, ha trasmesso la determinazione n. 544 del 19 ottobre 2021, di liquidazione dell'incarico di collaudo statico a favore dell'ing. Francesco Tricoli, nonché la determinazione 650 del 25 novembre 2021, acquisita al SIAR 519846 del 01 dicembre 2021, di rettifica ed integrazione della precedente determinazione 544 del 19 ottobre 2021, con la quale la Provincia di Crotone ha precisato che in relazione al collaudo statico la Regione Calabria deve trasferire, come da fattura 3-FE del 14 luglio 2021 dell'ing. Francesco Tricoli, la somma complessiva T20.1(LC) = Euro 21.048,74.
4. Di accogliere la richiesta di cui alla nota 4117 del 22 marzo 2022, acquisita al SIAR-142240 del 23 marzo 2022, con la quale la Provincia di Crotone ha trasmesso la determinazione 81 del 22 marzo 2022 con la quale è stato disposto il pagamento dello Stato finale dei Lavori Complementari, come da fattura 4-8 del 01 marzo 2022 di Crotonscavi Costruzioni Generali spa, pari a T20.2(LC) = Euro 12.497,81.
5. Di accogliere la nota 4117 del 22 marzo 2022, con la quale la Provincia di Crotone ha trasmesso la determinazione 80 del 22 marzo 2022 con la quale è stato disposto il pagamento dell'acconto del collaudo tecnico amministrativo dei Lavori Complementari, come da ricevuta 1 del 08 marzo 2022 dell'ing. Giuseppe Romano, pari a T20.3(LC) = Euro 4.359,04.
6. Di accogliere la nota 4117 del 22 marzo 2022, con la quale la Provincia di Crotone ha trasmesso la determinazione 80 del 22 marzo 2022 con la quale è stato disposto il pagamento dell'acconto del collaudo tecnico amministrativo dei Lavori Complementari, come da fattura 1-FE del 07 marzo 2022 dell'ing. Francesco Tricoli, pari a T20.4(LC) = Euro 4.359,04.
7. Di effettuare con il presente decreto un trasferimento complessivo $T20 = T20.1 + T20.2 + T20.3 + T20.4 = T20.a + T20.b + T20.c + T20.d$ = Euro 42.264,64 a favore dei rispettivi beneficiari con le modalità di seguito indicate:

Trasferimento T20 (Lavori complementari) (Risorse DGR 338-2018 – Capitolo U9100500701 - Impegno 5524-2021)	Euro	Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore dell'ing. Francesco Tricoli (92191) – Modalità (29)	Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore dell'ing. Giuseppe Romano (92870) - Modalità (30)	Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore di Crotonscavi SpA (61355) – Modalità (31)	Provincia di Crotone (575) – Modalità (6)
T20.1(LC) = T20.1a + T20.1b = Saldo collaudo statico ing. Francesco Tricoli	21.048,75	17.730,85	0,00	0,00	3.317,90
T20.2(LC) = T20.2a + T20.2b = Saldo Stato Finale – Crotonscavi spa	12.497,81	0,00	0,00	10.244,11	2.253,70
T20.3(LC) = T20.3a+T20.3b = Acconto Collaudo Tecnico Amministrativo ing. Giuseppe Romano	4.359,04	0,00	3.487,23	0,00	871,81
T20.4(LC) = T20.4a+T20.4b = Acconto Collaudo Tecnico Amministrativo ing. Francesco Tricoli	4.359,04	3.671,93	0,00	0,00	687,11
T20 = T20.1 + T20.2 + T20.3 + T20.4 = Trasferimento totale	42.264,64	21.402,78	3.487,23	10.244,11	7.130,52
Risorse DGR 338-2018 – Capitolo U9100500701 - Impegno 5524-2021	42.264,64	T20.a	T20.b	T20.c	T20.d

8. Di autorizzare la Ragioneria Generale all'emissione dei mandati di pagamento che possono essere liquidati sulle risorse messe a disposizione dalla DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 - Impegno 5524-2021 dell'esercizio finanziario dell'anno 2021 che presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento dei corrispettivi a favore dei rispettivi beneficiari, di cui alle distinte di liquidazione del sistema COEC, per come di seguito indicato:

Trasferimento T20 (Lavori complementari) (Risorse DGR 338-2018 – Capitolo U9100500701 - Impegno 5524-2021)	File	Euro	Liquidazione COEC
---	------	------	-------------------

Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore dell'ing. Francesco Tricoli (92191) – Modalità (29)	T20.a	21.402,78	2986-2022
Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore dell'ing. Giuseppe Romano (xxx) - Modalità (xx)	T20.b	3.487,23	3004-2022
Provincia di Crotone (575) con cessione di credito a favore di Crotonscavi SpA (61355) – Modalità (13)	T20.c	10.244,11	3036-2022
Provincia di Crotone (575) – Modalità (6)	T20.d	7.130,52	3040-2022
T20 = T20.a + T20.b + T20.c + T20.d = Trasferimento totale		42.264,64	

9. Di allegare le distinte di liquidazione generate dal sistema COEC a cura del Responsabile del Procedimento, di cui ai seguenti file:
- 20220321 2986 LIQ T20.a=T20.1a+T20.4a = Euro 21.402,78 (Tricoli)
 - 20220322 3004 LIQ T20.b=T20.3a = Euro 3.487,23 (Romano)
 - 20220322 3036 LIQ T20.c=T20.2a = Euro 10.244,11 (Crotonscavi)
 - 20220322 3040 LIQ T20.d=T20.1b+T20.2b+T20.3b+T20.4b = Euro 7.130,52 (PKR)
10. Di precisare che il trasferimento T20 fa parte delle risorse destinate al raggiungimento dei target di spesa validi ai fini del rispetto del pareggio di bilancio e che la mancata liquidazione comporta sanzioni per la Regione Calabria.
11. Di notificare il presente Decreto all'Amministrazione Provinciale di Crotone.
12. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale n. 11 del 6 aprile 2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016-679.
13. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ai sensi della legge regionale n. 11 del 6 aprile 2011 nel rispetto del Regolamento UE 2016-679.
14. Di provvedere alla pubblicazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013 in conformità con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera della Giunta Regionale 36 del 30 gennaio 2019 e della nota del Segretariato Generale 57354 del 11 febbraio 2019.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio De Lio
(Con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore Infrastrutture di Trasporto
Ing. Giuseppe Iritano
(Con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

Liquidazioni

Liquidazione n°	2986 del 21/03/2022	T20.a=T20.1a+T20.2a (T20.1a = compenso saldo collaudo statico al netto della ritenuta dacconto. T20.4a = compenso in acconto collaudo tecnico amministrativo. Ing. Francesco Tricoli)
Impegno:	2021 - 5524 - 0	apq sistema delle infrastrutture di trasporto settore stradale - por calabria fesr 2007-2013 - linea 6.1.4.6 - progetto i fase (dgr 113 del 12feb2010) - (dgr 159/2016) - fondi di salvaguardia pac di cui alle dgr 503-2015 e 58-2016 - intervento: realizzazione strada provinciale dalla ss 106 per cutro alla ss 109 in contrada lenza - codici: siurp (90000); apq (regskr02a); cup (h51b04000160006); cig (28584378d3) - ente beneficiario: provincia di crotone - finanziamento lavori complementari - dgr 338 del 30 luglio 2018 - impegno di spesa
Capitolo:	U9100500701	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRADALI (TRATTI PEDEMONTANA DELLA PIANA DI GIOIA TAURO, STRADE PROVINCE DI CROTONE, CATANZARO E COSENZA) - COMPLETAMENTI - (ART. 1, COMMA 495 E SEGUENTI, LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - INTESA GOVERNO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2018)

Beneficiario: 575 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE
 Codice Fiscale: 91006950793
 Partita IVA: 02176420798

Quietanza: CESSIONE DEL CREDITO
 Cessionario: 92191 - TRICOLI FRANCESCO
 BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT14U010052220000000005494

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
5565		NDP	2022	5565	1	1	21.402,78	0,00	21.402,78

Data Scadenza: 31/03/2022

Cod. Gest. Siope: U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province

Utente: ANTONIO.DELIO

Capitolo: U9100500701-SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRADALI (TRATTI PEDEMONTANA DELLA PIANA DI GIOIA TAURO, STRADE PROVINCE DI CROTONE, CATANZARO E COSENZA) - COMPLETAMENTI - (ART. 1, COMMA 495 E SEGUENTI, LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - INTESA GOVERNO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2018)

Totale Beneficiario:	21.402,78	0,00	21.402,78
Totale Impegno:	21.402,78	0,00	21.402,78
Totale Liquidazione:	21.402,78	0,00	21.402,78



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

Liquidazioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

Liquidazioni

Liquidazione n° 3004 del 22/03/2022 T20.b=T20.3a = compenso in acconto collaudo tecnico amministrativo al netto della ritenuta dâacconto. Ing. Giuseppe Romano

Impegno: 2021 - 5524 - 0 apq sistema delle infrastrutture di trasporto settore stradale - por calabria fesr 2007-2013 - linea 6.1.4.6 - progetto i fase (dgr 113 del 12feb2010) - (dgr 159/2016) - fondi di salvaguardia pac di cui alle dgr 503-2015 e 58-2016 - intervento: realizzazione strada provinciale dalla ss 106 per cutro alla ss 109 in contrada lenza - codici: siurp (90000); apq (regskr02a); cup (h51b04000160006); cig (28584378d3) - ente beneficiario: provincia di crotone - finanziamento lavori complementari - dgr 338 del 30 luglio 2018 - impegno di spesa

Capitolo: U9100500701 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRADALI (TRATTI PEDEMONTANA DELLA PIANA DI GIOIA TAURO, STRADE PROVINCE DI CROTONE, CATANZARO E COSENZA) - COMPLETAMENTI - (ART. 1, COMMA 495 E SEGUENTI, LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - INTESA GOVERNO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2018)

Beneficiario: 575 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

Codice Fiscale: 91006950793

Partita IVA: 02176420798

Quietanza: CESSIONE DEL CREDITO

Cessionario: 92870 - ROMANO GIUSEPPE

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT97D0306904404100000006226

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
5590		NDP	2022	5590	1	1	3.487,23	0,00	3.487,23

Data Scadenza: 31/03/2022

Cod. Gest. Siope: U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province

Utente: ANTONIO.DELIO

Capitolo: U9100500701-SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRADALI (TRATTI PEDEMONTANA DELLA PIANA DI GIOIA TAURO, STRADE PROVINCE DI CROTONE, CATANZARO E COSENZA) - COMPLETAMENTI - (ART. 1, COMMA 495 E SEGUENTI, LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - INTESA GOVERNO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2018)

Totale Beneficiario:	3.487,23	0,00	3.487,23
Totale Impegno:	3.487,23	0,00	3.487,23
Totale Liquidazione:	3.487,23	0,00	3.487,23



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

Liquidazioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

Liquidazioni

Liquidazione n°	3040 del 22/03/2022	T20.d=T20.1b+T20.2b+T20.3b+T20.4b
Impegno:	2021 - 5524 - 0	apq sistema delle infrastrutture di trasporto settore stradale - por calabria fesr 2007-2013 - linea 6.1.4.6 - progetto i fase (dgr 113 del 12feb2010) - (dgr 159/2016) - fondi di salvaguardia pac di cui alle dgr 503-2015 e 58-2016 - intervento: realizzazione strada provinciale dalla ss 106 per cutro alla ss 109 in contrada lenza - codici: siurp (90000); apq (regskr02a); cup (h51b04000160006); cig (28584378d3) - ente beneficiario: provincia di crotona - finanziamento lavori complementari - dgr 338 del 30 luglio 2018 - impegno di spesa

Capitolo:	U9100500701	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRADALI (TRATTI PEDEMONTANA DELLA PIANA DI GIOIA TAURO, STRADE PROVINCE DI CROTONE, CATANZARO E COSENZA) - COMPLETAMENTI - (ART. 1, COMMA 495 E SEGUENTI, LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - INTESA GOVERNO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2018)
-----------	-------------	---

Beneficiario: 575 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE
 Codice Fiscale: 91006950793
 Partita IVA: 02176420798

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
5628		NDP	2022	5628	1	1	7.130,52	0,00	7.130,52

Data Scadenza: 31/03/2022

Cod. Gest. Siope: U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province

Utente: ANTONIO.DELIO

Capitolo: U9100500701-SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRADALI (TRATTI PEDEMONTANA DELLA PIANA DI GIOIA TAURO, STRADE PROVINCE DI CROTONE, CATANZARO E COSENZA) - COMPLETAMENTI - (ART. 1, COMMA 495 E SEGUENTI, LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - INTESA GOVERNO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2018)

Totale Beneficiario:	7.130,52	0,00	7.130,52
Totale Impegno:	7.130,52	0,00	7.130,52
Totale Liquidazione:	7.130,52	0,00	7.130,52

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

Liquidazioni

Liquidazione n°	3036 del 22/03/2022	T20.c=T20.2a = compenso per lo stato stato finale al netto dell'IVA.
Impegno:	2021 - 5524 - 0	apq sistema delle infrastrutture di trasporto settore stradale - por calabria fesr 2007-2013 - linea 6.1.4.6 - progetto i fase (dgr 113 del 12feb2010) - (dgr 159/2016) - fondi di salvaguardia pac di cui alle dgr 503-2015 e 58-2016 - intervento: realizzazione strada provinciale dalla ss 106 per cutro alla ss 109 in contrada lenza - codici: siurp (90000); apq (regskr02a); cup (h51b04000160006); cig (28584378d3) - ente beneficiario: provincia di crotona - finanziamento lavori complementari - dgr 338 del 30 luglio 2018 - impegno di spesa

Capitolo:	U9100500701	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRADALI (TRATTI PEDEMONTANA DELLA PIANA DI GIOIA TAURO, STRADE PROVINCE DI CROTONE, CATANZARO E COSENZA) - COMPLETAMENTI - (ART. 1, COMMA 495 E SEGUENTI, LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - INTESA GOVERNO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2018)
-----------	-------------	---

Beneficiario:	575 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE
Codice Fiscale:	91006950793
Partita IVA:	02176420798
Quietanza:	CESSIONE DEL CREDITO
Cessionario:	61355 - CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT09L0303222200010000005752

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
5624		NDP	2022	5624	1	1	10.244,11	0,00	10.244,11

Data Scadenza: 31/03/2022

Cod. Gest. Siope: U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province

Utente: ANTONIO.DELIO

Capitolo: U9100500701-SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRADALI (TRATTI PEDEMONTANA DELLA PIANA DI GIOIA TAURO, STRADE PROVINCE DI CROTONE, CATANZARO E COSENZA) - COMPLETAMENTI - (ART. 1, COMMA 495 E SEGUENTI, LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - INTESA GOVERNO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2018)

Totale Beneficiario:	10.244,11	0,00	10.244,11
Totale Impegno:	10.244,11	0,00	10.244,11
Totale Liquidazione:	10.244,11	0,00	10.244,11



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

Liquidazioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA