



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 05 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON
RINNOVABILI**

Assunto il 25/01/2022

Numero Registro Dipartimento: 47

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 616 del 26/01/2022

**OGGETTO: POR FESR FSE 2014-2020_AZIONE 4.1.3. AVVISO PUBBLICO INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DD. 6868/2017).
LINEA 2. COMUNE DI MOLOCHIO_PROGETTO CODICE SIURP N. 217791_EROGAZIONE
INTERMEDIA (60%) PER EURO 32.150,45.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE

VISTI

- il Decreto Dirigenziale n. 3917 del 12.04.2017, a valere sull'Azione 4.1.3 dell'Asse 4 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei comuni";
- il Decreto Dirigenziale n. 6868 del 27.06.2017 con cui è stata disposta la modifica dell'Avviso, l'apertura termini per la presentazione delle istanze, l'accertamento e la prenotazione degli impegni di importo pari ad €35.000.000,00;
- i Decreti Dirigenziali n. 15730 del 19.12.2017 e n. 4034 del 27.04.2018 con cui sono stati assunti i necessari impegni di spesa per un importo complessivo pari ad € 35.000.000,00 (giusti impegni di spesa n. 8556/2017, n. 8558/2017, n. 6253/2018, 6254/2018, 420/2019 e 421/2019);
- il Decreto Dirigenziale n. 7087 del 04.07.2018, rettificato con Decreto n. 7459 del 10.07.2018, con cui sono state apportate modifiche al succitato decreto n. 4034/2018 riapprovato, tra l'altro, l'allegato "LINEA 2 - Elenco delle istanze finanziabili e finanziate (All.3), disposto l'incremento della dotazione finanziaria dell'Avviso di ulteriori €10.000.000,00 (giusti impegni di spesa n. 6715/2018, n. 6716/2018, n. 550/2019, n. 551/2019, n. 243/2020 e n. 244/2020);
- i decreti dirigenziali n. 9653 del 6.08.2019, n. 15983 del 17.12.2019, n. 6801 del 29.06.2020, n.14028 del 18.12.2020 e da ultimo n. 9798 del 30/09/2021 con cui è stata disposta, per gli interventi individuati sulla linea 1 e sulla linea 2, la proroga dei termini previsti dalle convenzioni dall'art. 3 primo capoverso e dell'art. 2 rispettivamente per la realizzazione dei progetti al 30.04.2022 e di validità delle relative convenzioni, ove in scadenza, al 31.05.2022;
- I decreti dirigenziali n. 961 del 2.02.2021 e da ultimo n. 11083 del 02.11.2021 con i quali è stata disposta la proroga al 31.05.2022 del termine previsto agli artt. 5 e 15 dell'Avviso e all'art. 6, penultimo capoverso della convenzione, per l'inserimento degli interventi - oggetto della medesima convenzione - nell'ambito di strategie integrate per la riduzione della CO2, in particolare all'interno dei Piani urbani d'azione o di ulteriori strumenti di pianificazione locale per la riduzione delle emissioni di gas serra;

DATO ATTO CHE

- tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato decreto n.4034 del 27.04.2018, per come modificato col decreto n. 7087/2018, risulta esservi il Comune di **Molochio** per la realizzazione del progetto denominato "**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ILLUMINOTECNICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MOLOCHIO**"; del costo complessivo di **€ 166.666,67** di cui **€ 150.000,00** a titolo di contributo regionale;
- i rapporti tra l'amministrazione regionale ed il comune di **Molochio** sono regolati dalla convenzione rep. n. **1974** del **17/07/2018**;
- all'intervento è stato attribuito il codice SIURP n. **217791** e CUP n. **E93G17000810006**;
- l'articolo 20 dell'Avviso e l'art. 9 della Convenzione prevedono, successivamente all'erogazione delle anticipazioni del 10% e del 20%, il trasferimento di ulteriori somme a titolo di "erogazione intermedia";
- i medesimi articoli prevedono che l'erogazione intermedia, sino ad un massimo del 95% del contributo concesso, debba essere accordata a seguito di presentazione da parte del beneficiario di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) pari almeno al 30% dei lavori e della documentazione comprovante una spesa pari almeno al 90% dell'importo trasferito a titolo di anticipazione;
- nell'allegato 4 della medesima D.G.R. sono individuati gli impegni di spesa n. **3178/2021** e n. **3179/2021** (precedentemente assunti con decreto n. **4034** del **27.04.2018**) a valere sul capitolo n. U9170200301 del bilancio regionale;
- il Comune di **Molochio** ha richiesto sul sistema SIURP l'**erogazione intermedia** corredata della documentazione necessaria prevista dall'Avviso e dalla convenzione;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011, l'onere finanziario derivante dal presente decreto trova copertura sulla dotazione finanziaria dell'Asse 4 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, che ha destinazione vincolata;

il quadro economico ante gara assomma a complessivi **€ 166.666,67**, ripartiti per come segue:

- ✓ Lavori, compresi oneri per la sicurezza: **€ 131.068,35**;
- ✓ IVA lavori: **€ 13.106,83**;
- ✓ Spese tecniche con relativa IVA: **€ 22.381,14**;
- ✓ Spese generali con relativa IVA: **€ 110,35**;
- ✓ Ulteriori spese (accantonamenti, imprevisti, lavori in economia, ecc.): **€ 0,00**;

- il quadro economico post gara assomma a complessivi **€ 166.666,67**, ripartiti per come segue:

- ✓ Lavori, compresi oneri per la sicurezza: **€ 88.867,94**;
 - ✓ IVA lavori: **€ 8.886,79**;
 - ✓ Spese tecniche con relativa IVA: **€ 22.381,14**;
 - ✓ Spese generali con relativa IVA: **€ 110,35**;
 - ✓ Ulteriori spese (accantonamenti, imprevisti, lavori in economia, ecc.): **€ 0,00**
 - ✓ Economie post gara: **€ 46.420,45**
- a seguito di gara si sono conseguite economie sul valore complessivo del progetto ante gara (**€ 166.666,67**) per **€ 46.420,45**, ripartite per come segue:
 - ✓ economie su lavori, compresi oneri per la sicurezza: **€ 42.200,41**;
 - ✓ economie su IVA lavori: **€ 4.220,04**;
 - ✓ economie su spese tecniche e relativa IVA: **€ 0,00**;
 - ✓ economie su spese generali e relativa IVA: **€ 0,00**;
- sul valore complessivo del progetto post gara, pari ad **€ 166.666,67** -in conformità a quanto espresso dall'avviso e dalla convenzione - le seguenti somme sono da considerarsi **non riconoscibili**:
 - **€ 46.420,45** (totale economie post gara Iva compresa)
 - **€ 0,00** (spese tecniche in aumento rispetto al quadro economico pre-gara)
 - **€ 0,00** (spese generali in aumento rispetto al quadro economico pre-gara)
 - **€ 0,00** (impredisti ed accantonamenti)
- conformemente al contenuto dell'Avviso e della convenzione stipulata risultano conclusi i controlli di primo livello, giusta check-list di controllo n. **332577** del **30.09.2020**;
 - il controllo di primo livello ha evidenziato la seguente irregolarità: *"la procedura di affidamento diretto degli incarichi di progettazione, DL e CSE viola il principio di rotazione, come tale è da considerare contraria alla disciplina di settore*;
 - le risultanze del controllo di primo livello comportano una rettifica finanziaria pari al 5% (nota COCOF 19.12.2013 C(2013) 9527 final) dell'importo dell'affidamento della progettazione e DL pari a **€ 1.169,83** (5% di € 23.396,67);
 - la predetta rettifica finanziaria di importo pari ad **€ 1.169,83** implica la rideterminazione del contributo regionale concesso e dell'importo a posto a carico dell'Ente rispetto il quadro economico post gara pari ad **€ 166.666,67** come segue:
 - contributo regionale concesso: **€ 107.168,75**
 - somme a carico del comune beneficiario: **€ 13.077,47**(di cui **€ 12.024,62** importo del cofinanziamento del **10%** oltre l'importo della rettifica finanziaria di importo pari ad **€ 1.052,85** (90% di 1.169,83);
 - economie di gara: **€ 46.420,45**

Per quanto espresso, sulla scorta di quanto previsto dall'avviso e dalla convenzione, l'importo del quadro economico post gara di **€ 166.666,67** è suddiviso in:

- Importo totale contributo riconoscibile **€ 107.168,75** di cui:
 - **€ 87.979,26** importo lavori, IVA inclusa, al netto delle economie e della quota cofinanziamento comunale;
 - **€ 19.189,49** importo delle spese tecniche e generali ammissibili (ex art. 5 convenzione)
 - Economie sui lavori (Iva inclusa) ed eventuali ulteriori spese non riconosciute **€ 46.420,45**;
 - Quota di cofinanziamento a carico del Comune **€ 13.077,47**;
- Il totale ammissibile al netto delle economie su lavori (Iva inclusa) ed eventuali spese non riconoscibili risulta pari a **€ 120.246,22**;
- il Comune di **Molochio** ha corredato la richiesta di erogazione intermedia con la documentazione prevista dall'art. 9 della Convenzione (SAL di **€ 50.312,87** pari al **56,60%** dei lavori previsti) e spese quietanzate per **€ 44.083,73**, pari al **137,10%** delle somme trasferite a titolo di prima e seconda anticipazione;
 - in ragione dello stato di avanzamento dei lavori comunicato dall'amministrazione comunale, si rende opportuno procedere all'erogazione del **60%** del contributo regionale;

- alla somma di € **64.301,25** (60,00% del contributo regionale di € **107.168,75**) dovuta a titolo di erogazione intermedia occorre detrarre la complessiva somma di € **32.150,80** già trasferita al comune beneficiario con decreti n. **9608** del **05/08/2019**, n. **2888** del **09/03/2021** e a titolo di prima e seconda anticipazione

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 20 dell'Avviso e dell'art. 9 della Convenzione, di poter procedere alla liquidazione di un'ulteriore somma di € **32.150,45** a titolo di "erogazione intermedia", **60%** del contributo regionale, in favore del Comune **Molochio**;

PRESO ATTO che, conformemente al contenuto dell'Avviso e della convenzione stipulata risultano conclusi positivamente i controlli di primo livello come da check-list di controllo n. **332577** del **30.09.2020**;

ACCERTATO che sul pertinente capitolo U9170200301 risultano gli impegni di spesa n. **3178/2021** e n. **3179/2021** (assunti con decreto n. **4034** del **27.04.2018**) inclusi nell'allegato 4 della D.G.R. n. 342/2021 i quali presentano la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento di quanto dovuto al comune di **Molochio**;

ATTESTATO che per le seguenti liquidazioni si sono realizzate le condizioni previste dall'art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e dal paragrafo 6.1 allegato 4/2 dello stesso decreto;

Richiamata la normativa europea, nazionale, regionale e amministrativa di cui al decreto di impegno n. **4034** del **27.04.2018** che qui si intende integralmente trascritta,

VISTI

- il D.lgs n. 23 giugno 2011, n. 118, contenente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;
- la DGR n. 342 del 30.07.2021 - Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2020. riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui. (titolo ii del d. lgs. 118/2011);
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021 con il quale è stato approvato il "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale" n. 9 del 7/11/2021 e, tra l'altro, sono stati individuati ed assegnati ai dipartimenti ed alle strutture equiparate i dirigenti di livello generale e quelli di livello non generale;
- il D.P.G.R. n. 187 del 8.11.2021, con il quale è stato conferito l'incarico, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali" al Dott. Francesco Venneri;
- IL D.D.G. n. 11707 del 17.11.2021 con il quale è stato confermato, senza soluzione di continuità, all'Avv. Elia Rodolfo l'incarico di reggenza del Settore "Settore Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili" già conferitogli con DDG n.8844/2021;
- il succitato il D.P.G.R. n. 180/2021 con il quale si è disposto, tra l'altro, di confermare l'avv. Maurizio Marino (già responsabile dell'azione 4.1.3 del POR 2014-2020) tra il personale in forza al Dipartimento Tutela dell'Ambiente e che per effetto di tale disposizione risulta decaduto dall'incarico di responsabile dell'Azione 4.1.3 (conferito con DDG n. 6119/2021) attualmente tra le competenze assegnate al Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali";
- Il DD n. 11999 del 26.11.2021, con il quale si provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali attraverso "Settori e Uffici Operativi" e "Procedimenti, capitoli di bilancio e risorse umane assegnate";
- la nota prot. REGCAL n. 50012 del 18.11.2021 con la quale il Dirigente del Settore Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e assegnazione dell'incarico di Responsabile dell'Azione 413 del POR FESR 2014-2020, ha disposto la nomina dell'arch. Francesco Cersosimo quale responsabile del procedimento degli interventi selezionati e finanziati sull' "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei comuni" approvato con D.D. n. 3917 del 12.04.2017 e s.m.i. a valere sull'Azione 4.1.3 dell'Asse 4 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la Legge regionale n. 36 del 27/12/2021, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2022" pubblicata sul BURC della Regione Calabria n. 112 del 27/12/2021;

- la Legge regionale n.37 del 27/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024” pubblicata sul BURC della Regione Calabria n. 112 del 27/12/2021;
- la Delibera di Giunta regionale n. 599 del 28/12/2021, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 600 del 28/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”
- le distinte di liquidazione quota UE n. **631** del **25/01/2022** e quota STATO n. n. **632** del **25/01/2022** e le relative check list generate telematicamente ed allegate al presente atto;

DATO ATTOCHE

- non si procede all'accertamento previsto dal D.M. Economia e Finanze n° 40/2008, rimanendo tale obbligo in capo al comune di **Molochio**;
- trattandosi di intervento finanziato con risorse del POR FESR FSE 2014-2020, trova applicazione l'esclusione dalla compensazione delle somme in questione ai sensi della DGR n. 492/2019;
- si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dallo stesso

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:

- **LIQUIDARE** al comune di **Molochio** la somma di **€ 32.150,45** a titolo di erogazione intermedia (**60%**);
- **NON PROCEDERE** all'accertamento previsto dal D.M. Economia e Finanze n° 40/2008, rimanendo tale obbligo in capo al comune di **Molochio**;
- **FAR GRAVARE** gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa del POR 2014-2020 n. U9170200301 giusti impegni n. **3178/2021** e n. **3179/2021**;
- **DEMANDARE** al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento del Bilancio, l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 32.150,45** a favore del comune di **Molochio** mediante accredito sulla contabilità speciale della Banca d'Italia, con la seguente causale: “*POR Calabria 2014-2020 Azione 4.1.3. – PdA n. 1001318 - Progetto codice SIURP n. 217791-Erogazione intermedia*”;
- **NOTIFICARE** il presente provvedimento al comune di **Molochio**;
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CERSOSIMO FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ELIA RODOLFO
(con firma digitale)