



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 05 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON
RINNOVABILI**

Assunto il 11/07/2022

Numero Registro Dipartimento 503

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7711 DEL 11/07/2022

Oggetto: POR FESR FSE 2014-2020 - Azione 4.1.3. Avviso pubblico interventi di efficientamento energetico reti di illuminazione pubblica (DD. 6868/2017). LINEA 2.

Comune di Mormanno - Progetto codice SIURP n. 217749 – Erogazione intermedia (79% contributo regionale) per € 73.517,53

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE

VISTI

- il Decreto Dirigenziale n. 3917 del 12.04.2017, a valere sull'Azione 4.1.3 dell'Asse 4 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, con cui è stato approvato l'"Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei comuni";
- il Decreto Dirigenziale n. 6868 del 27.06.2017 con cui è stata disposta la modifica dell'Avviso, l'apertura termini per la presentazione delle istanze, l'accertamento e la prenotazione degli impegni di importo pari ad €35.000.000,00;
- i Decreti Dirigenziali n. 15730 del 19.12.2017 e n. 4034 del 27.04.2018 con cui sono stati assunti i necessari impegni di spesa per un importo complessivo pari ad € 35.000.000,00 (giusti impegni di spesa n. 8556/2017, n. 8558/2017, n. 6253/2018, 6254/2018, 420/2019 e 421/2019);
- il Decreto Dirigenziale n. 7087 del 04.07.2018, rettificato con Decreto n. 7459 del 10.07.2018, con cui sono state apportate modifiche al succitato decreto n. 4034/2018 riapprovato, tra l'altro, l'allegato "LINEA 2 - Elenco delle istanze finanziabili e finanziate (All.3), disposto l'incremento della dotazione finanziaria dell'Avviso di ulteriori €10.000.000,00 (giusti impegni di spesa n. 6715/2018, n. 6716/2018, n. 550/2019, n. 551/2019, n. 243/2020 e n. 244/2020);
- i decreti dirigenziali n. 9653 del 6.08.2019, n. 15983 del 17.12.2019, n. 6801 del 29.06.2020, n.14028 del 18.12.2020, n. 9798 del 30/09/2021 e da ultimo n. 5444 del 16/05/2022 con cui è stata disposta, per gli interventi individuati sulla linea 1 e sulla linea 2, la proroga dei termini previsti dalle convenzioni dall'art. 3 primo capoverso e dell'art. 2 rispettivamente per la realizzazione dei progetti al **30.09.2022** e di validità delle relative convenzioni al **31.10.2022**;
- I decreti dirigenziali n. 961 del 2.02.2021, n. 11083 del 02.11.2021 e da ultimo n. 5444 del 16/05/2022 con i quali è stata disposta la proroga al **31.10.2022** del termine previsto agli artt. 5 e 15 dell'Avviso e all'art. 6, penultimo capoverso della convenzione, per l'inserimento degli interventi - oggetto della medesima convenzione – nell'ambito di strategie integrate per la riduzione della CO2, in particolare all'interno dei Piani urbani d'azione o di ulteriori strumenti di pianificazione locale per la riduzione delle emissioni di gas serra;

DATO ATTO CHE

- tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato decreto n.4034 del 27.04.2018, per come modificato col decreto n. 7087/2018, risulta esservi il Comune di **Mormanno** per la realizzazione del progetto denominato "**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE**"; del costo complessivo di **€ 333.131,86** di cui **€ 150.000,00** a titolo di contributo regionale;
- i rapporti tra l'amministrazione regionale ed il comune di **Mormanno** sono regolati dalla Convenzione rep. n. **1903** del **11/07/2018**;
- all'intervento è stato attribuito il codice SIURP n. **217749** e CUP n. **J28H17000080006**;
- l'articolo 20 dell'Avviso e l'art. 9 della Convenzione prevedono, successivamente all'erogazione delle anticipazioni del 10% e del 20%, il trasferimento di ulteriori somme a titolo di "erogazione intermedia";
- i medesimi articoli prevedono che l'erogazione intermedia, sino ad un massimo del 95% del contributo concesso, debba essere accordata a seguito di presentazione da parte del beneficiario di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) pari almeno al 30% dei lavori e della documentazione comprovante una spesa pari almeno al 90% dell'importo trasferito a titolo di anticipazione;
- con D.G.R. n. 342 del 30.07.2021 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (artt. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118) e alla ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui. (Titolo II del D. Lgs. 118/2011);
- nell'allegato 4 della medesima D.G.R. sono individuati gli impegni di spesa n. **3178/2021** e n. **3179/2021**, originariamente assunti con decreto n. 4034/2018 (giusti impegni n. 420/2019 e n. 421/2019) a valere sul capitolo n. U9170200301 del bilancio regionale) a valere sul capitolo n. U9170200301 del bilancio regionale;
- il Comune di **Mormanno** ha richiesto sul sistema SIURP l'**erogazione intermedia** corredata della documentazione necessaria prevista dall'Avviso e dalla convenzione;

- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011, l'onere finanziario derivante dal presente decreto trova copertura sulla dotazione finanziaria dell'Asse 4 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, che ha destinazione vincolata;
- il quadro economico ante gara assomma a complessivi **€ 333.574,72**, ripartiti per come segue:
 - ✓ Lavori, compresi oneri per la sicurezza: **€ 259.613,38**;
 - ✓ IVA lavori: **€ 25.961,34**;
 - ✓ Spese tecniche con relativa IVA: **€ 48.000,00**;
 - ✓ Spese generali con relativa IVA: **€ 0,00**;
 - ✓ Ulteriori spese (accantonamenti, imprevisti, lavori in economia, ecc.): **€ 0,00**;
- il quadro economico post gara assomma a complessivi **€ 333.574,72**, ripartiti per come segue:
 - Lavori, compresi oneri per la sicurezza: **€ 257.056,56**;
 - IVA lavori: **€ 25.705,66**;
 - Spese tecniche con relativa IVA: **€ 48.000,00**;
 - Spese generali con relativa IVA: **€ 0,00**;
 - Ulteriori spese (accantonamenti, imprevisti, lavori in economia, ecc.): **€ 2.812,50**
 - Economie post gara: **€ 0,00**
- a seguito di gara si sono conseguite economie sul valore complessivo del progetto ante gara (**€ 333.574,72**) per **€ 2.812,50**, ripartite per come segue:
 - ✓ economie su lavori, compresi oneri per la sicurezza: **€ 2.556,82**;
 - ✓ economie su IVA lavori: **€ 255,68**;
 - ✓ economie su spese tecniche e relativa IVA: **€ 0,00**;
 - ✓ economie su spese generali e relativa IVA: **€ 0,00**;
- sul valore complessivo del progetto post gara, pari ad **€ 333.574,72 -in conformità a quanto espresso dall'avviso e dalla convenzione** - le seguenti somme sono da considerarsi **non riconoscibili**:
 - **€ 2.812,50**(totale economie post gara Iva compresa)
 - **€ 0,00**(spese tecniche in aumento rispetto al quadro economico pre-gara)
 - **€ 0,00**(spese generali in aumento rispetto al quadro economico pre-gara)
 - **€ 2.812,50**(impredviditi ed accantonamenti)

Per quanto espresso, sulla scorta di quanto previsto dall'avviso e dalla convenzione, l'importo del quadro economico post gara di **€ 333.574,72** è suddiviso in:

- Importo totale contributo riconoscibile **€ 148.735,29 di cui**:
 - **€127.150,92** importo lavori, IVA inclusa, al netto delle economie e della quota cofinanziamento comunale;
 - **€ 21.584,37** importo delle spese tecniche e generali ammissibili (ex art. 5 convenzione)
- Economie sui lavori (Iva inclusa) ed eventuali ulteriori spese non riconosciute **€ 2.812,50**
- Quota di cofinanziamento a carico del Comune **€ 182.026,93**

Il totale ammissibile al netto delle economie su lavori (Iva inclusa) ed eventuali spese non riconoscibili risulta pari a **€ 330.762,22**

- il Comune di **Mormanno** ha corredato la richiesta di erogazione intermedia con documentazione prevista dall'art. 9 della Convenzione SAL di **€ 257.056,56** pari al **100,00%** dei lavori previsti) e spese quietanzate per **€ 44.682,68** pari alle somme si qui trasferite a titolo di prima e seconda anticipazione;
- il beneficiario con nota prot. n. **5286** del **11.07.2022** (acquisita agli atti al prot. REGCAL n. **321824/2022** in pari data), in relazione all'importo quietanzato dal comune pari ad **€ 44.682,68**, ha rappresentato che lo stesso è stato corrisposto a titolo di spese generali e tecniche per **€ 21.584,37**, a valere sul contributo regionale assentito, e per **€ 23.098,31**, quale pagamento diretto, per conto della ESCO, delle somme dovute al professionista incaricato pertanto, l'amministrazione Comunale si è impegnata nel medesimo atto a recuperare l'importo di

- € 23.098,31** compensando tale somma sul totale dovuto alla Esco in fase di liquidazione dello Stato Finale;
- Il "Settore Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili" visti gli impegni assunti dall'Ente nella predetta nota prot. n.5286/2022, ha stabilito di trattenere la somma di **€ 23.098,31** e di rinviare, ove ne ricorrano i presupposti, l'erogazione del predetto importo in fase di adozione degli atti relativi lo stato finale;
 - in ragione di quanto rappresentato e dello stato di avanzamento dei lavori comunicato dall'amministrazione comunale, tenuto conto della necessità di trasferire celermente le risorse al beneficiario, si rende opportuno procedere all'erogazione diretta della somma di **€ 118.200,21** (differenza tra l'importo di € 148.735,29 - 95% del contributo regionale - e l'importo trattenuto di € 23.098,31);
 - alla somma di **€ 118.200,21 (79% del contributo regionale di € 148.735,29)** dovuta a titolo di erogazione intermedia occorre detrarre la complessiva somma di **€ 44.682,68** quale somma trasferita al comune beneficiario con decreto n. **6617** del **22/06/2020** a titolo di prima e seconda anticipazione)

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell'articolo 20 dell'Avviso e dell'art. 9 della Convenzione, di poter procedere alla liquidazione di un'ulteriore somma di **€ 73.517,53** a titolo di "erogazione intermedia" (**79%** del contributo regionale), in favore del Comune **Mormanno**;

DI RINVIARE a successivo provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti, in fase dell'adozione dello Stato Finale, l'ulteriore erogazione delle somme allo stato trattenute pari ad € 23.098,31.

PRESO ATTO che, conformemente al contenuto dell'Avviso e della convenzione stipulata risultano conclusi positivamente i controlli di primo livello come da check-list di controllo n. **323792** del **25.03.2020** e n. **363530** del **28/06/2022**;

ACCERTATO che sul pertinente capitolo U9170200301 risultano gli impegni di spesa di spesa n. **3178/2021** e n. **3179/2021**(assunti con decreto n. 4034/2018 inclusi nell'allegato 4 della D.G.R. n. 342/2021) i quali presentano la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento di quanto dovuto al comune di **Mormanno**;

ATTESTATO che per le seguenti liquidazioni si sono realizzate le condizioni previste dall'art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e dal paragrafo 6.1 allegato 4/2 dello stesso decreto;

Richiamata la normativa europea, nazionale, regionale e amministrativa di cui al decreto di impegno n. **4034/2018** che qui si intende integralmente trascritta.

VISTI

- il D.lgs n. 23 giugno 2011, n. 118, contenente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;
- la DGR n. 342 del 30.07.2021 - Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2020. riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui. (titolo ii del d. lgs. 118/2011);
- la nota prot. REGCAL n. 50012 del 18.11.2021 con la quale il Dirigente del Settore Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, ha disposto la nomina dell'arch. Francesco Cersosimo quale responsabile del procedimento degli interventi selezionati e finanziati sull' "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei

comuni" approvato con D.D. n. 3917 del 12.04.2017 e s.m.i. a valere sull'Azione 4.1.3 dell'Asse 4 del POR Calabria FESR FSE 20142020;

- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 avente ad oggetto: misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 17 settembre 2021, n. 9;
- la D.G.R. n. 165 del 30/04/2022 con la quale si è provveduto all'individuazione dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali;
- il D.P.G.R. n. 46 del 04/05/2022, con il quale è stato conferito l'incarico, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali" al Dott. Fortunato Varone;
- Il D.D.G. n. 4666 del 29/04/2022 con il quale è stato confermato, senza soluzione di continuità, all'Avv. Elia Rodolfo l'incarico di reggenza del Settore "Settore Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili" già conferitogli con DDG n.8844/2021 e n. 11707 del 17.11.2021;
- la Legge regionale n. 36 del 27/12/2021, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2022" pubblicata sul BURC della Regione Calabria n. 112 del 27/12/2021;
- la Legge regionale n.37 del 27/12/2021, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20222024" pubblicata sul BURC della Regione Calabria n. 112 del 27/12/2021;
- la Delibera di Giunta regionale n. 599 del 28/12/2021, avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)";
- la Delibera di Giunta regionale n. 600 del 28/12/2021, avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 20222024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)";
- le distinte di liquidazione quota UE n. **6396** del **30/06/2022** e quota STATO n. **6398** del **30/06/2022** e le relative check list generate telematicamente ed allegate al presente atto.

DATO ATTO CHE

- non si procede all'accertamento previsto dal D.M. Economia e Finanze n° 40/2008, rimanendo tale obbligo in capo al comune di **Mormanno**;
- trattandosi di intervento finanziato con risorse del POR FESR FSE 2014-2020, trova applicazione l'esclusione dalla compensazione delle somme in questione, in conformità con quanto disposto dalla DGR n. 492/2019;
- si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dallo stesso

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:

- **LIQUIDARE** al comune di **Mormanno** la somma di **€ 73.517,53** a titolo di erogazione intermedia (**79%**);
- **NON PROCEDERE** all'accertamento previsto dal D.M. Economia e Finanze n° 40/2008, rimanendo tale obbligo in capo al comune di **Mormanno**;
- **FAR GRAVARE** gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa del POR 2014-2020 n. U9170200301 giusti impegni di spesa n. **3178/2021** e n. **3179/2021**;
- **DEMANDARE** al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento del Bilancio, l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 73.517,53** a favore del comune di **Mormanno** mediante accredito sulla contabilità speciale della Banca d'Italia, con la seguente causale: "POR

Calabria 2014-2020 Azione 4.1.3. – PdA n. 1001318 - Progetto codice SIURP **217749** - Erogazione intermedia”;

- **RINVIARE**, ove ne ricorrano i presupposti, l'erogazione delle somme trattenute pari ad **€ 23.098,31**, in fase di erogazione dello stato finale,
- **NOTIFICARE** il presente provvedimento al comune di **Mormanno**;
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Francesco Cersosimo

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

RODOLFO ELIA

(con firma digitale)