



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA  
ATERP, ESPROPRI**

---

*Assunto il 18/04/2024*

*Numero Registro Dipartimento 351*

=====

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 5741 DEL 24/04/2024**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** Piano Regionale Triennale 2018-2020 in materia di Edilizia Scolastica – Piano degli interventi di Edilizia Scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018.

Comune di Morano Calabro (CS)

Intervento: Adeguamento sismico ed impiantistico per l'eliminazione di rischi dell'edificio scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di viale G. Scorza - Codice edificio: 0780830874

Proroga convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

- la Legge Regionale n.7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore, l’art. 1, comma 3, che opera il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 11.11.2006, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);
- il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 avente ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14.12.2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n.12/2022 ” approvato con DGR n.717/2023
- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.521 del 26/11/2021, con la quale l’ing. Claudio Moroni è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici";
- il DPGR 252 del 30/12/2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici" all’Ing. Claudio Moroni;
- il D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023, rettificato con n. 9785 del 10.07.2023, con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia, in esito a quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023, l’incarico di dirigenza del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";
- il D.D.S. n. 16529 del 14/11/2023, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";
- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l 23/06/2011, n. 118);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

**VISTO** l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale (Rep. Atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018);

**VISTA** la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 48, recante “Legge di Stabilità Regionale 2019”, pubblicata sul BURC n. 129 del 21/12/2018;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante “Atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019/2023, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48”;

**PRESO ATTO** che:

- Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro 35.684.631,58;
- Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;
- Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 è stato approvato un elenco unico degli interventi di edilizia scolastica - annualità 2019/2020/2021;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle annualità 2019-2020-2021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi ammettendo a finanziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
- con Decreto n. 10940 del 11/09/2019 sono stati approvati gli schemi di addendum alle Convenzioni già sottoscritte e regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;
- con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione dell'anticipazione, come individuate all'art. 10 delle convenzioni;
- con decreto D.G n. 13990 del 18/12/2020 è stato approvato l'ulteriore elenco di interventi da finanziare con i fondi residui di cui alla legge regionale 21.12.2018, n. 48 , per complessivi euro 27.908.195,07;
- con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022 è stato riapprovato il piano degli interventi finanziati con i fondi della LR 48/2018 e sono stati assunti gli impegni di spesa per le risorse allocate sul capitolo di bilancio U9040300701 alle annualità 2022 e 2023 (pubblicato al seguente link
- Con Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022 è stato dato indirizzo affinché *“alla luce della normativa vigente in tema di revisione prezzi e previa verifica della disponibilità finanziaria, gli Enti Attuatori beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche siano autorizzati all'utilizzo delle economie”* e *“con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, possano essere autorizzati all'utilizzo economie di gara, nei limiti posti dalla normativa vigente, previa predisposizione di opportuno addendum alla convenzione già sottoscritta, dando comunque priorità alla revisione prezzi”*;
- Con Decreto n. 3803 del 17/03/2023 sono stati approvati lo schema di addendum e di convenzione aggiornati ai contenuti di cui al citato Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022;

**RILEVATO** che nel Piano degli interventi finanziati con i fondi della LR n. 48/2018, per come riapprovato con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022, risulta inserito il Comune di Morano Calabro (CS) per l'attuazione dell'intervento “Adeguamento sismico ed impiantistico per l'eliminazione di rischi dell'edificio scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di viale G.Scorza - Codice edificio: 0780830874”, importo complessivo di euro 1.705.671,86 di cui euro 1.279.254,86 a carico dei fondi di cui alla L.R. 48/2018 ed euro 426.417,00 quale quota di cofinanziamento a carico del GSE;

**VISTA** la convenzione, sottoscritta in data 01/03/2019, rep. n. 4147, la cui scadenza fissata al 26/09/2021 è stata prorogata, con Decreto D.S. 3430 del 10/03/2023, al 30/04/2024;

**VISTO** l'Attestato di Progetto ITCL-SCO-RS-112-2019-CS-PRO del 02/07/2019 dal quale risulta che il *progetto esecutivo ha ottenuto dall'Ente Certificatore un punteggio di sostenibilità ambientale dell'intervento pari a quello dichiarato in sede di candidatura (1,6)*;

**RILEVATO** che:

- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa 7402/2019, 658/2020 e 305/2021, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova copertura l'intervento oggetto del presente provvedimento;
- con Determinazione n. 668/4 del 13/11/2019 ha approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento dei lavori per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 1.637.971,71, di cui €

1.228.479,71 a carico dei fondi di cui alla L.R. 48/2018 ed € 409.492,00 € quale quota di cofinanziamento;

- le risorse complessivamente erogate al comune di Morano Calabro (CS) ammontano ad euro 1.167.055,72 pari al 91% dell'importo rimodulato a seguito di gare;

**CONSIDERATO** che il Comune di Morano Calabro (CS), con nota prot 3014 del 22/03/2024, ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento, i cui lavori principali sono terminati, con avvenuto deposito della "relazione a struttura ultimata", giustificato il ritardo accumulato, determinato da lungaggini nella esecuzione delle lavorazioni finanziate dal Conto Termico, a causa del difficile reperimento delle forniture, e formulato richiesta di ulteriore proroga della convenzione;

**RITENUTO:**

- prorogare il termine della convenzione ed, alla luce delle motivazioni addotte in merito ai ritardi accumulati, determinare la nuova scadenza al 31/12/2024, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento, la cui ultimazione è prevista per il 30/06/2024, e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- l'art. 5 della convenzione (Monitoraggio), nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che "è obbligatorio il caricamento del progetto nel sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), il quale è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia".
- l'art. 3 della convenzione (Competenze dell'Ente Attuatore) nella parte in cui è indicato che "Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dall'Attestato di Progetto rilasciato dall'Ente Certificatore e attestante un punteggio di sostenibilità ambientale dell'intervento almeno pari a quello riportato in fase di candidatura dell'intervento ...(omissis).... La mancata conferma del punteggio (in fase di approvazione della progettazione esecutiva) porterà alla decurtazione del del contributo concesso."
- l'art. 6 della convenzione (Obblighi del Beneficiario/Verifiche e controlli) ove, tra gli obblighi del beneficiario, è disposto di "mantenere l'intervento realizzato per almeno un periodo di cinque anni dal pagamento finale, come previsto e disciplinato dall'art. 71 Reg UE n. 1303/2013. Il beneficiario si impegna a non ceder a terzi, né a distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione";

**DATO ATTO** che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023.

**SU CONFORME** proposta del Funzionario Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative,

## **D E C R E T A**

**ART. 1 – Di prorogare** il termine della convenzione, sottoscritta con il Comune di Morano Calabro (CS) per la realizzazione dell'intervento "Adeguamento sismico ed impiantistico per l'eliminazione di rischi dell'edificio scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di viale G.Scorza - Codice edificio: 0780830874" ed, alla luce delle motivazioni addotte in merito ai ritardi accumulati, determinare la nuova scadenza al 31/12/2024, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento, la cui ultimazione è prevista per il 30/06/2024, e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

**ART. 2 – Di precisare** che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto la copertura è garantita dagli impegni di spesa assunti con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 al capitolo di spesa U9040300701 del bilancio regionale;

**ART. 3 – l'intervento in questione figura tra quelli individuati al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;**

**ART. 4 – Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**ART. 5 – avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Stefania Concetta Battaglia**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FRANCESCO TARSIA**

(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**

**REGIONE CALABRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**

**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

## **DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 351 del 18/04/2024*

### **DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI**

**SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA  
ATERP, ESPROPRI**

**OGGETTO** Piano Regionale Triennale 2018-2020 in materia di Edilizia Scolastica – Piano degli interventi di Edilizia Scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018.

Comune di Morano Calabro (CS)

Intervento: Adeguamento sismico ed impiantistico per l'eliminazione di rischi dell'edificio scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di viale G. Scorza - Codice edificio: 0780830874

Proroga convenzione

### **SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 24/04/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)