



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 1 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 17/10/2024

Numero Registro Dipartimento 1090

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14859 DEL 19/10/2024

Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 – DELIBERA CIPESS 79/2021.
INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICO-MARITTIME ESISTENTI
(CODICE SIURP 227482)
COMUNE DI CETRARO (CS) – CONVENZIONE 12498 DEL 02.09.2022
LIQUIDAZIONE DEL SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della giunta regionale;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale – approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14/12/2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la DGR n. 491 del 19.09.2023 con cui, fra l’altro, l’Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Reggenza del Settore/UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento regionale n.10/2021;
- il DDG n. 13400 del 25.09.2023, concernente il conferimento dell’incarico di reggenza della UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Gianfranco Comito per come motivato nella DGR n.297 del 26.06.2023 e riportato nella DGR n.491 del 19.09.2023;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";

- la D.G.R. n.717 del 15.12.2023 recante ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12/2022”;
- il DDG n. 6992 del 22.05.2024 con il quale l'Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per l'incarico di reggenza del Settore n.1 Interventi a Difesa del Suolo dell'UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DDG n. 7425 del 29.05.2024, concernente il conferimento dell'incarico di reggenza della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" all'Ing. Francesco Tarsia.

VISTI

- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la DGR n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).

VISTI

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di Euro;
- l'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 *lett. d)* nel quale è previsto che “ *La Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;*
- la delibera CIPESS 79 del 22 dicembre 2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)” con la quale è stata disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di Meuro 2.606,81, di cui Meuro 45,01 nell'ambito delle attuali disponibilità FSC 2014-2020 e Meuro 2.561,80 nell'ambito delle disponibilità FSC 2021-2027 in favore di regioni e province autonome, in applicazione dell' art.1, comma 178, *lett. d)* della citata legge n.178/2020;
- che nell'allegato 3 alla suddetta delibera sono riportati in dettaglio gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse FSC 2021-2027, con specifica indicazione del CUP, del titolo dell'intervento e dell'importo ammesso a finanziamento, in esito all'istruttoria delle singole proposte di assegnazione finanziaria svolta dall'Agenzia per la coesione territoriale, la quale ha proceduto a selezionare gli interventi precisandone, in accordo con i principi

- previsti dal citato art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, i criteri di valutazione e, in particolare, per le opere pubbliche, i progetti dotati almeno di progettazione definitiva;
- il par.2 della medesima delibera CIPESS 79/2021 in cui è previsto che *“gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle regole di governance e alle modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021- 2027 e della relativa disciplina, alle risorse FSC 2021- 2027 assegnate si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020”*;
 - le risorse FSC 2021-2027 confluiranno nei PSC 2021-2027 degli enti assegnatari in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
 - la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, *Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*;
 - la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”* che riporta l'approvazione degli Accordi Interistituzionali denominati *“Patti per il Sud”*, l'assegnazione delle correlate risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (di seguito solo FSC) nonché l'adozione delle regole di funzionamento del medesimo Fondo Sviluppo e Coesione;
 - la Circolare n.1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno *“Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Adempimenti Delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani Operativi /Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
 - la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26 *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*;
 - la Delibera della di Giunta Regionale del 05.03.2019 n.84 *“FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria – Approvazione del documento Descrizione del Sistema di gestione e Controllo (S.I.Ge.Co)”*;
 - il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni che, all'art.44 prevede l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi che in sede di prima approvazione sono inclusi nel *Piano Sviluppo e Coesione*.

PREMESSO CHE

- nell'ambito dell'allegato 3 alla Delibera CIPESS 79/2021 sono ricompresi gli interventi afferenti l'area tematica 5 *“Ambiente e Risorse Naturali”* ammessi a finanziamento a valere sulle risorse FSC 2021-2027 per un importo complessivo pari a euro 17.207.873,60;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2022 sono stati istituiti i capitoli della spesa associati al piano dei conti U.2.03.01.02.000 e approvata l'articolazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi in oggetto, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 destinate alla copertura finanziaria degli interventi per l'importo complessivo pari a euro 17.207.873,60, secondo il prospetto seguente:

Capitolo di spesa U9090903001	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
Stanziamiento attuale	6.711.070,70	688.314,94	5.334.440,82	4.301.968,40	172.078,74	17.207.873,60

- con decreto n. 8855 del 27.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione di finanziamento ed è stato assunto l'impegno di spesa in favore dei beneficiari tra cui il Comune di CETRARO (CS) per *“INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICO-MARITTIME ESISTENTI (CODICE SIURP 227482)”* per complessivi € 400.000,00;
- è stata stipulata la convenzione Rep. 12498 del 02.09.2022 tra la Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, e il suddetto ente per € 400.000,00;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 24.11.2022 il Comune di CETRARO (CS) ha approvato il progetto esecutivo;
- con determinazione n. RG42 del 16.02.2023 il Comune di CETRARO (CS) ha aggiudicato in via definitiva i lavori da cui risulta un quadro economico rimodulato di spesa per complessivi € 400.000,00 di cui lavori pari a € 224.673,18 compreso oneri di sicurezza e somme a disposizione pari a € 175.326,82 di cui economie pari a € 76.545,37;
- con decreto n. 12816 del 30.09.2023 è stata liquidata a favore del Comune di CETRARO (CS), la prima e seconda rata dell'anticipazione pari al 30% del finanziamento complessivo pari a € 120.000,00;
- con decreto n. 8602 del 18.06.2024 è stato liquidato a favore del Comune di CETRARO (CS), il primo pagamento intermedio pari a € 97.390,00;
- con nota prot. n.502968 del 31.07.2024 il Responsabile del Procedimento al fine di consentire la corretta gestione e il monitoraggio degli interventi, ha chiesto a tutti i Comuni della Regione Calabria ammessi a finanziamento a valere sulle risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, di costituire il fascicolo elettronico del progetto e aggiornare il sistema informativo regionale per la programmazione (SIURP), anche in funzione dell'erogazione della rata di saldo finale e dell'espletamento dei controlli di I livello.

CONSIDERATO CHE

- con nota n. 4200 del 17.04.2024, acquisita agli atti al prot. n.273257 del 17.04.2024, il Comune di CETRARO (CS) ha chiesto l'autorizzazione a potere utilizzare le economie da ribasso finora accantonate sul finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento in oggetto per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione;
- con nota prot.n.306612 del 06.05.2024 il Responsabile del Procedimento ha autorizzato l'utilizzo delle suddette economie per come previsto dall'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, rinviando in ogni caso ai contenuti dell'art. 5 *della Convenzione stipulata "... possono essere eventualmente utilizzate dal beneficiario nell'ambito del progetto nel rispetto delle procedure previste dalla Delibera CIPE 25/2016"*;
- con determinazione n. RG214 del 20 giugno 2024, il Comune di CETRARO (CS) ha approvato la "Perizia tecnica di variante in corso d'opera" dei lavori in oggetto per l'introduzione di variazioni determinate da cause imprevedute ed imprevedibili (di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 36/2023 ed alla Delibera CIPE n. 25/2016, lettera J), con contestuale impegno di spesa, a favore dell'impresa appaltatrice, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi (Legge n. 213-2023 - Legge di bilancio dello Stato 2024);
- l'Amministrazione Comunale di CETRARO (CS) con domanda n. 28544 del 11.09.2024, ha trasmesso sul Sistema Unitario Informativo Regionale (SIURP) la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 15.07.2024 da cui si desume che:
 - a) i lavori sono stati ultimati il 10.07.2024;
 - b) il costo complessivo dei lavori compreso gli oneri per la sicurezza, di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con determinazione n. RG214 del 20 giugno 2024, è pari a € 291.740,34, compreso € 22.191,66 per imprevisti in corso d'opera verificatisi in data 20 marzo 2024 relativi al danneggiamento della condotta fognaria i cui lavori sono stati completati in data 05.06.2024;
 - c) l'importo dei lavori compreso gli oneri per la sicurezza allo stato finale è pari a € 291.740,34;
 - d) è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale viene certificato che "i lavori sono stati regolarmente eseguiti";
- nella medesima domanda SIURP n. 28544 del 11.09.2024 sono stati allegati inoltre i seguenti documenti:
- e) allegato 5 da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori a seguito della perizia di variante è pari a € 381.034,24 di cui lavori compreso oneri per la sicurezza pari a € 291.740,34,

- somme a disposizione pari a € 89.293,90 ed economie pari a €(400.000,00 - 381.034,24) = € 18.965,76;
- f) allegato 7 da cui si desume che le spese totali rendicontate sono pari a € 217.390,00;
 - g) modello 3 contenente la richiesta di erogazione del secondo pagamento intermedio da cui si desume che le spese totali maturate sono pari a € 163.644,24, relative alla liquidazione del SAL 2 a tutto il 10.07.2024 compreso l'IVA nonché allo Stato Finale di Lavori come da documentazione allegata a giustificazione della richiesta;
 - le somme già erogate a favore del Comune di CETRARO (CS) sono pari a € 217.390,00 e dalla documentazione prodotta dall'Ente la somma delle spese rendicontate e maturate sono pari a € (217.390,00+163.644,24) = € 381.034,25;
 - sul sistema SIURP il Comune di CETRARO (CS) ha caricato il fascicolo elettronico conformemente alla nota prot. n.502968 del 31.07.2024.

PRESO ATTO:

1. della determinazione n. RG214 del 20 giugno 2024, con la quale il Comune di CETRARO (CS) ha approvato la "Perizia tecnica di variante in corso d'opera" dei lavori in oggetto per l'introduzione di variazione determinate da cause impreviste ed imprevedibili (di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 36/2023 ed alla Delibera CIPE n. 25/2016, lettera J), con contestuale impegno di spesa, a favore dell'impresa appaltatrice, pari a € 81.821,93, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi (Legge n. 213-2023 - Legge di bilancio dello Stato 2024) nonché preso atto che *"le modifiche proposte al progetto appaltato non incidono sull'impostazione progettuale globale, non alterano la struttura del contratto, non sono da considerarsi "sostanziali" e gli obiettivi prefissati in fase di progetto sono confermati"*.
2. della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione del 15.07.2024 da cui si desume che a) i lavori sono stati ultimati il 10.07.2024; b) il costo complessivo dei lavori compreso oneri per la sicurezza, di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con determinazione n. RG214 del 20 giugno 2024, è pari a € 291.740,34, compreso € 22.191,66 per imprevisti in corso d'opera verificatisi in data 20 marzo 2024 relativi al danneggiamento della condotta fognaria i cui lavori sono stati completati in data 05.06.2024; c) l'importo dei lavori compreso gli oneri per la sicurezza allo stato finale è pari a € 291.740,34; d) è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale viene certificato che "i lavori sono stati regolarmente eseguiti".
3. dell'allegato 5 da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori a seguito della perizia di variante è pari a € 381.034,24 di cui lavori compreso oneri per la sicurezza pari a € 291.740,34, somme a disposizione pari a € 89.293,90 ed economie pari a €(400.000,00 - 381.034,24) = € 18.965,76.
4. Di prendere atto dell'allegato 7 da cui si desume che le spese totali rendicontate sono pari a € 217.390,00.
5. del modello 3 contenete la richiesta di erogazione del secondo pagamento intermedio da cui si desume che le spese totali maturate sono pari a € 163.644,24, relative alla liquidazione del SAL 2 a tutto il 10.07.2024 compreso l'IVA nonché allo Stato Finale di Lavori come da documentazione allegata a giustificazione della richiesta.
6. che le somme già erogate a favore del Comune di CETRARO (CS) sono pari a € 217.390,00 e dalla documentazione prodotta dall'Ente la somma delle spese rendicontate e maturate sono pari a € (217.390,00+163.644,24) = € 381.034,25.
7. che il Comune di CETRARO (CS) ha caricato sul sistema SIURP il fascicolo elettronico conforme alla nota REGCAL-502968 del 31.07.2024.
8. che nelle more di erogare la rata di saldo finale allo stato è possibile liquidare in favore del Comune di CETRARO (CS) quale secondo pagamento intermedio, un importo pari al 90% del costo dell'intervento e, come previsto dall'art. 5 della convenzione, la somma liquidabile con il presente decreto è pari a € 125.540,82, in conto tondo € 125.500,00.

CONSIDERATO CHE a tale spesa si farà fronte con l'impegno n. 7068/2022, sul competente capitolo U9090903001 del Bilancio della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2024;

VISTA la distinta di liquidazione n. 12123/2024 generata telematicamente e allegata al presente atto;

ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa art.43 e art.45 della L.R. 04.02.2002 n.8;

VISTO l'art. 57 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che l'Amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n.33 del 14.03.2013 e s.m.i.;

ATTESTATO di avere provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dal d.lgs.14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i." come da link di collegamento con la sezione Amministrazione Trasparente:
<https://trasparenza.regione.calabria.it//REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/126879/56/354>

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 sopra richiamato, in quanto lo stesso non ricade in alcuna delle fattispecie previste dalla circolare prot. n. 57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria.

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023.

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026, allegato 4 del PIAO 2024/2006 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 29 del 07/02/2024;

PRESO ATTO che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento, che ne attesta la regolarità e correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale

DECRETA

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:

1. Di prendere atto della determinazione n. RG214 del 20 giugno 2024, con la quale il Comune di CETRARO (CS) ha approvato la "Perizia tecnica di variante in corso d'opera" dei lavori in oggetto per l'introduzione di variazione determinate da cause impreviste ed imprevedibili (di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 36/2023 ed alla Delibera CIPE n. 25/2016, lettera J), con contestuale impegno di spesa, a favore dell'impresa appaltatrice, pari a € 81.821,93, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari (Legge n. 213-2023 - Legge di bilancio dello Stato 2024) nonché preso atto che *"le modifiche proposte al progetto appaltato non incidono sull'impostazione progettuale globale, non alterano la struttura del contratto, non sono da considerarsi "sostanziali" e gli obiettivi prefissati in fase di progetto sono confermati"*.

2. Di prendere atto della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione del 15.07.2024 da cui si desume che a) i lavori sono stati ultimati il 10.07.2024; b) il costo complessivo dei lavori compreso oneri per la sicurezza, di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con determinazione n. RG214 del 20 giugno 2024, è pari a € 291.740,34, compreso € 22.191,66 per imprevisti in corso d'opera verificatisi in data 20 marzo 2024 relativi al danneggiamento della condotta fognaria i cui lavori sono stati completati in data 05.06.2024; c) l'importo dei lavori compreso gli oneri per la sicurezza allo stato finale è pari a € 291.740,34; d) è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale viene certificato che "i lavori sono stati regolarmente eseguiti".
3. Di prendere atto dell'allegato 5 da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori a seguito della perizia di variante è pari a € 381.034,24 di cui lavori compreso oneri per la sicurezza pari a € 291.740,34, somme a disposizione pari a € 89.293,90 ed economie pari a € 18.965,76 (400.000,00 - 381.034,24);
4. Di prendere atto dell'allegato 7 da cui si desume che le spese totali rendicontate sono pari a € 217.390,00.
5. Di prendere atto del modello 3 contenete la richiesta di erogazione del secondo pagamento intermedio da cui si desume che le spese totali maturate sono pari a € 163.644,24, relative alla liquidazione del SAL 2 a tutto il 10.07.2024 compreso l'IVA nonché allo Stato Finale di Lavori come da documentazione allegata a giustificazione della richiesta.
6. Di prendere atto che le somme già erogate a favore del Comune di CETRARO (CS) sono pari a € 217.390,00 e dalla documentazione prodotta dall'Ente la somma delle spese rendicontate e maturate sono pari a € (217.390,00+163.644,24) = € 381.034,25.
7. Di prendere atto che il Comune di CETRARO (CS) ha caricato sul sistema SIURP il fascicolo elettronico conforme alla nota prot. n. 502968 del 31.07.2024.
8. Nelle more di erogare la rata di saldo finale allo stato è possibile liquidare in favore del Comune di CETRARO (CS) quale secondo pagamento intermedio, per l'attuazione degli "INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICO-MARITTIME ESISTENTI (CODICE SIURP 227482)", un importo pari al 90% del costo dell'intervento e, come previsto dall'art. 5 della convenzione, la somma liquidabile con il presente decreto è pari a € 125.500,00.
9. A tale spesa si farà fronte con l'impegno n. 7068/2022, sul competente capitolo U9090903001 del Bilancio della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2024.
10. Ai sensi della D.G.R. n. 492 del 14.10.2019 si dà mandato alla ragioneria generale di preventiva effettuazione della compensazione di cassa.
11. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Stefania Romano
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIANFRANCO COMITO
(con firma digitale)