

MONITORAGGIO SOGGETTI ATTUATORI – PRE-VALIDAZIONE SU SISTEMA REGIS

Relazione mensile di Monitoraggio sulle Linee di Intervento della Missione 6 PNRR

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA: **REGIONE CALABRIA**

MESE DI RIFERIMENTO DEL MONITORAGGIO: **10/2024**

1. Adempimenti di monitoraggio periodico a carico dei Soggetti attuatori

Tenuto conto degli obblighi assunti dalla Regione ai fini della realizzazione operativa dei progetti contenuti nel Piano operativo regionale (PO) allegato al Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), e dei compiti in esso affidati al proprio Referente unico di parte, impegnato in particolare a vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi assunti nel CIS, con la presente relazione si riscontrano i dati (in particolare in relazione alla loro coerenza e completezza) sullo stato di attuazione degli interventi afferenti alle seguenti linee di attività, iniziate/in corso di iniziazione all'interno del Sistema ReGiS:

- PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device;
- PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);
- PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II);
- PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature);
- PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile.

Il Referente unico della Regione, definito dall'art. 1 lettera i) del CIS quale rappresentante incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e sugli altri compiti previsti nel CIS, è incaricato di svolgere l'attività di **pre-validazione** dei dati caricati dai singoli RUP sul sistema informativo ReGiS, entro le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 21/06/2022, previste **entro il giorno 10 di ogni mese**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare).

La presente **relazione mensile di monitoraggio** inerisce all'aggiornamento dei dati di monitoraggio ed è inviata **entro il giorno 15 di ogni mese successivo a quello di riferimento**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare), in conformità con le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 21/06/2022.

La presente relazione è inviata all'Ufficio II di Monitoraggio dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR) del Ministero della Salute, all'indirizzo **monitoraggio.missione6salute@sanita.it**, inserendo in copia l'Ufficio I e l'Ufficio III, agli indirizzi **coordinamento.missione6salute@sanita.it** e **rendicontazione.missione6salute@sanita.it**.

Alla presente relazione è **allegato l'elenco di dettaglio compilato dalla Regione con tutte le singole progettualità** (come da format .xlsx ricevuto).

La presente relazione, che assume rilevanza anche ai fini della corretta alimentazione del circuito finanziario, è **firmata digitalmente** dal Referente unico di parte della Regione.

2. Verifica dei progetti di competenza pre-validati all'interno del sistema ReGiS

Al fine di garantire, all'interno del sistema ReGiS, la corretta iniziazione di tutti i progetti afferenti alle linee di intervento previste dalla programmazione e indicate nel PO allegato al CIS, si dichiara che quanto compilato dai RUP all'interno della sezione "Anagrafica progetto-gestione" alla data del 12/09/2024, fatto salvo il necessario caricamento delle schede intervento Agenas sottoscritte nella sub-sezione "Localizzazione geografica" e successive modifiche e/o integrazione dei documenti di programmazione intercorse a seguito di attività di rimodulazione dei PO, è in linea con le scadenze previste dagli Action plan inseriti all'interno del PO sopra citato e con la documentazione di progetto.

Allo scopo di garantire il monitoraggio dinamico (procedurale, fisico e finanziario) degli interventi attraverso il sistema informativo ReGiS, escludendo, a regime, attività *extrasistema*, secondo le previsioni delle Circolari n. 27 del 21 giugno 2022 e n. 19 del 27 aprile 2023 del MEF, in linea con gli impegni assunti attraverso il CIS sottoscritto e s.m.i., ai sensi

della normativa di riferimento, si dichiara che per le linee d'investimento in esame l'alimentazione del sistema ReGiS alla data del 12/09/2024 risulta comprendere i seguenti dati e informazioni in relazione alle *tile* "Impegni e pagamenti"; "Iter di progetto" e "Indicatori di Target", e che gli stessi sono coerenti con l'effettivo stato di avanzamento delle singole progettualità ovvero che sussistano allo stato attuale potenziali criticità in corso di risoluzione, motivazioni circa eventuali disallineamenti e/o siano state intraprese azioni correttive per garantire l'allineamento dei dati, elencate al termine di ogni tabella, nella sezione "EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/AZIONI CORRETTIVE IN CORSO".

Nelle more degli approfondimenti da parte dell'Ispettorato del PNRR del MEF, per consentire l'accesso all'analisi libera dei dati del ReGiS anche ai soggetti attuatori, i valori di seguito rappresentati si riferiscono all'estrazione dei dati afferenti al mese oggetto della presente relazione, la cui ultima acquisizione è avvenuta in data 12/09/2024.

2.1. PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Totale progettualità su ReGiS	61
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	61
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Avviate	61
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOstrate:

ASP – CATANZARO

Sui progetti sotto riportati viene confermato dall'ASP che la consegna dei lavori è prevista entro il 31/10/2024.

- E38I22000130006 – Taverna
- E38I22000140006 – San Mango d'Aquino
- E48I22000100006 - Curinga
- E58I22000180006 - Sersale
- E64E22000970006 - Catanzaro – Francesco Acri
- E75F22000740006 - Nocera
- E88I22000150006 – Lamezia terme (Ad oggi manca la stipula del contratto)

ASP – COSENZA

Sul seguente intervento è atteso il P.E dal progettista. In seguito al colloquio del RUP con il Comune, l'azienda dovrà predisporre una servitù (una strada di attraversamento) e sarebbe necessario un esproprio da parte del Comune. Ad oggi l'avvio dei cantieri è previsto per il mese di novembre:

- B25F22000410001 – Rende

Sui progetti sotto riportati il PE è concluso ed è stato inviato ai verificatori, in attesa di approvazione. Ad oggi l'avvio dei cantieri è previsto per il mese di novembre:

- B42C22000320001 - Longobucco
- B42C22000310001 - Roggiano Gravina
- B32C22000440001 - Torano Castello
- B62C22000210001 - Luzzi
- B52C22000170001 – Lungro
- B72C22000250001 – Bisignano
- B82C22000250001 - Montalto Uffugo

Sui progetti sotto riportati è stata presentata la delibera di approvazione del P.E che ha necessità di impegno di spesa da parte dell'azienda perché escono dal fondo finanziato e quindi il QE è fuori budget. Ad oggi l'avvio dei cantieri è previsto per il mese di novembre:

- B72C22000260001 - Spezzano della Sila
- B92C22000260001 - San Giorgio Albanese

Sui progetti sotto riportati ad oggi l'avvio dei cantieri è previsto per il mese di novembre:

- B12C22000190001 - Cassano All'Ionio
- B12C22000200001 - Crosia
- B22C22000290001 - Mormanno
- B22C22000300001 - Scalea
- B22C22000310001 - Casali del Manco
- B22C22000330001 - Parenti, Contrada Gerardo
- B32C22000400001 - Rocca Imperiale
- B32C22000840001 – Cetraro
- B82C22000260001- Cosenza
- B82C22000280001- Verbicaro
- B92C22000240001- Amantea
- B92C22000250001- Villapiana

ASP – VIBO VALENTIA

Sul seguente intervento il progetto esecutivo è stato redatto e verificato; tuttavia, il Comune ha demolito e ha riscontrato una problematica relativa a una cabina elettrica, per la quale si dovrà fare una variante. Ad oggi manca la stipula del contratto:

- J44E22003370006 – Filadelfia

ASP – REGGIO CALABRIA

Per i progetti sotto riportati i PE sono ancora in fase di redazione causa approfondimenti. La consegna del progetto è prevista entro fine ottobre. Ad oggi l'inizio dei lavori è slittato a dicembre:

- G31B21008630001 – Cinquefrondi
- G32C21001230006 - Sant'Eufemia d'Aspromonte

Sui progetti sotto riportati i PE sono conclusi e inviati ai verificatori, in attesa di approvazione, che è prevista per il mese di novembre. Viene confermato l'inizio dei lavori per fine novembre:

- G12C21001270006 Monasterace
- G12C21001280006 - Caulonia
- G22C21000630001 - Montebello Ionico
- G32C21001240001 - Reggio Calabria, Placido Geraci (Ex ENPAS)
- G32C21001250008 - Reggio Calabria, Via Torrione, 96 (Ex INAM)
- G62C21000830001 - Bovalino
- G62C21000840001 - Taurianova
- G62C21000850006 - Palmi
- G62C21000860001 - Gioiosa Ionica
- G72C22000590001 - Antonimina
- G82C21001160001 - Roghudi
- G92C21000830001 - Rosarno
- G92C21000840001 - Villa San Giovanni
- G12C21001290001 - Bagnara Calabria
- G28I21001150003 - Sant'Alessio in Aspromonte

ASP-CROTONE

Sui i progetti sotto riportati PE è concluso. Tuttavia i rapporti di verifica non sono positivi. È stato richiesto al verificatore di contattare il progettista al fine di ricevere tutta la documentazione necessaria per supportare le attività. Ad oggi l'inizio dei lavori è previsto per dicembre:

- E12C22000180005- Rocca di Neto
- E12C22000200005- Crotona, Corso Messina
- E22C22000240005- Caccuri

- E42C22000050005- Isola di Capo Rizzuto
- E82C22000080005- Ciro Marina
- E92C22000100005-Verzino

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE E MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	Regione Calabria	PIANIFICAZIONE (Piano dei Costi)	€ -	€ -	€ 2.880.021,53	€ 45.048.194,86	€ 43.829.539,34	€ 20.913.824,16
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	Regione Calabria	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 13.065.646,38	€ -	€ -	€ -
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	Regione Calabria	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 1.167.803,31	€ 1.627.811,26	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamento lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	38			14			9	1					14		
M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	23											2	21		
M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Lavori)	0														
M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalit  e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovr  conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa   approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovr  risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sar  conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovr  essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.1	Case della Comunit� e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	T0277	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA COMUNIT�	61	61
M6C1I1.2	Case della Comunit� e presa in carico della persona	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	61	61
M6C1I1.3	Case della Comunit� e presa in carico della persona	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	61	37
M6C1I1.4	Case della Comunit� e presa in carico della persona	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0105	NR. DI CASE DELLA COMUNIT� OPERATIVE	61	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

2.2. PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	23
Totale progettualità su ReGiS	23
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	21
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	23
Avviate	23
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOstrate:

ASP CATANZARO:

- le COT di Botricello e Soverato all'interno rispettivamente di ODC e CDC, non raggiungeranno il target entro i tempi stabiliti da CIS ma ad ogni modo è garantita la loro compensazione per un pari numero di interventi in overbooking per le sedi di Girifalco e Chiaravalle;
- per la COT di Lamezia Terme, l'ing. Indipendente ha dichiarato la parziale operatività in quanto si è conclusa almeno una dimissione protetta a dimostrazione dell'operatività dell'interconnessione, per le opere edili a causa di un rallentamento nella fornitura degli infissi e si prevede la sua ultimazione entro fine ottobre.

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 254.238,71	€ 4.085.492,50	€ 62.571,53	€ -
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ 216.800,00	€ 2.163.249,09	€ 181.253,87	€ -	€ -
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 350.252,78	€ 595.401,27	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia strategia realizzata selezionata per affidamento lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301	302	303	304	305	308	307	306	309	310	311	312	313	314
						STUDIO DI FATTIBILITÀ	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	PFTE RAFFORZATO	PROGETTO DEFINITIVO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULAZIONE CONTRATTO	ESECUZIONE LAVORI	COLLAUDO
M6C111.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	4												3		1
M6C111.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	0														
M6C111.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C111.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														

M6C111.2.2.1	Implementazioni delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Lavori)	17															17
M6C111.2.2.1	Implementazioni delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Appalto integrato)	0															

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalit  e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovr  conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa   approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovr  risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sar  conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovr  essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si rileva che nella sopra riportata tabella, il dato indicato   derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma Regis, alcuni dati sono difforni da quelli derivati dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGIS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.2.2.1	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0278	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	21	21
M6C1I1.2.2.2	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	21	21
M6C1I1.2.2.3	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	21	21
M6C1I1.2.2.4	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0106	NR. DI CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI	21	16 20

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si rileva che nella sopra riportata tabella, in alcune celle, sono inseriti due numeri il primo indicato in nero derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma e il secondo in rosso derivato dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.

2.3. PNRR.M6.C111.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGiS	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	5
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 165.587,61	€ 1.334.761,39	€ -	€ -
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 1.345.829,00	€ -	€ -	€ -
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ 247.182,96	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)							5
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma							

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalit  e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa   approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovr  risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovr  essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico :

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0279	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'INTERCONNESSIONE AZIENDALE	5	5
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0201	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	5	5
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	5	5

M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0147	NR. DI INTERVENTI COMPLETATI	5	5
--------------	----------------------------	--------------	------------------	-------	------------------------------	---	---

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

2.4. PNRR.M6.C111.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGiS	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	5
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RICONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C111.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 1.690.633,7	€ 186.864,50	€ -
M6C111.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
M6C111.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C111.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)							
M6C111.2.2.4	Device	100000000102	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma							

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalit  e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa   approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovr  risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovr  essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

Non sono presenti indicatori target per la misura in esame.

2.5. PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC)

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Totale progettualità su ReGiS	20
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	20
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Avviate	20
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

ASP – REGGIO CALABRIA

Per gli interventi sottoelencati la progettazione esecutiva ha subito dei ritardi per approfondimenti, atteso PE per fine ottobre:

- G32C21001270001 - Gerace
- G42C21000860001- Cittanova
- G42C21000870001 - Oppido Mamertina
- G72C21001070001 - Bova Marina

ASP – CATANZARO

Per il seguente intervento la data prevista di consegna dei lavori è slittata al 31/10/2024

- E48I22000090006 - Soveria Mannelli, Dott. Guido Pellico

Per il seguente intervento sono stati richiesti approfondimenti infrastrutturali. Ad oggi l'esito delle verifiche strutturali sono favorevoli. Consegna PE ai verificatori in attesa di approvazione.

- E64E22000990006 - Girifalco, Contrada Serre

ASP – COSENZA

Per i seguenti interventi l'avvio dei lavori è previsto per il mese di novembre:

- B12C22000210001- Cassano all'Ionio
- B22C22000340001- MORMANNO
- B22C22000350001- SCALEA
- B52C22000190001- ROGLIANO
- B52C22000200001-A.S.P. COSENZA
- B52C22000210001- SAN MARCO ARGENTANO
- B52C22000720001- TREBISACCE
- B62C22000720001- Cariati
- B82C22000580001- Cosenza Via Bendicenti

ASP – CROTONE

Per il progetto sotto riportato, il PE è concluso. I rapporti di verifica tuttavia non sono positivi. È stato richiesto al verificatore di contattare il progettista al fine di ricevere tutta la documentazione necessaria per supportare le attività. Ad oggi l'inizio dei lavori è previsto per dicembre:

- E62C22000100005 - Ospedale di Comunità - Mesoraca, Località Campizzi

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 578.717,90	€ 23.162.042,45	€ 24.634.808,83	€ 11.357.406,14
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 3.490.485,36	€ -	€ -	€ -
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 485.747,18	€ 184.617,88	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia strategica realizzativa selezionata per affidamento o lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitale - Lavori)	13			3			7						3		
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitale - Appalto integrato)	7							2					5		
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Lavori)	0														
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalit  e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovr  conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa   approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovr  risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sar  conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovr  essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si rileva che nella sopra riportata tabella, il dato indicato   derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma Regis, alcuni dati sono difforni da quelli derivati dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGIS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunit�)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0276	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI DI COMUNIT�	20	20
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunit�)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	20	20
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunit�)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	20	10
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunit�)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0267	NR. OSPEDALI DI COMUNIT� RINNOVATI, INTERCONNESSI	20	1

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si rileva che nella sopra riportata tabella, il dato indicato è derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma Regis, alcuni dati sono difforni da quelli derivati dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.

PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)

Per il solo intervento "PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)", l'individuazione univoca della singola progettualità avviene tramite l'abbinamento CUP-CLP/DEA, e non tramite il solo CUP. Nel file .xlsx allegato con l'elenco delle singole progettualità, deve essere quindi riportato sia il CUP sia il codice CLP/DEA per ogni singola progettualità afferente a questo intervento, in conformità con quanto indicato all'interno del Sistema ReGiS.

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	11
Totale progettualità su ReGiS	11
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	11
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	11
Avviate	11
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOstrate:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026

M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -		€ 618.018,54	€ 31.393.350,67	€ 22.562.561,22	€ -
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ 5.223.764,70	€ 74.385,84	€ 4.371.312,93	€ -	€ -
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -		€ 346.374,47	€ 333.150,85	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)	2			1		1	

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	T0232	NR. DI STRUTTURE OSPEDALIERE (DEA - DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE - LIVELLO I E II) INFORMATIZZATE	11	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

2.6. PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	286
Totale progettualità su ReGiS	286
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	285
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	1

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	286
Avviate	274
Non avviate	12
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

CUP	Criticità rilevata
J64E22000600006	0014 "Iter di progetto" - Il controllo verifica che siano valorizzate per le fasi obbligatorie dell'iter di progetto la data inizio e fine prevista Valorizzare le date inizio e fine prevista per le fasi obbligatorie dell'iter di progetto

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ 1.863.114,05	€ 5.381.015,59	€ 34.642.936,18	€ 355.973,00	€ -
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ 414.188,78	€ 4.026.483,70	€ 3.363.793,67	€ -	€ -	€ -
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ 205.269,75	€ 4.900.252,41	€ 418.903,00	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si registra una differenza pari a 2.510.023,18 €, tra il totale finanziato (44.753.062,00 €) e la somma degli importi da Piano dei Costi 2022-2023-2024-2025 (42.243.038,82 €). Tale delta è imputabile alla modifica del Piano dei Costi derivante dalla riduzione delle spese effettive sostenute rispetto alla loro previsione con la registrazione delle relative economie. Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)	271		4	1	67	3	196
M6C2I1.1.3	Grandi Apparecchiature	100000000104	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma	0						

(**N.B.** E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano allineati con l'effettivo stato di avanzamento dei progetti; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali valori.

Di seguito si rappresenta la situazione effettiva: su un totale di 286 apparecchiature, ne sono state ordinate 265, consegnate 201 e collaudate 199.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0248	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ACCELERATORI LINEARI	1	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0249	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ANGIOGRAFI	3	1
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0250	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ECOTOMOGRAFI	182	155
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0251	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - GAMMA CAMERE	1	0

M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0252	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - GAMMA CAMERE / TAC	0	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0253	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - MAMMOGRAFI	12	3
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0254	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - PET TAC	0	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0255	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - RISONANZE MAGNETICHE	2	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0256	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	76	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0257	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - TAC	9	1

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano completi; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare tali valori.

2.7. PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Totale progettualità su ReGiS	6
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	6
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Avviate	6
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOstrate:

AO – COSENZA

Su questo intervento il PE è in verifica, sono state fatte delle prove integrative. Approvazione del PE slittata a fine agosto. Il contratto per i lavori non è stato sottoscritto. L'inizio lavori è previsto per fine novembre, slittato di un mese.

- F55F22000610001 – Rogliano

GOM – REGGIO CALABRIA

Comunicata alla Regione Calabria rinuncia con nota prot. n. 23471 del 30/08/2024.

- G35F22000470001 – AO BIANCHI MALACRINO – MORELLI

ASP – REGGIO CALABRIA

Per questo intervento il piano indagini per l'esecuzione delle prove è stato consegnato dal progettista. Affidamento per esecuzione delle prove in corso. Ad oggi l'inizio dei lavori è confermato per il mese di febbraio.

- G55F21001390001 – Gioia Tauro

ASP – VIBO VALENTIA

Per questo intervento il PE è stato concluso e approvato. Ad oggi l'inizio dei lavori è previsto per fine ottobre.

. Si riporta di seguito il CUP :

- (J45F22000370005 – Vibo Valentia)

AO – CATANZARO

Su entrambi gli interventi i progetti sono stati conclusi e approvati dai verificatori. Prevista approvazione da parte del RUP nel mese di ottobre. Per l'Adeguamento sismico il Quadro Tecnico Economico è fuori budget di circa 200 k€ rispetto al finanziamento totale (compreso fondo FOI) . I fondi verranno richiesti alla regione e dove non disponibili, all'azienda. Dopo l'approvazione del progetto verranno stipulati i contratti. Ad oggi i lavori inizieranno a fine ottobre; di seguito si riportano i CUP :

- J65F22000500006– Catanzaro
- J65F22000510006– Catanzaro

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 204.860,68	€ 15.657.682,13	€ 19.601.243,29	€ 5.176.813,36
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 1.151.920,09	€ -	€ -	€ -
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 208.947,92	€ -	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCI A AUTONOMA	Tipologia strategia realizzativa a selezionata per affidamento lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C2.11.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	4			2								2			
M6C2.11.3	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1000000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	2	1											1		
M6C2.11.4	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1000000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C2.11.5	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1000000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C2.11.5	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1000000000104	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Lavori)	0														
M6C2.11.6	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1000000000104	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si rileva che nella sopra riportata tabella, il dato indicato è derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma Regis, alcuni dati sono difforni da quelli derivati dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	T0148	NR. DI INTERVENTI COMPLETATI	6	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: