



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – SISTEMI INFRASTRUTTURALI
COMPLESSI**

Assunto il 13/12/2024

Numero Registro Dipartimento 1439

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 18307 DEL 13/12/2024

Oggetto: APQ TW Infrastrutture Trasporto - RISORSE LIBERATE POR CALABRIA 2000/2006 – MISURA 6.2 – “PARZIALE ADEGUAMENTO E NUOVA COSTRUZIONE SP. DEI PIOPPI-TRATTO TROPEA – A3 (SVINC. SERRE) - FONDO VALLE MESIMA” REG-S-VV02. liquidazione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e ss. mm. e ii”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16 e 17;
- la Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 recante oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;
- la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9 “;
- il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR n. 163 del 30/04/2022 recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifica Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3;
- il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR 665 del 14/12/2022 che approva il Regolamento n. 12/22 di organizzazione della struttura della Giunta Regionale;
- la Deliberazione n. 717 del 15.12.2023 ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la DGR 189 del 28/04/2023 recante ad oggetto “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2023 e il R.R. n. 1/23”;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";
- la D.G.R. n. 29 del 06.02.2024 recante ad oggetto “Approvazione Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”
- la Deliberazione della Giunta regionale n.572 del 24.10.2024 ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12 del 14.12.2022”

RILEVATO che, attualmente, il Settore “Infrastrutture di Trasporto- Sistemi Infrastrutturali Complessi” è privo della figura del dirigente titolare;

DATO ATTO che, nelle more dell’espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell’incarico al dirigente titolare, le funzioni del Settore “Infrastrutture di Trasporto- Sistemi Infrastrutturali Complessi” sono assunte dal Dirigente Generale

VISTO

il Programma Operativo Regionale Calabria 2000/2006, approvato con Decisione della Commissione europea dell' 8 agosto 2000 C(2000) n. 2345, come modificato con Decisione C(2004) n. 5187 del 15 dicembre 2004, che identifica la MISURA 6.2 - Reti e Sistemi Regionali - finalizzata al potenziamento e alla qualificazione delle reti e dei nodi di trasporto a dimensione regionale/locale con specifica destinazione geografica riferita alla Regione Calabria;

il Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000/2006, così come da ultimo modificato e approvato a seguito della presa d'atto da parte del Comitato di Sorveglianza del POR in data 19 luglio 2006;

l'Accordo di Programma Quadro per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto, sottoscritto in data 29 Luglio 2002 dalla Regione Calabria con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l'ANAS S.p.A., l'ENAV S.p.A., l'ENAC e le Ferrovie dello Stato S.p.A.;

la Delibera di G.R. n. 666 del 30.07.2002 di ratifica dell'Accordo di Programma Quadro – Sistema delle Infrastrutture di Trasporto;

in particolare, l'allegato 1 "Addendum Tecnico," che individua al n.15 l'intervento di "*Parziale Adeguamento Strada P. dei Pioppi. Tratto Tropea – A3 (svinc. Serre) – Fondo valle Mesima*" - Ente attuatore l'Amministrazione di Vibo Valentia - per il costo complessivo di Meuro 80,00 nonché il riparto delle risorse finanziarie consistente in Del CIPE Aree Depresse n. 36/02 per l'importo di Meuro 10,00 e in fondi da reperire per i restanti Meuro 70,00 ;

il I Atto integrativo relativo al Settore Stradale e Aeroportuale del citato Accordo, stipulato in data 30 Dicembre 2004;

la nota n. 12359 del 15.12.2005 del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo con la quale comunica che "*l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 30.12.2004 è stato valutato positivamente sui singoli interventi dal tavolo tecnico nell'incontro presso il ministero Economia e Finanze in data 07.12.2005 e che le modifiche apportate nel Programma da questo Dipartimento sono state condivise, prima della trasmissione al MEF, dalla Cabina di Regia Regionale in data 30 novembre 2005 a conclusione degli adempimenti a carico della stessa previsti nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 933 del 28 ottobre 2005*";

la stessa nota che riporta nell'allegato prospetto l'elenco degli Interventi nel settore stradale di competenza della Provincia di Vibo Valentia e le relative fonti finanziarie incluse nella stesura definitiva dell'accordo e individua l'intervento n. 15 denominato "*Parziale Adeguamento Strada P. dei Pioppi. Tratto Tropea – A3 (svinc. Serre) – Fondo valle Mesima*" - per l'importo complessivo di Meuro 10,00 (quadro attuativo) a valere sulle risorse del POR Calabria 2000/2006;

la nota n. 3849 del 04.07.2008 con cui il Dirigente pro tempore del Settore 3 ha trasmesso ai soggetti sottoscrittori dell'Accordo la versione definitiva dei quadri attuativi degli interventi con l'assestamento delle relative fonti finanziarie, da cui si evince che per l'intervento in oggetto sono riconfermati l'importo complessivo e le relative fonti finanziarie;

il Decreto n. 22155 del 18/12/2008 del Dirigente di Settore pro-tempore con il quale è stata impegnata la residua somma del finanziamento pari ad € 7.000.000,00 C/**impegni n. 6825 del 17/12/2008**, sul capitolo 2531202 sulle Risorse Liberate del POR Calabria 2000/2006 – Misura 6.2;

la nota n. 1888 del 28.03.2011 del Dipartimento n. 3 "Programmazione Nazionale e Comunitaria" ad oggetto Adempimenti connessi alla adozione della versione consolidata del documento "*Modalità di*

attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate del POR Calabria 2000/2006” - Deliberazione di Giunta Regionale n.91 del 18.03.2011;

DATO ATTO CHE con Delibera del Commissario Straordinario dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia n. 220 del 04/09/2013 viene approvato il quadro economico rimodulato comprensivo delle economie di gara che prevede lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, per € 6.714.758,50 e somme a disposizione per € 3.285.241,50 per il totale complessivo di € 10.000.000,00 oltre che il nuovo crono programma dell'intervento;

CONSIDERATO che:

con precedenti atti sono state trasferite in favore dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia per l'intervento in oggetto, somme per complessivi € 7.354.490,18;

Con nota n. 18917 del 02/07/2024 l'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia ha attestato di avere obbligazioni per complessivi € 800.000,00, richiedendone la liquidazione;

con nota n. 527952/2024 il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici ha richiesto la riallocazione della somma di € 800.000,00 che trova copertura sull'impegno perente n. 6825/2008;

con la D.G.R. n. 523/2024 è stata riallocata la proposta di impegno n. 6239/2024 per € 800.000,00 sul Capitolo n. U0253120201;

con Decreto del D.S. n. 18202 del 12/12/2024 è stata impegnata la somma di € 800.000,00, impegno n. 6239/2024;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 800.000,00 in favore dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

VISTE

il D.Lgs. 118/2011, art. 57;

la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;

la L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2024”;

la L.R. n. 57 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026”;

la D.G.R. n. 779 del 28 dicembre 2023 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118);

la D.G.R. n. 780 del 28 dicembre 2023 “Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026” (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.118).

la scheda di liquidazione n. 13259/2024, generata telematicamente ed allegata al presente provvedimento;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative:

D E C R E T A

1. di richiamare quanto riportato in preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente dispositivo.
2. di liquidare la somma di € 800.000,00 in favore dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia con modalità "girofondi ordinari";
3. di dare atto che la somma di € 800.000,00 trova copertura sul Capitolo n. U0253120201, impegno n. 6239/2024;
4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Roberto Luigi Ruffolo

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Claudio Moroni

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2024

Liquidazioni

Liquidazione n° 13259 del 18/11/2024 PARZIALE ADEGUAMENTO E NUOVA COSTRUZIONE SP. DEI PIOPPI-TRATTO TROPEA A3 (SVINC. SERRE) - FONDO VALLE MESIMA

Id Relazione 811103

Impegno: 2024 - 6239 - 0 APQ REG-S- VV02 -SP DEI PIOPPI TRATTO TROPEA - A3 - FONDO VALLE MESIMAPOR 2000/2006-AZIONE 6.2.B SELEZIONE N. 478

Capitolo: U0253120201 INTERVENTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO ED ALLA QUALIFICAZIONE DELLE RETI E NODI DI TRASPORTO A DIMENSIONE REGIONALE-LOCALE (MISURA 6.2).

Beneficiario: 417 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Codice Fiscale: 96004570790

Partita IVA: 96004570790

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

| Documento | | Liquidazione | | | | | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|-----------|------|--------------|------|-------|---------|-------|---------------|----------|---------------|
| Numero | Data | Tipo | Anno | Num | Riga n. | Scad. | | | |
| 27258 | | NDP | 2024 | 27258 | 1 | 1 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |

Data Scadenza: 30/11/2024

Cod. Gest. Siope: U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|------------|
| Totale Beneficiario: | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Totale Impegno: | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Totale Liquidazione: | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

| Impegno | | Disp. pagamento | | Mandato | | Importo | Beneficiario | Causale | Riferimento ultimo quadro economico approvato |
|---|------------|-----------------|------------|---------|------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---|
| numero | data | numero | data | numero | data | | | | |
| PAGAMENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTO ANAC (voce I1 di QE) | | | | | | | | | |
| 739 | 27/05/2022 | 739 | 27/05/2022 | 1029 | 15/06/2022 | € 600,00 | ANAC | CONTRIBUTO CONTRATTO AGGIUNTIVO | Voce I1 di QE |
| Totale pagamenti voce I1 di QE | | | | | | € 600,00 | | | |

Data

Visto il R.U.P.

Riepilogo spesa rendicontata - Perizia di variante con utilizzo di tutte le economie di gara

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| Voci A1-A2-B di QE | IMPORTO DI CONTRATTO IVA INCLUSA | € 6 339 568,27 |
| Voce C di QE | SPESE GENERALI E TECNICHE IVA INCLUSA | € 100 782,04 |
| Voce D1 di QE | PAGAMENTI PER PUBBLICITA' E COPIA ELABORATI | € 32 868,25 |
| Voce E1 di QE | SPESE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE | € 127 831,18 |
| Voce F1 di QE | SPESE PER INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI | € 359 453,50 |
| Voce G1 di QE | ONERI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI | € 46 125,07 |
| Voce H1 di QE | SPESE PER ESPROPRI | € 815 607,69 |
| Voce I1 di QE | ANAC | € 600,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | € 7 822 836,00 |

Raffronto con ultimo quadro economico approvato dalla Provincia

| | | Importo previsto | Importo speso |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|
| IMPORTO DI CONTRATTO IVA INCLUSA | Voci A1-A2-B di QE | € 8 135 690,47 | € 6 339 568,27 |
| SPESE GENERALI E TECNICHE IVA INCLUSA | Voce C di QE | € 180 960,44 | € 100 782,04 |
| PAGAMENTI PER PUBBLICITA' E COPIA ELABORATI | Voce D1 di QE | € 32 868,25 | € 32 868,25 |
| SPESE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE | Voce E1 di QE | € 215 000,00 | € 127 831,18 |
| SPESE PER INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI ED ASSISTENZA AGLI SCAVI | Voce F1 di QE | € 359 453,50 | € 359 453,50 |
| ONERI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI | Voce G1 di QE | € 85 427,34 | € 46 125,07 |
| SPESE PER ESPROPRI | Voce H1 di QE | € 990 000,00 | € 815 607,69 |
| ANAC | Voce I1 di QE | € 600,00 | € 600,00 |
| TOTALE | | € 10 000 000,00 | € 7 822 836,00 |

TRASFERIMENTI REGIONALI ACCREDITATI

| | |
|--------------------|-----------------------|
| I°a trasferimento | € 76 855,62 |
| I°b trasferimento | € 2 923 144,38 |
| II° trasferimento | € 866 274,57 |
| III° trasferimento | € 321 207,61 |
| IV° trasferimento | € 524 893,77 |
| V° trasferimento | € 1 642 114,22 |
| VI° trasferimento | € 473 973,17 |
| VII° trasferimento | € 1 000 000,00 |
| TOTALE | € 7 828 463,34 |

incassati il 07/04/2014

incassati il 10/06/2015

incassati il 24/01/2023

| VOCE DI QE | Importo ultimo QE | Importo speso | Disponibilità residua |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A1-A2-B | Importo contratto IVA inclusa | € 8 135 690,47 | € 1 796 122,20 |
| C | Spese tecniche e generali | € 180 960,44 | € 80 178,40 |
| D1 | Spese per pubblicità e copie elaborati | € 32 868,25 | € 0,00 |
| E1 | Art.92 D.Lgs.163/2006 spese tecniche interne | € 215 000,00 | € 87 168,82 |
| F1 | Spese per indagini archeologiche | € 359 453,50 | € 0,00 |
| G1 | Spostamenti sottoservizi | € 85 427,34 | € 39 302,27 |
| H1 | Espropri | € 990 000,00 | € 174 392,31 |
| I1 | ANAC | € 600,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 10 000 000,00 | € 7 822 836,00 | € 2 177 164,00 |

ENTE ATTUATORE: Provincia di Vibo Valentia
REGIONE CALABRIA -Accordo di Programma Quadro "Sistema delle Infrastrutture di trasporto"
RENDICONTO DEI PAGAMENTI QUIETANZATI al 02/07/2024

Intervento: SP dei Pioppi Trope - A3 / (svinc.Serre) - Fondovalle Mesima.

Codice Intervento: CALTWREG-S-VV02

Importo complessivo dell'Intervento € 10.000.000,00 (Dieci milioni di euro)

Finanziamento: Fondi fas

Capitolo Entrata: n. 000520/17

Capitolo di Uscita n. 003035/87

| Impegno | | Disp. pagamento | | Mandato | | Importo | Beneficiario | Causale | Riferimento ultimo quadro economico approvato |
|--|------------|-----------------|------------|---------|------------|-----------------------|---|---------------------------------------|---|
| numero | data | numero | data | numero | data | | | | |
| PAGAMENTI DERIVANTI DAL CONTRATTO D'APPALTO IVA INCLUSA E SUCCESSIVI ATTI DI SOTTOMISSIONE (voci A1-A2-B di QE) | | | | | | | | | |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 291/L | 17/09/2010 | 4316 | 21/09/2010 | € 781 800,95 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Pagamento 1° SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 23/L | 18/01/2011 | 370 | 27/01/2011 | € 121 821,44 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Pagamento 2° SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | | | 371 | 27/01/2011 | € 178 178,56 | | | |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | | | 462 | 08/02/2011 | € 142 178,56 | | | |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | | | 463 | 08/02/2011 | € 120 000,00 | | | |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | | | 464 | 08/02/2011 | € 84 000,00 | | | |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 263/L | 11/05/2011 | 2172 | 12/05/2011 | € 450 000,00 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | pagamento acconto 3° SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 349/L | 02/08/2011 | 3232 | 05/08/2011 | € 168 258,41 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | pagamento saldo 3° SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 12/D | 28/10/2011 | 4384 | 28/10/2011 | € 226 000,00 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Pagamento acconto IV SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 113/D | 15/12/2011 | 5424 | 19/12/2011 | € 300 000,00 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Pagamento 2° acconto IV SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 85 | 07/03/2012 | 1456 | 19/03/2012 | € 200 000,00 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Pagamento 3° acconto IV SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 85 | 07/03/2012 | 1458 | 19/03/2012 | € 68 931,00 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | pagamento saldo 4° SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 474 | 16/11/2012 | 4254 | 04/12/2012 | € 463 245,54 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Acconto V° SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 474 | 16/11/2012 | 4255 | 04/12/2012 | € 5 746,00 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Acconto V° SAL - Ente - DURC 20014250 | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 474 | 16/11/2012 | 4256 | 04/12/2012 | € 11 008,45 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Acconto V° SAL - Ente - DURC 20014250 | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 474 | 16/11/2012 | 615 | 08/04/2014 | € 44 893,77 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Saldo V° SAL - Ente - DURC 20014250 | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 509 | 03/04/2014 | 614 | 08/04/2014 | € 743 974,02 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Saldo VI SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 1167 | 04/09/2014 | 2076 | 10/09/2014 | € 647 277,69 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Saldo VII SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 334 | 08/04/2015 | 549 | 10/04/2015 | € 150 000,00 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Acconto VIII SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 746 | 22/06/2015 | 1072 | 25/06/2015 | € 534 349,52 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali s.r.l. | Saldo VIII SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 746 | 22/06/2015 | 1947 | 02/20/2015 | € 5 072,20 | Sammarco Giuseppe - Enti previdenziali | Saldo VIII SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 1340 | 26/11/2021 | 1642 | 29/11/2021 | € 132 073,65 | Sammarco Giuseppe - Enti previdenziali | Saldo IX SAL | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 529 | 05/04/2023 | 631 | 12/04/2023 | € 479 131,63 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | anticipazione contrattuale | Voci A1-A2-B di QE |
| Del. G.P. 474 | 29/12/2004 | 529 | 05/04/2023 | 632 | 12/04/2023 | € 281 626,88 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | anticipazione contrattuale | Voci A1-A2-B di QE |
| Totale pagamenti voce A1-A2-B di QE | | | | | | € 6 339 568,27 | | | |

| Impegno | | Disp. pagamento | | Mandato | | Importo | Beneficiario | Causale | Riferimento ultimo quadro economico approvato |
|---|------------|-----------------|------------|---------|------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|
| numero | data | numero | data | numero | data | | | | |
| SPESE GENERALI E TECNICHE IVA INCLUSE (voce C di QE) | | | | | | | | | |
| 341/D | 16/04/2004 | 507/D | 10/06/2004 | 6903 | 16/09/2004 | € 13 033,30 | GEOBETON S.r.l. | Indagini geognostiche | Voce C di QE |
| 340/D | 16/04/2004 | 707/D | 03/09/2004 | 6904 | 16/09/2004 | € 16 783,24 | GEOBETON S.r.l. | Indagini geognostiche | Voce C di QE |
| 647/D | 30/10/2003 | 148/L | 04/10/2004 | 7441 | 11/10/2004 | € 14 976,00 | Geom. Guido D'Amico | Rilievi | Voce C di QE |
| 361/D | 08/07/2003 | 467/D | 31/10/2006 | 632 | 04/02/2005 | € 3 300,00 | Dott. Geol. Cosimo Silvestri | Incarico studio geologico | Voce C di QE |
| 361/D | 08/07/2003 | 467/D | 31/10/2006 | 633 | 04/02/2005 | € 3 300,00 | Dott. Geol. Giuseppe Lococo | Incarico studio geologico | Voce C di QE |
| 361/D | 08/07/2003 | 467/D | 31/10/2006 | 634 | 04/02/2005 | € 3 300,00 | Dott. Geol. Giovanna Sette | Incarico studio geologico | Voce C di QE |
| 129D | 06/02/2004 | 467/D | 31/10/2006 | 6428 | 10/11/2006 | € 10 156,18 | Dott. Geol. Giovanna Sette | Incarico studio geologico | Voce C di QE |
| 129D | 06/02/2004 | 467/D | 31/10/2006 | 6429 | 10/11/2006 | € 10 156,18 | Dott. Geol. Cosimo Silvestri | Incarico studio geologico | Voce C di QE |
| 129D | 06/02/2004 | 467/D | 31/10/2006 | 6430 | 10/11/2006 | € 10 156,18 | Dott. Geol. Giuseppe Lococo | Incarico studio geologico | Voce C di QE |
| 43/D | 09/04/2010 | 68/L | 28/04/2010 | 1982 | 29/04/2010 | € 1 247,76 | Infosistemi di francesca lo Torto | Spese strumentali | Voce C di QE |
| 42/D | 09/04/2010 | 69/L | 28/04/2010 | 1983 | 15/04/2010 | € 1 014,00 | Office Denter Line di Ruffa antonio | Spese strumentali | Voce C di QE |
| 27/D | 29/03/2010 | 80/L | 10/05/2010 | 2073 | 11/05/2010 | € 2 415,00 | Analist Group | Spese strumentali | Voce C di QE |
| 29/D | 29/03/2010 | 75/L | 03/05/2010 | 2075 | 11/05/2010 | € 1 860,00 | Topoprogram & Service | Spese strumentali | Voce C di QE |
| 29/D | 29/03/2010 | 79/L | 10/05/2010 | 2074 | 11/05/2010 | € 1 618,00 | Digicorp Ingegneria s.r.l. | Spese strumentali | Voce C di QE |
| 93/D | 06/05/2010 | 172/L | 13/07/2010 | 3527 | 15/07/2010 | € 7 466,20 | Infosistemi di francesca lo Torto | Spese strumentali | Voce C di QE |
| Totale pagamenti voce C di QE | | | | | | € 100 782,04 | | | |

| Impegno | | Disp. pagamento | | Mandato | | Importo | Beneficiario | Causale | Riferimento ultimo quadro economico approvato |
|--|------------|-----------------|------------|---------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|
| numero | data | numero | data | numero | data | | | | |
| PAGAMENTI PER PUBBLICITA' E COPIA ELABORATI (voce D1 di QE) | | | | | | | | | |
| 688/D | 12/08/2004 | 140/L | 22/09/2004 | 7338 | 30/09/2004 | € 15 363,00 | PUBLIFAST | Pubblicità espropri | Voce D1 di QE |
| 695/D | 19/08/2004 | 149/L | 04/10/2004 | 7960 | 03/11/2004 | € 4 789,00 | PUBLIKOMPASS | Pubblicità di gara | Voce D1 di QE |
| 963/D | 31/12/2004 | 149/L | 04/10/2004 | 3223 | 06/06/2005 | € 6 960,00 | MEDIAGRAPHIC | Pubblicità di gara | Voce D1 di QE |
| 542/D | 14/10/2005 | 20/L | 27/01/2006 | 808 | 31/01/2006 | € 1 696,17 | PUBLINFORMA sas | Pubblicità di gara | Voce D1 di QE |
| 542/D | 14/10/2005 | 24/L | 01/02/2006 | 1565 | 20/02/2006 | € 648,00 | CLASSPUBBLICITA' | Pubblicità di gara | Voce D1 di QE |
| 14/L | 20/01/2010 | 14/L | 20/01/2010 | 227 | 21/01/2010 | € 3 412,08 | Vibocopyservice sas | Copia elaborati | Voce D1 di QE |
| Totale pagamenti voce D1 di QE | | | | | | € 32 868,25 | | | |

| Impegno | | Disp. pagamento | | Mandato | | Importo | Beneficiario | Causale | Riferimento ultimo quadro economico approvato |
|--|------------|-----------------|------------|---------|------------|---------------------|-----------------|---|---|
| numero | data | numero | data | numero | data | | | | |
| SPESE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE (voce E1 di QE) | | | | | | | | | |
| Del.G.P.327 | 19/09/2003 | 500/L | 10/06/2004 | 5984 | 03/08/2004 | € 31 050,00 | Dipendenti vari | Incentivi attività interna di progettazione | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.327 | 19/09/2003 | 500/L | 10/06/2004 | 5985 | 03/08/2004 | € 7 389,91 | Dipendenti vari | CPDEL | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.327 | 19/09/2003 | 500/L | 10/06/2004 | 5986 | 03/08/2004 | € 2 639,24 | Dipendenti vari | IRAP | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.265 | 03/09/2004 | 754/L | 23/09/2004 | 7543 | 19/10/2004 | € 23 596,79 | Dipendenti vari | Incentivi attività interna di progettazione | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.265 | 03/09/2004 | 754/L | 23/09/2004 | 7544 | 19/10/2004 | € 5 616,06 | Dipendenti vari | CPDEL | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.265 | 03/09/2004 | 754/L | 23/09/2004 | 7545 | 19/10/2004 | € 2 005,70 | Dipendenti vari | IRAP | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 218/L | 20/12/2005 | 5898 | 17/10/2006 | € 5 972,83 | Dipendenti vari | Incentivi attività interna di progettazione | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 218/L | 20/12/2005 | 5899 | 17/10/2006 | € 1 421,53 | Dipendenti vari | CPDEL | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 218/L | 20/12/2005 | 5900 | 17/10/2006 | € 507,69 | Dipendenti vari | IRAP | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 72/L | 02/02/2005 | 5901 | 17/10/2006 | € 14 049,39 | Dipendenti vari | Incentivi attività interna di progettazione | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 72/L | 02/02/2005 | 5903 | 17/10/2006 | € 3 343,75 | Dipendenti vari | CPDEL | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 72/L | 02/02/2005 | 5902 | 17/10/2006 | € 1 194,19 | Dipendenti vari | IRAP | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 299/L | 22/09/2010 | 4583 | 07/10/2010 | € 6 500,42 | Dipendenti vari | Incentivi attività interna di progettazione | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 299/L | 22/09/2010 | 4584 | 07/10/2010 | € 2 086,03 | Dipendenti vari | CPDEL + IRAP | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 300/L | 22/09/2010 | 4576 | 07/10/2010 | € 7 804,49 | Dipendenti vari | Incentivi attività interna di progettazione | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 300/L | 22/09/2010 | 4577 | 07/10/2010 | € 2 376,65 | Dipendenti vari | CPDEL + IRAP | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2014 | 991 | 17/09/2015 | 1981 | 14/10/2015 | € 7 258,18 | Dipendenti vari | Incentivi attività interna di progettazione | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2014 | 991 | 17/9/2015 | 1982 | 14/10/2015 | € 2 210,25 | Dipendenti vari | CPDEL + IRAP | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2014 | 991 | 17/09/2015 | 2128 | 28/10/2015 | € 610,79 | Dipendenti vari | Incentivi attività interna di progettazione | Voce E1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2014 | 991 | 17/09/2015 | 2129 | 28/10/2015 | € 197,29 | Dipendenti vari | CPDEL + IRAP | Voce E1 di QE |
| Totale pagamenti voce E1 di QE | | | | | | € 127 831,18 | | | |

| Impegno | | Disp. pagamento | | Mandato | | Importo | Beneficiario | Causale | Riferimento ultimo quadro economico approvato |
|---|------------|-----------------|------------|---------|------------|---------------------|--|-------------------------|---|
| numero | data | numero | data | numero | data | | | | |
| SPESE PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE (voce F1 di QE) | | | | | | | | | |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 51 | 14/04/2010 | 1716 | 15/04/2010 | € 89 855,08 | Sammarco Giuseppe Costruzioni | Scavi archeologici | Voce F1 di QE |
| Del.G.P.474 | 29/12/2004 | 350/L | 02/08/2011 | 3233 | 05/09/2011 | € 215 876,45 | Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali srl | Scavi archeologici | Voce F1 di QE |
| 235/D | 30/07/2009 | 234/L | 14/12/2009 | 5776 | 15/12/2009 | € 7 200,00 | Omniarch sas di Mancuso G & C | Assistenza archeologica | Voce F1 di QE |
| 235/D | 30/07/2009 | 145/L | 28/06/2010 | 3231 | 30/06/2010 | € 6 000,00 | Omniarch sas di Mancuso G & C | Assistenza archeologica | Voce F1 di QE |
| 235/D | 30/07/2009 | 308/L | 29/09/2010 | 4540 | 04/10/2010 | € 8 100,00 | Omniarch sas di Mancuso G & C | Assistenza archeologica | Voce F1 di QE |
| 233/D | 26/07/2010 | 329/L | 12/10/2010 | 4648 | 14/10/2010 | € 2 487,81 | Arch. Criseo Giovanni | Disegno archeologico | Voce F1 di QE |
| 235/D | 30/07/2009 | 115/L | 24/02/2011 | 824 | 02/03/2011 | € 2 700,00 | Omniarch sas di Mancuso G & C | Assistenza archeologica | Voce F1 di QE |
| 405/D | 18/11/2010 | 115/L | 24/02/2011 | 823 | 02/03/2011 | € 6 000,00 | Omniarch sas di Mancuso G & C | Assistenza archeologica | Voce F1 di QE |
| 405/D | 18/11/2010 | 252/L | 28/04/2011 | 2079 | 02/05/2011 | € 18 000,00 | Omniarch sas di Mancuso G & C | Assistenza archeologica | Voce F1 di QE |
| 233/D | 26/07/2010 | 255/L | 28/04/2011 | 2249 | 24/05/2011 | € 2 487,81 | Arch. Criseo Giovanni | Disegno archeologico | Voce F1 di QE |
| 233/D | 26/07/2010 | 255/L | 28/04/2011 | 2250 | 24/05/2011 | € 746,35 | Arch. Criseo Giovanni | Disegno archeologico | Voce F1 di QE |
| Totale pagamenti voce F1 di QE | | | | | | € 359 453,50 | | | |

| Impegno | | Disp. pagamento | | Mandato | | Importo | Beneficiario | Causale | Riferimento ultimo quadro economico approvato |
|--|------------|-----------------|------------|---------|------------|--------------------|--------------|----------------------|---|
| numero | data | numero | data | numero | data | | | | |
| PAGAMENTI DERIVANTI DA SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI (voce G1 di QE) | | | | | | | | | |
| 824 | 11/06/2014 | 824 | 11/06/2014 | 1689 | 18/07/2014 | € 122,00 | Enel | Spese sopralluogo | Voce G1 di QE |
| 1448 | 05/11/2014 | 1148 | 05/11/2014 | 665 | 11/05/2015 | € 14 760,80 | Enel | Spostamento impianti | Voce G1 di QE |
| 1196 | 17/11/2015 | 1196 | 17/11/2015 | 1182 | 06/06/2016 | € 122,00 | Enel | Spese sopralluogo | Voce G1 di QE |
| 739 | 27/05/2022 | 739 | 27/05/2022 | 1029 | 15/06/2022 | € 122,00 | Enel | Spese sopralluogo | Voce G1 di QE |
| 346 | 07/03/2023 | 346 | 07/03/2023 | 463 | 20/03/2023 | € 16 028,83 | Enel | Spostamento impianti | Voce G1 di QE |
| 1063 | 25/06/2024 | 1063 | 25/06/2024 | 1284 | 01/07/2024 | € 14 969,44 | Italgsa Spa | Spostamento impianti | Voce G1 di QE |
| Totale oagamenti voce G1 di QE | | | | | | € 46 125,07 | | | |

| Impegno | | Disp. pagamento | | Mandato | | Importo | Beneficiario | Causale | Riferimento ultimo quadro economico approvato |
|---|------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------------------|---|-----------------------|---|
| numero | data | numero | data | numero | data | | | | |
| PAGAMENTI DERIVANTI DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA (voce H1 di QE) | | | | | | | | | |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1678 | 12/04/2010 | € 2.790,15 | Fiorillo Maria | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1679 | 12/04/2010 | € 11.086,05 | Fiorillo Anna | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1680 | 12/04/2010 | € 15.291,65 | Pugliese Rosa | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1681 | 12/04/2010 | € 396,60 | Pugliese Francesco | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1682 | 12/04/2010 | € 31.516,00 | Di Bella Gioacchino | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1683 | 12/04/2010 | € 31.516,00 | Di Bella Michele | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1684 | 12/04/2010 | € 4.612,50 | Broso Girolamo | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1685 | 12/04/2010 | € 137,09 | Fiorillo Giuseppe | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1686 | 12/04/2010 | € 53.400,00 | De Mendoza Adele + 2 | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1687 | 12/04/2010 | € 142,35 | Grianni Francesca | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1688 | 12/04/2010 | € 142,35 | Grianni Maria Concetta | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1689 | 12/04/2010 | € 142,35 | Grianni Antonio | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1690 | 12/04/2010 | € 3.288,60 | Fiorillo Sngelo Rosario | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 1691 | 12/04/2010 | € 2.192,40 | Fiorillo Michele | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 15/D | 16/03/2010 | 30/L | 29/03/2010 | 2030 | 05/05/2010 | € 4.387,50 | Suraci Stefano - Rombola Maria Domenica | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 129/D | 31/05/2010 | 131/L | 15/06/2010 | 3181 | 25/06/2010 | € 3.510,00 | Venera Domenica | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 129/D | 31/05/2010 | 131/L | 15/06/2010 | 3182 | 25/06/2010 | € 4.212,00 | Pugliese Caterina | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 129/D | 31/05/2010 | 131/L | 15/06/2010 | 3183 | 25/06/2010 | € 4.212,00 | Pugliese Domenico | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 129/D | 31/05/2010 | 131/L | 15/06/2010 | 3184 | 25/06/2010 | € 6.400,00 | Grosso Francesco | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 178/D | 05/07/2010 | 160/L | 06/07/2010 | 3415 | 08/07/2010 | € 3.600,00 | Naso Giuseppe | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 178/D | 05/07/2010 | 160/L | 06/07/2010 | 3444 | 08/07/2010 | € 3.600,00 | Pantano Domenica | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 178/D | 05/07/2010 | 160/L | 06/07/2010 | 3416 | 08/07/2010 | € 30.000,00 | Toraldo Irene | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 221/D | 19/07/2010 | 184/L | 20/07/2010 | 3813 | 30/07/2010 | € 8.368,75 | Pugliese Romania | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 238/D | 29/07/2010 | 207/L | 29/07/2010 | 3918 | 06/08/2010 | € 8.503,89 | Fiorillo Giuseppe | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 238/D | 29/07/2010 | 207/L | 29/07/2010 | 3919 | 06/08/2010 | € 6.333,22 | Fiorillo Antonio | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 238/D | 29/07/2010 | 207/L | 29/07/2010 | 3920 | 06/08/2010 | € 1.894,41 | Arfuso Francesco | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 238/D | 29/07/2010 | 207/L | 29/07/2010 | 3922 | 06/08/2010 | € 473,60 | Albanese Pasqualino | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 238/D | 29/07/2010 | 207/L | 29/07/2010 | 3923 | 06/08/2010 | € 473,60 | Gentile Gisella | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 238/D | 29/07/2010 | 207/L | 29/07/2010 | 3924 | 06/08/2010 | € 1.356,66 | Fiorillo Michele | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 238/D | 29/07/2010 | 207/L | 29/07/2010 | 3926 | 06/08/2010 | € 1.356,66 | Bellissimo Maria Rosa | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 237/D | 29/07/2010 | 208/L | 29/07/2010 | 3936 | 06/08/2010 | € 562,50 | Iannello Francesco | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 237/D | 29/07/2010 | 208/L | 29/07/2010 | 3945 | 09/08/2010 | € 562,50 | Staropoli Antonia | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 237/D | 29/07/2010 | 208/L | 29/07/2010 | 3937 | 06/08/2010 | € 3.510,00 | Mazzeo Antonio | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 237/D | 29/07/2010 | 208/L | 29/07/2010 | 3938 | 06/08/2010 | € 1.304,10 | Mazzeo Maria | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 237/D | 29/07/2010 | 208/L | 29/07/2010 | 3933 | 06/08/2010 | € 1.875,00 | Staropoli Antonia | Indennità d'esproprio | voce H1 di QE |
| 244/D | 30/07/2010 | 223/L | 03/08/2010 | 3963 | 10/08/2010 | € 19.950,24 | Fiorillo Ernesto | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| | | | | 4234 | 03/09/2010 | € 12.014,94 | Fiorillo Ernesto APT 2010/469 | | |
| 227/D | 22/07/2010 | 190/L | 23/07/2010 | 3964 | 10/08/2010 | € 1.687,50 | Pugliese Alessandro | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 227/D | 22/07/2010 | 190/L | 23/07/2010 | 3965 | 10/08/2010 | € 1.687,50 | Staropoli Domenica | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 253/D | 05/08/2010 | 260/L | 06/08/2010 | 3967 | 10/08/2010 | € 2.053,35 | Costa Giuseppe | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 253/D | 05/08/2010 | 260/L | 06/08/2010 | 3968 | 10/08/2010 | € 2.053,35 | Panzitta Assuntina Giuseppa | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 253/D | 05/08/2010 | 260/L | 06/08/2010 | 3969 | 10/08/2010 | € 4.878,90 | Pugliese Antonio | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 253/D | 05/08/2010 | 260/L | 06/08/2010 | 3970 | 10/08/2010 | € 2.081,25 | Pugliese Rocco | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 267/D | 31/08/2010 | 273/L | 01/09/2010 | 4236 | 09/09/2010 | € 11.103,29 | Porcelli Domenica | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 267/D | 31/08/2010 | 273/L | 01/09/2010 | 4237 | 09/09/2010 | € 169,65 | De Salvo Giovanni | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 267/D | 31/08/2010 | 273/L | 01/09/2010 | 4238 | 09/09/2010 | € 26.175,63 | Fusca Nazzareno Michele | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 267/D | 31/08/2010 | 273/L | 01/09/2010 | 4239 | 09/09/2010 | € 675,00 | Mazzitelli Modesto | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 267/D | 31/08/2010 | 273/L | 01/09/2010 | 4240 | 09/09/2010 | € 884,52 | Naso Pietro | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 267/D | 31/08/2010 | 273/L | 01/09/2010 | 4241 | 09/09/2010 | € 1.270,08 | Meldoni Elena | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 261/D | 24/08/2010 | 265/L | 24/08/2010 | 4246 | 09/09/2010 | € 2.671,99 | Furchi Pietro | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 261/D | 24/08/2010 | 265/L | 24/08/2010 | 4258 | 09/09/2010 | € 2.671,99 | Fogliaro Fatima | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 261/D | 24/08/2010 | 265/L | 24/08/2010 | 4259 | 09/09/2010 | € 508,03 | Pugliese Teodora | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 261/D | 24/08/2010 | 265/L | 24/08/2010 | 4260 | 09/09/2010 | € 2.374,18 | Pugliese Rosaria | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 261/D | 24/08/2010 | 265/L | 24/08/2010 | 4261 | 09/09/2010 | € 508,03 | Pugliese Antonio | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 261/D | 24/08/2010 | 265/L | 24/08/2010 | 4262 | 09/09/2010 | € 508,03 | Pugliese Caterina | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 261/D | 24/08/2010 | 265/L | 24/08/2010 | 4263 | 09/09/2010 | € 508,03 | Pugliese Pietro | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 292/D | 10/09/2010 | 284/L | 10/09/2010 | 4285 | 15/09/2010 | € 9.747,00 | Fiorillo Giuseppe | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 319/D | 27/09/2010 | 305/L | 28/09/2010 | 4554 | 05/10/2010 | € 1.719,95 | Pietropaolo Rocco Domenico | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 319/D | 27/09/2010 | 305/L | 28/09/2010 | 4555 | 05/10/2010 | € 1.719,95 | Pietropaolo Domenica Maria | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 319/D | 27/09/2010 | 305/L | 28/09/2010 | 4556 | 05/10/2010 | € 1.719,95 | Campisi Palmira | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 337/D | 05/10/2010 | 319/L | 06/10/2010 | 4620 | 13/10/2010 | € 7.195,50 | Pietropaolo Antonio | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 337/D | 05/10/2010 | 319/L | 06/10/2010 | 4925 | 05/11/2010 | € 7.195,50 | Pugliese Rosaria | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 393/D | 09/11/2010 | 401/L | 20/12/2010 | 6 | 11/01/2011 | € 20.000,00 | Brogna Nazzareno | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 393/D | 09/11/2010 | 401/L | 20/12/2010 | 7 | 11/01/2011 | € 20.000,00 | Fusca Domenica | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 392/D | 09/11/2010 | 37/L | 25/01/2011 | 407 | 03/02/2011 | € 3.439,95 | Pietropaolo Domenico | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 23/D | 28/01/2011 | 70/L | 08/02/2011 | 523 | 15/02/2011 | € 149.175,00 | Patania Fortunato | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 54/D | 16/02/2011 | 102/L | 17/02/2011 | 638 | 24/02/2011 | € 2.700,00 | Ranelli Michele | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 54/D | 16/02/2011 | 102/L | 17/02/2011 | 639 | 24/02/2011 | € 2.700,00 | Richichi Mirella | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 11/D | 26/01/2011 | 76/L | 11/02/2011 | 640 | 24/02/2011 | € 664,20 | Broso Girolamo | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 24/D | 31/01/2011 | 77/L | 11/02/2011 | 641 | 24/02/2011 | € 2.535,36 | Ruggiero Orlando Gregorio | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 57/D | 17/02/2011 | 119/L | 24/02/2011 | 825 | 02/03/2011 | € 3.696,30 | Mollo Riccardo Giuseppe | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 58/D | 17/02/2011 | 120/L | 24/02/2011 | 1348 | 22/03/2011 | € 74.761,50 | Pronesti Ettore Gildo | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 88/D | 21/03/2011 | 181/L | 29/03/2011 | 1532 | 30/03/2011 | € 26.961,75 | Fiorillo Michele | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 88/D | 21/03/2011 | 181/L | 29/03/2011 | 1533 | 30/03/2011 | € 26.961,75 | Pannia Domenica | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 100/D | 23/03/2011 | 203/L | 11/04/2011 | 1804 | 13/04/2011 | € 729,00 | Mazzeo Caterina | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 100/D | 23/03/2011 | 203/L | 11/04/2011 | 1806 | 13/04/2011 | € 492,72 | Pugliese Alessandro | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 100/D | 23/03/2011 | 203/L | 11/04/2011 | 1808 | 13/04/2011 | € 492,72 | Pugliese Francesco | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 100/D | 23/03/2011 | 203/L | 11/04/2011 | 1809 | 13/04/2011 | € 492,72 | Pugliese Caterina | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 100/D | 23/03/2011 | 203/L | 11/04/2011 | 1810 | 13/04/2011 | € 492,72 | Pugliese Rosa | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 132/D | 11/04/2011 | 216/L | 12/04/2011 | 1869 | 19/04/2011 | € 9.487,50 | Fusca Antonio | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 132/D | 11/04/2011 | 216/L | 12/04/2011 | 1870 | 19/04/2011 | € 9.487,50 | Stagliano Giuseppina | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 144/D | 26/04/2011 | 301/L | 09/06/2011 | 2600 | 14/06/2011 | € 1.500,00 | Fiorillo Mattea | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 233/D | 08/08/2011 | 371/L | 05/09/1990 | 3590 | 09/09/2011 | € 10.361,00 | Grasso Caterina | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 224/D | 29/07/2011 | 353/L | 04/08/2011 | 3626 | 16/09/2011 | € 8.000,00 | Brogna Antonella, Brogna Giuseppe (eredi) | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 120 | 19/12/2011 | 120 | 19/12/2011 | 627 | 06/02/2012 | € 7.473,11 | Bagnato Giuseppe | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 109 | 13/12/2011 | 109 | 13/12/2011 | da630 a 636 | 06/02/2012 | € 29.637,30 | Acconiti Antonio + 6 | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 66 | 24/02/2012 | 66 | 24/02/2012 | 1468 | 20/03/2012 | € 6.067,25 | Toraldo Bernardo | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 363 | 21/08/2012 | 363 | 21/08/2012 | 571 | 25/02/2013 | € 4.480,00 | Cartella Franco | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 371 | 24/08/2012 | 371 | 24/08/2012 | 552 | 20/02/2013 | € 498,10 | Pugliese Marianna | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 75 | 12/02/2013 | 75 | 12/02/2013 | 1777 | 07/06/2013 | € 8.400,00 | Franco Maria Rosa - Franco Salvatore | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 85 | 19/02/2013 | 85 | 19/02/2013 | 1854 | 20/06/2013 | € 584,43 | Mazzeo Tommasina | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 87 | 20/02/2013 | 87 | 20/01/2013 | 1859 | 21/06/2013 | € 2.002,00 | Meldoni Elena | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| 188 | 04/05/2012 | 188 | 04/05/2012 | 258 | 25/02/2014 | € 2.450,00 | Naso Agostino - Costa Rosa | Indennità d'esproprio | Voce H1 di QE |
| Totale pagamenti voce H1 di QE | | | | | | € 815.607,69 | | | |

| Impegno | | Disp. pagamento | | Mandato | | Importo | Beneficiario | Causale | Riferimento ultimo quadro economico approvato |
|---|------------|-----------------|------------|---------|------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---|
| numero | data | numero | data | numero | data | | | | |
| PAGAMENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTO ANAC (voce I1 di QE) | | | | | | | | | |
| 739 | 27/05/2022 | 739 | 27/05/2022 | 1029 | 15/06/2022 | € 600,00 | ANAC | CONTRIBUTO CONTRATTO AGGIUNTIVO | Voce I1 di QE |
| Totale pagamenti voce I1 di QE | | | | | | € 600,00 | | | |

Data

Visto il R.U.P.

Riepilogo spesa rendicontata - Perizia di variante con utilizzo di tutte le economie di gara

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| Voci A1-A2-B di QE | IMPORTO DI CONTRATTO IVA INCLUSA | € 6 339 568,27 |
| Voce C di QE | SPESE GENERALI E TECNICHE IVA INCLUSA | € 100 782,04 |
| Voce D1 di QE | PAGAMENTI PER PUBBLICITA' E COPIA ELABORATI | € 32 868,25 |
| Voce E1 di QE | SPESE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE | € 127 831,18 |
| Voce F1 di QE | SPESE PER INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI | € 359 453,50 |
| Voce G1 di QE | ONERI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI | € 46 125,07 |
| Voce H1 di QE | SPESE PER ESPROPRI | € 815 607,69 |
| Voce I1 di QE | ANAC | € 600,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | € 7 822 836,00 |

Raffronto con ultimo quadro economico approvato dalla Provincia

| | | Importo previsto | Importo speso |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|
| IMPORTO DI CONTRATTO IVA INCLUSA | Voci A1-A2-B di QE | € 8 135 690,47 | € 6 339 568,27 |
| SPESE GENERALI E TECNICHE IVA INCLUSA | Voce C di QE | € 180 960,44 | € 100 782,04 |
| PAGAMENTI PER PUBBLICITA' E COPIA ELABORATI | Voce D1 di QE | € 32 868,25 | € 32 868,25 |
| SPESE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE | Voce E1 di QE | € 215 000,00 | € 127 831,18 |
| SPESE PER INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI ED ASSISTENZA AGLI SCAVI | Voce F1 di QE | € 359 453,50 | € 359 453,50 |
| ONERI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI | Voce G1 di QE | € 85 427,34 | € 46 125,07 |
| SPESE PER ESPROPRI | Voce H1 di QE | € 990 000,00 | € 815 607,69 |
| ANAC | Voce I1 di QE | € 600,00 | € 600,00 |
| TOTALE | | € 10 000 000,00 | € 7 822 836,00 |

TRASFERIMENTI REGIONALI ACCREDITATI

| | |
|--------------------|-----------------------|
| I°a trasferimento | € 76 855,62 |
| I°b trasferimento | € 2 923 144,38 |
| II° trasferimento | € 866 274,57 |
| III° trasferimento | € 321 207,61 |
| IV° trasferimento | € 524 893,77 |
| V° trasferimento | € 1 642 114,22 |
| VI° trasferimento | € 473 973,17 |
| VII° trasferimento | € 1 000 000,00 |
| TOTALE | € 7 828 463,34 |

incassati il 07/04/2014

incassati il 10/06/2015

incassati il 24/01/2023

| VOCE DI QE | Importo ultimo QE | Importo speso | Disponibilità residua |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A1-A2-B | Importo contratto IVA inclusa | € 8 135 690,47 | € 1 796 122,20 |
| C | Spese tecniche e generali | € 180 960,44 | € 80 178,40 |
| D1 | Spese per pubblicità e copie elaborati | € 32 868,25 | € 0,00 |
| E1 | Art.92 D.Lgs.163/2006 spese tecniche interne | € 215 000,00 | € 87 168,82 |
| F1 | Spese per indagini archeologiche | € 359 453,50 | € 0,00 |
| G1 | Spostamenti sottoservizi | € 85 427,34 | € 39 302,27 |
| H1 | Espropri | € 990 000,00 | € 174 392,31 |
| I1 | ANAC | € 600,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 10 000 000,00 | € 7 822 836,00 | € 2 177 164,00 |



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Macrostruttura n.3 – Viabilità
Struttura Gestionale n.7

Prot. n° 18917

Del 02/07/2024

Alla

Regione Calabria
Dipartimento Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Mobilità.
Località Germaneto
88100 CATANZARO
r.ruffolo@regione.calabria.it
infrastrutturetrasporto.llpp@pec.regione.calabria.it

A mezzo pec

e p.c. Al Sig. Presidente
SEDE

OGGETTO: Risorse liberate del POR Calabria 2000-2006 Misura 6.2 – Azione 6.2b. APQ
Infrastrutture di Trasporto – Settore Stradale.

Intervento: *“Parziale adeguamento e nuova costruzione S.P. dei Pioppi. Tratto Tropea – A3 (Svincolo Serre) – Fondovalle Mesima”* Codice APQ REG-S-VV02 – Cod. rendiconta n°74170. Richiesta proroga ed erogazione fondi spese maturate al 02/07/2024.

Vista la convenzione sottoscritta in data 26/05/2022.

Richiamate precedenti note: prot.n. 3219 del 07/02/2022, prot.n. 19476 del 25/07/2022, prot.n. 30913 del 05/12/2022, prot.n. 23364 del 14/09/2023 e prot.n. 32575 del 12/12/2023.

Considerato che alla data della presente i lavori risultano ancora in corso e che presentano un ritardo rispetto al cronoprogramma approvato.

Preso atto dell'importanza dell'opera e ritenuto prioritario e di pubblico interesse il completamento della stessa, fatto salvo il diritto all'applicazione di eventuali penali nel caso di ritardo riconducibile ad inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Per le motivazioni di cui sopra, con la presente si reitera richiesta di proroga di un anno, rispetto al cronoprogramma già approvato, con nuovo termine al 31/12/2024.

Nel rimanere in attesa di sollecita rassicurazione in merito alla emissione del decreto regionale di proroga della concessione, si coglie l'occasione per avanzare, altresì, istanza per il trasferimento della somma di € 800.000,00 a tacitazione delle spese con esigibilità già maturata.

Si rimane in attesa di riscontro confermando la piena disponibilità per eventuali chiarimenti si rendessero necessari.

Si allega prospetto aggiornato dei pagamenti ad oggi eseguiti.



Il Titolare/di P.O.
della Macrostruttura n.3- Viabilità
Ing. Maria Giovanna Conocchiella