

MONITORAGGIO SOGGETTI ATTUATORI – PRE-VALIDAZIONE SU SISTEMA REGIS

Relazione mensile di Monitoraggio sulle Linee di Intervento della Missione 6 PNRR

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA: **REGIONE CALABRIA**

MESE DI RIFERIMENTO DEL MONITORAGGIO: **12/2024**

1. Adempimenti di monitoraggio periodico a carico dei Soggetti attuatori

Tenuto conto degli obblighi assunti dalla Regione ai fini della realizzazione operativa dei progetti contenuti nel Piano operativo regionale (PO) allegato al Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), e dei compiti in esso affidati al proprio Referente unico di parte, impegnato in particolare a vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi assunti nel CIS, con la presente relazione si riscontrano i dati (in particolare in relazione alla loro coerenza e completezza) sullo stato di attuazione degli interventi afferenti alle seguenti linee di attività, iniziate/in corso di iniziazione all'interno del Sistema ReGiS:

- PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device;
- PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);
- PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II);
- PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature);
- PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile.

Il Referente unico della Regione, definito dall'art. 1 lettera i) del CIS quale rappresentante incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e sugli altri compiti previsti nel CIS, è incaricato di svolgere l'attività di **pre-validazione** dei dati caricati dai singoli RUP sul sistema informativo ReGiS, entro le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 21/06/2022, previste **entro il giorno 10 di ogni mese**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare).

La presente **relazione mensile di monitoraggio** inerisce all'aggiornamento dei dati di monitoraggio ed è inviata **entro il giorno 15 di ogni mese successivo a quello di riferimento**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare), in conformità con le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 21/06/2022.

La presente relazione è inviata all'Ufficio II di Monitoraggio dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR) del Ministero della Salute, all'indirizzo **monitoraggio.missione6salute@sanita.it**, inserendo in copia l'Ufficio I e l'Ufficio III, agli indirizzi **coordinamento.missione6salute@sanita.it** e **rendicontazione.missione6salute@sanita.it**.

Alla presente relazione è **allegato l'elenco di dettaglio compilato dalla Regione con tutte le singole progettualità** (come da format .xlsx ricevuto).

La presente relazione, che assume rilevanza anche ai fini della corretta alimentazione del circuito finanziario, è **firmata digitalmente** dal Referente unico di parte della Regione.

2. Verifica dei progetti di competenza pre-validati all'interno del sistema ReGiS

Al fine di garantire, all'interno del sistema ReGiS, la corretta iniziazione di tutti i progetti afferenti alle linee di intervento previste dalla programmazione e indicate nel PO allegato al CIS, si dichiara che quanto compilato dai RUP all'interno della sezione "Anagrafica progetto-gestione" alla data del 09/01/2025, fatto salvo il necessario caricamento delle schede intervento Agenas sottoscritte nella sub-sezione "Localizzazione geografica" e successive modifiche e/o integrazione dei documenti di programmazione intercorse a seguito di attività di rimodulazione dei PO, è in linea con le scadenze previste dagli Action plan inseriti all'interno del PO sopra citato e con la documentazione di progetto.

Allo scopo di garantire il monitoraggio dinamico (procedurale, fisico e finanziario) degli interventi attraverso il sistema informativo ReGiS, escludendo, a regime, attività *extrasistema*, secondo le previsioni delle Circolari n. 27 del 21 giugno 2022 e n. 19 del 27 aprile 2023 del MEF, in linea con gli impegni assunti attraverso il CIS sottoscritto e s.m.i., ai sensi

della normativa di riferimento, si dichiara che per le linee d'investimento in esame l'alimentazione del sistema ReGiS alla data del 09/01/2025 risulta comprendere i seguenti dati e informazioni in relazione alle *tile* "Impegni e pagamenti"; "Iter di progetto" e "Indicatori di Target", e che gli stessi sono coerenti con l'effettivo stato di avanzamento delle singole progettualità ovvero che sussistano allo stato attuale potenziali criticità in corso di risoluzione, motivazioni circa eventuali disallineamenti e/o siano state intraprese azioni correttive per garantire l'allineamento dei dati, elencate al termine di ogni tabella, nella sezione "EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/AZIONI CORRETTIVE IN CORSO".

Nelle more degli approfondimenti da parte dell'Ispettorato del PNRR del MEF, per consentire l'accesso all'analisi libera dei dati del ReGiS anche ai soggetti attuatori, i valori di seguito rappresentati si riferiscono all'estrazione dei dati afferenti al mese oggetto della presente relazione, la cui ultima acquisizione è avvenuta in data 08/01/2025.

Si segnala infine che nonostante i ripetuti solleciti, per la linea di investimento Grandi Apparecchiature non sono pervenuti i contributi da parte delle seguenti Aziende:

- ASP CS;
- AOU CZ ex Mater Domini.

In riferimento alla linea di investimento Digitalizzazione DEA, nonostante i ripetuti solleciti, non sono pervenuti i contributi da parte delle seguenti Aziende:

- ASP CS;
- AOU Dulbecco.

2.1. PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Totale progettualità su ReGIS	61
Pre-validate su ReGIS con esito positivo (OK)	61
Pre-validate su ReGIS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGIS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGIS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Avviate	61
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGIS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOSE:

STATO EFFETTIVO INIZIO LAVORI	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
A - Avviati	43
B - Non avviate	*18

* Si specifica che non sono stati considerati tra gli interventi con i lavori avviati quattro interventi dell'ASP di Reggio che avevano previsto di iniziare il 09/01/2025 ma per i quali il RUP è risultato irreperibile per una conferma dell'avvio effettivo.

B – Non Avviati

ASP – CATANZARO

INTERVENTI CON AVVIO LAVORI PREVISTO ENTRO IL 15/02/2025 E SENZA CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
E38I22000130006 – Taverna	30/01/2025	102	0	
E38I22000140006 – San Mango d'Aquino	30/01/2025	102	0	
E48I22000100006 - Curinga	30/01/2025	102	0	
E58I22000180006 - Sersale	30/01/2025	102	0	
E75F22000740006 – Nocera	30/01/2025	102	0	
E88I22000150006 – Lamezia terme	01/02/2025	104	-56	PE è concluso, in attesa di approvazione prevista per metà gennaio. La stipula del contratto avverrà per fine gennaio.

ASP – COSENZA

INTERVENTI CON AVVIO LAVORI PREVISTO OLTRE IL 15/02/2025 E/O CON CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
B25F22000410001 – Rende	30/05/2025	N/D	30	La consegna dei lavori è slittata a maggio a causa di un errore progettuale. L'approvazione del PE avverrà ad aprile mentre la stipula del contratto per il mese di maggio.
B32C22000440001 - Torano Castello	15/04/2025	167	15	PE è stato approvato il 13/12/2024 ma il verificatore ha richiesto la vulnerabilità sismica e la redazione del PE per adeguamento sismico. La stipula del contratto avverrà per metà marzo.

B62C22000210001 – Luzzi	15/04/2025	166	15	PE è stato approvato il 13/12/2024 ma il verificatore ha richiesto la vulnerabilità sismica e la redazione del PE per adeguamento sismico. La stipula del contratto avverrà per metà marzo
B72C22000250001 – Bisignano	15/04/2025	167	15	PE è stato approvato il 13/12/2024 ma il verificatore ha richiesto la vulnerabilità sismica e la redazione del PE per adeguamento sismico. La stipula del contratto avverrà per metà marzo
B42C22000320001 – Longobucco	15/04/2025	167	15	PE è stato approvato il 13/12/2024 ma il verificatore ha richiesto la vulnerabilità sismica e la redazione del PE per adeguamento sismico. La stipula del contratto avverrà per metà marzo
B82C22000250001 - Montalto Uffugo	20/03/2025	140	28	La stipula del contratto avverrà per fine febbraio.
B72C22000260001 - Spezzano della Sila	20/03/2025	141	28	La consegna dei lavori è slittata a marzo a causa di un errore progettuale. La stipula del contratto per il mese di febbraio.
B92C22000260001 - San Giorgio Albanese	20/03/2025	141	28	La consegna dei lavori è slittata a marzo a causa di un errore progettuale. La stipula del contratto per il mese di febbraio.
B32C22000400001 - Rocca Imperiale	01/04/2025	183	59	La consegna dei lavori è slittata a aprile a causa di un errore progettuale. non è stato evidenziato un vincolo idrologico. La verifica del progetto è stimata per il mese di marzo.

INTERVENTI CON AVVIO LAVORI PREVISTO ENTRO IL 15/02/2025 E SENZA CRITICITA'

CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
------------	---------------------------	---	---	-------------

B42C22000310001 - Roggiano Gravina	15/02/2025	107	16	La stipula del contratto è prevista per fine gennaio.
B52C22000170001 – Lungro	15/02/2025	108	16	La stipula del contratto è prevista per fine gennaio.
B82C22000260001- Cosenza	15/02/2025	138	0	Consegna parziale dei lavori
B32C22000840001 – Cetraro	30/01/2025	122	15	

ASP – VIBO VALENTIA

INTERVENTO CON AVVIO LAVORI PREVISTO OLTRE IL 15/02/2025 E/O CON CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 10/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
J44E22003370006 – Filadelfia	20/06/2025	201	125	L'intervento prevede la demolizione e ricostruzione di un fabbricato. L'azienda è in attesa che il Comune termini la realizzazione delle fondazioni per partire con i lavori.

ASP – REGGIO CALABRIA

INTERVENTI CON AVVIO LAVORI PREVISTO ENTRO IL 15/02/2025 E SENZA CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
G12C21001270006 Monasterace	22/01/2025	110	N/D	
G12C21001280006 - Caulonia	22/01/2025	110	N/D	

G22C21000630001 - Montebello Ionico	22/01/2025	110	N/D	
G32C21001240001 - Reggio Calabria, Placido Geraci	22/01/2025	110	N/D	
G32C21001250008 - Reggio Calabria, Via Torrione, 96	22/01/2025	110	N/D	
G62C21000830001 - Bovalino	22/01/2025	93	N/D	
G62C21000840001 - Taurianova	22/01/2025	110	N/D	
G62C21000850006 - Palmi	22/01/2025	93	N/D	
G92C21000840001 - Villa San Giovanni	22/01/2025	93	N/D	
G12C21001290001 - Bagnara Calabra	22/01/2025	79	N/D	
G28I21001150003 - Sant'Alessio in Aspromonte	22/01/2025	79	N/D	
G31B210008630001 - Cinquefrondi	22/01/2025	79	N/D	
G32C21001230006 - Sant'Eufemia d'Aspromonte	29/02/2025	86	N/D	
G62C21000860001 - Gioiosa Ionica	09/01/2025	80	N/D	PE sono conclusi e inviati ai verificatori, in attesa di approvazione, prevista fine dicembre.
G72C22000590001 - Antonimina	09/01/2025	80	N/D	PE sono conclusi e inviati ai verificatori, in attesa di approvazione, prevista fine dicembre.
G82C21001160001 - Roghudi	09/01/2025	97	N/D	PE sono conclusi e inviati ai verificatori, in attesa di approvazione, prevista fine dicembre.

G92C21000830001 - Rosarno	09/01/2025	80	N/D	PE sono conclusi e inviati ai verificatori, in attesa di approvazione, prevista fine dicembre.
------------------------------	------------	----	-----	--

ASP-CROTONE

INTERVENTI CON AVVIO LAVORI PREVISTO ENTRO IL 15/02/2025 E SENZA CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
E12C22000180005- Rocca di Neto	15/02/2025	138	31	I PE sono conclusi sono in attesa di validazione prevista per fine gennaio.
E12C22000200005- Crotone, Corso Messina	15/02/2025	138	31	I PE sono conclusi sono in attesa di validazione prevista per fine gennaio.
E42C22000050005- Isola di Capo Rizzuto	15/02/2025	138	31	I PE sono conclusi sono in attesa di validazione prevista per fine gennaio.
E92C22000100005- Verzino	15/02/2025	138	31	I PE sono conclusi sono in attesa di validazione prevista per fine gennaio.
E22C22000240005- Caccuri	15/02/2025	138	31	I PE sono conclusi sono in attesa di validazione prevista per fine gennaio.
E82C22000080005- Ciro Marina	15/02/2025	138	31	I PE sono conclusi sono in attesa di validazione prevista per fine gennaio.

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	Regione Calabria	PIANIFICAZIONE (Piano dei Costi)	€ -	€ -	€ 2.831.988,74	€ 45.064.205,79	€ 43.845.550,27	€ 20.929.835,09
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	Regione Calabria	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 13.065.646,38	€ -	€ -	€ -
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	Regione Calabria	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 1.319.965,99	€ 3.396.041,99	€ -	€ -

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia strategica realizzativa selezionata per affidamenti o lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	38			12				1					25		

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	T0277	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA COMUNITÀ	61	61
M6C1I1.2	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	61	61
M6C1I1.3	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	61	37
M6C1I1.4	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0105	NR. DI CASE DELLA COMUNITÀ OPERATIVE	61	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si rileva che nella sopra riportata tabella, il dato indicato è derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma Regis, alcuni dati sono difformi da quelli derivati dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.

2.2. PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	23
Totale progettualità su ReGiS	23
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	21
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	1

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	23
Avviate	23

Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOstrate:

ASP CATANZARO:

- le COT di Botricello e Soverato all'interno rispettivamente di ODC e CDC, non raggiungeranno il target entro i tempi stabiliti da CIS;
- per la COT di Lamezia Terme, l'ing. Indipendente ha dichiarato la parziale operatività in quanto si è conclusa almeno una dimissione protetta a dimostrazione dell'operatività dell'interconnessione, le problematiche sono di natura cantieristica, ossia l'impresa esecutrice ha richiesto il differimento della ultimazione dei lavori, al fine di completare i lavori sugli impianti, ne si prevede ultimazione entro fine gennaio.

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	Regione Calabria	PIANIFICAZIONE (Piano dei Costi)	€ -	€ -	€ 2.831.988,74	€ 45.064.205,79	€ 43.845.550,27	€ 20.929.835,09
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	Regione Calabria	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 13.065.646,38	€ -	€ -	€ -

M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	Regione Calabria	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 1.319.965,99	€ 3.396.041,99	€ -	€ -
----------	---	--------------	------------------	-----------	-----	-----	----------------	----------------	-----	-----

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCE AUTONOME	Tipologia strategica realizzativa selezionata per affidamento lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	4												3		1
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	0														
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Lavori)	19 aggiunte 2 COT overbooking														17
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative	100000000099	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Appalto integrato)	0														

	Territoriali (COT)																		
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalit  e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovr  conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa   approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovr  risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sar  conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovr  essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: *Si rileva che nella sopra riportata tabella, il dato indicato   derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma Regis, alcuni dati sono difforni da quelli derivati dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.*

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C111.2.2.1	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0278	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	21	21
M6C111.2.2.2	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	21	21

M6C111.2.2.3	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	21	21
M6C111.2.2.4	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0106	NR. DI CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI	21	18 20

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: *Si rileva che nella sopra riportata tabella, in alcune celle, sono inseriti due numeri il primo indicato in nero derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma e il secondo in rosso derivato dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.*

2.3. PNRR.M6.C111.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGiS	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	5
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOstrate:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 165.587,61	€ 1.334.761,39	€ -	€ -
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 1.372.165,73	€ -	€ -	€ -
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ 292.137,78	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)							5
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma							

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalit  e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa   approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovr  risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovr  essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico :

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0279	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'INTERCONNESSIONE AZIENDALE	5	5

M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0201	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	5	5
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	5	4 5
M6C111.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0147	NR. DI INTERVENTI COMPLETATI	5	0 5

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: *Si rileva che nella sopra riportata tabella, in alcune celle, sono inseriti due numeri il primo indicato in nero derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma e il secondo in rosso derivato dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.*

2.4. PNRR.M6.C111.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGiS	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	5
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOstrate:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C111.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 1.690.633,7	€ 186.864,50	€ -
M6C111.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
M6C111.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C111.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)							
M6C111.2.2.4	Device	100000000102	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma							

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalit  e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa   approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovr  risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovr  essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

Non sono presenti indicatori target per la misura in esame.

2.5. PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC)

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Totale progettualità su ReGiS	20
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	20
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Avviate	20
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

STATO EFFETTIVO INIZIO LAVORI	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
A - Avviati	11
B - Non avviate	9

B – Non Avviati

ASP – REGGIO CALABRIA

<u>INTERVENTI CON AVVIO LAVORI PREVISTO ENTRO IL 15/02/2025 E SENZA CRITICITA'</u>				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note

G32C21001270001 - Gerace	22/01/2025	79	N/D	PE sono conclusi e inviati ai verificatori, in attesa di approvazione, prevista fine gennaio.
G42C21000860001 - Cittanova	22/01/2025	79	N/D	PE sono conclusi e inviati ai verificatori, in attesa di approvazione, prevista fine gennaio.
G42C21000870001 - Oppido Mamertina	22/01/2025	79	N/D	PE sono conclusi e inviati ai verificatori, in attesa di approvazione, prevista fine gennaio.
G72C21001070001 - Bova Marina	22/01/2025	79	N/D	PE sono conclusi e inviati ai verificatori, in attesa di approvazione, prevista fine gennaio.

ASP – CATANZARO

INTERVENTO CON AVVIO LAVORI PREVISTO ENTRO IL 15/02/2025 E SENZA CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
E48I22000090006 - Soveria Mannelli, Dott. Guido Pellico	30/01/2025	102	0	

INTERVENTO CON AVVIO LAVORI PREVISTO OLTRE IL 15/02/2025 E/O CON CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
E64E22000990006 - Girifalco, Contrada Serre	15/05/2025	207	-31	PE è concluso, in attesa di approvazione prevista per fine marzo. Mentre la stipula del contratto avverrà ad aprile.

ASP – COSENZA

INTERVENTO CON AVVIO LAVORI PREVISTO ENTRO IL 15/02/2025 E SENZA CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
B82C22000580001- Cosenza Via Bendicenti	15/02/2025	138	0	Consegna parziale dei lavori.

INTERVENTO CON AVVIO LAVORI PREVISTO OLTRE IL 15/02/2025 E/O CON CRITICITA'				
	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
B52C22000190001- ROGLIANO	01/04/2025	183	45	È in corso la rimodulazione per incompatibilità progettuale tra ODC_OSS. In attesa riscontro da parte di Regione Calabria.

ASP – CROTONE

INTERVENTO CON AVVIO LAVORI PREVISTO OLTRE IL 15/02/2025 E/O CON CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
E62C22000100005 - Ospedale di Comunità - Mesoraca, Località Campizzi	15/02/2025	138	31	Il PE è concluso in attesa di validazione prevista per fine gennaio:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 578.717,90	€ 23.162.042,45	€ 24.634.808,83	€ 11.357.406,14
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 3.490.485,36	€ -	€ -	€ -
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 485.747,18	€ 756.336,65	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCI A AUTONOMA	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamento o lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULAZIONE CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invalita - Lavori)	13			1			1						11		
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invalita - Appalto integrato)	7							2					5		
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Lavori)	0														
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si rileva che nella sopra riportata tabella, il dato indicato è derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma Regis, alcuni dati sono difformi da quelli derivati dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0276	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI DI COMUNITÀ	20	20
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	20	20
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	20	10 19
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0267	NR. OSPEDALI DI COMUNITÀ RINNOVATI, INTERCONNESSI	20	1 0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: *Si rileva che nella sopra riportata tabella, in alcune celle, sono inseriti due numeri il primo indicato in nero derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma e il secondo in rosso derivato dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.*

PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)

Per il solo intervento "PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)", l'individuazione univoca della singola progettualità avviene tramite l'abbinamento CUP-CLP/DEA, e non tramite il solo CUP. Nel file .xlsx allegato con l'elenco delle singole progettualità, deve essere quindi riportato sia il CUP sia il codice CLP/DEA per ogni singola progettualità afferente a questo intervento, in conformità con quanto indicato all'interno del Sistema ReGiS.

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	11
Totale progettualità su ReGiS	11
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	11
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	11
Avviate	11
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOstrate:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -		€ 618.018,54	€ 31.393.350,67	€ 22.562.561,22	€ -
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ 5.223.764,70	€ 74.385,84	€ 4.371.312,93	€ -	€ -
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -		€ 346.374,47	€ 589.902,73	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Sono costantemente attive con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consp)	2			1		1	

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalit  e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa   approvata e/o validata.

Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovr  essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Sono costantemente attive con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	T0232	NR. DI STRUTTURE OSPEDALIERE (DEA - DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE - LIVELLO I E II) INFORMATIZZATE	11	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Sono costantemente attive con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

2.6. PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	286
Totale progettualità su ReGiS	286
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	285
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	1

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	286
Avviate	278
Non avviate	8
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOSE:

CUP	Criticità rilevata
J64E22000600006	0014 Iter di progetto. Il controllo verifica che siano valorizzate per le fasi obbligatorie dell'iter di progetto la data inizio e fine prevista Valorizzare le date inizio e fine prevista per le fasi obbligatorie dell'iter di progetto

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ 1.863.114,05	€ 5.381.015,59	€ 34.641.547,26	€ 355.973,00	€ -
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ 414.188,78	€ 4.026.483,70	€ 3.363.793,67	€ 899.505,00	€ -	€ -
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ 205.269,75	€ 4.902.164,91	€ 1.349.329,89	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si registra una differenza pari a 2.511.412,10 €, tra il totale finanziato (44.753.062,00 €) e la somma degli importi da Piano dei Costi 2022-2023-2024-2025 (42.241.649,90 €). Tale delta è imputabile alla modifica del Piano dei Costi derivante dalla riduzione delle spese effettive sostenute rispetto alla loro previsione con la registrazione delle relative economie. Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)	271		3	2	61	2	203
M6C2I1.1.3	Grandi Apparecchiature	100000000104	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma	0						

(**N.B.** E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano allineati con l'effettivo stato di avanzamento dei progetti; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali valori.

Di seguito si rappresenta la situazione effettiva: su un totale di 286 apparecchiature, ne sono state ordinate 278, consegnate 223 e collaudate 215.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0248	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ACCELERATORI LINEARI	1	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0249	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ANGIOGRAFI	3	1
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0250	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ECOTOMOGRAFI	182	155
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0251	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - GAMMA CAMERE	1	0

M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0252	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - GAMMA CAMERE / TAC	0	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0253	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - MAMMOGRAFI	12	4
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0254	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - PET TAC	0	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0255	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - RISONANZE MAGNETICHE	2	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0256	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	76	5
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0257	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - TAC	9	3

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' / MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI / AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano completi; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare tali valori.

2.7. PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Totale progettualità su ReGiS	6
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	6
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Avviate	6
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOstrate:

STATO EFFETTIVO INIZIO LAVORI	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
A - Avviate	0
B - Non avviati	6

B – Non Avviati

AO – COSENZA

INTERVENTO CON AVVIO LAVORI PREVISTO OLTRE IL 15/02/2025 E/O CON CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note

F55F22000610001 – Rogliano	ND	ND	ND	Ad oggi, per questo intervento la progettazione è ancora in fase di verifica, non si ha una data certa per la validazione. Si sta procedendo alla transizione del progetto all'ASP di Cosenza, entro marzo verrà indetta una nuova gara
-------------------------------	----	----	----	---

GOM – REGGIO CALABRIA

INTERVENTO CON AVVIO LAVORI PREVISTO OLTRE IL 15/02/2025 E/O CON CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
G35F22000470001 – AO BIANCHI MALACRINO – MORELLI	ND	ND	ND	Comunicata alla Regione Calabria rinuncia con nota prot. n. 23471 del 30/08/2024.

ASP – REGGIO CALABRIA

INTERVENTO CON AVVIO LAVORI PREVISTO OLTRE IL 15/02/2025 E/O CON CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
G55F21001390001 – Gioia Tauro	01/06/2025	ND	ND	Per questo intervento sono ancora in corso le verifiche sismiche e geologiche. Viene prevista la consegna del PE per il mese di maggio. La stipula del contratto avverrà ad aprile

ASP – VIBO VALENTIA

INTERVENTO CON AVVIO LAVORI PREVISTO OLTRE IL 15/02/2025 E/O CON CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
J45F22000370005 – Vibo Valentia	24/02/2025	71	24	Il PD e PE sono in fase di verifica, l'approvazione è stimata per il mese di gennaio

AO – CATANZARO

INTERVENTI CON AVVIO LAVORI PREVISTO ENTRO IL 15/02/2025 E SENZA CRITICITA'				
CUP	Data Avvio stimato	Scostamento rispetto al 09/2024 (gg)	Scostamento rispetto al 12/2024 (gg)	Note
J65F22000500006– Catanzaro	27/01/2025	118	14	I PE verranno approvati entro la metà di gennaio. La stipula del contratto è prevista per il mese di gennaio
J65F22000510006– Catanzaro	27/01/2025	118	14	I PE verranno approvati entro la metà di gennaio. La stipula del contratto è prevista per il mese di gennaio

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 204.860,68	€ 15.657.682,13	€ 19.601.243,29	€ 5.176.813,36
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 1.151.920,09	€ -	€ -	€ -
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 208.947,92	€ -	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCE AUTONOME	Tipologia strategica realizzativa a selezionata per affidamento lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C2.11.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	4			2								2			
M6C2.11.3	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	2	1											1		
M6C2.11.4	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C2.11.5	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C2.11.5	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Lavori)	0														
M6C2.11.6	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: *Si rileva che nella sopra riportata tabella, il dato indicato è derivante dall'estrazione dei dati in piattaforma Regis, alcuni dati sono difforni da quelli derivati dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.*

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C211.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	T0148	NR. DI INTERVENTI COMPLETATI	6	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: