



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,
ESPROPRI**

Assunto il 03/08/2025

Numero Registro Dipartimento 835

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11473 DEL 05/08/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

Oggetto: Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica - Piano degli interventi di edilizia scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018.

Comune di Comune di Verzino (KR)

Intervento 1: Adeguamento Sismico Edificio Scuola Media - Corpo Auditorium - Serre Pennuti - cod. edif. 1010271015 - importo finanziamento € 1.098.895,04;

Intervento 2: Adeguamento sismico Scuola Primaria Serre/Pennuti - cod. edif. 1010270787. importo finanziamento € 1.247.293,24;

Proroga convenzioni

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE U.O.A.

VISTI

- la Legge Regionale n.7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore, l’art. 1, comma 3, che opera il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 avente ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14.12.2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n.12/2022 ” approvato con DGR n.717/2023
- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";
- il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, con il relativo Allegato 2 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 113 del 25.03.2025
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i.” notificata in data 25 ottobre 2024;
- la D.G.R. n.751 del 27/12/2024 “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici”, pubblicato sul sito web istituzionale il 2 dicembre 2024: INDIVIDUAZIONE.
- Il D.P.G.R. n. 77 DEL 27/12/2024 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici" all’Ing. Claudio Moroni;
- il D.D.G. n. 15404 DEL 31/10/2024 con il quale, nelle more dell’espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell’incarico al dirigente, è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia l’incarico di reggenza dell’UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio”, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 6 maggio 2022, che modifica l’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 31/2002;
- il D.D.S. n. 16529 del 14/11/2023, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 3 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 767 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l 23/06/2011, n. 118);

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale (Rep. Atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018);

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 48, recante “Legge di Stabilità Regionale 2019”, pubblicata sul BURC n. 129 del 21/12/2018;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante “Atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019/2023, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48”;

PRESO ATTO che:

- Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro 35.684.631,58;
- Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;
- Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 è stato approvato un elenco unico degli interventi di edilizia scolastica - annualità 2019/2020/2021;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle annualità 2019-2020-2021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi ammettendo a finanziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
- con Decreto n. 10940 del 11/09/2019 sono stati approvati gli schemi di addendum alle Convenzioni già sottoscritte e regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;
- con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione dell'anticipazione, come individuate all'art. 10 delle convenzioni;
- con decreto D.G n. 13990 del 18/12/2020 è stato approvato l'ulteriore elenco di interventi da finanziare con i fondi residui di cui alla legge regionale 21.12.2018, n. 48 , per complessivi euro 27.908.195,07;
- con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022 è stato riapprovato il piano degli interventi finanziati con i fondi della LR 48/2018 e sono stati assunti gli impegni di spesa per le risorse allocate sul capitolo di bilancio U9040300701 alle annualità 2022 e 2023;
- Con Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022 è stato dato indirizzo affinché *“alla luce della normativa vigente in tema di revisione prezzi e previa verifica della disponibilità finanziaria, gli Enti Attuatori beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche siano autorizzati all'utilizzo delle economie”* e *“con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, possano essere autorizzati all'utilizzo economie di gara, nei limiti posti dalla normativa vigente, previa predisposizione di opportuno addendum alla convenzione già sottoscritta, dando comunque priorità alla revisione prezzi”*;
- Con Decreto n. 3803 del 17/03/2023 sono stati approvati lo schema di addendum e di convenzione aggiornati ai contenuti di cui al citato *Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022*;

RILEVATO che nel Piano degli interventi finanziati con i fondi della LR n. 48/2018, per come riapprovato con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022, risulta inserito il Comune di Verzino (KR) per la realizzazione degli interventi :

- Intervento 1: Adeguamento sismico Scuola Primaria Serre/Pennuti - cod. edif. 1010270787.importo finanziamento € 1.247.293,24 – convenzione rep. N 8798 del 03/03/2021;
- Intervento 2: Adeguamento Sismico Edificio Scuola Media - Corpo Auditorium - Serre Pennuti - cod. edif. 1010271015 - importo finanziamento € 1.098.895,04 - convenzione rep. N 18005 del 03/10/2023;

CONSIDERATO che:

- con Decreto n. 5916 del 30/05/2022 sono stati assunti, tra gli altri, l'impegno n. 144/2023, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova copertura l'importo a il saldo degli interventi oggetto del presente provvedimento;
- le risorse complessivamente erogate al Comune di Verzino (KR) ammontano complessivamente ad euro 1.065.003,14, pari all'95% dell'importo rimodulato a seguito di gara per l'intervento n. 1;

- le risorse complessivamente erogate al Comune di Verzino (KR) ammontano complessivamente ad euro 866.784,46, pari all'85% dell'importo rimodulato a seguito di gara per l'intervento n. 2;
- le convenzioni che regolano i rapporti tra gli Enti per la realizzazione degli interventi riportano, entrambe, data di scadenza il 31/07/2025;
- il che il Comune di Verzino (KR), con nota prot. N. 0018485/2025 del 17/07/2025, integrata con prot. 3834 del 30-07-2025 ha comunicato lo stato di attuazione dei due interventi ove, il primo è tecnicamente ultimato in attesa del rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale di competenza dell'Istituto Certificatore IIsbe Italia obbligatorio per l'erogazione del saldo, per il secondo l'impresa esecutrice ha inoltrato richiesta, motivata dal perdurare di difficoltà di approvvigionamento dei materiali e da ritardi nella consegna da parte delle aziende fornitrici, di proroga per giorni 60 dei termini di ultimazione dei lavori prevista da cronoprogramma al 30/05/2025, che viene pertanto a coincidere con i termini di scadenza della convenzione;
- per le motivazioni richiamate al punto precedente, il Comune di Verzino (KR) ha formulato richiesta di proroga delle convenzioni ai fini dell'ottenimento delle certificazioni obbligatorie, la messa in esercizio degli edifici e la rendicontazione definitiva, allegando i cronoprogrammi aggiornati;

RITENUTO:

- prendere atto dello stato di attuazione degli interventi, delle motivazioni adottate in ordine al ritardo accumulato, determinato da cause imprevedute e imprevedibili in sede di esecuzione dei lavori e, tenuto conto dei cronoprogrammi forniti, anche alla luce dei ritardi rappresentati dai diversi beneficiari, nella definizione del procedimento di certificazione del livello di sostenibilità ambientale richiesto da bando, al fine di favorire la corretta messa in esercizio dell'intervento e la rendicontazione delle spese sostenute, disporre la proroga delle convenzioni sottoscritte, individuando quale nuova scadenza il 31/12/2025;
- richiamare l'art. 5 della convenzione (Monitoraggio), nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che "è obbligatorio il caricamento del progetto nel sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), il quale è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia".
- richiamare l'art. 3 della convenzione (Competenze dell'Ente Attuatore) nella parte in cui è indicato che "L' Attestato di Progetto ed il Certificato di sostenibilità Ambientale dovranno essere coerenti con i dettami dell'Avviso Pubblico per la redazione del Piano triennale 18/20 sugli interventi di Edilizia Scolastica e di cui al Punto 11.2 dell'Avviso" ove è specificato che "Nella successiva fase di cantiere, il Certificato di Sostenibilità dovrà convalidare un punteggio almeno pari a quello dell'Attestato di progetto. L'erogazione del saldo finale del finanziamento sarà vincolata all'ottenimento del certificato che convalida il punteggio attestato nelle fasi precedenti".
- richiamare l'art. 6 della convenzione (Obblighi del Beneficiario/Verifiche e controlli) ove, tra gli obblighi del beneficiario, è disposto di "mantenere l'intervento realizzato per almeno un periodo di cinque anni dal pagamento finale, come previsto e disciplinato dall'art. 71 Reg UE n. 1303/2013. Il beneficiario si impegna a non ceder a terzi, né a distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione";

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, con il relativo Allegato 2 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 113 del 25.03.2025;

DATO ATTO:

- che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023, e n. 567361 del 19.12.2023 e n. 765486 del 05.12.2024;
- che per l'intervento oggetto del presente provvedimento è esclusa l'applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e la correttezza del presente atto sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

D E C R E T A

ART. 1 – di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi, delle motivazioni fornite dal Comune di Verzino (KR) in ordine al ritardo accumulato, determinato da cause impreviste e imprevedibili in sede di esecuzione dei lavori e, tenuto conto dei cronoprogrammi forniti, anche alla luce dei ritardi rappresentati dai diversi beneficiari, nella definizione del procedimento di certificazione del livello di sostenibilità ambientale richiesto da bando, al fine di favorire la corretta messa in esercizio dell'intervento e la rendicontazione delle spese sostenute, disporre la proroga delle convenzioni relative ai due interventi richiamati nelle premesse, individuando quale nuova scadenza il 31/12/2025;

ART. 2 – Di precisare che il rinnovo si rende necessario per assicurare validità temporale alla convenzione e non comporta ulteriori impegni di spesa per l'Amministrazione;

ART. 3 – l'intervento in questione figura tra quelli individuati al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;

ART. 4 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

ART. 5 – avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Stefania Concetta Battaglia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOA
Francesco Tarsia
(con firma digitale)