



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
01 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 25/09/2025

Numero Registro Dipartimento 991

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13589 DEL 25/09/2025

Oggetto: PSC 2014-2020. APQ DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE.
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI FALESIE IN EROSIONE SOTTOSTANTI
ZONE ABITATE NEL COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO – ECI04 - I STRALCIO FUNZIONALE,
COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – CIG 5829632C80 - CUP J43B12000520001. SIURP:
233447. Approvazione e liquidazione Stato Finale

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal d.lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024 ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12 del 14.12.2022”;
- la D.G.R. n. 536 del 29.10.2024, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – ANNO 2025”;
- il DDG n. 15404 del 31.10.2024 avente ad oggetto: “D.G.R. n.572 del 24 ottobre 2024, conferimento incarico di reggenza dell’UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio” all’Ing. Francesco Tarsia;
- il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- la DGR n. 751 del 27.12.2024 con cui l’Ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- Il DPGR n. 77 del 27.12.2024 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02.05.2023, n. 567361 del 19.12.2023 e n. 765489 del 05.12.2024;

VISTI, altresì:

- ~ il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, all’art. 216: disposizioni transitorie e di coordinamento;
- ~ il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

- ~ il DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>";
- ~ a norma dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;

PREMESSO CHE

- la Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Programmazione Regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio" ha assegnato alla Regione Calabria, per il settore difesa suolo, risorse pari a € 38.248.000,00;
- in data 5 marzo 2013 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste" tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che qui si richiama per il contenuto e per le premesse con il quale sono stati programmati n. 15 interventi per un totale di € 40.572.794,93 di finanziamento complessivo a valere sulle suddette risorse;
- con decreto DG n. 6375 del 24.04.2013 sono stati nominati i Responsabili Unici del Procedimento dei singoli interventi dell'APQ Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste;
- tra gli interventi finanziati, figura l'intervento "Messa in sicurezza di tratti di falesie in erosione sottostanti zone abitate nel Comune di Isola Capo Rizzuto" – ECI04 - I stralcio funzionale, Comune di Isola Capo Rizzuto (KR), codice SIURP: 218415, CUP: J43B12000520001, di importo complessivo del finanziamento pari ad € 1.000.000,00, con copertura finanziaria sul Capitolo n. 33010202 FSC, Delibera CIPE 87/2012;
- con decreto n. 6719 del 01.07.2015 è stata aggiudicato definitivamente l'appalto integrato complesso dei lavori all'impresa Campania Noleggi Srl (CIG: 5829632C80);
- con decreto n. 1241 del 05.03.2018 sono stati ammessi a finanziamento, quali progetti di 1a fase, gli interventi di cui all'APQ Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste del 05 marzo 2013, tra i quali figura l'intervento in oggetto, sul POR FESR 2014/2020 - asse prioritario 5 - obiettivo specifico 5.1 - Azione 5.1.1, contenente il Parere di Coerenza Programmatica dell'AdG Vicario del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, giusta nota n. 238586 del 19.07.2017;
- con decreto n. 10082 del 08.10.2021 si è dato atto dell'esito della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. e in particolare degli esiti di cui al verbale di chiusura della stessa redatto in data 08.09.2021, ed è stato approvato il progetto definitivo;
- è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa Campania Noleggi Srl in data 27.10.2021 e registrato con il numero di repertorio n. 47905, per l'importo di € 712.584,53, di cui € 633.786,81 per lavori, € 38.938,75 per oneri di sicurezza (per un totale di € 672.725,56,) ed € 39.858,97, oltre oneri e IVA per la progettazione esecutiva;
- pertanto l'importo complessivo IVA compresa dei lavori è pari a € 820.725,19 e quello della progettazione esecutiva, compreso oneri e IVA, è pari a € 49.691,05;
- con nota n. 25386 del 20.01.2022 è stato richiesto all'impresa aggiudicataria di aggiornare il progetto esecutivo alle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 381595 del 07.09.2021;
- con nota assunta in atti al prot. n. 65552 del 10.02.2022 è stata trasmessa dall'impresa Campania Noleggi Srl, la "Relazione di verifica subacquea dell'interesse archeologico";
- la suddetta relazione è stata trasmessa con nota n. 66755 del 10.02.2022 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ai fini di ottemperare alle prescrizioni di cui al parere prot. n. 381595 del 07.09.2021;
- con decreto n. 1975 del 28.02.2022 è stato affidato l'incarico di nomina DL e CSE all'Ing. Lucia Sansò (SMART CIG: ZA0355D9B0);

- con decreto n. 2027 del 01.03.2022 è stato approvato il progetto esecutivo;
- in data 09.03.2022 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 11266 tra l'Ing. Lucia Sansò e il Dirigente del Settore "Interventi a difesa del suolo", per l'importo di € 30.000,03, oltre oneri e IVA;
- con decreto n. 2830 del 17.03.2022 è stato sostituito il RUP Dott. Gregorio Moscato con l'Ing. Pierluigi Mancuso;
- la DGR n. 119 del 28.03.2022 con la quale l'intervento di "Messa in sicurezza di tratti di falesie in erosione sottostanti zone abitate nel Comune di Isola Capo Rizzuto" – EC104 – I stralcio funzionale, Comune di Isola Capo Rizzuto (KR), è stato inserito sul PSC14-20, assumendo il codice SIURP: 233447;
- i lavori sono stati consegnati con verbale del 29.03.2022;
- sono stati liquidati il I e il II SAL dei lavori per un importo pari a € 663.777,00, oltre IVA, per complessivi € 809.907,94 (liquidati con decreti n. 1016 del 02.08.2022 e n. 1534 del 06.12.2022);
- che i lavori sono stati sostanzialmente eseguiti quasi totalmente nel corso del 2022;

CONSIDERATO CHE

- con nota n. 386954 del 29.05.2025 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori, acclarando che l'ultimazione è avvenuta in data 10.01.2025, come da verbale di ultimazione lavori del 10.01.2025, in atti;
- con nota n. 386954 del 29.05.2025 il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo stato finale dei lavori composto dalla seguente documentazione:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori.

dal quale risulta che l'ammontare netto per lavori (compreso oneri per la sicurezza) è di € 672.725,56, oltre IVA, per un totale di € 820.725,18;

- con la stessa nota n. 386954 del 29.05.2025 il Direttore dei Lavori ha trasmesso:
 - Relazione sul conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione.

in atti presso il Settore;

- con nota n. 387508 del 29.05.2025 il Direttore dei Lavori ha trasmesso documentazione di rettifica relativamente a "Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione" in sostituzione del medesimo inoltrato con nota n. 386954 del 29.05.2025 in quanto nel riepilogo finale contabile del C.R.E. è stata riportata erroneamente la parola "debito" e non "credito";
- pertanto, l'importo residuo da liquidare è pari a € 10.917,24 IVA compresa, pari alla differenza tra l'importo dei lavori eseguiti (€ 820.725,18) e i certificati di pagamento n. 1 e n. 2 (per un totale erogato pari a € 809.807,94);
- l'impresa Campania Noleggi Srl ha trasmesso al Settore la fattura elettronica n. 40_25 del 04.09.2025 per l'importo netto di € 8.948,56, oltre IVA pari a € 1.968,68, per un totale di € 10.917,24, acquisita al protocollo n. 654955 del 08.09.2025;
- l'impresa Campania Noleggi Srl ha comunicato il conto corrente dedicato identificato dal relativo codice IBAN;
- ai sensi dell'art. 1, lett. b), comma 629 della L.190_2014 il pagamento deve essere effettuato secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment;
- il Settore, ha espletato tutti i controlli dovuti, compresa la regolarità della posizione della Campania Noleggi Srl nei confronti degli enti previdenziali (DURC INPS_46211178 del 09.06.2025, con scadenza validità al 07.10.2025) e le verifiche di cui al DPR n. 602/1973 e al D.M. n. 40 del 18.01.2008, giusto Identificativo Univoco Richiesta n. 202500004000023 del 23.09.2025, dalla quale è risultato che il soggetto è non inadempiente;

VISTI

- il d.lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- la L.R. n. 41 del 27.12.2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la L.R. n. 42 del 27.12.2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27.12.2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23.06.2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27.12.2024, avente a oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (art.39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118)”;

RITENUTO ricorrono le condizioni per procedere all’approvazione dello stato finale dei lavori, depositato in atti, inerenti la “Messa in sicurezza di tratti di falesie in erosione sottostanti zone abitate nel Comune di Isola Capo Rizzuto” – ECI04 - I stralcio funzionale, Comune di Isola Capo Rizzuto (KR), CUP: J43B12000520001, e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di € 10.917,24 a valere sull’impegno n. 4844/2022 sul competente capitolo n. U3301020202;

VISTA la distinta di liquidazione n. 6354/2025 generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la check list n. 428936/2025 generata dal SIURP e allegata al presente provvedimento;

VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del 20.01.2012, “Art. 4 della L.R. n.47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) – Indicazioni operative”, si attesta la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. U3301020202 del bilancio regionale 2025;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2025 e il parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa del presente atto;

ATTESTATA, inoltre, l’avvenuta verifica circa la completezza, coerenza e correttezza in SIURP del corredo informativo (avanzamento procedurale, fisico e finanziario);

PRESO ATTO del d.lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027, allegato 2 del PIAO 2025/2027, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 113 del 25.03.2025;

ATTESTATO che per il presente provvedimento si provvederà all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e che lo stesso non ricade in alcuna delle fattispecie previste dalla circolare prot. n. 57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria;

VISTA la nota n. 5826 del 4.2.2011 del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”, avente ad oggetto: Nuove disposizioni per l’assunzione di impegni e liquidazioni;

VISTE le note n.20684 del 03.05.2011 e n.134228 del 16.04.2012 del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, che dettano ulteriori disposizioni sui trasferimenti in favore di tutti i beneficiari pubblici e privati, soggetti a qualsiasi titolo al sistema di tesoreria unica, anche in riferimento a quanto previsto dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e alla L.R. n.4 del 07.03.2011;

VISTO l’art. 57 del d.lgs. 118/2011 e attestata la regolare esecuzione della prestazione da parte del fornitore;

ATTESTATO che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 e paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011;

ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa ai sensi degli art.43 e art.45 della L.R. 04.02.2002 n.8;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del RUP, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

DECRETA

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:

Art. 1 - di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione depositati in atti, dei "Messa in sicurezza di tratti di falesie in erosione sottostanti zone abitate nel Comune di Isola Capo Rizzuto" – ECI04 - I stralcio funzionale, Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) - CUP: J43B12000520001, SIURP: 233447, per l'importo complessivo netto di € 672.725,56 e composto dalla seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione.

Art. 2 - di approvare l'assestamento e la rimodulazione del quadro economico (Allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Art. 3 - di liquidare alla Campania Noleggi Srl, secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment, l'importo complessivo di € 10.917,24, IVA compresa, per il certificato di pagamento relativo allo stato finale dei "Messa in sicurezza di tratti di falesie in erosione sottostanti zone abitate nel Comune di Isola Capo Rizzuto" – ECI04 - I stralcio funzionale, Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) - CUP: J43B12000520001, come da fatt. elettronica n. 40_25 del 04.09.2025 (CIG: 5829632C80), sul capitolo U3301020202, impegno n. 4484/2022;

Art. 4 - di autorizzare la Ragioneria Regionale a procedere all'accreditamento della somma complessiva di € 10.917,24, in favore della Campania Noleggi Srl, quale liquidazione del certificato di pagamento relativo allo stato finale per come specificato all'art.3;

Art.4 - di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n.11, nonché alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Art. 5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Ordinario nei termini di legge.

Sottoscritta dal RUP
Pierluigi Mancuso
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOA
Francesco Tarsia
(con firma digitale)

QUADRO ECONOMICO GENERALE - ECI04

		Progetto preliminare a base di gara	Progetto definitivo	Stato finale
A	LAVORI		Importo rimodulato	Importo rimodulato
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E SOGGETTI A RIBASSO	669.038,45	633.786,81	633.786,81
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	38.938,75	38.938,75	38.938,75
	TOTALE LAVORI (A)	707.977,20	672.725,56	672.725,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese generali e tecniche			
B1.1	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	31.858,97	39.858,97	39.860,97
B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	10.619,66	5.000,00	0,00
B1.3	Direzione lavori, direzione operativa, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, spese per conferenze dei servizi, assistenza giornaliera, collaudi, ecc.	31.858,97	30.000,03	30.003,03
B1.4	Monitoraggio post intervento	5.663,82	5.663,82	0,00
B1.5	Spese tecniche - art. 113 - d.lgs. 50/2016 (2% di A)	14.159,54	14.159,54	14.159,54
B1.6	Commissioni giudicatrici	2.123,93	5.000,00	2.500,00
B1.7	Spese per pubblicità, gara, autorità vigilanza, ecc.	10.000,00	6.094,00	5.294,00
B1.8	Supporto al RUP		16.078,18	16.078,18
	TOTALE spese generali e tecniche B1	106.284,90	121.854,54	107.895,72
B2	I.V.A ed eventuali altre imposte			
B2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B1.1, B1.3, B1.8)	2.633,68	3.637,49	3.967,75
B2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B1.1, B1.3, B1.8, B2.1)	20.846,99	23.152,47	11.727,07
B2.3	I.V.A. sui lavori (22% di A)	155.754,98	147.999,62	147.999,62
	TOTALE IVA e altre imposte B2	179.235,65	174.789,58	163.694,44
B3	Imprevisti e arrotondamenti	6.502,25	2.150,35	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	292.022,80	298.794,47	271.590,16
C	Economie	0,00	28.479,97	55.684,27
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B + C)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00