



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 7 - RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE**

Assunto il 27/10/2025

Numero Registro Dipartimento 1721

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15334 DEL 27/10/2025

Oggetto: Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del Comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito”. CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B”. Approvazione perizia di assestamento contabile del servizio, quadro economico rimodulato, certificato di pagamento n. CP9-S, certificato di Verifica di Conformità. Liquidazione fattura n. 4/63 del 14.10.2025. Svincolo polizza fidejussoria.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- Lo Statuto regionale;
- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale del 13.05.1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. del 21.06.1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24.06.1999, n. 354 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge Regionale del 04.09.2001, n. 19 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” e ss.mm.ii.;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali 2019/2021 approvato il 16.11.2022;
- la Legge Regionale del 01.12.2022, n. 42 rubricata: “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. del 14.12.2022, n. 665 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle Strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n. 3 modificata da ultimo con D.G.R. n. 572 del 24.10.2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale n. 12/2022 e s.m.i.””;
- la D.G.R. del 28.12.2022, n. 708 avente ad oggetto “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente pubblicato sul sito web istituzionale il 15 novembre 2021: individuazione”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29.12.2022, n. 138 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Giunta della Regione Calabria” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’ing. Salvatore Siviglia;
- il Regolamento Regionale del 12.01.2023, n. 1 “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della L.R. 1 dicembre 2022, n. 42 (riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29.12.2023, n. 115 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Rifiuti, Tutela ambientale ed Economia circolare” dell’UOA “Transizione ecologica, acque e rifiuti” del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Giunta della Regione Calabria all’ing. Ida Cozza;
- la D.G.R. del 19.10.2024, n. 536 recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2025”;
- il Decreto del Dirigente Generale del 13.11.2024, n. 15866 recante “D.G.R. 572/2024. Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di micro organizzazione”;
- la D.G.R. del 25 marzo 2025, n. 113 avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;

VISTI altresì

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;
- la L.R. n. 18 del 12.04.2013, pubblicata sul BURC n. 8 del 16 aprile 2013, “Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi”;
- la L.R. n. 14 del 11.08.2014 pubblicata sul BURC n. 36 del 11 agosto 2014 “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”;
- la L.R. n. 5 del 25.01.2019 recante: “Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la L.R. n. 10 del 20.04.2022 recante: “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente”;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;

VISTA la D.G.R. del 29.10.2018, n. 492 avente ad oggetto “Piano Operativo “Ambiente” – Delibera Cipe del 1° dicembre 2016, n. 55 – Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Calabria” che prevede tra gli interventi da finanziare la messa in sicurezza e sistemazione definitiva delle discariche comunali site in località Petrosi del comune di Casignana (RC), per un investimento complessivo pari a € 9.700.000,00;

PREMESSO che

- con Decreto Dirigenziale n. 4546 del 26.04.2022 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e servizi aventi ad oggetto "Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in Loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (II Lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito" - CUP J96G17000380002 – CIG 9172267A2B – importo a base di gara € 5.203.801,39 per lavori e servizi, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- con Decreto Dirigenziale n. 14448 del 16.11.2022 l'appalto misto è stato aggiudicato all’operatore economico Crotonscavi Costruzioni Generali spa in raggruppamento temporaneo con l’operatore NICE di Pontoriero Bianca Rosa, che ha offerto il ribasso del 28,49% e quindi per il prezzo complessivo per lavori e servizi pari a 3.764.748,39 €, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- con l’appaltatore è stato stipulato il contratto rep. n. 14773 del 13.02.2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Crotone al n. 230 del 07.03.2023;
- con nota Prot. n. 216341 del 22.03.2024 è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Clementina Torchia, in sostituzione dell’ing. Ferdinando Laruffa;
- con Decreto Dirigenziale n. 4755 del 09.04.2024 è stato affidato all’ing. Francesco Ganino l’incarico di Direttore dei lavori in sostituzione dell’ing. Ferdinando Laruffa ed è stata impegnata la relativa spesa pari ad € 111.020,00;
- con nota prot. n. 473612 del 18.07.2024 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Celestina Saladino, in sostituzione dell’ing. Barbara Corasaniti;
- con Decreto Dirigenziale n. 16027 del 15.11.2024 è stato affidato all’ing. Maurizio Salis, in servizio presso il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Calabria, l’incarico di collaudatore;
- con Decreto Dirigenziale n. 6318 del 30.04.2025 è stato affidato all’ing. Nicole Margiotta, in servizio presso il Settore 7 – Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, l’incarico per l’effettuazione della verifica di conformità del servizio digestione del percolato e del sito ai sensi dell’art.102 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATE

- la nota Prot. n.194513 del 22.04.2022, indirizzata al Comune di Casignana (RC), nella quale l’amministrazione regionale ha precisato:
 - *“il comune di Casignana, n.q. di proprietario e di Ente responsabile della gestione delle due discariche pubbliche comunali site in località Petrosi del Comune stesso, attualmente dismesse ed in fase di post-gestione, aveva (ed ha) l’onere di provvedere, oltre alla gestione operativa dell’impianto in fase di esercizio, anche alle attività di chiusura e post-gestione trentennale delle medesime;*
 - *La Regione Calabria si sta sostituendo in via del tutto eccezionale, anche in qualità di Soggetto Attuatore, al Comune per quanto sopra avvalendosi del finanziamento CIPE55/2016 che prevedeva un importo complessivo di €9.700.000 finalizzato a “Intervento di messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali site in località Petrosi del comune di Casignana (RC)”;*
- la nota Prot. n. 386269 del 11/06/2024 nella quale l’amministrazione regionale ha comunicato al Comune di Casignana:
 - “il servizio di prelievo e smaltimento del percolato, la manutenzione e la gestione del sito, oggetto di più proroghe consecutive finalizzate a non interrompere il servizio pubblico essenziale, sarà proseguito dalla Regione Calabria sino alla scadenza contrattuale stabilita al 7 dicembre 2024.*

A decorrere dalla data dell'8 dicembre, la responsabilità per le attività di post gestione delle discariche sopra citate relative al prelievo e smaltimento del percolato, manutenzione e gestione del sito ricadrà sul proprietario/gestore che, a tal fine, dovrà per tempo porre in essere ogni necessaria iniziativa volta a garantire senza soluzione di continuità la post-gestione delle discariche, a salvaguardia dell'ambiente e della salute umana.

Ogni responsabilità relativa all'interruzione dei servizi suddetti non potrà che essere addebitabile ai soggetti sopra citati.

Si precisa infine che la Regione Calabria proseguirà esclusivamente con le attività affidate e in corso di espletamento relative ai lavori di sistemazione della strada di accesso e di messa in sicurezza delle discariche."

- la nota Prot. n. 621063 del 04.10.2024 con la quale l'amministrazione regionale ha ribadito al Comune di Casignana la scadenza del servizio sostitutivo di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e, in caso d'inerzia del Comune, ha chiesto all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria di determinarsi in ordine all'organizzazione dello stesso, nello specifico: *"la Regione Calabria non è il soggetto su cui grava per legge l'obbligo di procedere all'estrazione e allo smaltimento del percolato, avendone assunto l'onere temporaneamente solo per fronteggiare una situazione di emergenza, straordinaria e temporanea, nell'esclusivo superiore interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e della salute umana. Stante l'approssimarsi della data in cui la Regione Calabria cesserà lo svolgimento del servizio di estrazione del percolato, risulta urgente che il Comune di Casignana di concerto con l'Autorità in indirizzo si determinino in ordine all'organizzazione dello stesso"*.

CONSIDERATO che per quanto riguarda la prestazione relativa al servizio di smaltimento del percolato e manutenzione del sito, effettuata in sostituzione del Comune di Casignana:

- con Decreto Dirigenziale n. 4611 del 05.04.2024 è stata approvata la proroga contrattuale per la parte relativa al servizio di smaltimento del percolato e lo schema di secondo atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023, con la Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero Bianca Rosa, fino al 07.12.2024 per un importo complessivo di euro 576.094,38, e impegnate le relative somme;
- con Decreto Dirigenziale n. 8598 del 19.06.2023 si è proceduto ad approvare, ai sensi dell'art. 106 c. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 8 e 22 del D.M. 49 del 07.03.2018, la perizia di variante in corso d'opera, relativa all'appalto misto in oggetto;
- con atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22.06.2023 sono state sottoscritte le nuove condizioni contrattuali con riguardo ai nuovi prezzi per il servizio di smaltimento del percolato, fatte salve le restanti disposizioni previste nel contratto originario rep. n. 14773 del 13.02.2023;
- con atto aggiuntivo rep. n. 21277 del 14.05.2024 sono state sottoscritte le condizioni contrattuali relative alla proroga del servizio di smaltimento del percolato, fatte salve le restanti disposizioni previste dal contratto originario rep. n. 14773 del 13.02.2023 e dall'atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22.06.2023;
- l'attività è terminata alla data del 07.12.2024, giusto verbale di conclusione del servizio redatto dal DEC in data 09.12.2024 e sottoscritto con riserva dalla società;
- con PEC del 18.03.2025 il DEC ha riscontrato, rigettandola, la riserva iscritta dalla società Crotonscavi Costruzioni Generali spa in data 06.03.2025 sul registro di contabilità n. 8 relativo al SAS finale e sul certificato di ultimazione delle prestazioni;

PRESO ATTO che

- il DEC con nota acquisita in atti al prot. n. 718847 del 30.09.2025 ha trasmesso la perizia di assestamento contabile, sottoscritta dall'operatore economico Crotonscavi Costruzioni Generali s.p.a., da cui si evince che sulla base delle somme computate relative ai servizi effettivamente resi si ha una riduzione della spesa prevista dal contratto originario e dagli atti aggiuntivi successivi e, pertanto, il costo dei conferimenti e della gestione del sito indicate come variazioni in detta perizia di variante risulta rimodulato all'interno delle singole voci, con un risparmio sulla spesa generale prevista pari complessivamente a 20.470,92 €, oltre IVA;
- la variazione percentuale complessiva dovuta alla perizia di assestamento risulta pari allo 0,45% dell'importo contrattuale di € 4.529.937,15 oltre IVA;
- con la medesima PEC il DEC ha trasmesso la Relazione sullo stato finale, anch'essa sottoscritta dall'operatore economico, che attesta un credito complessivo per l'affidatario del servizio pari ad €

6.009,48 oltre IVA, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5bis, del Dlgs 50/2016;

VISTO che

- con nota prot. n. 722781 del 01.10.2025 il RUP ha trasmesso la relazione sullo stato finale, debitamente sottoscritta dalla società Crotonscavi Costruzioni Generali s.p.a. per accettazione, al soggetto incaricato della verifica di conformità ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016;
- con nota prot. n. 741204 del 07.10.2025 l'incaricato della verifica di conformità ha trasmesso il certificato di verifica di conformità;
- per quanto sopra il RUP, con nota prot. n. 743098 del 07.10.2025 ha trasmesso il certificato di verifica di conformità alla società Crotonscavi Costruzioni Generali spa per la sottoscrizione per presa visione, e il certificato di pagamento n. 9S del 07.10.2025 di importo pari € 6.009,48 oltre IVA autorizzando l'emissione della relativa fattura;
- la Società ha trasmesso la fattura n. 4/63 del 14.10.2025, acquisita al protocollo regionale con n. 766517 del 15.10.2025, per l'importo complessivo di € 6.610,43 IVA inclusa;

CONSIDERATO altresì che il quadro economico rimodulato per effetto dell'approvazione della perizia di assestamento contabile risulta come segue:

		DDG 14448 del 16.11.2022 Aggiudicazione	DD 8598 del 19.06.2023 Variante - Servizio	DDG 4611 del 05.04.2024 Proroga Servizio	DDS 6303 del 30.04.2025 Lavori supplementari	DDS 10714 del 23.07.2025 Perizia di Variante Lavori	Perizia di Assestamento finale del Servizio
LAVORI DISCARICHE							
a.1	Lavori a corpo	2.568.150,26 €	2.590.960,26 €	2.590.960,26 €	2.590.960,26 €	2.590.960,26 €	2.590.960,26 €
a.2	Costi speciali della sicurezza	101.336,85 €	101.336,85 €	101.336,85 €	101.336,85 €	101.336,85 €	101.336,85 €
a.3	Costi speciali della sicurezza COVID 19	6.977,92 €	6.977,92 €	6.977,92 €	6.977,92 €	6.977,92 €	6.977,92 €
A (a.1+a.2+a.3)		2.676.465,03 €	2.699.275,03 €	2.699.275,03 €	2.699.275,03 €	2.699.275,03 €	2.699.275,03 €
LAVORI STRADA LOTTO 2							
b.1	Lavori a corpo	529.005,84 €	529.005,84 €	529.005,84 €	529.005,84 €	566.087,77 €	566.087,77 €
b.2	Costi speciali della sicurezza	25.093,50 €	25.093,50 €	25.093,50 €	25.093,50 €	25.093,50 €	25.093,50 €
b.3	Costi speciali della sicurezza COVID 19	2.812,02 €	2.812,02 €	2.812,02 €	2.812,02 €	2.812,02 €	2.812,02 €
B (b.1+b.2+b.3)		556.911,36 €	556.911,36 €	556.911,36 €	556.911,36 €	593.993,29 €	593.993,29 €
LAVORI SUPPLEMENTARI STRADA MAISIA							
c.1	Lavori a corpo				24.275,86 €	24.275,86 €	24.275,86 €
c.2	Costi speciali della sicurezza				495,66 €	495,66 €	495,66 €
C (c.1+c.2)					24.771,52 €	24.771,52 €	24.771,52 €
IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B+C)		3.233.376,39 €	3.256.186,39 €	3.256.186,39 €	3.280.957,91 €	3.318.039,84 €	3.318.039,84 €
SERVIZIO di GESTIONE del PERCOLATO							
d.1	Servizi a misura	429.060,00 €	585.863,20 €	1.007.273,31 €	1.007.273,31 €	1.007.273,31 €	1.011.600,77 €
d.2	Costi speciali della sicurezza	9.000,00 €	9.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	13.160,96 €
D (d.1+d.2)		438.060,00 €	594.863,20 €	1.025.273,31 €	1.025.273,31 €	1.025.273,31 €	1.024.761,73 €
SERVIZIO di GESTIONE del SITO							
e.1	Servizi a misura	85.812,00 €	85.812,00 €	171.624,00 €	171.624,00 €	171.624,00 €	141.921,05 €
e.2	Costi speciali della sicurezza	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	12.403,95 €
E (e.1+e.2)		93.312,00 €	93.312,00 €	186.624,00 €	186.624,00 €	186.624,00 €	154.325,00 €
IMPORTO TOTALE SERVIZI (D+E)		531.372,00 €	688.175,20 €	1.211.897,31 €	1.211.897,31 €	1.211.897,31 €	1.179.086,73 €
SOMME A DISPOSIZIONE							
f.1	Rilievi, accertamenti e indagini (monitoraggi ambientali)	67.950,75 €	67.950,75 €	67.950,75 €	58.160,75 €	58.160,75 €	58.160,75 €

f.1.1	Esecuzione prove in situ e di laboratorio				4.950,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €
f.1.2	Servizi geologici per lavori supplementari				4.840,00 €	4.840,00 €	4.840,00 €
f.2	Imprevisti	214.898,48 €	192.088,48 €	192.088,48 €	167.316,96 €	130.235,03 €	163.045,61 €
f.3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (vedi PE Strada Lotti 1 e 2)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
f.4	Fondo risorse finanziarie di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 113 c. 2, 3, 4, 5	99.608,73 €	99.608,73 €	99.608,73 €	99.608,73 €	99.608,73 €	99.608,73 €
f.5	Contributo ANAC	600,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
f.6	Spese per pubblicità	4.100,00 €	4.100,00 €	2.604,26 €	2.604,26 €	2.604,26 €	2.604,26 €
f.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
f.8	Oneri per Ufficio di Direzione Lavori			87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €
f.9	Oneri per ispettore di cantiere			28.037,61 €	13.338,00 €	13.338,00 €	13.338,00 €
f.10	b) Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera per Discariche	19.066,13 €	19.066,13 €	19.066,13 €	19.066,13 €	19.066,13 €	19.066,13 €
f.11	c) Collaudo statico delle residue opere da realizzare - Discariche	6.227,35 €	6.227,35 €	6.227,35 €	6.227,35 €	6.227,35 €	6.227,35 €
f.12	d) Collaudo tecnico funzionale degli impianti - Discariche	32.505,42 €	32.505,42 €	32.505,42 €	32.505,42 €	32.505,42 €	32.505,42 €
f.13	e) Collaudo Statico Lotto 2	9.063,71 €	9.063,71 €	9.063,71 €	9.063,71 €	9.063,71 €	9.063,71 €
f.14	a) I.V.A. sui lavori e servizi 10% (A+B+C+D+E)	376.474,84 €	394.436,16 €	446.808,37 €	449.285,52 €	452.993,72 €	449.712,66 €
f.15	c) I.V.A. monitoraggio ambientali (22%)	14.949,17 €	14.949,17 €	14.949,17 €	14.949,17 €	14.949,17 €	14.949,17 €
f.16	d) I.V.A. imprevisti 10% (f.2)	21.489,85 €	19.208,85 €	19.208,85 €	16.731,70 €	13.023,50 €	16.304,56 €
f.17	e) I.V.A. su altre spese 22%	5.302,00 €	5.302,00 €	4.972,94 €	4.972,94 €	4.972,94 €	4.972,94 €
f.18	f) Cassa di previdenza sulle competenze tecniche 4%	2.674,50 €	2.674,50 €	6.174,50 €	2.674,50 €	2.674,50 €	2.674,50 €
f.19	g) Cassa di previdenza Direzione Lavori 4%				3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
f.20	g) I.V.A. su comp. tecniche e su cassa previdenza 22%	15.298,17 €	15.298,17 €	35.318,17 €	15.298,17 €	15.298,17 €	15.298,17 €
f.21	i) I.V.A. su Direzione Lavori e su cassa previdenza 22%				20.020,00 €	20.020,00 €	20.020,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (F)		914.209,09 €	907.079,41 €	1.096.684,43 €	1.057.413,30 €	1.020.331,37 €	1.053.141,95 €
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D+E+F)		4.678.957,48 €	4.851.441,00 €	5.564.768,13 €	5.550.268,52 €	5.550.268,52 €	5.550.268,52 €

PRESO ATTO delle precedenti liquidazioni relative agli stati di avanzamento del servizio n.1, 2, 3-4, 5, 6, 7, 8 e 9 eseguite rispettivamente con i decreti n. 7832 del 06.06.2023, n. 13144 del 19.09.2023, n. 20145 del 22.12.2023, n. 7326 del 28.05.2024, n. 13597 del 30.09.2024, n. 15956 del 14.11.2024, n. 3187 del 06.03.2025 e n. 6318 del 30.04.2025;

RITENUTO di procedere

- all'approvazione della perizia di assestamento contabile redatta dal DEC sulla base dell'autorizzazione del RUP e trasmessa con nota n. 718847 del 30.09.2025;
- all'approvazione della Relazione sullo stato finale trasmessa dal DEC con la medesima nota;
- all'approvazione del verbale di verifica di conformità redatto dall'incaricato ing. Nicole Margiotta e trasmesso con nota prot. n. 741204 del 07.10.2025;

- all’approvazione del Certificato di pagamento n. 9S del 07.10.2025;
- all’approvazione del quadro economico rimodulato per effetto della predetta perizia di assestamento;
- alla liquidazione, sulla scorta del CP n. 9S del 07.10.2025 e della fattura n. 4/63 del 14.10.2025, acquisita al protocollo regionale con n. 766517 del 15.10.2025, a favore della società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa – mandataria del RTI costituito per l’esecuzione dell’appalto misto di cui al contratto d’appalto rep. n. 14773 del 13/02/2023, al primo atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22/06/2023 e al secondo atto aggiuntivo rep. n. 21277 del 14/05/2024 – della somma di € 6.610,43, di cui € 6.009,48 per servizi ed € 600,95 per IVA, utilizzando l’impegno n. 3653/2024, assunto sul capitolo di spesa U9090902401, giusta scheda di liquidazione 10260 del 17.10.2025;
- allo svincolo della polizza n. 2084790 emessa dalla società REVO Insurance S.p.A. – Codice Agenzia 061 in data 07.05.2024, a copertura dell’estensione del servizio di gestione del percolato e del sito di cui al II Atto aggiuntivo rep. n. 21277 del 14.05.2024;

VISTI

- la scheda di liquidazione n. 10260 del 17.10.2025 emessa per complessivi € 6.610,43 generata telematicamente e qui allegata;
- il DURC prot. INAIL_51285224 con scadenza al 19.02.2026, richiesto ed emesso On Line, dal quale risulta che la società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa è in regola ai fini contributivi e previdenziali, allegato al presente provvedimento;
- la liberatoria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, identificativo univoco n. 02500004471968 del 23.10.2025, dalla quale risulta soggetto non inadempiente la società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa, e allegata al presente provvedimento;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa dalla società Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.A. ai sensi della Legge n. 136/2010 in sede di sottoscrizione del contratto;

DATO ATTO

- che il presente decreto è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

ATTESO che in merito all’adozione del presente atto non sussistono per il Funzionario ed il Dirigente firmatari situazioni di incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

RICHIAMATA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESTATO di aver assolto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 23 del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente ai seguenti link:

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiRelativiAlleProcedurePerLAffidamentoDiAppalti/Detail/1461/231/352>

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/SchedeGeneriche/Detail/6248/55/348/ProvvedimentiDirigentiAmministrativi>

DATO ATTO che si provvederà agli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002;

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02.05.2023;

VISTA

- la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;
- la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTI

- il D. Lgs n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2024, n. 41 recante “Legge di stabilità regionale 2025”;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2024, n. 42 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 27 dicembre 2024 recante: “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (artt. 11 e 39, comma 10, d. lgs 23 giugno 2011, n. 118);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 27 dicembre 2024 recante: “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (art. 39, comma 10, del d. lgs 23.6.2011, n. 118)”;
- la DGR n. 154 del 11.04.2025 recante “Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2024. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118). Ricognizione dei residui attivi, passivi e perenti non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui”;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1 comma 629, lettera b, il versamento dell'IVA sulle fatture dovrà essere operato direttamente dalla stessa Amministrazione regionale e versato direttamente all'Erario con adempimenti che saranno curati dalle competenti strutture del Dipartimento regionale del Bilancio;

VISTO il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 23/01/2015 di attuazione dello *split payment*;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del responsabile del procedimento

DECRETA

per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente riportato e che forma parte integrante e sostanziale, in relazione all'appalto per i “Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (II lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito”. CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B, di

- **APPROVARE** la perizia di assestamento contabile redatta dal DEC sulla base dell'autorizzazione del RUP e trasmessa con nota prot. n. 718847 del 30.09.2025
- **APPROVARE** la Relazione sullo stato finale trasmessa dal DEC con la medesima nota;
- **APPROVARE** il verbale di verifica di conformità trasmesso con nota prot. n. 741204 del 07.10.2025;
- **APPROVARE** il certificato di pagamento n. 9S del 07.10.2025;
- **APPROVARE** il quadro economico rimodulato per effetto della predetta variante;
- **LIQUIDARE**, sulla scorta del CP n. 9S del 07.10.2025 e della fattura n. 4/63 del 14.10.2025 acquisita al protocollo regionale con n. 766517 del 15.10.2025 a favore della società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa – mandataria del RTI costituito per l'esecuzione dell'appalto misto di cui al contratto d'appalto rep. n. 14773 del 13/02/2023, al primo atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22/06/2023 e al secondo atto aggiuntivo rep. n. 21277 del 14/05/2024 – la somma di € 6.610,43, di cui € 6.009,48 per servizi ed € 600,95 per IVA;
- **EMETTERE** il relativo mandato di pagamento a favore della società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa per la somma di € 6.610,43, IVA inclusa, sul conto corrente dedicato, intestato alla ditta medesima così come indicato nella scheda di liquidazione 10260 del 17.10.2025;
- **FAR GRAVARE** la somma complessiva di € 6.610,43 (IVA compresa) sul capitolo di spesa U9090902401, impegno n. 3653/2024, giusta scheda di liquidazione 10260 del 17.10.2025;
- **DEMANDARE** alla Ragioneria Generale l'emissione del mandato di pagamento a favore della società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa per la somma di € 6.610,43, IVA inclusa, sul conto corrente dedicato, intestato alla ditta medesima così come indicato nella scheda di liquidazione 10260 del 17.10.2025;
- **DISPORRE**, conseguentemente, lo svincolo totale della polizza n. 2084790 emessa dalla società REVO Insurance S.p.A. – Codice Agenzia 061 in data 07.05.2024, in favore della Regione Calabria, a copertura dell'estensione del servizio di gestione del percolato e del sito di cui al II Atto aggiuntivo rep. n. 21277 del 14.05.2024;
- **NOTIFICARE** il presente provvedimento, alla società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa ed alle parti interessate in forza di interesse legittimo;
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Celestina Saladino

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Ida Cozza

(con firma digitale)