

MONITORAGGIO SOGGETTI ATTUATORI – PRE-VALIDAZIONE SU SISTEMA REGIS

Relazione mensile di Monitoraggio sulle Linee di Intervento della Missione 6 PNRR

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA: **REGIONE CALABRIA**

MESE DI RIFERIMENTO DEL MONITORAGGIO: **02/2024**

1. Adempimenti di monitoraggio periodico a carico dei Soggetti attuatori

Tenuto conto degli obblighi assunti dalla Regione / Provincia Autonoma ai fini della realizzazione operativa dei progetti contenuti nel Piano operativo regionale (PO) allegato al Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), e dei compiti in esso affidati al proprio Referente unico di parte, impegnato in particolare a vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi assunti nel CIS, con la presente relazione si riscontrano i dati (in particolare in relazione alla loro coerenza e completezza) sullo stato di attuazione degli interventi afferenti alle seguenti linee di attività, iniziate/in corso di iniziazione all'interno del Sistema ReGiS:

- PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device;
- PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);
- PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II);
- PNRR.M6.C2I1.1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020);
- PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature);
- PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile.

Il Referente unico della Regione o della Provincia Autonoma, definito dall'art. 1 lettera i) del CIS quale rappresentante incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e sugli altri compiti previsti nel CIS, è incaricato di svolgere l'attività di **pre-validazione** dei dati caricati dai singoli RUP sul sistema informativo ReGiS, entro le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 21/06/2022, previste **entro il giorno 10 di ogni mese**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare).

La presente **relazione mensile di monitoraggio** inerte all'aggiornamento dei dati di monitoraggio ed è inviata **entro il giorno 15 di ogni mese successivo a quello di riferimento**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare), in conformità con le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 21/06/2022.

La presente relazione è inviata all'Ufficio II di Monitoraggio dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR) del Ministero della Salute, all'indirizzo **monitoraggio.missione6salute@sanita.it**, inserendo in copia l'Ufficio I e l'Ufficio III, agli indirizzi **coordinamento.missione6salute@sanita.it** e **rendicontazione.missione6salute@sanita.it**.

Alla presente relazione è **allegato l'elenco di dettaglio compilato dalla Regione / Provincia Autonoma con tutte le singole progettualità** (come da format .xlsx ricevuto).

La presente relazione, che assume rilevanza anche ai fini della corretta alimentazione del circuito finanziario, è **firmata digitalmente** dal Referente unico di parte della Regione / Provincia Autonoma.

2. Verifica dei progetti di competenza pre-validati all'interno del sistema ReGiS

Al fine di garantire, all'interno del sistema ReGiS, la corretta iniziazione di tutti i progetti afferenti alle linee di intervento previste dalla programmazione e indicate nel PO allegato al CIS, si dichiara che quanto compilato dai RUP all'interno della sezione "Anagrafica progetto-gestione" alla data del 09/02/2024, fatto salvo il necessario caricamento delle schede intervento Agenas sottoscritte nella sub-sezione "Localizzazione geografica" e successive modifiche e/o integrazione dei documenti di programmazione intercorse a seguito di attività di rimodulazione dei PO, è in linea con le scadenze previste dagli Action plan inseriti all'interno del PO sopra citato e con la documentazione di progetto.

Allo scopo di garantire il monitoraggio dinamico (procedurale, fisico e finanziario) degli interventi attraverso il sistema informativo ReGiS, escludendo, a regime, attività *extrasistema*, secondo le previsioni delle Circolari n. 27 del 21 giugno



2022 e n. 19 del 27 aprile 2023 del MEF, in linea con gli impegni assunti attraverso il CIS sottoscritto e s.m.i., ai sensi della normativa di riferimento, si dichiara che per le linee d'investimento in esame l'alimentazione del sistema ReGiS alla data del 09/02/2024 risulta comprendere i seguenti dati e informazioni in relazione alle *tile* "Impegni e pagamenti"; "Iter di progetto" e "Indicatori di Target", e che gli stessi sono coerenti con l'effettivo stato di avanzamento delle singole progettualità ovvero che sussistano allo stato attuale potenziali criticità in corso di risoluzione, motivazioni circa eventuali disallineamenti e/o siano state intraprese azioni correttive per garantire l'allineamento dei dati, elencate al termine di ogni tabella, nella sezione "EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/AZIONI CORRETTIVE IN CORSO".

Nelle more degli approfondimenti da parte dell'Ispettorato del PNRR del MEF per consentire l'accesso all'analisi libera dei dati del ReGiS anche ai soggetti attuatori, i valori di seguito rappresentati si riferiscono all'estrazione dei dati afferenti al mese oggetto della presente relazione, la cui ultima trasmissione è avvenuta in data 09/02/2024 dall'Ufficio di Monitoraggio dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero della salute.

2.1. PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Totale progettualità su ReGiS	61
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	61
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Avviate	61
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Nessuna

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE (Piano dei Costi)	€ 323.000,00	€ 5.030.415,00	€25.076.200,00	€34.064.028,00	€28.828.352,00	€19.349.579,00
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€-	€-	€ 6.219.123,00	€-	€-	€-
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€-	€-	€ 766.506,00	€ 286,00	€-	€-

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamento lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	10000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	38			1		2		25					10		
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	10000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	23						0	0					23		
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	10000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	10000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	10000000097	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Lavori)	0														
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	10000000097	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Appalto integrato)	0														

(**N.B.** E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	T0277	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA COMUNITÀ	61	61
M6C1I1.2	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	61	61
M6C1I1.3	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	61	33
M6C1I1.4	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0105	NR. DI CASE DELLA COMUNITÀ OPERATIVE	61	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

2.2. PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	21
Totale progettualità su ReGiS	21
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	21
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	1

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	21
Avviate	21
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

INVESTIMENTO/ SUB-INVESTIMENTO	CUP	Criticità rilevata
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	E85F22000570006	(Catanzaro) Pagamenti a costi reali

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	1000000000099	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ 924.443,00	€ 2.470.899,00	€ 996.810,00	€ -	€ -
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	1000000000099	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ 112.748,71	€ 890.224,00	€ -	€ -	€ -
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	1000000000099	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 153.313,00	€ -	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCI A AUTONOMA	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamenti o lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULAZIONE CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	4													4	
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	0														
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Lavori)	17													16	1
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.2.2.1	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0278	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	21	21
M6C1I1.2.2.2	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	21	21
M6C1I1.2.2.3	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	21	21
M6C1I1.2.2.4	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0106	NR. DI CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI	21	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

2.3. PNRR.M6.C1I1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGiS	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	5
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Nessuna.

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ 323.355,00	€ 724.639,00	€ 452.355,00	€ -	€ -
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 1.345.836,00	€ -	€ -	€ -
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Nessuno.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE E FORNITURA	COLLAUDO
M6C11I.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)					5		
M6C11I.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma							

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Fisico :

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0279	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'INTERCONNESSIONE AZIENDALE	5	5
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	5	5
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	5	5
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0147	NR. DI INTERVENTI COMPLETATI	5	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

2.4. PNRR.M6.C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGiS	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	5
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Nessuna.

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ 560.000,00	€ 991.192,00	€ 486.305,00	€ -	€ -
M6C1I1.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
M6C1I1.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C1I1.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)							
M6C1I1.2.2.4	Device	100000000102	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma							

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

Non sono presenti indicatori target per la misura in esame.

2.5. PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC)

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Totale progettualità su ReGiS	20
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	20
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Avviate	20
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Nessuna.

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€2.544.598,00	€10.912.711,00	€21.380.204,00	€17.186.508,00	€7.708.955,00
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 3.383.155,00	€ -	€ -	€ -
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 484.684,00	€ -	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCI A AUTONOMA	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamento o lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	15			1				9					5		
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	5												5		
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098		Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098		Affidamento Autonomo (Lavori)	0														
M6C11.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098		Affidamento Autonomo (Appalto integrato)	0														

(**N.B.** E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS risultano parzialmente aggiornati, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0276	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI DI COMUNITÀ	20	20
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	20	20
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	20	10
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0267	NR. OSPEDALI DI COMUNITÀ RINNOVATI, INTERCONNESSI	20	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

2.6. PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)

Per il solo intervento "PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)", l'individuazione univoca della singola progettualità avviene tramite l'abbinamento CUP-CLP/DEA, e non tramite il solo CUP. Nel file .xlsx allegato con l'elenco delle singole progettualità, deve essere quindi riportato sia il CUP sia il codice CLP/DEA per ogni singola progettualità afferente a questo intervento, in conformità con quanto indicato all'interno del Sistema ReGiS.

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	11
Totale progettualità su ReGiS	11
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	11
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	11
Avviate	11
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Nessuna.

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE		15.058.041,00	17.633.423,00	15.147.264,00	6.735.202,43	
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	0,00	
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si rappresenta che con nota n. 213894 dell' 11.05.2023 la Regione Calabria ha prospettato la rimodulazione degli 11 interventi ricompresi nella linea di investimento M6C21.1.1 al fine di assicurare un supporto organizzativo e procedurale alle Aziende del SSR per le attività di assessment dei sistemi informativi sulla base dei modelli EMRAM ed INFRAM, di verifica del livello di digitalizzazione conseguibile e di attuazione degli interventi di digitalizzazione dei DEA, al fine di garantire il raggiungimento del livello 4 di digitalizzazione.

La suddetta proposta è stata discussa nel Tavolo tecnico del 06.06.2023 e sarà oggetto di specifica richiesta di rimodulazione del Piano operativo regionale che la Regione Calabria provvederà a trasmettere tempestivamente al Ministero della Salute.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C211.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)	11						

(**N.B.** E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si rappresenta che con nota n. 213894 dell' 11.05.2023 la Regione Calabria ha prospettato la rimodulazione degli 11 interventi ricompresi nella linea di investimento M6C21.1.1 al fine di assicurare un supporto organizzativo e procedurale alle Aziende del SSR per le attività di assessment dei sistemi informativi sulla base dei modelli EMRAM ed INFRAM, di verifica del livello di digitalizzazione conseguibile e di attuazione degli interventi di digitalizzazione dei DEA, al fine di garantire l'incremento del livello di maturità digitale delle strutture.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	T0232	NR. DI STRUTTURE OSPEDALIERE (DEA - DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE - LIVELLO I E II) INFORMATIZZATE	11	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si rappresenta che con nota n. 213894 dell' 11.05.2023 la Regione Calabria ha prospettato la rimodulazione degli 11 interventi ricompresi nella linea di investimento M6C2I1.1.1 al fine di assicurare un supporto organizzativo e procedurale alle Aziende del SSR per le attività di assessment dei sistemi informativi sulla base dei modelli EMRAM ed INFRAM, di verifica del livello di digitalizzazione conseguibile e di attuazione degli interventi di digitalizzazione dei DEA, al fine di garantire l'incremento del livello di maturità digitale delle strutture.

Si rappresenta la necessità di evidenziare un refuso per mero errore materiale nell'aggiornamento dell'indicatore di target T0232, per cui è presente un valore realizzato pari a 3 nell'estrazione dei dati pervenuta.

2.7. PNRR.M6.C2I1.1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020);

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	33
Totale progettualità su ReGiS	33
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	0
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	33

(La somma delle progettualità “OK”, “OK con criticità”, e “KO”, deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	33
Avviate	23
Non avviate	9
Sospese	1

(La somma delle progettualità “Avviate”, “Non avviate”, e “Sospese”, deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Nessuna.

2.8. PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	286
Totale progettualità su ReGiS	286
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	286
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	286
Avviate	253
Non avviate	33
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Nessuna.

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	Regione Calabria	PIANIFICAZIONE		€ 6.436.992,45	€ 13.407.977,32	€ 20.861.100,00		
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	Regione Calabria	IMPEGNI		€ 3.312.275,70	€ 3.357.600,67	€ -		
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	Regione Calabria	PAGAMENTI		€ 205.269,75	€ 4.164.226,16	€ -		

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si evidenzia la differenza, pari a 4.046.992,23 €, tra il totale finanziato (44.753.062,00 €) e la somma degli importi da Piano dei Costi 2022-2023-2024 (40.706.069,77 €). Tale delta è imputabile alla modifica del Piano dei Costi in coerenza con la realizzazione di economie.

Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS. A tal riguardo, rispetto al mese precedente, si evidenzia un incremento degli importi inseriti su ReGiS con riguardo agli impegni e ai pagamenti. Nello specifico, si registra un aumento pari a 1.171.409,70 € relativamente al totale degli impegni e un aumento pari a 1.114.069,00 € relativamente ai pagamenti inseriti sul sistema informativo ReGiS.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)	141	1	0	2	11	21	106
M6C2I1.1.3	Grandi Apparecchiature	100000000104	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma	0	0	0	0	0	0	0

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano allineati con l'effettivo stato di avanzamento dei progetti; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali valori. In tale contesto, si rileva un incremento nella valorizzazione dei collaudi aggiornati sul sistema informativo ReGiS rispetto a quanto presente nel mese precedente, da 92 a un totale di 106 apparecchiature collaudate.

Di seguito si rappresenta la situazione effettiva: su un totale di 286 apparecchiature, ne sono state ordinate 253, consegnate 188 e collaudate 187.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0248	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ACCELERATORI LINEARI	1	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0249	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ANGIOGRAFI	3	1
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0250	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ECOTOMOGRAFI	182	90
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0251	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - GAMMA CAMERE	1	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0252	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - GAMMA CAMERE / TAC	0	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0253	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - MAMMOGRAFI	12	1
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0254	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - PET TAC	0	0

M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0255	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - RISONANZE MAGNETICHE	2	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0256	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	76	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0257	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - TAC	9	1

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si evidenzia che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano completi; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare tali valori.

Si segnala un refuso nell'inserimento del valore realizzato per un'apparecchiatura relativamente all'indicatore di target T0250 - Ecotomografi, per cui è stato erroneamente inserito il valore "100" anziché "1" per il CUP G84E22000160006.

PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Totale progettualità su ReGiS	6
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	1

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Avviate	6
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

INVESTIMENTO/ SUB-INVESTIMENTO	CUP	Criticità rilevata
Verso un ospedale sicuro e sostenibile	F55F22000610001	(Cosenza) Quadro economico e finanziamento

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ 853.162,00	€ 3.734.631,00	€ 15.745.008,02	€ 16.113.234,02	€ 4.007.727,00
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 1.026.673,54	€ -	€ -	€ -
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCE AUTONOME	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamento lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C2.I1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	3			2				1							
M6C2.I1.3	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	3			1	1			1							
M6C2.I1.4	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C2.I1.5	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C2.I1.5	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Lavori)	0														
M6C2.I1.6	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS risultano parzialmente aggiornati, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	T0148	NR. DI INTERVENTI COMPLETATI	6	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Nessuna.

Il Dirigente dell'UOA
Referente Unico Regionale
Ing. Pasquale Gidaro