

MONITORAGGIO SOGGETTI ATTUATORI – PRE-VALIDAZIONE SU SISTEMA REGIS

Relazione mensile di Monitoraggio sulle Linee di Intervento della Missione 6 PNRR

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA: **REGIONE CALABRIA**

MESE DI RIFERIMENTO DEL MONITORAGGIO: **08/2025**

1. Adempimenti di monitoraggio periodico a carico dei Soggetti attuatori

Tenuto conto degli obblighi assunti dalla Regione / Provincia Autonoma ai fini della realizzazione operativa dei progetti contenuti nel Piano operativo regionale (PO) allegato al Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), e dei compiti in esso affidati al proprio Referente unico di parte, impegnato in particolare a vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi assunti nel CIS, con la presente relazione si riscontrano i dati (in particolare in relazione alla loro coerenza e completezza) sullo stato di attuazione degli interventi afferenti alle seguenti linee di attività, iniziate/in corso di inizializzazione all'interno del Sistema ReGiS:

- PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device;
- PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);
- PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II);
- PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature);
- PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile.

Il Referente unico della Regione o della Provincia Autonoma, definito dall'art. 1 lettera i) del CIS quale rappresentante incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e sugli altri compiti previsti nel CIS, è incaricato di svolgere l'attività di **pre-validazione** dei dati caricati dai singoli RUP sul sistema informativo ReGiS, entro le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 10/09/2022, previste **entro il giorno 10 di ogni mese**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare).

La presente **relazione mensile di monitoraggio** inerisce all'aggiornamento dei dati di monitoraggio ed è inviata **entro il giorno 15 di ogni mese successivo a quello di riferimento**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare), in conformità con le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 10/09/2022.

La presente relazione è inviata all'Ufficio II di Monitoraggio dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR) del Ministero della Salute, all'indirizzo **monitoraggio.missione6salute@sanita.it**, inserendo in copia l'Ufficio I e l'Ufficio III, agli indirizzi **coordinamento.missione6salute@sanita.it** e **rendicontazione.missione6salute@sanita.it**.

Alla presente relazione è **allegato l'elenco di dettaglio compilato dalla Regione / Provincia Autonoma con tutte le singole progettualità** (come da format .xlsx ricevuto).

La presente relazione, che assume rilevanza anche ai fini della corretta alimentazione del circuito finanziario, è **firmata digitalmente** dal Referente unico di parte della Regione / Provincia Autonoma.

2. Verifica dei progetti di competenza pre-validati all'interno del sistema ReGiS

Al fine di garantire, all'interno del sistema ReGiS, la corretta inizializzazione di tutti i progetti afferenti alle linee di intervento previste dalla programmazione e indicate nel POR allegato al CIS, si dichiara che quanto compilato dai RUP all'interno della sezione "Anagrafica progetto-gestione" alla data del 10/09/2025, fatto salvo il necessario caricamento delle schede intervento Agenas sottoscritte nella sub-sezione "Localizzazione geografica" e successive modifiche e/o integrazione dei documenti di programmazione intercorse a seguito di attività di rimodulazione dei POR, è in linea con le scadenze previste dagli Action plan inseriti all'interno del POR sopra citato e con la documentazione di progetto.

Allo scopo di garantire il monitoraggio dinamico (procedurale, fisico e finanziario) degli interventi attraverso il sistema informativo ReGiS, escludendo, a regime, attività *extrasistema*, secondo le previsioni delle Circolari n. 27 del 21 giugno 2022 e n. 19 del 27 aprile 2023 del MEF, in linea con gli impegni assunti attraverso il CIS sottoscritto e s.m.i., ai sensi

della normativa di riferimento, si dichiara che per le linee d'investimento in esame l'alimentazione del sistema ReGiS alla data del 10/09/2025 risulta comprendere i seguenti dati e informazioni in relazione alle *tile* "Impegni e pagamenti"; "Iter di progetto" e "Indicatori di Target", e che gli stessi sono coerenti con l'effettivo stato di avanzamento delle singole progettualità ovvero che sussistano allo stato attuale potenziali criticità in corso di risoluzione, motivazioni circa eventuali disallineamenti e/o siano state intraprese azioni correttive per garantire l'allineamento dei dati, elencate al termine di ogni tabella, nella sezione "EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/AZIONI CORRETTIVE IN CORSO".

Nelle more degli approfondimenti da parte dell'Ispettorato del PNRR del MEF per consentire l'accesso all'analisi libera dei dati del ReGiS anche ai soggetti attuatori, i valori di seguito rappresentati si riferiscono all'estrazione dei dati afferenti al mese oggetto della presente relazione, la cui ultima trasmissione è avvenuta in data 10/09/2025 dall'Ufficio di Monitoraggio dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero della salute.

Si segnala che, a causa degli esiti relativi alle pre-validazioni, risulteranno alcuni interventi in "KO", comunque nettamente diminuiti rispetto ai mesi precedenti. I dati indicati sono derivanti dall'estrazione dei dati in piattaforma Regis, alcuni dati sono difforni da quelli derivati dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.

Si segnala che la data della pre-validazione risale al 11 settembre 2025.

Si segnala infine che, nonostante i ripetuti solleciti, non risultano pervenuti i seguenti contributi:

- per la linea d'investimento Grandi Apparecchiature: ASP Cosenza e ASP Catanzaro;
- per la linea d'investimento Digitalizzazione DEA: AOU "Dulbecco" di Catanzaro, ASP Reggio Calabria, ASP Vibo Valentia

2.1. PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Totale progettualità su ReGiS	61
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	59
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	2

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Avviate	61
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

Nota:

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in	100000000097	Regione Calabria	PIANIFICAZIONE (Piano dei Costi)	€ -	€ -	€ 2.997.762,22	€ 4.279.985,89	€ 74.724.389,10	€ 30.669.442,68

	carico della persona									
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	Regione Calabria	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 40.709.036,20	€ 3.195.227,36	€ 7.556.538,09	€ -
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	Regione Calabria	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 1.649.334,37	€ 5.426.297,41	€ 7.013.435,75	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamenti o lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	38						2						36		
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	23							22					1		
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														

M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	1000000 00097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0													
M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	1000000 00097	REGIONE CALABRIA	Affidament o Autonomo (Lavori)	0													
M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	1000000 00097	REGIONE CALABRIA	Affidament o Autonomo (Appalto integrato)	0													

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

È di seguito riportata una sintesi dello stato di avanzamento dei progetti per le fasi procedurali "Progettazione Esecutiva", "Stipula Contratto", "Esecuzione Lavori" e "Collaudo", così come registrato in ReGis.

MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C111.1 CDC	61			1	60	61		1		60	61	3	58		61	60	1		61

MESE DI MONITORAGGIO PRECEDENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C111.1 CDC	61			3	58	61				61	61	5	56		61	61			61

DELTA MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE-PRECEDENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C111.1 CDC	61			-2	2			1		-1		-2	2			-1	1		

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Per il CUP B25F22000410001 a causa di un'anomalia tecnica non era possibile eliminare la data di inizio e fine effettiva della fase procedurale "Stipula Contratto", inserita erroneamente dal RUP. L'anomalia è rientrata nel mese in corso.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	T0277	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA COMUNITÀ	61	61
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	61	61
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	61	60
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	T0105	NR. DI CASE DELLA COMUNITÀ OPERATIVE	61	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

2.2. PNRR.M6.C111.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	21
Totale progettualità su ReGiS	23
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	21
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	2

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	21
Avviate	21
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

Nota: aggiunte due COT in overbooking.

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 240.474,64	€ 2.530.570,70	€ 1.500.432,79	€ 130.824,61
M6C111.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ 209.683,00	€ 3.398.883,32	€ 294.370,66	€ 158.089,95	€ -

M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 241.068,64	€ 2.373.069,05	€ 554.126,82	€ -
--------------	---	--------------	------------------	-----------	-----	-----	--------------	----------------	--------------	-----

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCE AUTONOME	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamenti o lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	4												3		1
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	0														
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Lavori)	19														19
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	Affidamento o Autonomo (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

È di seguito riportata una sintesi dello stato di avanzamento dei progetti per le fasi procedurali “Progettazione Esecutiva”, “Stipula Contratto”, “Esecuzione Lavori” e “Collaudo”, così come registrato in ReGis.

MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C11I.2.2 COT_COT	23	6			17	23	2			21	23	3	20	23		3		20	23

MESE DI MONITORAGGIO PRECEDENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C11I.2.2 COT_COT	23	6			17	23	2			21	23	3	20	23		3		20	23

DELTA MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE-PRECEDENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C11I.2.2 COT_COT	23																		

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C111.2.2.1	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0278	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	21	22
M6C111.2.2.2	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	21	22
M6C111.2.2.3	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	21	22
M6C111.2.2.4	Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0106	NR. DI CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI	21	20

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Il numero delle COT, considerate le strutture "overbooking", è stato incrementato da 21 a 23

2.3. PNRR.M6.C1I1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGiS	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	3
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	2

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	5
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 165.587,61	€ 1.134.732,63	€ 200.028,76	€ -
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 1.449.062,22	€ -	€ -	€ -
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ 1.218.559,54	€ 116.575,74	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)							
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma							

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico :

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0279	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'INTERCONNESSIONE AZIENDALE	5	5

M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0201	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	5	5
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	5	6
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	100000000100	REGIONE CALABRIA	T0147	NR. DI INTERVENTI COMPLETATI	5	4 5

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Per il CUP B89B22000040006 il valore realizzato dell'indicatore target "NR. DI CONTRATTI STIPULATI" è stato erroneamente valorizzato con 2 invece che 1. Necessaria rettifica a sistema.

2.4. PNRR.M6.C111.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGiS	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	1
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	4

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	5
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C111.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 713.625,35	€ 1.163.872,85	€ -
M6C111.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ -	€ 263.739,40	€ -	€ -
M6C111.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 263.739,30	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C1I1.2.2.3	Device	100000000101	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)							
M6C1I1.2.2.4	Device	100000000102	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma							

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

Non sono presenti indicatori target per la misura in esame.

2.5. PNRR.M6.C111.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC)

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Totale progettualità su ReGiS	20
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	19
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	1

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Avviate	20
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

Nota:

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCOSE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 2.997.762,22	€ 4.279.985,89	€ 74.724.389,10	€ 30.669.442,68
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 40.709.036,20	€ 3.195.227,36	€ 7.556.538,09	€ -
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 1.649.334,37	€ 5.426.297,41	€ 7.013.435,75	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamento lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULAZIONE CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	13							1					12		
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	7							7							
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Lavori)	0														
M6C111.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

È di seguito riportata una sintesi dello stato di avanzamento dei progetti per le fasi procedurali "Progettazione Esecutiva", "Stipula Contratto"; "Esecuzione Lavori" e "Collaudo", così come registrato in ReGis.

MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C1I1.3 ODC	20				20	20		1		19	20	2	18		20	20			20

MESE DI MONITORAGGIO PRECEDENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C1I1.3 ODC	20				20	20		1		19	20	2	18		20	20			20

DELTA MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE-PRECEDENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C1I1.3 ODC	20																		

Con nota dell'Unità di Missione prot. n. 5238 del 13/08/2025, è stata dichiarata conclusa l'attività del Tavolo Istituzionale, con l'approvazione tra l'altro del passaggio da fonti PNRR a FSC per il CUP E64E22000990006.

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0276	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI DI COMUNITÀ	20	20
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	20	20
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	20	19
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0267	NR. OSPEDALI DI COMUNITÀ RINNOVATI, INTERCONNESSI	20	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)

Per il solo intervento “PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)”, l’individuazione univoca della singola progettualità avviene tramite l’abbinamento CUP-CLP/DEA, e non tramite il solo CUP. Nel file .xlsx allegato con l’elenco delle singole progettualità, deve essere quindi riportato sia il CUP sia il codice CLP/DEA per ogni singola progettualità afferente a questo intervento, in conformità con quanto indicato all’interno del Sistema ReGiS.

PROGETTUALITA’	QUANTITA’
Previste da programmazione CIS	11
Totale progettualità su ReGiS	11
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	4
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	7

(La somma delle progettualità “OK”, “OK con criticità”, e “KO”, deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA’	QUANTITA’
Previste da programmazione CIS	11
Avviate	11
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità “Avviate”, “Non avviate”, e “Sospese”, deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA’ RISCONTRATE:

Codice controllo	Descrizione	CUP
32	IL CONTROLLO VERIFICA LA PRESENZA DI IMPORTI DA REALIZZARE DIVERSI DA ZERO PER ANNUALITA PRECEDENTI A QUELLA IN CORSO	E14E22000690006 J46G21004560006
49B	IL CONTROLLO VERIFICA CHE SE LA DATA DI INIZIO PREV E' ANTECEDENTE ALLA DATA ODIERNA, VENGA VALORIZZATA QUELLA EFFETTIVA	B32C22000430001 B52C22000240001 B92C22000290001 J46G21004560006 E37H22001210006

49C	IL CONTROLLO VERIFICA CHE SE LA DATA DI FINE PREV E' ANTECEDENTE ALLA DATA ODIERNA, VENGA VALORIZZATA QUELLA EFFETTIVA	B32C22000430001 B52C22000240001 B92C22000290001 E14E22000690006 J46G21004560006 G36G21010330006
-----	--	--

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione e DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 694.233,16	€ 6.840.393,01	€ 45.735.291,94	€ 1.304.012,32
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione e DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ 5.223.764,70	€ 74.385,84	€ 16.030.486,94	€ 2.789.394,60	€ -
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione e DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 271.988,63	€ 701.883,85	€ 7.133.839,24	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)	6			1	4	1	

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	100000000102	REGIONE CALABRIA	T0232	NR. DI STRUTTURE OSPEDALIERE (DEA - DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE - LIVELLO I E II) INFORMATIZZATE	11	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	287
Totale progettualità su ReGiS	287
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	263
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	24

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	287
Avviate	284
Non avviate	3
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Codice controllo	Descrizione	Totale CUP	CUP
49B	IL CONTROLLO VERIFICA CHE SE LA DATA DI INIZIO PREV E' ANTECEDENTE ALLA DATA ODIERNA, VENGA VALORIZZATA QUELLA EFFETTIVA	24	B14E22000900006 B14E22000910006 B14E22000920006 B24E22000450006 B34E22000690006 B54E22000300006 B54E22000400006 B54E22000410006 B64E22000870006 B94E22000360006 B94E22000370006 B94E22000380006 E34E22000370006 E44E22000320006

			E44E22000330006 E84E22000390006 E84E22000410006 E84E22000420006 E84E22000430006 J44E22003360006 J64E22000550006 J64E22000560006 J64E22000580006 J64E22000590006
49C	IL CONTROLLO VERIFICA CHE SE LA DATA DI FINE PREV E' ANTECEDENTE ALLA DATA ODIERNA, VENGA VALORIZZATA QUELLA EFFETTIVA	10	E34E22000370006 E44E22000320006 E44E22000330006 E84E22000390006 E84E22000410006 E84E22000420006 E84E22000430006 J44E22003360006 J64E22000550006 J64E22000560006

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ 1.588.930,65	€ 5.900.291,74	€ 7.099.294,09	€ 26.256.831,63	€ 787.809,51
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ 474.133,78	€ 4.355.937,30	€ 4.298.657,14	€ 4.464.623,54	€ 1.757.026,91	€ -
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ 205.269,75	€ 5.130.025,46	€ 3.978.764,21	€ 5.964.948,16	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si registra una differenza tra la somma degli importi da Piano dei Costi 2022-2023-2024-2025 e il totale finanziato. Tale delta è imputabile alla modifica del Piano dei Costi derivante dalla riduzione delle spese effettive sostenute rispetto alla loro previsione con la registrazione delle relative economie.

Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)	283				29	14	240
M6C2I1.1.3	Grandi Apparecchiature	100000000104	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma	0						

(**N.B.** E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano allineati con l'effettivo stato di avanzamento dei progetti; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali valori.

Di seguito si rappresenta la situazione effettiva: su un totale di 287 apparecchiature, ne sono state ordinate 284, consegnate 255 e collaudate 244.

Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0248	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ACCELERATORI LINEARI	1	0

M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0249	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ANGIOGRAFI	3	2
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0250	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ECOTOMOGRAFI	185	182
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0251	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - GAMMA CAMERE	1	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0252	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - GAMMA CAMERE / TAC	0	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0253	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - MAMMOGRAFI	13	10
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0254	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - PET TAC	0	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0255	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - RISONANZE MAGNETICHE	2	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0256	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	73	32

M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE CALABRIA	T0257	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - TAC	9	4
------------	------------------------	--------------	---------------------	-------	---	---	---

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano completi; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare tali valori.

2.6. PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Totale progettualità su ReGiS	6
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	3
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	3

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Avviate	6
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

Nota:

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE	€ -	€ -	€ 204.860,68	€ 11.978.878,02	€ 23.431.919,72	€ 3.780.821,44
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI	€ -	€ -	€ 4.346.502,04	€ -	€ -	€ -
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI	€ -	€ -	€ 208.947,92	€ -	€ 247.398,83	€ -

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCE AUTONOMA	Tipologia strategica realizzativa a selezionata per affidamento lavori/appalto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBILITÀ	302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFORZATO	305 PROGETTO DEFINITIVO	308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZIONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C2.I1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	4							1					3		
M6C2.I1.3	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	2	1						1							
M6C2.I1.4	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C2.I1.5	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C2.I1.5	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Lavori)	0														
M6C2.I1.6	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	Affidamento Autonomo (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

È di seguito riportata una sintesi dello stato di avanzamento dei progetti per le fasi procedurali “Progettazione Esecutiva”, “Stipula Contratto”, “Esecuzione Lavori” e “Collaudo”, così come registrato in ReGis.

MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C2I1.2 OSS_OSS	6		1		5	6	1	1		4	6	2	4		6	6			6

MESE DI MONITORAGGIO PRECEDENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C2I1.2 OSS_OSS	6		1		5	6	1	1		4	6	2	4		6	6			6

DELTA MESE DI MONITO RAGGIO CORRENTE-PRECEDENTE:

MISURA	# CUP	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					STIPULA CONTRATTO					ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO			
		ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	ASSENTE	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT	DA AVVIARE	AVVIATO	CONCLUSA	TOT
M6C2I1.2 OSS_OSS	6																		

Con nota dell'Unità di Missione prot. n. 5238 del 13/08/2025, è stata dichiarata conclusa l'attività del Tavolo Istituzionale, con l'approvazione tra l'altro del passaggio da fonti PNRR a FSC per il CUP J45F22000370005.

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	100000000104	REGIONE CALABRIA	T0148	NR. DI INTERVENTI COMPLETATI	6	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: