

MONITORAGGIO SOGGETTI ATTUATORI – PRE-VALIDAZIONE SU SISTEMA REGIS

Relazione mensile di Monitoraggio sulle Linee di Intervento della Missione 6 PNRR

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA: **REGIONE CALABRIA**

MESE DI RIFERIMENTO DEL MONITORAGGIO: **09/2025**

1. Adempimenti di monitoraggio periodico a carico dei Soggetti attuatori

Tenuto conto degli obblighi assunti dalla Regione / Provincia Autonoma ai fini della realizzazione operativa dei progetti contenuti nel Piano operativo regionale (PO) allegato al Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), e dei compiti in esso affidati al proprio Referente unico di parte, impegnato in particolare a vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi assunti nel CIS, con la presente relazione si riscontrano i dati (in particolare in relazione alla loro coerenza e completezza) sullo stato di attuazione degli interventi afferenti alle seguenti linee di attività, iniziate/in corso di iniziazione all'interno del Sistema ReGIS:

- PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device;
- PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);
- PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II);
- PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature);
- PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile.

Il Referente unico della Regione o della Provincia Autonoma, definito dall'art. 1 lettera i) del CIS quale rappresentante incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e sugli altri compiti previsti nel CIS, è incaricato di svolgere l'attività di **pre-validazione** dei dati caricati dai singoli RUP sul sistema informativo ReGIS, entro le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 10/09/2022, previste **entro il giorno 10 di ogni mese**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGIS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare).

La presente **relazione mensile di monitoraggio** inerisce all'aggiornamento dei dati di monitoraggio ed è inviata **entro il giorno 15 di ogni mese successivo a quello di riferimento**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGIS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare), in conformità con le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 10/09/2022.

La presente relazione è inviata all'Ufficio II di Monitoraggio dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR) del Ministero della Salute, all'indirizzo **monitoraggio.missione6salute@sanita.it**, inserendo in copia l'Ufficio I e l'Ufficio III, agli indirizzi **coordinamento.missione6salute@sanita.it** e **rendicontazione.missione6salute@sanita.it**.

Alla presente relazione è **allegato l'elenco di dettaglio compilato dalla Regione / Provincia Autonoma con tutte le singole progettualità** (come da format .xlsx ricevuto).

La presente relazione, che assume rilevanza anche ai fini della corretta alimentazione del circuito finanziario, è **firmata digitalmente** dal Referente unico di parte della Regione / Provincia Autonoma.

2. Verifica dei progetti di competenza pre-validati all'interno del sistema ReGIS

Al fine di garantire, all'interno del sistema ReGIS, la corretta iniziazione di tutti i progetti afferenti alle linee di intervento previste dalla programmazione e indicate nel POR allegato al CIS, si dichiara che quanto compilato dai RUP all'interno della sezione "Anagrafica progetto-gestione" alla data del 10/10/2025, fatto salvo il necessario caricamento delle schede intervento Agenas sottoscritte nella sub-sezione "Localizzazione geografica" e successive modifiche e/o integrazione dei documenti di programmazione intercorse a seguito di attività di rimodulazione dei POR, è in linea con le scadenze previste dagli Action plan inseriti all'interno del POR sopra citato e con la documentazione di progetto.

Allo scopo di garantire il monitoraggio dinamico (procedurale, fisico e finanziario) degli interventi attraverso il sistema informativo ReGIS, escludendo, a regime, attività *extrasistema*, secondo le previsioni delle Circolari n. 27 del 21 giugno 2022 e n. 19 del 27 aprile 2023 del MEF, in linea con gli impegni assunti attraverso il CIS sottoscritto e s.m.i., ai sensi

della normativa di riferimento, si dichiara che per le linee d'investimento in esame l'alimentazione del sistema ReGiS alla data del 10/10/2025 risulta comprendere i seguenti dati e informazioni in relazione alle *tile* "Impegni e pagamenti"; "Iter di progetto" e "Indicatori di Target", e che gli stessi sono coerenti con l'effettivo stato di avanzamento delle singole progettualità ovvero che sussistano allo stato attuale potenziali criticità in corso di risoluzione, motivazioni circa eventuali disallineamenti e/o siano state intraprese azioni correttive per garantire l'allineamento dei dati, elencate al termine di ogni tabella, nella sezione "EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/AZIONI CORRETTIVE IN CORSO".

Nelle more degli approfondimenti da parte dell'Ispettorato del PNRR del MEF per consentire l'accesso all'analisi libera dei dati del ReGiS anche ai soggetti attuatori, i valori di seguito rappresentati si riferiscono all'estrazione dei dati afferenti al mese oggetto della presente relazione, la cui ultima trasmissione è avvenuta in data 10/10/2025 dall'Ufficio di Monitoraggio dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero della salute.

Si segnala che, a causa degli esiti relativi alle pre-validazioni, risulteranno alcuni interventi in "KO", comunque nettamente diminuiti rispetto ai mesi precedenti. I dati indicati sono derivanti dall'estrazione dei dati in piattaforma Regis, alcuni dati sono difforni da quelli derivati dall'acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dell'intervento.

Si segnala che la data della pre-validazione risale al 13 ottobre 2025.

Si segnala infine che, nonostante i ripetuti solleciti, non risultano pervenuti i seguenti contributi:

- per la linea d'investimento Grandi Apparecchiature: ASP Cosenza e GOM di Reggio Calabria;
- per la linea d'investimento Digitalizzazione DEA: ASP Reggio Calabria, ASP Vibo Valentia, AOU Dulbecco.

2.1. PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

| PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 61 |
| Totale progettualità su ReGiS | 61 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK) | 58 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità) | 0 |
| Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO) | 3 |

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

| STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--------------------------------------|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 61 |
| Avviate | 61 |
| Non avviate | 0 |
| Sospese | 0 |

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

Nota:

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|--|------|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| M6C1I1.1 | Case della Comunità e presa in | 100000000097 | Regione Calabria | PIANIFICAZIONE (Piano dei Costi) | € - | € - | € 2.990.762,41 | € 4.279.955,89 | € 74.796.365,51 | € 30.604.496,08 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|------------------|-----------|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|-----|
| | carico della persona | | | | | | | | | |
| M6C1I1.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 100000000097 | Regione Calabria | IMPEGNI | € - | € - | € 46.291.401,97 | € 3.195.227,36 | € 9.083.410,37 | € - |
| M6C1I1.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 100000000097 | Regione Calabria | PAGAMENTI | € - | € - | € 1.649.334,37 | € 5.426.297,41 | € 9.067.816,86 | € - |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamenti o lavori/appalto integrato | NUMERO TOTALE PROGETTI | 301 STUDIO DI FATTIBILITÀ | 302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE | 303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) | 304 PFTE RAFFORZATO | 305 PROGETTO DEFINITIVO | 308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA | 307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA | 309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 311 AGGIUDICAZIONE | 312 STIPULA CONTRATTO | 313 ESECUZIONE LAVORI | 314 COLLAUDO |
|---------------|---|--------------|------------------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| M6C1I1.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 100000000097 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Invitalia - Lavori) | 38 | | | | | | 2 | | | | | | 36 | | |
| M6C1I1.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 100000000097 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato) | 23 | | | | | | | 22 | | | | | 1 | | |
| M6C1I1.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 100000000097 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Altro - Lavori) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| M6C111.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 1000000 00097 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| M6C111.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 1000000 00097 | REGIONE CALABRIA | Affidament o Autonomo (Lavori) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| M6C111.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 1000000 00097 | REGIONE CALABRIA | Affidament o Autonomo (Appalto integrato) | 0 | | | | | | | | | | | | | |

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

È di seguito riportata una sintesi dello stato di avanzamento dei progetti per le fasi procedurali "Progettazione Esecutiva", "Stipula Contratto"; "Esecuzione Lavori" e "Collaudo", così come registrato in ReGis.

MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE:

| MISURA | # CUP | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|--------------|-------|-------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C111.1 CDC | 61 | | | 1 | 60 | 61 | | 1 | | 60 | 61 | 3 | 58 | | 61 | 61 | | | 61 |

MESE DI MONITORAGGIO PRECEDENTE:

| MISURA | # CUP | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|--------------|-------|-------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C111.1 CDC | 61 | | | 1 | 60 | 61 | | 1 | | 60 | 61 | 3 | 58 | | 61 | 60 | 1 | | 61 |

DELTA MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE-PRECEDENTE:

| MISURA | # CUP | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|--------------|-------|-------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C111.1 CDC | 61 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | -1 | | |

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Codice Indicatore Target | Descrizione Indicatore Target | TOTALE PROGRAMMATO | TOTALE REALIZZATO |
|---------------|---|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------|
| M6C1I1.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 100000000097 | REGIONE CALABRIA | T0277 | NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA COMUNITÀ | 61 | 61 |
| M6C1I1.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 100000000097 | REGIONE CALABRIA | T0200 | NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO | 61 | 61 |
| M6C1I1.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 100000000097 | REGIONE CALABRIA | T0115 | NR. DI CONTRATTI STIPULATI | 61 | 60 |
| M6C1I1.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 100000000097 | REGIONE CALABRIA | T0105 | NR. DI CASE DELLA COMUNITÀ OPERATIVE | 61 | 0 |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

2.2. PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT

| PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 21 |
| Totale progettualità su ReGiS | 23 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK) | 22 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità) | 0 |
| Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO) | 1 |

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

| STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--------------------------------------|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 21 |
| Avviate | 21 |
| Non avviate | 0 |
| Sospese | 0 |

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

Nota: aggiunte due COT in overbooking.

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|---|--------------|------------------------------|--|------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| M6C1I1.2.2.1 | Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | PIANIFICAZIONE | € - | € - | € 241.068,64 | € 2.530.802,20 | € 1.499.607,29 | € 130.824,61 |
| M6C1I1.2.2.1 | Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | IMPEGNI | € - | € 209.683,00 | € 3.254.958,62 | € 439.478,66 | € 158.089,95 | € - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------------|-----------|-----|-----|--------------|----------------|--------------|-----|
| M6C1I1.2.2.1 | Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | PAGAMENTI | € - | € - | € 241.068,64 | € 2.373.069,05 | € 568.424,74 | € - |
|--------------|---|--------------|------------------|-----------|-----|-----|--------------|----------------|--------------|-----|

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCI A AUTONOMA | Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamento o lavori/appalto integrato | NUMERO TOTALE PROGETTI | 301 STUDIO DI FATTIBILITÀ | 302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE | 303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) | 304 PFTE RAFFORZATO | 305 PROGETTO DEFINITIVO | 308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA | 307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA | 309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 311 AGGIUDICAZIONE | 312 STIPULA CONTRATTO | 313 ESECUZIONE LAVORI | 314 COLLAUDO |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| M6C1I1.2.2.1 | Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Invitalia - Lavori) | 4 | | | | | | | | | | | | 3 | | 1 |
| M6C1I1.2.2.1 | Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6C1I1.2.2.1 | Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Altro - Lavori) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6C1I1.2.2.1 | Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6C1I1.2.2.1 | Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | Affidamento o Autonomo (Lavori) | 19 | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| M6C1I1.2.2.1 | Implementazione delle Centrali Operative | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | Affidamento o Autonomo (Appalto integrato) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Territoriali (COT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

È di seguito riportata una sintesi dello stato di avanzamento dei progetti per le fasi procedurali "Progettazione Esecutiva", "Stipula Contratto", "Esecuzione Lavori" e "Collaudo", così come registrato in ReGis.

MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE:

| MISURA | # CUP | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|--------------------|-------|-------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C111.2.2 COT_COT | 23 | 6 | | | 17 | 23 | 2 | | | 21 | 23 | 3 | 20 | 23 | | 3 | | 20 | 23 |

MESE DI MONITORAGGIO PRECEDENTE:

| MISURA | # CUP | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|--------------------|-------|-------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C111.2.2 COT_COT | 23 | 6 | | | 17 | 23 | 2 | | | 21 | 23 | 3 | 20 | 23 | | 3 | | 20 | 23 |

DELTA MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE-PRECEDENTE:

| MISURA | # CUP | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|--------------------|-------|-------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C111.2.2 COT_COT | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Codice Indicatore Target | Descrizione Indicatore Target | TOTALE PROGRAMMATO | TOTALE REALIZZATO |
|---------------|---|--------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------------|-------------------|
| M6C111.2.2.1 | Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | T0278 | NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI | 21 | 22 |
| M6C111.2.2.2 | Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | T0200 | NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO | 21 | 22 |
| M6C111.2.2.3 | Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | T0115 | NR. DI CONTRATTI STIPULATI | 21 | 22 |
| M6C111.2.2.4 | Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 100000000099 | REGIONE CALABRIA | T0106 | NR. DI CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI | 21 | 20 |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Il numero delle COT, considerate le strutture "overbooking", è stato incrementato da 21 a 23

2.3. PNRR.M6.C1I1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale

| PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 5 |
| Totale progettualità su ReGiS | 5 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK) | 2 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità) | 0 |
| Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO) | 3 |

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

| STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--------------------------------------|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 5 |
| Avviate | 5 |
| Non avviate | 0 |
| Sospese | 0 |

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|----------------------------|--------------|------------------------------|--|------|------|----------------|----------------|--------------|------|
| M6C1I1.2.2.2 | Interconnessione Aziendale | 100000000100 | REGIONE CALABRIA | PIANIFICAZIONE | € - | € - | € 165.587,61 | € 1.134.732,63 | € 200.028,76 | € - |
| M6C1I1.2.2.2 | Interconnessione Aziendale | 100000000100 | REGIONE CALABRIA | IMPEGNI | € - | € - | € 1.449.062,22 | € - | € - | € - |
| M6C1I1.2.2.2 | Interconnessione Aziendale | 100000000100 | REGIONE CALABRIA | PAGAMENTI | € - | € - | € - | € 1.218.559,54 | € 116.575,74 | € - |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi | NUMERO TOTALE PROGETTI | PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | AGGIUDICAZIONE | STIPULA CONTRATTO | ESECUZIONE FORNITURA | COLLAUDO |
|---------------|----------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------|
| M6C1I1.2.2.2 | Interconnessione Aziendale | 100000000100 | REGIONE CALABRIA | Procedura Centralizzata (Consip) | | | | | | | |
| M6C1I1.2.2.2 | Interconnessione Aziendale | 100000000100 | REGIONE CALABRIA | Procedura Autonoma | | | | | | | |

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' / MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI / AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico :

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Codice Indicatore Target | Descrizione Indicatore Target | TOTALE PROGRAMMATO | TOTALE REALIZZATO |
|---------------|----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------|
| M6C1I1.2.2.2 | Interconnessione Aziendale | 100000000100 | REGIONE CALABRIA | T0279 | NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'INTERCONNESSIONE AZIENDALE | 5 | 5 |
| M6C1I1.2.2.2 | Interconnessione Aziendale | 100000000100 | REGIONE CALABRIA | T0201 | NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO | 5 | 5 |
| M6C1I1.2.2.2 | Interconnessione Aziendale | 100000000100 | REGIONE CALABRIA | T0115 | NR. DI CONTRATTI STIPULATI | 5 | 6 |
| M6C1I1.2.2.2 | Interconnessione Aziendale | 100000000100 | REGIONE CALABRIA | T0147 | NR. DI INTERVENTI COMPLETATI | 5 | 4 5 |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Per il CUP B89B22000040006 il valore realizzato dell'indicatore target "NR. DI CONTRATTI STIPULATI" è stato erroneamente valorizzato con 2 invece che 1. Necessaria rettifica a sistema.

2.4. PNRR.M6.C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device

| PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 5 |
| Totale progettualità su ReGiS | 5 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK) | 1 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità) | 0 |
| Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO) | 4 |

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

| STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--------------------------------------|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 5 |
| Avviate | 5 |
| Non avviate | 0 |
| Sospese | 0 |

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|--------------------|--------------|------------------------------|--|------|-------------|-------------|--------------|----------------|------|
| M6C1I1.2.2.3 | Device | 100000000101 | REGIONE CALABRIA | PIANIFICAZIONE | € - | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 713.625,35 | € 1.163.872,85 | € - |
| M6C1I1.2.2.3 | Device | 100000000101 | REGIONE CALABRIA | IMPEGNI | € - | € - | € - | € 263.739,40 | € - | € - |
| M6C1I1.2.2.3 | Device | 100000000101 | REGIONE CALABRIA | PAGAMENTI | € - | € - | € - | € - | € 263.739,30 | € - |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi | NUMERO TOTALE PROGETTI | PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | AGGIUDICAZIONE | STIPULA CONTRATTO | ESECUZIONE FORNITURA | COLLAUDO |
|---------------|--------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------|
| M6C1I1.2.2.3 | Device | 100000000101 | REGIONE CALABRIA | Procedura Centralizzata (Consip) | | | | | | | |
| M6C1I1.2.2.4 | Device | 100000000102 | REGIONE CALABRIA | Procedura Autonoma | | | | | | | |

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

Non sono presenti indicatori target per la misura in esame.

2.5. PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC)

| PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 20 |
| Totale progettualità su ReGiS | 20 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK) | 20 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità) | 0 |
| Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO) | 0 |

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

| STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--------------------------------------|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 20 |
| Avviate | 20 |
| Non avviate | 0 |
| Sospese | 0 |

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

Nota:

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|---|--------------|------------------------------|--|------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| M6C111.3 | Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | PIANIFICAZIONE | € - | € - | € 666.008,21 | € 1.836.624,34 | € 40.064.562,12 | € 17.165.780,65 |
| M6C111.3 | Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | IMPEGNI | € - | € - | € 13.592.256,63 | € 3.870.733,33 | € 3.695.926,55 | € - |
| M6C111.3 | Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | PAGAMENTI | € - | € - | € 571.703,21 | € 1.811.482,33 | € 5.242.650,53 | € - |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidamento lavori/appalto integrato | NUMERO TOTALE PROGETTI | 301 STUDIO DI FATTIBILITÀ | 302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE | 303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) | 304 PFTE RAFFORZATO | 305 PROGETTO DEFINITIVO | 308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA | 307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA | 309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 311 AGGIUDICAZIONE | 312 STIPULA CONTRATTO | 313 ESECUZIONE LAVORI | 314 COLLAUDO |
|---------------|---|--------------|------------------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| M6C111.3 | Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Invitalia - Lavori) | 13 | | | | | | | 1 | | | | | 12 | | |
| M6C111.3 | Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato) | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| M6C11.3 | Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Altro - Lavori) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| M6C11.3 | Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| M6C11.3 | Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | Affidament o Autonomo (Lavori) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| M6C11.3 | Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | Affidament o Autonomo (Appalto integrato) | 0 | | | | | | | | | | | | | |

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

È di seguito riportata una sintesi dello stato di avanzamento dei progetti per le fasi procedurali "Progettazione Esecutiva", "Stipula Contratto"; "Esecuzione Lavori" e "Collaudo", così come registrato in ReGis.

MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE:

| MISURA | # CUP | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|-------------|-------|-------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C11.3 ODC | 20 | | | | 20 | 20 | | 1 | | 19 | 20 | 2 | 18 | | 20 | 20 | | | 20 |

MESE DI MONITORAGGIO PRECEDENTE:

| MISURA | #CUP | PROGETTAZIONE E ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|--------------|------|---------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C1I1.3 ODC | 20 | | | | 20 | 20 | | 1 | | 19 | 20 | 2 | 18 | | 20 | 20 | | | 20 |

DELTA MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE-PRECEDENTE:

| MISURA | #CUP | PROGETTAZIONE E ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|--------------|------|---------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C1I1.3 ODC | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Con nota dell'Unità di Missione prot. n. 5238 del 13/08/2025, è stata dichiarata conclusa l'attività del Tavolo Istituzionale, con l'approvazione tra l'altro del passaggio da fonti PNRR a FSC per il CUP E64E22000990006.

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Codice Indicatore Target | Descrizione Indicatore Target | TOTALE PROGRAMMATO | TOTALE REALIZZATO |
|---------------|---|--------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------------|-------------------|
| M6C1I1.3 | Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | T0276 | NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI DI COMUNITÀ | 20 | 20 |
| M6C1I1.3 | Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | T0200 | NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO | 20 | 20 |
| M6C1I1.3 | Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | T0115 | NR. DI CONTRATTI STIPULATI | 20 | 19 |
| M6C1I1.3 | Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 100000000098 | REGIONE CALABRIA | T0267 | NR. OSPEDALI DI COMUNITÀ RINNOVATI, INTERCONNESSI | 20 | 0 |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)

Per il solo intervento “PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)”, l’individuazione univoca della singola progettualità avviene tramite l’abbinamento CUP-CLP/DEA, e non tramite il solo CUP. Nel file .xlsx allegato con l’elenco delle singole progettualità, deve essere quindi riportato sia il CUP sia il codice CLP/DEA per ogni singola progettualità afferente a questo intervento, in conformità con quanto indicato all’interno del Sistema ReGiS.

| PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 11 |
| Totale progettualità su ReGiS | 11 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK) | 2 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità) | 0 |
| Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO) | 9 |

(La somma delle progettualità “OK”, “OK con criticità”, e “KO”, deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

| STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--------------------------------------|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 11 |
| Avviate | 11 |
| Non avviate | 0 |
| Sospese | 0 |

(La somma delle progettualità “Avviate”, “Non avviate”, e “Sospese”, deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

| Codice controllo | Descrizione | CUP |
|------------------|--|--|
| 32 | IL CONTROLLO VERIFICA LA PRESENZA DI IMPORTI DA REALIZZARE DIVERSI DA ZERO PER ANNUALITA' PRECEDENTI A QUELLA IN CORSO | E14E22000690006 J46G21004560006 |
| 18 | IL CONTROLLO VERIFICA CHE LA SOMMA DEI PAGAMENTI NON PUO' ESSERE MAGGIORE DELLA SOMMA DEGLI IMPORTI IMPEGNI TOTALI | E14E22000690006 G14E21004050001 G14E21004060001 J61C22000000006 |

| | | |
|-----|--|---|
| 49B | IL CONTROLLO VERIFICA CHE SE LA DATA DI INIZIO PREV E' ANTECEDENTE ALLA DATA ODIERNA, VENGA VALORIZZATA QUELLA EFFETTIVA | J46G21004560006 |
| 49C | IL CONTROLLO VERIFICA CHE SE LA DATA DI FINE PREV E' ANTECEDENTE ALLA DATA ODIERNA, VENGA VALORIZZATA QUELLA EFFETTIVA | B32C22000430001 B52C22000240001 B92C22000290001 E14E22000690006 J46G21004560006 G36G21010330006 G14E21004050001 G14E21004060001 J61C22000000006 |

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|--|------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| M6C2I1.1.1 | Digitalizzazione DEA I e II livello | 100000000102 | REGIONE CALABRIA | PIANIFICAZIONE | € - | € - | € 694.233,16 | € 6.695.859,61 | € 45.879.825,34 | € 1.304.012,32 |
| M6C2I1.1.1 | Digitalizzazione DEA I e II livello | 100000000102 | REGIONE CALABRIA | IMPEGNI | € - | € 5.223.764,70 | € 74.385,84 | € 16.030.486,94 | € 2.789.394,60 | € - |
| M6C2I1.1.1 | Digitalizzazione DEA I e II livello | 100000000102 | REGIONE CALABRIA | PAGAMENTI | € - | € - | € 271.988,63 | € 1.364.848,23 | € 7.373.024,41 | € - |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi | NUMERO TOTALE PROGETTI | PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | AGGIUDICAZIONE | STIPULA CONTRATTO | ESECUZIONE FORNITURA | COLLAUDO |
|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------|
| M6C2I1.1.1 | Digitalizzazione DEA I e II livello | 100000000102 | REGIONE CALABRIA | Procedura Centralizzata (Consip) | 6 | | | 1 | 4 | 1 | |

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Codice Indicatore Target | Descrizione Indicatore Target | TOTALE PROGRAMMATO | TOTALE REALIZZATO |
|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------|
| M6C2I1.1.1 | Digitalizzazione DEA I e II livello | 100000000102 | REGIONE CALABRIA | T0232 | NR. DI STRUTTURE OSPEDALIERE (DEA - DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE - LIVELLO I E II) INFORMATIZZATE | 11 | 0 |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)

| PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 287 |
| Totale progettualità su ReGiS | 287 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK) | 229 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità) | 0 |
| Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO) | 58 |

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

| STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--------------------------------------|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 287 |
| Avviate | 287 |
| Non avviate | 0 |
| Sospese | 0 |

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

| Codice controllo | Descrizione | Totale CUP |
|------------------|--|------------|
| 49B | IL CONTROLLO VERIFICA CHE SE LA DATA DI INIZIO PREV E' ANTECEDENTE ALLA DATA ODIERNA, VENGA VALORIZZATA QUELLA EFFETTIVA | 19 |
| 49C | IL CONTROLLO VERIFICA CHE SE LA DATA DI FINE PREV E' ANTECEDENTE ALLA DATA ODIERNA, VENGA VALORIZZATA QUELLA EFFETTIVA | 7 |
| 18 | IL CONTROLLO VERIFICA CHE LA SOMMA DEI PAGAMENTI NON PUO' ESSERE MAGGIORE DELLA SOMMA DEGLI IMPORTI IMPEGNI TOTALI | 39 |
| 39 | IL CONTROLLO VERIFICA LA COERENZA TRA L IMPORTO DI RILEVANZA DEI PAGAMENTI E IL FINANZIAMENTO TOTALE DEL PROGETTO | 1 |

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|------------------------|--------------|------------------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | PIANIFICAZIONE | € - | € 1.631.355,90 | € 5.732.974,99 | € 7.000.690,29 | € 26.536.404,43 | € 785.809,51 |
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | IMPEGNI | € 474.133,78 | € 4.328.014,80 | € 4.849.309,14 | € 4.587.928,19 | € 2.117.178,26 | € - |
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | PAGAMENTI | € - | € 205.269,75 | € 5.706.006,41 | € 4.834.869,21 | € 6.653.536,54 | € - |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si registra una differenza tra la somma degli importi da Piano dei Costi 2022-2023-2024-2025 e il totale finanziato. Tale delta è imputabile alla modifica del Piano dei Costi derivante dalla riduzione delle spese effettive sostenute rispetto alla loro previsione con la registrazione delle relative economie.

Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi | NUMERO TOTALE PROGETTI | PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | AGGIUDICAZIONE | STIPULA CONTRATTO | ESECUZIONE FORNITURA | COLLAUDO |
|---------------|------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------|
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | Procedura Centralizzata (Consip) | 283 | | | | 28 | 14 | 241 |
| M6C2I1.1.3 | Grandi Apparecchiature | 100000000104 | REGIONE CALABRIA | Procedura Autonoma | 0 | | | | | | |

(**N.B.** E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano allineati con l'effettivo stato di avanzamento dei progetti; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali valori.

Di seguito si rappresenta la situazione effettiva: su un totale di 287 apparecchiature, ne sono state ordinate 284, consegnate 255 e collaudate 244.

Sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare i valori ad oggi presenti sulla piattaforma ReGiS.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Codice Indicatore Target | Descrizione Indicatore Target | TOTALE PROGRAMMATO | TOTALE REALIZZATO |
|---------------|------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------------|-------------------|
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | T0248 | NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ACCELERATORI LINEARI | 1 | 0 |
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | T0249 | NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ANGIOGRAFI | 3 | 2 |
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | T0250 | NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ECOTOMOGRAFI | 185 | 182 |
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | T0251 | NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - GAMMA CAMERE | 1 | 0 |
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | T0252 | NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - GAMMA CAMERE / TAC | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|--------------|------------------|-------|---|----|----|
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | T0253 | NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - MAMMOGRAFI | 13 | 10 |
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | T0254 | NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - PET TAC | 0 | 0 |
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | T0255 | NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - RISONANZE MAGNETICHE | 2 | 0 |
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | T0256 | NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | 73 | 30 |
| M6C2I1.1.2 | Grandi Apparecchiature | 100000000103 | REGIONE CALABRIA | T0257 | NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - TAC | 9 | 4 |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano completi; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare tali valori.

2.6. PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

| PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 6 |
| Totale progettualità su ReGiS | 6 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK) | 4 |
| Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità) | 0 |
| Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO) | 2 |

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

| STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA' | QUANTITA' |
|--------------------------------------|-----------|
| Previste da programmazione CIS | 6 |
| Avviate | 6 |
| Non avviate | 0 |
| Sospese | 0 |

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

Nota:

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|--|--------------|------------------------------|--|------|------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| M6C2I1.2.1 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 100000000104 | REGIONE CALABRIA | PIANIFICAZIONE | € - | € - | € 204.860,68 | € 11.978.878,02 | € 23.431.919,72 | € 3.780.821,44 |
| M6C2I1.2.1 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 100000000104 | REGIONE CALABRIA | IMPEGNI | € - | € - | € 4.346.502,04 | € - | € - | € - |
| M6C2I1.2.1 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 100000000104 | REGIONE CALABRIA | PAGAMENTI | € - | € - | € 208.947,92 | € - | € 247.398,83 | € - |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' /MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCE AUTONOME | Tipologia strategia realizzativa a selezionati per affidamento lavori/appalto integrato | NUMERO TOTALE PROGETTI | 301 STUDIO DI FATTIBILITÀ | 302 PROGETTAZIONE PRELIMINARE | 303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) | 304 PFTE RAFFORZATO | 305 PROGETTO DEFINITIVO | 308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA | 307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA | 309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 311 AGGIUDICAZIONE | 312 STIPULA CONTRATTO | 313 ESECUZIONE LAVORI | 314 COLLAUDO |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| M6C2.I1.2 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 100000000104 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Invitalia - Lavori) | 4 | | | | | | | 1 | | | | | 3 | | |
| M6C2.I1.3 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 100000000104 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato) | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| M6C2.I1.4 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 100000000104 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Altro - Lavori) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6C2.I1.5 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 100000000104 | REGIONE CALABRIA | Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6C2.I1.5 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 100000000104 | REGIONE CALABRIA | Affidamento Autonomo (Lavori) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6C2.I1.6 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 100000000104 | REGIONE CALABRIA | Affidamento Autonomo (Appalto integrato) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

È di seguito riportata una sintesi dello stato di avanzamento dei progetti per le fasi procedurali "Progettazione Esecutiva", "Stipula Contratto", "Esecuzione Lavori" e "Collaudo", così come registrato in ReGiS.

MESE DI MONITORAGGIO CORRENTE:

| MISURA | #CUP | PROGETTAZIONE E ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|------------------|------|---------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C2I1.2 OSS_OSS | 6 | | | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | | 4 | 6 | 2 | 4 | | 6 | 6 | | | 6 |

MESE DI MONITORAGGIO PRECEDENTE:

| MISURA | #CUP | PROGETTAZIONE E ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|------------------|------|---------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C2I1.2 OSS_OSS | 6 | | 1 | | 5 | 6 | 1 | 1 | | 4 | 6 | 2 | 4 | | 6 | 6 | | | 6 |

DELTA MESE DI MONITO RAGGIO CORRENTE-PRECEDENTE:

| MISURA | #CUP | PROGETTAZIONE E ESECUTIVA | | | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | ESECUZIONE LAVORI | | | | COLLAUDO | | | |
|------------------|------|---------------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|------------|---------|----------|-----|-------------------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|-----|
| | | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | ASSENTE | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT | DA AVVIARE | AVVIATO | CONCLUSA | TOT |
| M6C2I1.2 OSS_OSS | 6 | | -1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Con nota dell'Unità di Missione prot. n. 5238 del 13/08/2025, è stata dichiarata conclusa l'attività del Tavolo Istituzionale, con l'approvazione tra l'altro del passaggio da fonti PNRR a FSC per il CUP J45F22000370005.

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

| CODICE MISURA | DESCRIZIONE MISURA | PRATT | REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA | Codice Indicatore Target | Descrizione Indicatore Target | TOTALE PROGRAMMATO | TOTALE REALIZZATO |
|---------------|--|--------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| M6C2I1.2 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 100000000104 | REGIONE CALABRIA | T0148 | NR. DI INTERVENTI COMPLETATI | 6 | 0 |

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: