



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 8 - INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO.**

Assunto il 23/01/2018

Numero Registro Dipartimento: 35

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 266 del 29/01/2018

**OGGETTO: D.CIPE N.87 DEL 03.08.2012 - APQ EROSIONE DELLE COSTE - INTERVENTO
ECI13 SIURP: 205261 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA..**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE

VISTO

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “*norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del presidente della Regione, recante “*separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- le D.G.R. n.19 del 5.02.2015 e n.111 del 17.04.2015 con le quali è stata approvata la nuova macrostruttura della Giunta Regionale;
- la Delibera di G.R. n. 541 del 16.12.2015 “Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013” che stabilisce che gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, rimangono transitoriamente in vigore;
- il DDG n. 4857 del 02.05.2016 e s.m.i., con cui è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
- DGR n. 271 del 12.07.2016, con la quale è stata determinata, per giorno 01 agosto 2016, l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con delibera n.541 del 16.12.2015 e s.m.i.;
- il DDG n.6196 del 12.06.2017 con cui l’Ing. Gianfranco Comito è stato nominato dirigente ad interim del Settore n. 8 “*Interventi a difesa del suolo*”;
- la D.G.R. n. 451 del 29.09.2017, con cui l’ing. Luigi G. Zinno è stato individuato dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*”;
- Il D.P.G.R. n. 111 del 16.10.2017 con cui l’ing. Luigi G. Zinno è stato nominato dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*”;
- la D.G.R. n. 468 del 19.10.2017, con cui sono state approvate misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la L.R. n. 55 del 22.12.2017 “Legge di stabilità regionale 2018”
- la L.R. n. 56 del 22.12.2017 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020”;

- la D.G.R. n. 635 del 21.12.2017 recante “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs 23.6.2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 636 del 21.12.2017 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020 (art. 39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del 20/01/2012, “Art. 4 della L.R. n.47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) – Indicazioni operative”, si attesta la copertura finanziaria dal capitolo di spesa n. U3301020202 del bilancio regionale 2017 - delibera CIPE 87/2012, impegno di spesa n. 4922/2017;

PREMESSO CHE la Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Programmazione Regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio” ha approvato la proposta concernente l'individuazione degli interventi ad alta priorità ambientale nel Mezzogiorno presentati dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nei settori delle bonifiche/rifiuti/sistema idrico integrato, della difesa del suolo e della forestazione e ha assegnato alla Regione Calabria, per il settore difesa suolo, risorse pari a € 38.248.000,00;

CHE ulteriori risorse, pari a € 2.324.795,93, sono state individuate sulla dotazione finanziaria assegnata dal POR Calabria FESR 2007/2013 alla Linea di Intervento 3.2.2.3, “Azioni per la messa in sicurezza delle aree a rischio erosione costiera e per il ripascimento e la ricostituzione delle spiagge”;

CHE, in data 5 marzo 2013, è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) “Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste” tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stati programmati n. 15 interventi per un totale di € 40.572.794,93 di finanziamento complessivo a valere sulle suddette risorse;

CHE con decreto DG n. 6375 del 24.04.2013 sono stati nominati i Responsabili Unici del Procedimento dei singoli interventi dell'APQ Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste;

CHE, tra gli interventi finanziati, figura l'“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro)” – ECI13 - I stralcio funzionale - di importo complessivo del finanziamento pari ad € 4.000.000,00, di cui € 2.816.000,00 per lavori, con copertura finanziaria sul Capitolo n. U33010202, fondi Delibera CIPE 87/2012 del Bilancio 2017;

CHE la SUA Regionale, con propria nota n. 250349 del 29.07.2013, ha demandato al Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. lo svolgimento di tutte le attività necessarie volte all'affidamento della gara di cui trattasi;

CHE il citato progetto è stato sottoposto a verifica, giusto verbale del 21.05.2014, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 207/2010 e secondo le modalità riportate nelle direttive operative di cui al decreto DG n. 9231 del 24.06.2013;

CHE il RUP ha rilasciato la relativa attestazione di validazione in data 26.05.2014;

CHE il progetto preliminare, redatto dai tecnici incaricati con ordine di servizio n. 234028 del 12.07.2013 del Dirigente del Settore 2, e gli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale), depositati agli atti, sono stati approvati con decreto n. 7765 del 01.07.2014 e, contestualmente, è stata indetta la relativa gara, ai sensi dell'art. 3, c. 37, dell'art. 53, c. 2 lettera c),

dell'art. 76, dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con scadenza in data 29.09.2014;

CHE con decreto n. 6742 del 01.07.2015 è stata aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori all'impresa Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl, divenuta efficace sulla base della conformità della documentazione richiesta dalla stazione appaltante;

CHE il progetto definitivo è stato redatto dal raggruppamento di progettisti così costituito da: Ing. Alberto Borsani (capogruppo), Ing. Mannio Merenda, Ing. Stefano Adduci, Ing. Giuseppe Salimonti, Ing. Daniela San Lorenzo, Geol. Dominique Perruso, individuato dalla Società Meridiana Domus Srl/Neco Costruzioni SpA ed è depositato agli atti;

CHE con nota prot. n. 20681 del 26.01.2016 è stata presentata al Dipartimento Ambiente e Territorio istanza di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Calabria ai sensi degli artt. 6 e 26 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 9 del R.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii.;

CHE con decreto n. 9380 del 04.08.2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul suddetto progetto definitivo, sulla base del parere della struttura tecnica di valutazione VIA-VAS-AIA-VI, espresso nella seduta del 18.07.2016;

CHE la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi si è tenuta in data 05.08.2016 previa convocazione con nota n. 239258 del 27.07.2016, ed il relativo verbale è stato notificato a tutti i soggetti interessati in data 02.09.2016 con nota prot. n. 266250, notificata a tutti i partecipanti in data 14.09.2016;

CHE ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;

CHE con decreto n. 152 del 13.01.2017 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti, adeguato alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e del parere di compatibilità ambientale a seguito di VIA e, contestualmente è stato demandato al RUP di procedere alla stipula del contratto della procedura in oggetto;

CHE è stato stipulato il contratto d'appalto con le imprese Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl (mandante) repertoriato al n. 140 del 02.02.2017 e successivamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 13 del 10.02.2017 Serie I;

CHE l'importo contrattuale, oltre I.V.A. al 22% e relativamente ai soli lavori, è pari a € 2.452.207,36

CHE con nota n. 99931 del 23.03.2017 è stato notificato all'impresa Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl (mandante) l'ordine di servizio per la redazione del progetto esecutivo;

CHE il progetto esecutivo redatto da: Ing. Alberto Borsani (capogruppo), Ing. Mannio Merenda, Ing. Stefano Adduci, Ing. Giuseppe Salimonti, Ing. Daniela San Lorenzo, Geol. Dominique Perruso, dell'Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro) – I stralcio funzionale - CODICE INTERVENTO: ECI13, CUP: J43B12000530001, è stato trasmesso dall'impresa Meridiana Domus Srl/Neco Costruzioni SpA con nota assunta al prot. n. 64379 del 27.02.2017;

CHE con decreto n. 4568 del 04.05.2017 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti;

CHE con decreto n. 4735 del 10.05.2017 è stato sostituito il RUP Ing. Salvatore Siviglia con l'Ing. Giovanni Spadafora;

CHE in data 14.06.2017 è avvenuta la consegna dei lavori come da relativo verbale;

CHE i lavori sono stati sospesi n°2 volte per avverse condizioni meteo-marine (giusti verbali di sospensione n°1 del 04/07/17 e n°3 dell'11/09/17) ed altre mareggiate si sono avute durante il periodo di

sospensione n°2 (dal 02/08/17 al 05/09/17), durante il quale i lavori vennero sospesi in ottemperanza alle Ordinanze del Sindaco di Fuscaldo n°21/2017 e n°22/2017 per consentire la balneazione;

CHE con nota n. 317533 dell'11/10/2017 il direttore dei lavori Ing. Paolo Papalino ha informato il RUP della necessità di redigere una perizia di variante per intervenute modifiche allo stato dei luoghi nei comuni di Fuscaldo e Guardia Piemontese, dove mediamente i fondali sono aumentati e (Fuscaldo) si è avuto un arretramento della linea di riva, proponendo alcuni accorgimenti tecnici per ottimizzare le risorse e la funzionalità dell'opera;

CHE con nota n. 317681 dell'11/10/2017, è stata inviata all'appaltatore ed al capogruppo progettista la relazione del D.L. con gli accorgimenti tecnici proposti;

CHE il capogruppo progettista, da quanto si evince dalla nota n. 319052 del 12.10.2017, ha valutato positivamente le modifiche e gli accorgimenti tecnici di cui sopra, con delle raccomandazioni;

CHE in data 16.10.2017 è stata redatta dal D.L. e trasmessa al RUP la perizia di variante e suppletiva;

CHE il RUP ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva unitamente alla relazione di approvazione della stessa ai sensi dell'art. 161 comma 10 del Regolamento n°207/10 e ss.mm.ii. con nota n. 325811 del 18.10.2017;

CONSIDERATO CHE, per le motivazioni riportate nella relazione del Direttore dei lavori, riscontrate dal RUP, è necessario introdurre alcune variazioni ed integrazioni al progetto originario per circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto contenute nel 5% dell'importo contrattuale;

CHE le variazioni rientrano nelle fattispecie di varianti previste dall'art. 132 comma 1.b e 3 secondo periodo del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

CHE il RUP dichiara che le variazioni introdotte non modificano l'impostazione progettuale, sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e sono finalizzate al miglioramento dell'opera e delle sue funzionalità e non è stato necessario concordare nuovi prezzi e che tali variazioni ed integrazioni non mutano sostanzialmente la natura dei lavori, tengono conto dei maggiori volumi complessivi di alcune categorie, conseguenti agli aumenti di fondale accertati e indispensabili per la realizzazione funzionale delle opere di progetto, consentono un maggiore utilizzo delle risorse disponibili (incremento delle quantità di salpamento di massi esistenti che formano vecchie scogliere prive di funzionalità), nonché una ottimizzazione delle risorse mantenendo inalterati gli obiettivi e nel contempo migliorando la funzionalità delle opere di progetto nel loro complesso;

CHE il maggior importo per lavori suppletivi è di € 92.970,45, con un aumento pari al 3,79% rispetto all'importo contrattuale, pertanto risulta contenuto nei limiti di competenza del RUP ai sensi dell'art. 161 comma 10 d.p.r. 207/10 e ss.mm.ii.;

CHE la perizia di variante e suppletiva è contenuta nell'importo complessivo di € 4.000.000,00 e il nuovo quadro economico è riportato nell'Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CHE l'importo complessivo dell'intervento, comprensivo dei lavori suppletivi è risultato pari a quello del quadro economico rideterminato dopo l'appalto - approvato con decreto n. 4568 del 04.05.2017 - ed i maggiori lavori trovano piena copertura negli imprevisti/economie del predetto quadro economico rimodulato;

CHE In considerazione dei maggiori lavori da eseguire il Direttore dei Lavori ritiene congruo l'incrementare di giorni n. 11 (undici) il tempo utile per dare completate le opere;

RITENUTO ci siano le condizioni per procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva depositata in atti, per gli importi e le motivazioni sopra indicate, e alla concessione di n. 11 (undici) giorni di proroga della scadenza contrattuale dei termini per l'esecuzione delle opere;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, riscontrata la regolarità degli atti, su proposta del responsabile del procedimento

D E C R E T A

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:

- | | |
|-------|--|
| Art.1 | di approvare la perizia di variante e suppletiva depositata in atti, trasmessa dal RUP con relativa approvazione, per quanto di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., per un maggior importo dovuto a lavori suppletivi pari a € 92.970,45, con un aumento pari al 3,79% rispetto all'importo contrattuale per come indicato nel quadro economico rimodulato allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; |
| Art.2 | di concedere n. 11 (undici) giorni di proroga della scadenza dei termini contrattuali per l'esecuzione delle opere; |
| Art.3 | di attestare la copertura finanziaria e corretta imputazione della spesa, ai sensi della L.R. n. 47/2011, impegno di spesa n. 4922/2017, sul capitolo U3301020201 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario; |
| Art.4 | di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul sito internet istituzionale della Regione Calabria. |

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MANCUSO PIERLUIGI

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

COMITO GIANFRANCO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 35/2018

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 8 - INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO.

OGGETTO: D.CIPE N.87 DEL 03.08.2012 - APQ EROSIONE DELLE COSTE -
INTERVENTO ECI13 SIURP: 205261 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
SUPPLETIVA.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 26/01/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)