



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)  
SETTORE 7 - INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO.**

---

*Assunto il 21/03/2018*

*Numero Registro Dipartimento: 407*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2531 del 26/03/2018**

**OGGETTO: D. CIPE N.87 DEL 03.08.2012 - APQ EROSIONE DELLE COSTE - INTERVENTO  
ECI 13 SIURP: 205261 - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI E  
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in  
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

**GUZZO ROSARIA**

(con firma digitale)

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO:

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “*norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del presidente della Regione, recante “*separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- le D.G.R. n.19 del 5.02.2015 e n.111 del 17.04.2015 con le quali è stata approvata la nuova macrostruttura della Giunta Regionale;
- la Delibera di G.R. n. 541 del 16.12.2015 “*Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013*” che stabilisce che gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, rimangono transitoriamente in vigore;
- il DDG n. 4857 del 02.05.2016 e s.m.i., con cui è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
- DGR n. 271 del 12.07.2016, con la quale è stata determinata, per giorno 01 agosto 2016, l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con delibera n.541 del 16/12/2015 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 451 del 29.09.2017, con cui l’ing. Luigi G. Zinno è stato individuato dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*”;
- Il D.P.G.R. n. 111 del 16.10.2017 con cui l’ing. Luigi G. Zinno è stato nominato dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*”;
- il DDG n. 424 del 06.02.2018 con cui è stato revocato all’Ing. Gianfranco Comito l’incarico di dirigente ad interim del Settore “*Interventi a difesa del suolo*” conferito con DDG n.6196 del 12.06.2017;
- la D.G.R. n. 468 del 19.10.2017, con cui sono state approvate misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale
- la L.R. n. 55 del 22.12.2017 “*Legge di stabilità regionale 2018*”
- la L.R. n. 56 del 22.12.2017 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020*”;

- la D.G.R. n. 635 del 21.12.2017 recante “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs 23.6.2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 636 del 21.12.2017 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020 (art. 39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del 20/01/2012, “Art. 4 della L.R. n.47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) – Indicazioni operative”, si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi della L.R. n.47/2011, sul capitolo di spesa n. U3301020202, fondi Delibera CIPE 87/2012, impegno di spesa n. 4922/2017 e n. 4908/2017 sul capitolo U3301020203, impegni di spesa n. 2268/2017, n. 2269/2017, n. 2270/2017, e n. 2114/2017, assunti rispettivamente sui capitoli nn. U3301020204, U3301020205, U3301020206 e U3301020207, del bilancio regionale 2018;

PREMESSO CHE la Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Programmazione Regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio” ha assegnato alla Regione Calabria, per il settore difesa suolo, risorse pari a € 38.248.000,00;

CHE ulteriori risorse, pari a € 2.324.795,93, sono state individuate sulla dotazione finanziaria assegnata dal POR Calabria FESR 2007/2013 alla Linea di Intervento 3.2.2.3, “Azioni per la messa in sicurezza delle aree a rischio erosione costiera e per il ripascimento e la ricostituzione delle spiagge”;

CHE, in data 5 marzo 2013, è stato stipulato l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste” tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stati programmati n. 15 interventi per un totale di € 40.572.794,93 di finanziamento complessivo a valere sulle suddette risorse;

CHE con decreto DG n. 6375 del 24.04.2013 sono stati nominati i Responsabili Unici del Procedimento dei singoli interventi dell’APQ Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste;

CHE, tra gli interventi finanziati, figura l’Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro)” – EC113 - I stralcio funzionale - di importo complessivo del finanziamento pari ad € 4.000.000,00, di cui € 2.816.000,00 per lavori, con copertura finanziaria sul Capitolo n. U33010202, fondi Delibera CIPE 87/2012 del Bilancio 2018;

CHE la SUA Regionale, con propria nota n. 250349 del 29.07.2013, ha demandato al Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. lo svolgimento di tutte le attività necessarie volte all’affidamento della gara di cui trattasi;

CHE il citato progetto è stato sottoposto a verifica, giusto verbale del 21.05.2014, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 207/2010 e secondo le modalità riportate nelle direttive operative di cui al decreto DG n. 9231 del 24.06.2013;

CHE il RUP ha rilasciato la relativa attestazione di validazione in data 26.05.2014;

CHE il progetto preliminare, redatto dai tecnici incaricati con ordine di servizio n. 234028 del 12.07.2013 del Dirigente del Settore 2, e gli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale), depositati agli atti, sono stati approvati con decreto n. 7765 del 01.07.2014 e, contestualmente, è stata indetta la relativa gara, ai sensi dell’art. 3, c. 37, dell’art. 53, c. 2 lettera c),

dell'art. 76, dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con scadenza in data 29.09.2014;

CHE con decreto n. 6742 del 01.07.2015 è stata aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori all'impresa Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl, divenuta efficace sulla base della conformità della documentazione richiesta dalla stazione appaltante;

CHE il progetto definitivo è stato redatto dal raggruppamento di progettisti così costituito da: Ing. Alberto Borsani (capogruppo), Ing. Mannio Merenda, Ing. Stefano Adduci, Ing. Giuseppe Salimonti, Ing. Daniela San Lorenzo, Geol. Dominique Perruso, individuato dalla Società Meridiana Domus Srl/Neco Costruzioni SpA ed è depositato agli atti;

CHE con nota prot. n. 20681 del 26.01.2016 è stata presentata al Dipartimento Ambiente e Territorio istanza di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Calabria ai sensi degli artt. 6 e 26 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 9 del R.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii.;

CHE con decreto n. 9380 del 04.08.2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul suddetto progetto definitivo, sulla base del parere della struttura tecnica di valutazione VIA-VAS-AIA-VI, espresso nella seduta del 18.07.2016;

CHE la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi si è tenuta in data 05.08.2016 previa convocazione con nota n. 239258 del 27.07.2016, ed il relativo verbale è stato notificato a tutti i soggetti interessati in data 02.09.2016 con nota prot. n. 266250, notificata a tutti i partecipanti in data 14.09.2016;

CHE ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;

CHE con decreto n. 152 del 13.01.2017 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti, adeguato alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e del parere di compatibilità ambientale a seguito di VIA e, contestualmente è stato demandato al RUP di procedere alla stipula del contratto della procedura in oggetto;

CHE è stato stipulato il contratto d'appalto con le imprese Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl (mandante) repertoriato al n. 140 del 02.02.2017 e successivamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 13 del 10.02.2017 Serie I;

CHE l'importo contrattuale, oltre I.V.A. al 22% e relativamente ai soli lavori, è pari a € 2.452.207,36

CHE con nota n. 99931 del 23.03.2017 è stato notificato all'impresa Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl (mandante) l'ordine di servizio per la redazione del progetto esecutivo;

CHE il progetto esecutivo redatto da: Ing. Alberto Borsani (capogruppo), Ing. Mannio Merenda, Ing. Stefano Adduci, Ing. Giuseppe Salimonti, Ing. Daniela San Lorenzo, Geol. Dominique Perruso, dell' "Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro)" – I stralcio funzionale - CODICE INTERVENTO: ECI13, CUP: J43B12000530001, è stato trasmesso dall'impresa Meridiana Domus Srl/Neco Costruzioni SpA con nota assunta al prot. n. 64379 del 27.02.2017;

CHE con decreto n. 4568 del 04.05.2017 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti;

CHE con decreto n. 4735 del 10.05.2017 è stato sostituito il RUP Ing. Salvatore Siviglia con l'Ing. Giovanni Spadafora;

CHE in data 14.06.2017 è avvenuta la consegna dei lavori come da relativo verbale;

CHE con decreto n. 266 del 29.01.2018 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva trasmessa dal RUP con relativa approvazione, per quanto di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e

s.m.i., e del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., per un maggior importo dovuto a lavori suppletivi pari a € 92.970,45, con un aumento pari al 3,79% rispetto all'importo contrattuale;

CHE con nota del 21.09.2017 a firma del RUP e del direttore dei lavori, è stata richiesta autorizzazione a redigere perizia di lavori complementari motivata da circostanze imprevedibili e finalizzata alla ulteriore mitigazione del rischio di danni da mareggiata;

CHE con nota del 12.12.2017 n. 384937 del Dirigente del Settore 8 è stata autorizzata la redazione della perizia dei lavori complementari;

CHE con nota n. 81972 del 06.03.2018 a firma del RUP e del direttore dei lavori, è stata trasmessa la perizia di lavori complementari composta da: RELAZIONE, QUADRO D'UNIONE, PLANIMETRIA E SEZIONI RADENTI 1 e 2, PLANIMETRIA E SEZIONI RADENTE 3, PLANIMETRIA E SEZIONI RADENTE 4, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA, depositata agli atti;

CHE la suddetta perizia per lavori complementari ammonta ad € 218.400,00, al netto del ribasso offerto dall'impresa appaltatrice pari a 14,907%, di cui € 214.100,00 per lavori al netto del ribasso, € 4.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.368,00 per incentivi, € 48.048,00 per IVA al 22% ed € 184,00 per imprevisti, per un totale complessivo pari a € 271.000,00;

CHE il quadro economico dell'intervento principale prevede economie per € 455.500,94 per come evidenziato nell'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e, che, pertanto, il progetto per le opere complementari trova copertura finanziaria nel finanziamento complessivo dell'intervento ECI13;

CHE i proponenti hanno dichiarato che per la fattispecie ricorrono le condizioni di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., comma 5 punti a.1 e a.2, e nei termini indicati dal comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11.05.2016;

CHE l'importo risulta contenuto entro i limiti fissati dal comma 5 – punto a.2 dell'art. 57 del d.lgs. n.163/06 e s.m.i.;

CHE con nota n. 81977 del 06.03.2018, è stata inviata all'appaltatore la perizia dei lavori complementari;

CHE l'A.T.I. Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl (mandante), con nota in atti al n. 84659 del 08.03.2018, ha accettato di realizzare i lavori complementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. n.140 del 02.02.2017;

## RITENUTO

- di dover approvare il progetto dei lavori complementari trasmessa dal RUP e dal D.L. ai sensi dell'art. 57 comma 5 del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., di cui ricorrono i presupposti nei termini indicati dal comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11.05.2016;
- di dover rimodulare il quadro economico dell'intervento ECI 13 per individuare la copertura finanziaria a valere sulle economie ricavate dal ribasso d'asta applicato in conseguenza dei prezzi offerti dall'appaltatore;
- di demandare al RUP di provvedere agli adempimenti consequenziali per la realizzazione delle opere complementari;
- di dover provvedere all'affidamento (CIG 74137189A0) dei lavori complementari previsti nella perizia redatta dal Direttore dei lavori dell'intervento ECI13, in quanto ai sensi del d.lgs. n.163/2006 art. 57 comma 5, lettere a.1): tali lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento e a.2): il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il cinquanta per

cento (50%) dell'importo del contratto iniziale, per cui tali opere si possono affidare alla stessa ditta aggiudicataria dell'appalto principale - A.T.I. Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl, con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara, conseguente dei prezzi unitari offerti, per cui il nuovo affidamento ammonta ad € 214.100,00 per lavori a misura, € 4.300,00 per oneri sicurezza (totale € 218.400,00), oltre IVA al 22%;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, riscontrata la regolarità degli atti, su proposta del responsabile unico del procedimento

## DECRETA

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:

Art. 1 – di contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nei termini indicati dal comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11.05.2016;

Art. 2 - di approvare la perizia dei lavori complementari dell' "Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro)" – I stralcio funzionale - CODICE INTERVENTO: EC113, depositata in atti, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dichiarandone la pubblica utilità;

Art. 3 – di approvare la rimodulazione del quadro economico del suddetto intervento, per come indicato nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 4 – di affidare i lavori complementari all'A.T.I. Meridiana Domus Srl (mandataria) e Ne.Co. Costruzioni Srl (mandante), aggiudicataria dei lavori principali, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera a) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Art. 5 - di attestare la copertura finanziaria e corretta imputazione della spesa, ai sensi della L.R. n.47/2011, sul capitolo di spesa n. U3301020202, fondi Delibera CIPE 87/2012, impegno di spesa n. 4922/2017 e n. 4908/2017 sul capitolo U3301020203, impegni di spesa n. 2268/2017, n. 2269/2017, n. 2270/2017, e n. 2114/2017, assunti rispettivamente sui capitoli nn. U3301020204, U3301020205, U3301020206 e U3301020207, del bilancio regionale 2018;

Art. 6 – di demandare al RUP gli adempimenti consequenziali per l'avvio dei suddetti lavori complementari;

Art. 7 - di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul sito internet istituzionale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**MANCUSO PIERLUIGI**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**ZINNO LUIGI GIUSEPPE**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese**

**N. 407/2018**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)**  
**SETTORE 7 - INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO.**

**OGGETTO: D. CIPE N.87 DEL 03.08.2012 - APQ EROSIONE DELLE COSTE -**  
**INTERVENTO ECI 13 SIURP: 205261 - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO**  
**LAVORI COMPLEMENTARI E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO**

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 26/03/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore  
GUZZO ROSARIA  
(con firma digitale)