



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 06 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 09/07/2021

Numero Registro Dipartimento: 931

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7194 del 12/07/2021

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25 NOVEMBRE 2010, DAL 1° ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 9 GENNAIO 2018. INDAGINI GEOGNOSTICHE SUPPLEMENTARI PER GLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE S. ANNA A MONTE DELLA S.S. 522 (CODICE VV033A/10) _CUP J45D12000280001 _ CIG 78052231C8. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 _ AFFIDAMENTO INCARICHI _ APPROVAZIONE SCHEMI ADDENDUM DISCIPLINARI DI INCARICO PROFESSIONALE. CIG AGGIUNTIVO Z6E3266EC1 _ Z893266F2B .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

- la Delibera di Giunta Regionale n.206 del 24.05.2021 e il DPGR n. 39 del 27/05/2021 con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all' Ing. Domenico Pallaria;
- il DDG n. 10626 del 21.10.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente reggente del Settore "Interventi a difesa del suolo" all'Arch. Orsola Reillo.

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 6247 del 10.06.2020 sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura relativi all'intervento di che trattasi al RTP "Altene Ingegneri Associati (Altene Ingegneri Associati, Studio di Ingegneria Isola Boasso e Associati Srl, Ing. Giuseppe Brutto, Dott. Geol. Familiari Fabio)";
- con decreto a contrarre n. 36 del 07.01.2021 si è stabilito di procedere mediante Trattativa Diretta tramite MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, all'affidamento dell'incarico per l' esecuzione delle Indagini geognostiche e relativa Direzione dei Lavori per l'intervento di che trattasi;
- con decreto n. 1281 del 10.02.2021, il servizio di esecuzione del piano di indagini geognostiche è stato affidato alla GEAPLUS SAS con sede legale in Capistrano (VV) Via Vittorio Veneto n. 13 verso corrispettivo di 18.108,50 (IVA e oneri previdenziali esclusi) approvando l'offerta presentata nella procedura esperita sul MePa a seguito di Trattativa Diretta n. 1574755 e il servizio della relativa direzione dei lavori è stato affidato al Dott. Geol. GIUSEPPE SCALAMANDRÈ, con studio tecnico sito in Vibo Valentia Viale J.F. Kennedy n. 65, verso corrispettivo di € 1.682,50 (IVA e oneri previdenziali esclusi) approvando l'offerta presentata nella procedura esperita sul MePa a seguito di Trattativa Diretta n. 1587932;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito espletamento del servizio, dalle risultanze della relazione conclusiva sulle indagini geognostiche a firma del responsabile dell'impresa esecutrice acquisita in data 27.05.2021, i professionisti incaricati dei servizi di ingegneria e architettura per intervento di che trattasi, hanno ravvisato la necessità di eseguire delle indagini supplementari propedeutiche alla consegna del progetto definitivo;
- in particolare, con nota del 29.06.2021 integrata con pec del 30.06.2021, gli stessi progettisti hanno evidenziato la necessità di integrare le indagini già eseguite con indagini geognostiche di tipo diretto, ossia con un sondaggio a rotazione a carotaggio continuo e relative prove geotecniche di laboratorio, a causa della presenza di uno strato dello spessore di circa 10 metri di terreno potenzialmente liquefacibile evidenziato dagli esiti della prova penetrometrica già eseguita in corrispondenza della sezione in cui è prevista la realizzazione di un nuovo manufatto (scatolare loc. ex Iclea);
- i progettisti hanno altresì trasmesso l'elaborato "Computo metrico estimativo delle indagini geognostiche – Integrazione" quantificando le indagini integrative in € 5.962,17, da computarsi a misura, oltre compenso per Direzione Lavori pari a € 228,52 e oltre oneri previdenziali e IVA, per un totale complessivo pari a € 7.564,00;

ATTESO CHE

- tali circostanze rendono indispensabile l'esecuzione di servizi supplementari, non rientranti nella previsione di spesa originaria, strettamente connessi ai servizi di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico;
- risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere gli ulteriori servizi dai servizi già affidati;

- per la Stazione Appaltante procedere diversamente, comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative oltre ad un allungamento dei tempi di consegna del progetto definitivo, in corso di redazione;
- che tali servizi supplementari sono in armonia con i principi contenuti nel disciplinare di incarico dei servizi affidati originariamente;

RITENUTO pertanto necessario redigere una modifica dei contratti prevedendo dei servizi supplementari con attività diverse e maggiori rispetto a quelli inizialmente previste;

DATO ATTO

- che il RUP, con nota prot. n. 299624 del 02.07.2021 ha chiesto all'impresa Geaplus S.a.S. e al Dott. Geol. Scalamandrè la disponibilità a svolgere gli incarichi di cui alle suddette indagini supplementari agli stessi patti e condizioni di cui ai disciplinari di incarico già stipulati, previa sottoscrizione di un addendum agli stessi disciplinari;
- che l'impresa GEAPLUS SAS, con pec del 07.07.2021, acquisita al prot. n. 307977 del 07/07/2021, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'affidamento dei servizi supplementari alle medesime condizioni originarie già offerte per i lavori in parola;
- che il Dott. Geol. Scalamandrè, con pec del 05.07.2021, acquisita al prot. n. 304643 del 06.07.2021, ha invece manifestato l'indisponibilità ad accettare l'incarico;
- che gli stessi progettisti RTP Altene Ingegneri Associati, sentiti per le vie brevi dal RUP, avendo costituito un raggruppamento temporaneo di professionisti comprensivo delle figure specialistiche necessarie per la direzione dei lavori delle suddette indagini, con pec del 05.07.2021, acquisita al prot. n. 307985 del 07/07/2021, hanno manifestato la loro disponibilità ad assumere l'incarico di direzione dei lavori;

RITENUTO

sulla base di valutazioni tecniche (medesimo operatore presente in cantiere con riduzione dell'aggravio dovuto all'installazione di un nuovo cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di ultimazione delle lavorazioni al fine della consegna definitiva delle risultanze delle indagini geognostiche eseguite) e amministrative (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta tramite Trattativa Diretta su Me.Pa. n. 1574755 per i servizi principali, risparmio sulla tempistica amministrativa) di procedere ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016:

- alla modifica del contratto originario stipulato in data 24.03.2021 con la ditta GEAPLUS SAS con sede legale in Capistrano (VV) Via Vittorio Veneto n. 13 (CIG Z6E3266EC1) per il servizio di esecuzione delle indagini supplementari per il maggiore importo di € 5.902,55, al netto del ribasso del 1,00%, già offerto in sede di Trattativa diretta, da computarsi a misura e oltre IVA, e quindi, al di sotto del 50%, dell'importo originario affidato;
- alla modifica del contratto originario REP. 7628 del 23.07.2020 stipulato con l'RTP Altene Ingegneri Associati con sede legale in Milano (MI) in Via Dolomiti, 11 /b (CIG Z893266F2B) per il servizio di direzione dei lavori delle indagini supplementari per il maggiore importo di € 228,52 oltre oneri previdenziali e IVA, e quindi, al di sotto del 50%, dell'importo originario affidato;

ATTESO

- che vengono di fatto rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in particolare:
 - principio di economicità

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'impresa dotata di apposite attrezzature.
- principio di tempestività, considerata la necessità di eseguire con dovuta celerità le lavorazioni supplementari per poter ultimare l'intervento;
- che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;
- che la maggiore spesa per le indagini geognostiche supplementari trova copertura finanziaria nel Quadro Economico dell'intervento alle voci "Imprevisti" ed "Economie da ribasso" e pertanto l'entità dei servizi supplementari è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'intervento;
- che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori, che il RTP Altene Ingegneri Associati è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;
- che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale per l'affidamento del servizio di esecuzione delle indagini supplementari, che, l'impresa Geaplus S.a.S. è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;
- che, in ogni caso, la Stazione Appaltante è già in possesso delle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 80 commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici;

VISTO

- l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di affidare lavori servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi;
- le Linee guida ANAC n. 1 aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Preso atto della delibera DGR n. 53 del 24/04/2020 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 – 2022. Aggiornamento 2020".

Dato atto che la somma prevista per i lavori supplementari di che trattasi e in premessa specificati, al netto del ribasso, pari a **€ 7.492,00**, non comporta spesa per l'Ente, in quanto la stessa grava sulla contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato così come previsto nella Convenzione di Avvalimento rep. N. 173 del 13/12/2018.

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate:

- **di approvare** l'elaborato "Computo metrico estimativo delle indagini geognostiche – Integrazione" dell'importo complessivo di € 7.564,00 e quindi, detratto il ribasso del 1%, dell'importo netto di **€ 7.492,00** compreso oneri ed IVA;
- **di prendere atto** che con l'applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 si perviene:
 - alla modifica contrattuale del contratto stipulato in data 24.03.2021 con l'impresa GEAPLUS S.a.S. per il servizio di esecuzione delle indagini geognostiche, per un maggior importo pari a € 5.902,55, al netto del ribasso del 1,00%, già offerto in sede di Trattativa diretta, da computarsi a misura, oltre IVA;
 - alla modifica contrattuale del contratto REP. 7628 del 23.07.2020 stipulato con l'RTP ALTENE INGEGNERI ASSOCIATI per il servizio di Direzione dei Lavori delle indagini geognostiche supplementari, per un maggior importo pari a € 228,52, oltre oneri previdenziali e IVA;
- **di affidare**, per i motivi indicati in premessa, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.ed i., i servizi supplementari sopra descritti all'Impresa GEAPLUS S.a.S e all'RTP ALTENE INGEGNERI ASSOCIATI;
- **di approvare** gli schemi di addendum di disciplinare di incarico, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di specificare che** i suddetti incarichi sono subordinati alla stipula dei rispettivi addendum di disciplinari di incarico e che gli stessi saranno efficaci esclusivamente dalla data di repertoriazione degli stessi;
- **di dare atto** che la somma complessiva prevista pari a **€ 7.492,00** per le prestazioni professionali di che trattasi relativi agli interventi in premessa specificati, non comporta spesa per l'Ente, in quanto la stessa grava sulla contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato così come previsto nella Convenzione di Avvalimento rep. N. 173 del 13/12/2018;
- **di dare atto che** si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio del Commissario Delegato;
- **di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul web regionale.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

ROMANO' STEFANIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)

