



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
02 - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE**

---

*Assunto il 02/08/2023*

*Numero Registro Dipartimento 1129*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 11255 DEL 03/08/2023**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**  
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** POR 2014 – 2020. Ingegnerizzazione reti idriche del Comune di Reggio Calabria. CUP J31H13000210006 - CIG: 5947091EBB. Approvazione Perizia di Variante

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la legge regionale n. 7 del 13/03/1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt. 16 e 17 del d.lgs. 30/03/2001, n.165, e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/06/1999, n. 2661, avente ad oggetto “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.lgs. n.29/93 e ss.mm.ii.”;
- il decreto 21/06/1999, n. 354, del Presidente della Giunta Regionale, avente ad oggetto “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la legge regionale n. 8 del 04/02/2002, recante “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la deliberazione della Giunta Regionale 11/11/2006, n. 770, con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della legge regionale n. 31/2002);
- la legge regionale n. 34 del 03/03/2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- la legge regionale n. 31 del 10/11/1975 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 13 del 17/08/2005, art. 21;
- la legge n. 241 del 07/08/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale n. 19 del 04/09/2001, recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”;
- il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

### VISTI:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 14.12.2022 concernente: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale - abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii., pubblicata sul BURC, parte 1 n. 286 del 14.12.2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 28.12.2022, con cui la Giunta Regionale, ha individuato – a conclusione della procedura di cui all’avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, il 15 novembre 2021– quale Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” l’Ing. Salvatore Siviglia, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 29.12.2022, con il quale è stato conferito all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;
- il decreto n. 9526 del 05.07.2023, con il quale è stato conferito all’ing. Pietro Cerchiara l’incarico di dirigente reggente del Settore “Ciclo Integrato delle Acque” del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;

### VISTI

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante:” Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, all’art. 216: disposizioni transitorie e di coordinamento”;
- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 7227 finale del 20.10.2015;
- la Circolare n.106321 del 01.04.2013 con la quale sono state definite le procedure per l'ammissione a finanziamento sul POR FESR FSE 2014/2020 dei progetti "a cavallo", o superiori a 5 M€ e dei progetti di "I fase";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale n. 18 del 18/05/2017, recante "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato";
- la legge regionale n. 10 del 20/04/2022, recante "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente";

#### **VISTO ALTRESI':**

- il parere di coerenza programmatica con i contenuti del QSN per la politica Regionale di Sviluppo 2007-2013 e del POR Calabria 2007-2013 rilasciato dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 in data 20.12.2013 prot. 398529 relativamente agli interventi di ingegnerizzazione della rete idrica urbana nei cinque comuni capoluogo della Regione Calabria finanziati sulla linea di azione del POR 3.1.1.1;
- il parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, rilasciato dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2014-2020 in data 03.10.2016 prot. 226911 sull'ammissibilità dei progetti a cavallo sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Asse Prioritario 6 - Azione 6.3.1, e in particolare dei progetti di ingegnerizzazione della rete idrica urbana nei Comuni capoluogo di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro;
- il Decreto n. 17502 del 30.12.2016, con il quale si è proceduto ad ammettere a finanziamento sul POR Calabria FESR 2014/2020 "l'Intervento di ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria ed infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite del Comune di Reggio Calabria", secondo le normative citate nelle premesse, per un importo complessivo di € 9.246.265,64;

#### **PREMESSO CHE**

- con Decreto Dirigenziale n. 3564 del 06.04.2021, è stata attribuita all'Ing. Pietro Cerchiara - Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle acque del Dipartimento tutela dell'Ambiente -, ai sensi della citata L.R. 19/2001, la responsabilità dei procedimenti per la promozione e successiva stipula degli Accordi di Programma nonché le funzioni di Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei correlati contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a norma dell'art. 10 del richiamato D.Lgs. 163/06;
- con Decreto n. 7726 del 30.6.2014, è stato approvato il progetto definitivo di "Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite nella regione Calabria - Comune di Reggio Calabria - REV.1", - codice SIURP: 203152 - CUP: J31H13000210006, predisposto dal gruppo di progettazione interno al Dipartimento LL.PP., per l'importo di € 9.246.265,64; inoltre si è stabilito di procedere per l'affidamento dei lavori e dei servizi previsti dal progetto definitivo REV.1, mediante gara con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con contratto da stipularsi a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs 163/2006;
- con Decreto n. 11958 del 08.10.2014, sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara dell'Intervento di ingegnerizzazione delle reti idriche urbana del Comune di Reggio Calabria demandando al Responsabile Unico del Procedimento la predisposizione di tutti gli atti e l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto nelle forme e con le clausole di cui al Decreto n. 7726 del 30.6.2014;
- con Decreto n. 11160 del 16.10.2015, sono stati approvati l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva LOTTI INGEGNERIA S.p.A. (Capogruppo mandataria) –

S.I.L.E.M. s.r.l. (Mandante) – ARCAN s.r.l. (Mandante), con sede in Roma, nonché il quadro economico rimodulato a seguito di gara relativamente;

- in data 27.03.2017 rep.19670 è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Lamezia Terme il 30.03.2017 al n.1074, per un importo complessivo di € 4.162.702,78, di cui € 131.480,64 per oneri di sicurezza, € 1.421.370,97 per servizi ed € 2.609.851,17 per lavori, oltre IVA;
- con D.G.R. n. 165 del 27.04.2017 si è attribuita la copertura finanziaria dell'intervento di Ingegnerizzazione di Reggio Calabria con la corretta imputazione delle voci di spesa sui capitoli di spesa del bilancio regionale istituiti secondo il piano dei conti annualità 2017-2019;
- con Decreto n. 6151 del 12.06.2017, è stato istituito l'Ufficio Comune dei soggetti sottoscrittori l'Accordo di programma presso il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e, nell'ambito dello stesso Ufficio Comune, l'ufficio di supporto al RUP, l'ufficio di Direzione dei Lavori, la Commissione di collaudo in corso d'opera;
- con Verbale di consegna dei lavori del 25.05.2017; venivano consegnati i lavori, giusto verbale sottoscritto in pari data dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore;
- con Decreto n. 11001 del 06.10.2017 è stata erogata l'anticipazione per i soli servizi di € 346.814,52 Iva compresa;
- con Decreto n. 6479 del 20.06.2018 è stata erogata l'anticipazione per i lavori di € 622.079,07 Iva compresa;

**VISTI** i Certificati di Pagamento approvati e liquidati per un importo complessivo di € 4.091.932,50 IVA compreso;

#### **VISTO ALTRESI':**

- il Contratto di Cessione di Ramo d'Azienda trasmesso al RUP attraverso posta certificata in data 03.12.2020 ed acquisito al protocollo regionale al n. 1719 del 04.01.2021, stipulato in Roma davanti al notaio Guido Gilardoni in data 27.11.2020 Repertorio n. 53311, registrato a Roma1 il 01.12.2020 al n. 28285 serie 1T, con il quale l'Ing. Patrizia Lotti, nella sua qualità di Amministratore Unico della "C. LOTTI & ASSOCIATI Società di Ingegneria S.p.A. con sede in Roma (RM), codice: fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 01052730585, Partita I.V.A. n. 00956841001, ha ceduto ed ha trasferito alla "PUGLIA ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE" che in persona dell'Amministratore Unico ing. Silvestro Cristantiello ha accettato ed acquistato, il ramo d'azienda denominato "Acque Calabria," consistente nel complesso dei rapporti giuridici e delle attività residue comunque discendenti e connesse, al completamento dell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto la ingegnerizzazione delle reti idriche del Comune di Cosenza CIG 59470057C5 per un importo residuo di circa Euro 231.000,00 (duecentotrennomila/00) e la ingegnerizzazione delle reti idriche del Comune di Reggio Calabria, CIG 5947091EBB per un importo residuo di circa Euro 374.000,00 (trecentosettantagattromila/00);
- il Decreto del D.S. n. 6953 del 06.07.2021, con il quale si è autorizzata, ai sensi degli artt. 38 e 116 del D.lgs. 163/06, il subentro nell'A.T.I. costituita dalle Società S.I.L.E.M. s.r.l. (Mandante) – ARCAN s.r.l. (Mandante) della Società "PUGLIA ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE" (Mandataria) con sede in Sammichele di Bari – P. IVA n. 06494390724 - nella titolarità del contratto d'appalto di Ingegnerizzazione delle reti idriche del Comune di Reggio Calabria, tenuto conto della cessione del ramo d'azienda da parte della società mandataria LOTTI INGEGNERIA s.p.a. relativamente alle attività di servizi per un importo residuo di euro 374.000,00 oltre IVA.;

**RITENUTO** di dover individuare l'ing. Luigi Rinaldi, funzionario del Settore Ciclo Integrato delle acque, quale Responsabile del procedimento del presente provvedimento ai sensi della Legge n.241/90

#### **CONSIDERATO CHE**

- nel corso dei lavori, a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili legate alle mutate condizioni di approvvigionamento ed alimentazione della rete idrica di distribuzione della Città di Reggio Calabria a seguito dell'attivazione del Sistema Menta, con nota n. 329883 del 19.07.2023 il Direttore dei Lavori ha chiesto al RUP di poter procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, per la necessità di eseguire lavorazioni riconducibili all'art. 132 lettera b) del D. Lgs. 163/2006;

- Il RUP con nota 337838 del 25.07.202 ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere la perizia di variante e suppletiva;
- con nota prot. n. 347464 del 31.07.2023, il Direttore dei lavori ha trasmesso la Perizia di variante e suppletiva materialmente non allegata e depositata agli atti dell'ufficio, e composta dagli elaborati di seguito elencati:
  - 0) Elenco Elaborati
  - 1) Relazione tecnica di perizia
  - 2) Computo metrico di progetto
  - 3) Elenco nuovi prezzi e specifiche tecniche apparecchiature
  - 4) Computo metrico di perizia
  - 5) Quadro economico di perizia e di raffronto;
  - 6) Verbale di concordamento nuovi prezzi.
  - 7) Schema Atto di sottomissione;
  - 8) Schema di alimentazione cittadina ante realizzazione sistema idrico Menta;
  - 9) Schema di alimentazione cittadina post realizzazione sistema idrico Menta;
- la variante in oggetto è stata redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b e del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- l'importo maggiore, per servizi e lavori, della Perizia di variante e suppletiva risulta pari a netti € 808.632,41, compreso oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) per € 157.480,64, oltre IVA come per legge, pari all'19,42 % dell'importo netto contrattuale;

**DATO ATTO** che

- il quadro economico di perizia risulta il seguente:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA E RAFFRONTO</b>                              |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A LAVORI E SERVIZI</b>   | <b>PROGETTO</b>     | <b>POST GARA</b>    | <b>PERIZIA</b>      |
| <b>A.1 - Attività di ingegneria (Ispezione perdite)</b>                     | 2.126.858,13        | 1.421.370,97        | 1.702.662,27        |
| <b>A.2 - Lavori rete idrica</b>   | 3.905.231,84        | 2.609.851,17        | 3.111.192,28        |
| <b>A.3 - Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza</b>                  | 131.480,64          | 131.480,64          | 157.480,64          |
| <b>TOTALE SERVIZI + LAVORI + SICUREZZA (A.1+A.2+A.3)</b>                    | <b>6.163.570,61</b> | <b>4.162.702,78</b> | <b>4.971.335,19</b> |
| <b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                     |                     |                     |
| B.1 - Indagini e accertamenti   | 15.000,00           | 15.000,00           | -                   |
| B.2 - Spostamento sottoservizi  | 130.000,00          | 130.000,00          | -                   |
| B.3 - Imprevisti  | 616.357,06          | 416.270,28          | -                   |
| B.4 - Accantonamento D.lgs. 163/2006 art.133 c.4                            | 80.000,00           | 80.000,00           | -                   |
| B.5 - Spese tecniche (DD.LL., CSE, Collaudo)                                | 376.600,00          | 376.600,00          | 376.000,00          |
| B.6 - Art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006                                      | 196.750,60          | 196.750,60          | 147.217,70          |
| B.7 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione | 607,61              | 13.607,61           | 13.607,61           |
| B.9 - Spese per commissioni giudicatrici                                    | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| B.9 - Spese per pubblicità  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| B.10.1 - IVA (Lavori e servizi)   | 1.355.985,53        | 915.794,61          | 701.452,99          |
| B.10.2 - IVA (B.1 - B.2 - B.3 - B.4 - B.5 - B.7 - B.8 - B.9)                | 275.894,23          | 231.875,14          | 90.795,67           |
| Economie  | -                   | 2.685.164,62        | 2.922.756,97        |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (€)</b>                                      | <b>3.082.695,03</b> | <b>5.083.562,86</b> | <b>4.274.930,45</b> |
| <b>TOTALE (€)</b>   | <b>9.246.265,64</b> | <b>9.246.265,64</b> | <b>9.246.265,64</b> |

- l'importo complessivo dell'Atto Aggiuntivo è quindi pari a € 4.971.335,19 (€4.162.702,78 + € 4.162.702,78);
- le variazioni introdotte non modificano l'impostazione progettuale, sono motivate dal sopraggiungere di circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto;
- i lavori saranno realizzati entro il termine contrattuale (30.09.2023);
- inoltre sono stati concordati n. 12 nuovi prezzi come da elaborato 3) Elenco nuovi prezzi;

**ATTESTATO CHE** la variante non comporta la necessità di somme aggiuntive rispetto al quadro economico approvato e alla copertura della maggiore spesa si provvederà attraverso l'accantonamento per imprevisti e mediante utilizzazione di parte delle economie da ribassi conseguiti in sede di gara e, pertanto, sul capitolo di Bilancio U9090900709, impegni nn. 4448, 4494 e 4495;

**RITENUTO CHE:**

- nulla osta in ragione di quanto precede, all'approvazione della Perizia di Variante Tecnica Suppletiva per l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) e del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. proposta dal Direttore dei Lavori;
- di approvare altresì il quadro economico di Perizia di variante e suppletiva proposto dal Direttore dei Lavori;

**VISTI ALTRESI':**

- la Legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2023";
- la Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023/2025";
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).
- la Delibera di Giunta Regionale 14.09.2021, n. 440 ed allegati A, B, C, recante "Art. 51 D.lgs. n. 118/2011. Variazione al Bilancio di Previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2021–2023 e annualità successiva;
- il decreto legislativo 23.6.2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10.8.2014, n. 126;
- il D.P.G.R. del 4 novembre 2021 n. 177 recante "Competenze in materia di trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);

**PRESO ATTO** del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025 - Aggiornamento 2023, approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 118 del 31 marzo 2023;

**ACCERTATA**, ai sensi dell'art. 4 della LR n. 47/2011, la copertura finanziaria;

**RAVVISATA** la propria competenza a provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 57 del D.lgs. 118/2011 e attestata la regolare esecuzione della prestazione da parte del fornitore;

**ATTESTATO** che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 e all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative, riscontrata la regolarità degli atti, su proposta del responsabile del procedimento;

## DECRETA

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:

Art. 1) Di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di "Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria ed infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite del Comune di Reggio Calabria. CUP J31H13000210006 - CIG: 5947091EBB", in atti presso il Settore Ciclo integrato delle acque, presentata dal Direttore dei Lavori in data 31.07.2023, al prot. n. 347464, per l'importo complessivo netto di € 4.971.335,19, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per come indicato nel quadro economico rimodulato di cui al punto 2. relativo ai lavori di "Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria ed infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite del Comune di Reggio Calabria.

Art. 2) Di approvare il quadro economico di perizia per come segue:

| QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA E RAFFRONTO                                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A LAVORI E SERVIZI  | PROGETTO            | POST GARA           | PERIZIA             |
| A.1 - Attività di ingegneria (Ispezione perdite)                            | 2.126.858,13        | 1.421.370,97        | 1.702.662,27        |
| A.2 - Lavori rete idrica  | 3.905.231,84        | 2.609.851,17        | 3.111.192,28        |
| A.3 - Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza                         | 131.480,64          | 131.480,64          | 157.480,64          |
| <b>TOTALE SERVIZI + LAVORI + SICUREZZA<br/>(A.1+A.2+A.3)</b>                | <b>6.163.570,61</b> | <b>4.162.702,78</b> | <b>4.971.335,19</b> |
| <b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                     |                     |                     |
| B.1 - Indagini e accertamenti   | 15.000,00           | 15.000,00           | -                   |
| B.2 - Spostamento sottoservizi  | 130.000,00          | 130.000,00          | -                   |
| B.3 - Imprevisti  | 616.357,06          | 416.270,28          | -                   |
| B.4 - Accantonamento D.lgs. 163/2006 art.133 c.4                            | 80.000,00           | 80.000,00           | -                   |
| B.5 - Spese tecniche (DD.LL., CSE, Collaudo)                                | 376.600,00          | 376.600,00          | 376.000,00          |
| B.6 - Art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006                                      | 196.750,60          | 196.750,60          | 147.217,70          |
| B.7 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione | 607,61              | 13.607,61           | 13.607,61           |
| B.9 - Spese per commissioni giudicatrici                                    | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| B.9 - Spese per pubblicità  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| B.10.1 - IVA (Lavori e servizi)   | 1.355.985,53        | 915.794,61          | 701.452,99          |
| B.10.2 - IVA (B.1 - B.2 - B.3 - B.4 - B.5 - B.7 - B.8 - B.9)                | 275.894,23          | 231.875,14          | 90.795,67           |
| Economie  | -                   | 2.685.164,62        | 2.922.756,97        |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (€)</b>                                      | <b>3.082.695,03</b> | <b>5.083.562,86</b> | <b>4.274.930,45</b> |
| <b>TOTALE (€)</b>   | <b>9.246.265,64</b> | <b>9.246.265,64</b> | <b>9.246.265,64</b> |

Art. 3) Di dare atto che la redazione di detta Perizia di variante e suppletiva si è resa necessaria dal sopraggiungere di circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto.

Art. 4) Di attestare che la variante non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto al quadro economico approvato con decreto dirigenziale n.11159 del 16.10.2015 e alla copertura della maggiore spesa si provvederà attraverso l'accantonamento per imprevisti e mediante utilizzazione di parte delle economie da ribasso conseguite in sede di gara; di

attestare la copertura finanziaria e corretta imputazione della spesa, ai sensi della L.R. n. 47/2011, sugli impegni di spesa n. 4448/2022 (quota EU), n. 4494/2022 (quota STATO), n. 4495/2022 (quota ENTE) assunti sul capitolo U9090900709.

Art. 5) Di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti degli artt. 23 e 37, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013;

Art. 6) Di provvedere ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 alla pubblicazione integrale in formato aperto del presente provvedimento sul BURC, nonché e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nel rispetto del Reg. UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Luigi Rinaldi**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**PIETRO CERCHIARA**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Salvatore Siviglia**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 1129 del 02/08/2023*

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'**  
**AMBIENTE**  
**02 - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE**

**OGGETTO** POR 2014 – 2020. Ingegnerizzazione reti idriche del Comune di Reggio Calabria.  
CUP J31H13000210006 - CIG: 5947091EBB. Approvazione Perizia di Variante

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 02/08/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)