



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
U.O.A. - INVESTIMENTI SANITARI**

Assunto il 18/09/2023

Numero Registro Dipartimento 886

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13168 DEL 19/09/2023

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Nuovo Ospedale della Sibaritide. CUP J33D07000370001.
Intervento “Realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide”. CIG 2355695CFF.
Approvazione della “Perizia di Variante per la quantificazione economica delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*”;
- gli artt.16 e 17 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 14/12/2022, n. 12, “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale*”, approvato con DGR n. 665 del 14/12/2022, che, tra l’altro, ha confermato l’U.O.A. “*Investimenti Sanitari*” e i due settori alla stessa afferenti: Settore 1 – Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici e Settore 2 – Monitoraggio ed Attuazione Investimenti PNRR-Missione Salute, nell’ambito dell’organizzazione del Dipartimento “*Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari*”;
- il DDG n. 4890 del 05/05/2022, avente ad oggetto: “*Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari*”;
- il DDG n. 13696 del 7 ottobre 2013, con cui il Dirigente Ing. Domenico Maria Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide;
- la DGR n. 522 del 26/11/2021 ed il successivo DPGR n. 232 del 29/11/2021 con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “*Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari*” all’ing. Iole Fantozzi;
- il DDG n. 9457 del 04/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di reggenza dell’UOA “*Investimenti Sanitari*”, al Dirigente ing. Pasquale Gidaro, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale;
- le Leggi regionali n. 50 del 23/12/2022 avente ad oggetto “*Legge di stabilità Regionale anno 2023*” e n. 51 del 23/12/2022 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2023/2025*”, pubblicate sul BURC n. 297 del 23/12/2022, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2023-2025);
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 avente ad oggetto: “*Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (articoli 11 e 39, comma 10, D.LGS 23 giugno 2011, N.118)*”;
- la DGR n. 714 del 28/12/2022 avente ad oggetto:” *Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (art. 39, comma 10, del D.LGS 23.6.2011, N. 118)*”;
- L’art. 3, commi 2, 3 e 4 della Legge regionale n. 29 del 26.07.2023;
- La DGR n. 378 del 27/07/2023 avente ad oggetto: “*Variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale. Interventi per la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide (art. 3 della legge regionale 26.7.2023, n. 29).*”;
- la nota prot. n 117014 del 9 marzo 2022, del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 150 del 10 novembre 2020, convertito con la L. n. 181 del 30 dicembre 2020, ha disposto la prosecuzione dell’attività tecnico-amministrativa connessa alla realizzazione del Nuovo Ospedale;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”;
- il D.lgs. 118/2011, art. 57;
- il D.lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. ed il DPR n.207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i. ed il D.lgs. 50/2016 e l’art. 226 del D.lgs. n. 36/2023.
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato, con effetto immediato, lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (covid-19);
- Il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con L. n. 35 del 22/05/2020, con cui sono state dettate “*misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19*”;
- il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, n. 24, convertito con L. n. 52 del 19/05/2022, con cui sono state dettate “*disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione*”

dell'epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” con cui è stata dichiarata la fine dello stato di emergenza a far data dal 31 marzo 2022;

PREMESSO CHE:

- in data 13.12.2007, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma dal Ministero della Salute e dalla Regione Calabria, per la realizzazione degli ospedali della Sibaritide, di Catanzaro, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21.12.2007, sono state dettate *“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della Regione Calabria”* ed è stato nominato il Commissario delegato per la gestione della predetta situazione emergenziale e con successive ordinanze, il Commissario delegato ha approvato il programma di realizzazione dei nuovi ospedali della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide, di Catanzaro e di Vibo Valentia;
- con Ordinanza n. 32 del 4 maggio 2011, registrata alle Corti dei Conti, sezione regionale di controllo Catanzaro alla data del 17 maggio 2011, Reg. n. 1 Foglio n. 377, il Commissario ha approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide (Codice CUP: ora J33D07000370001), unitamente al rispettivo Quadro economico ed ha approvato il relativo bando di gara;
- ai sensi della OCDPC n. 27/2012, la Regione Calabria è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio - economico - sanitaria in atto nel territorio della medesima Regione e con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 7 gennaio 2013, sono state assunte iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi in corso;
- con il DPGR n. 2/2013 è stata stabilita, tra l'altro, la competenza della Regione Calabria - Dipartimento Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici - nello svolgimento delle attività inerenti al programma di costruzione dei quattro nuovi Ospedali di Vibo Valentia, della Sibaritide, della Piana di Gioia Tauro e di Catanzaro, ed il relativo subentro al Commissario Delegato di cui all'OPCM n.3635/2007 e successive modifiche ed integrazioni nei rapporti giuridici dallo stesso instaurati e nelle funzioni attribuite, dalla data di emanazione del medesimo Decreto;
- con DDG n. 13696 del 7 ottobre 2013, il Dirigente Generale Ing. Domenico Maria Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide;
- con Decreto n. 16843 del 6 dicembre 2013, il Dirigente Generale dell'Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante ed il Responsabile del Procedimento hanno disposto l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria e definitiva della concessione della costruzione e gestione del nuovo Ospedale della Sibaritide;
- all'esito della procedura di gara, esperita ai sensi dell'art.144 co.1 del Codice dei Contratti Pubblici, è stato individuato quale aggiudicatario della concessione il RTI Tecnis S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Cogiatech (Mandante), con sede in Tremestieri Etneo (CT) (CAP 95030), Via Giorgio Almirante, 21 che, conformemente a quanto previsto nel Bando di gara, ha costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'ex art.156 del D.lgs. 163/2006, in data 01/09/2014, una società di progetto sotto forma di Società Consortile per Azioni, denominata “Ospedale della Sibaritide Società Consortile per Azioni” con sede legale ed amministrativa in Tremestieri Etneo (CT), Via Giorgio Almirante, 21;
- in data 09 settembre 2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione tra la Regione Calabria, l'A.S.P. di Cosenza e la Società “Ospedale della Sibaritide Società Consortile per Azioni”, rep. n° 320 del Registro dei Contratti della Regione Calabria;
- in data 26 aprile 2016 è stato sottoscritto, presso la Prefettura di Cosenza, il “Protocollo di Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici”, tra la Regione Calabria, l'ASP di Cosenza, il Concessionario e la Prefettura di Cosenza;
- in data 22 luglio 2016, con contratto di appalto registrato al Rep. n. 973 della Regione Calabria, in pari data, è stato affidato alla Società RINA Check S.r.l. il servizio di verifica di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.lgs. 163/2006, e del Titolo II, Capo II del DPR 207/2010, dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide;

- con decreto del Dirigente Generale n. 8373 del 27 luglio 2017 è stato approvato il progetto definitivo del Nuovo Ospedale della Sibaritide (Codice CUP del Progetto: J79H07000250001), il relativo Quadro economico aggiornato, nonché il cronoprogramma di sviluppo del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale, tenuto conto della necessità di redigere, nell'ambito del progetto esecutivo stesso, uno stralcio prioritario relativo alla cantierizzazione dell'opera, alla recinzione dell'area di cantiere, alla bonifica degli ordigni bellici, ai movimenti di terra connessi all'opera principale ed alle lavorazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere strutturali, per come concordato con il Concessionario, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del Contratto di Concessione;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 12993 del 23 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo stralcio dei lavori prioritari e si è dato atto che le spese previste nel relativo quadro economico ammontano a € 3.357.600,75, oltre IVA di legge al 10%, pari ad € 335.760,08, per complessivi € 3.693.360,83, già eseguiti;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 5828 del 14.05.2019:
 - è stato approvato il Progetto Esecutivo del Nuovo Ospedale della Sibaritide (codice CUP del Progetto J33D07000370001);
 - è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico del progetto del Nuovo Ospedale, per l'importo complessivo di € 102.710.928,33 di risorse pubbliche;
 - si è dato atto che, per la copertura finanziaria del quadro economico dell'intervento, al netto delle somme già liquidate, sono disponibili le risorse presenti sui capitoli U6106012800, U6106012801, U6106014000, U6106014100, U6106015400, U6106013500 e U91308000202 del bilancio regionale;
- a seguito di varie problematiche legate alla società Tecnis S.p.A. e in particolare ad una procedura interdittiva antimafia intervenuta nei confronti della stessa e al suo stato di insolvenza, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 giugno 2017 la Società Tecnis è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003 (Decreto Marzano), convertito con modificazioni dalla L. n. 39/2004 e con Decreto del 28 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la vendita delle partecipazioni societarie del cluster "Presidi Ospedalieri" della Tecnis, che comprende le concessioni di progettazione, realizzazione e gestione dei Nuovi Ospedali della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide, alla Società D'Agostino Angelo Costruzioni Generali Srl;
- in data 04 novembre 2020 i lavori sono stati definitivamente consegnati al Concessionario Ospedale della Sibaritide S.C.p.A.;
- con D.D. n. 6236 del 15/06/2021 è stato liquidato l'acconto del 30% dell'importo residuo del finanziamento a valere su risorse pubbliche, riferito all'esecuzione dell'opera e alla Direzione Lavori, per l'importo di € 17.147.932,44, oltre IVA al 10%, da recuperare nella stessa proporzione sui certificati di pagamento di successiva emissione;
- con D.D. n. 2618 del 14/03/2022 è stata approvata la "Perizia di variante migliorativa senza aumento di spesa";
- con D.D. n. 4078 del 13/04/2022 è stato approvato l'"Assestamento del Quadro Economico" dell'intervento;

CONSIDERATO CHE:

- la consegna dei lavori (04/11/2020) è avvenuta in vigenza dello "stato di emergenza" per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da covid-19 e non vi è stata alcuna sospensione;
- tale stato emergenziale si è protratto fino alla data del 31/03/2022;
- per contrastare la diffusione del contagio durante il periodo dal 04/11/2020 al 31/03/2022 sono stati adottati protocolli che hanno comportato l'incremento delle dotazioni di "dispositivi di protezione individuali" per le maestranze, tecnici e impiegati nonché operazioni straordinarie di sanificazioni con conseguenti maggiori oneri per la sicurezza;
- l'applicazione degli stessi protocolli ha comportato, inoltre, minore produttività in conseguenza dei maggiori tempi improduttivi;
- dichiarata la cessazione dello "stato di emergenza", il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al ns. prot. n. 216825 del 06/05/2022, ha chiesto l'autorizzazione a redigere "perizia di variante

per la quantificazione economica delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19”;

- il RUP, con propria nota n. 224851 del 11/05/2022, ha autorizzato la redazione della perizia in argomento;
- **il D.L., con nota acquisita al ns. prot. n. 255750 del 31/05/2022, ha presentato la perizia composta dai seguenti elaborati:**
 1. Relazione generale di perizia;
 2. Computo metrico estimativo;
 3. Cronoprogramma;
 4. Schema dell’atto di sottomissione;

DATO ATTO CHE:

- la perizia in argomento presenta il seguente quadro economico:

n.	Descrizione	Importo in €
1	Oneri per la sicurezza derivanti dalla applicazione per i protocolli anti covid-19, non soggetti a ribasso	1.391.029,43
2	Spese tecniche per D.L. e C.S.E.	36.345,82
3	Somma	1.427.375,25
4	I.V.A. al 10%	142.737,52
5	Importo totale di perizia	1.570.112,77

- dopo l’esecuzione di approfondita istruttoria da parte della struttura di supporto al RUP, con nota n. 366208 del 18/08/2023, sono stati chiesti chiarimenti alla D.L. in relazione alla documentazione a supporto degli atti contabili della perizia;
- la D. L., con nota del 30/08/2023, acquisita al protocollo regionale n. 383134 del 05/09/2023 e successiva nota del 04/09/2023 acquisita a prot. regionale al n 384151 del 05/09/2023, ha riscontrato la succitata richiesta e confermato il quadro economico riportato in perizia;
- il D.L., inoltre, nella stessa perizia, ha quantificato i ritardi scaturiti dall’applicazione dei protocolli di contrasto alla diffusione del covid-19 in giorni 101 mentre ha quantificato i ritardi per avverse condizioni atmosferiche, per il periodo dal 01/12/2021 al 31/03/2022, in giorni 29;
- le risorse necessarie a coprire i maggiori costi derivanti dall’approvazione della perizia in argomento sono pari a € 1.570.112,77, IVA compresa;
- con l’approvazione della stessa perizia si rende necessario concedere una proroga dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori pari a complessivi giorni 130, di cui gg. 101 per il recupero dei ritardi scaturenti dall’applicazione dei protocolli anti covid-19 e gg. 29 per avverse condizioni atmosferiche registrate nel periodo dal 01/12/2021 al 31/03/2022;

RILEVATO CHE:

- l’art. 3, commi 2, 3, 4 della L.R. n. 29 del 26.07.2023 ha disposto:
 - “2. *Tenuto conto delle necessità di dare parziale copertura finanziaria al quadro economico dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide, è autorizzata per l’annualità 2023 la spesa di € 2.723.039,66, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2023-2025;*
 3. *Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 2, si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti disposti con l’art. 3, commi da 1 a 3, della L.R. 23.12.2022, n.50 allocati nel medesimo programma di spesa;*
 4. *La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025”;*
- con DGR n. 378 del 27.07.2023, la Giunta Regionale ha apportato le variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025 nonché al relativo Documento Tecnico di accompagnamento istituendo il capitolo di spesa U9130502501;
- con D.D. n.11505 del 08/08/2023 è stato disposto l’impegno n. 7147/2023 sul capitolo di spesa U9130502501;

ACCERTATO, pertanto, che le spese scaturenti dall’approvazione della perizia in argomento possono essere reperite nel capitolo di spesa U9130502501, impegno n. 7147/2023 che presenta la necessaria capienza;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

su proposta del RUP, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

DECRETA

1. Le premesse sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la "Perizia di variante per la quantificazione economica delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19" autorizzata con ns. nota del RUP n. 224851 del 11/05/2022 composta dagli seguenti elaborati:

- Relazione generale di perizia;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma;
- Schema dell'atto di sottomissione;

3. Di approvare il quadro economico della perizia come di seguito dettagliato:

n.	Descrizione	Importo in €
1	Oneri per la sicurezza derivanti dalla applicazione per i protocolli anti covid-19, non soggetti a ribasso	1.391.029,43
2	Spese tecniche per D.L. e C.S.E.	36.345,82
3	Somma	1.427.375,25
4	I.V.A. al 10%	142.737,52
5	Importo totale di perizia	1.570.112,77

4. Di approvare, in particolare, lo schema dell'Atto di sottomissione, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. Di stabilire che, con l'approvazione della perizia, è concessa al Concessionario una proroga dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori pari a complessivi giorni 130, di cui gg. 101 per recupero ritardi scaturenti dall'applicazione dei protocolli anti covid-19 e gg. 29 per avverse condizioni atmosferiche registrate nel periodo dal 01/12/2021 al 31/03/2022.
6. Di stabilire che le risorse necessarie a coprire i maggiori costi derivanti dall'approvazione della perizia in argomento, pari a € 1.570.112,77, IVA compresa, graveranno sul capitolo di spesa U9130502501, impegno n. 7147/2023, che presenta la necessaria capienza.
7. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
8. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro i termini di legge.

Sottoscritta dal
Funzionario Istruttore
Ing. Francesco Fucile
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Domenico Maria Pallaria
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
del Settore e dell'UOA
Ing. Pasquale Gidaro
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 886 del 18/09/2023

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI
SOCIO-SANITARI
U.O.A. - INVESTIMENTI SANITARI

OGGETTO Nuovo Ospedale della Sibaritide. CUP J33D07000370001.
Intervento “Realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide”. CIG 2355695CFF.
Approvazione della “Perizia di Variante per la quantificazione economica delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19”.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 19/09/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)

REGIONE CALABRIA – ASP COSENZA

CONCESSIONARIO OSPEDALE DELLA SIBARITIDE S.C.P.A.

Concessione rep. 320 del 9 settembre 2014 per la realizzazione e gestione del Nuovo Ospedale della Sibaritide e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari, nonché dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria.

CUP J33D07000370001

CIG 2355695CFF

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PERIZIA DI VARIANTE COVID-19

L'anno 2023 il giorno del mese di in **Catanzaro (CZ)**

PREMESSO:

- a. che l'Ente Appaltante ha stipulato con il Concessionario un contratto di concessione n. 320 del 09/09/2014, avente ad oggetto la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria;
- b. che con Decreto n. 5828 del 14/05/2019 l'Ente Appaltante ha disposto di approvare gli elaborati finali del progetto esecutivo per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide;
- c. che con contratto di EPC del 28 maggio 2020 il Concessionario ha affidato al socio D'Agostino Angelo Costruzioni Generali S.r.l, quale Esecutore, i lavori di realizzazione dell'Ospedale della Sibaritide in conformità al progetto esecutivo (esclusi quelli ricadenti nella categoria OS28) per l'importo complessivo di € 71.699.807,46;
- d. che i lavori sono stati consegnati in data 4 novembre 2020 e ad oggi sono stati emessi n. SAL per lavori a tutto il
- e. che l'importo contrattuale tra "Ospedale della Sibaritide S.C.p.A." e Regione Calabria è pari a € 90.341.284,32 comprensivo di € 80.717.834,00 di contributo pubblico sul PEF, di cui € 65.201.167,00 quali Contributo pubblico sui lavori e spese tecniche ed € 15.516.667,00 quale Contributo pubblico su attrezzature, e di € 9.623.450,32 di IVA;
- f. Che il contratto di Appalto EPC tra il Concessionario "Sibaritide S.C.p.A." e l'appaltatore D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali s.r.l. è del 28 maggio 2020.
- g. che per l'esecuzione degli stessi era previsto un periodo di 889 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine per la loro ultimazione risulta il giorno 12/04/2023;
- h. che con nota del 28/01/2022 prot. n° 40946 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Domenico Maria Pallaria, ha concesso una proroga di 85 giorni al termine fissato per l'ultimazione dei lavori, ridotti a 55 gg. virtù delle migliorie costruttive apportate dalla perizia di variante strutturale approvata con D.D. n. 2618 del 14/03/2022, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene così differito al 05/06/2023;
- i. che a seguito dell'emergenza pandemica Covid-19 è stato proclamato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei ministri n. 31 del 31/01/2020; Con DL del 25/03/2020 n. 19

convertito con modifiche dalla legge n. 35 del 22/05/2020 sono state emanate “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- j. dette misure di contenimento della pandemia hanno comportato maggiori oneri per il Concessionario derivanti dal rallentamento del normale andamento dei lavori e dai conseguenti ritardi sui tempi previsti per l'esecuzione dell'opera, oltre che la necessità di approvvigionarsi di materiali, attrezzature e specifici dispositivi di protezione per tutto il personale presente in cantiere;
- k. che con D.L. del 24/03/2022 n. 24 sono state emanate le “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
- l. che l'inizio del periodo interessato dall'applicazione dei protocolli anti-Covid è di 513 giorni naturali e consecutivi compresi tra il 04/11/2020 (data inizio dei lavori del 2° stralcio esecutivo) fino al 31/03/2022 (termine dello stato di emergenza Covid-19);
- m. che l'importo dei lavori eseguiti dal 04/11/2020 al 31/03/2022 (periodo assoggettato all'applicazione dei protocolli Covid-19) ammonta a 9.961.482,52 euro, pari al 11,11% dell'importo complessivo dei lavori e degli oneri per la sicurezza pari a euro 87.385.802,58;
- n. che con nota PEC del 03 maggio 2022, veniva richiesta l'autorizzazione al Concedente a redigere apposita perizia di variante al fine di determinare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei protocolli anti-contagio da COVID-19;
- o. che con nota PEC del 11 maggio 2022 prot. N. 224851 veniva autorizzata la redazione della perizia dal RUP, ing. Domenico Pallaria;
- p. che il DL/CSE ha redatto la perizia di variante con aumento di spesa, autorizzata dal RUP con nota N. 224851 del 11/05/2022 di cui il presente atto è parte integrante, che recepisce le disposizioni di norma ed adegua i costi della sicurezza con gli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione dei protocolli anti-contagio, acquisita al protocollo Regionale n. _____ del _____;
- q. che la perizia in argomento prevede un aumento di spesa, interamente riferibile ad oneri per la sicurezza, di € 1.427.375,25 oltre IVA al 10% per un importo pari ad € 142.737,52, quindi per un importo totale complessivo pari ad € 1.570.112,77;
- r. che la stessa perizia quantifica il maggior tempo contrattuale da concedere in giorni 101 in relazione all'emergenza covid al 31/03/2022 e in giorni 29 in relazione ad avverse condizioni meteo dal 01/12/2021 al 31/03/2022, per un totale quindi di giorni 130;
- s. che con D.D. n. _____ del _____ è stata approvata la perizia di variante con aumento di spesa relativa agli oneri covid, che prevede un aumento di spesa a carico del Concedente pari ad € 1.427.375,25 oltre IVA e la concessione di una proroga dei tempi contrattuali pari a complessivi giorni 130.

TUTTO CIO' PREMESSO

Ospedale della Sibaritide S.c.p.A., in persona del legale rappresentate Rag. Angelo Panza, nato a Avellino (AV) il 6 aprile 1964, con sede in Viale Padre Accurso, snc 83090 – Montefalcione (AV), presa visione della predetta Perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

Art.1

Il Concessionario accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto

nella perizia di variante per oneri COVID, approvata con D.D. _____ del _____, che somma, al quadro economico di contratto, gli importi secondo lo schema di seguito riportato:

1) Oneri per la sicurezza derivanti dall'applicazione per i protocolli anti Covid-19, non soggetti a ribasso	€ 1.391.029,43
2) Spese tecniche per D.L. e C.S.E.	€ 36.345,82
SOMMANO	€ 1.427.375,25
3) I.V.A. al 10%	€ 142.737,52
TOTALE	€ 1.570.112,77

Gli importi suesposti sono già al netto dei ribassi.

Art.2

L'importo del contributo pubblico per i lavori, spese tecniche ed oneri per la sicurezza viene incrementato dell'importo di perizia, pari ad € 1.427.375,25 e, pertanto, il nuovo importo viene elevato a € 82.145.209,25, di cui € 66.628.542,25 per lavori, spese tecniche ed oneri per la sicurezza ed € 15.516.667,00 per attrezzature, oltre IVA al 10%.

Art.3

Per l'applicazione dei protocolli anti-contagio viene concesso un incremento dei tempi contrattuali pari a giorni 101, mentre per avverse condizioni meteorologiche riferite al periodo dal 01/12/2021 al 31/03/2022 viene concesso un ulteriore incremento dei tempi contrattuali pari a giorni 29; complessivamente, quindi, con il presente atto viene concesso un incremento dei tempi contrattuali di giorni 130.

Il termine ultimo dei lavori viene quindi fissato al 14/10/2023 ed il completamento delle operazioni di collaudo al 11 Aprile 2024. L'avvio della gestione, pertanto, è fissato dal 12 aprile 2024 con termine al 6 Aprile 2049.

Art.4

Le prestazioni oggetto del presente atto di sottomissione saranno contabilizzate dal DL al primo SAL utile.

Art.5.

Con la sottoscrizione del presente atto, pertanto, il Concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi riserva relativamente agli apprestamenti e dispositivi di protezione individuale adottati per l'emergenza pandemica Covid-19 nonché all'incremento dei tempi contrattuali sino alla data del 31 marzo 2022.

La sottoscrizione del presente atto non comporta comunque rinuncia, neanche tacita, implicita ed indiretta, alle riserve sinora iscritte dall'Esecutore sulla contabilità della Concessione e alle istanze di proroga inoltrate dal Concessionario fatto salvo quanto sopra specificato.

Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

All.1 – Relazione Tecnica di Perizia;

All.3 – Computo metrico perizia;

All.4 – Quadro di raffronto c.m. perizia e c.m. progetto esecutivo;

All.5 – Programma lavori.

Catanzaro (CZ), lì

Il Concessionario Rag. Angelo Panza

Il Responsabile del procedimento Ing. Domenico Maria Pallaria