



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 1 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI**

Assunto il 28/11/2023

Numero Registro Dipartimento 1094

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 17486 DEL 28/11/2023

Oggetto: Realizzazione Nuovo Ospedale di Vibo Valentia.

Intervento di realizzazione dell'“Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso Calzone”.

CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 - CIG 6853603C1A.

Approvazione accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 14/12/2022, n. 12, “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”, approvato con DGR n. 665 del 14/12/2022, che, tra l’altro, ha confermato l’U.O.A. “Investimenti Sanitari” e i due settori alla stessa afferenti: Settore 1 – Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici e Settore 2 – Monitoraggio ed Attuazione Investimenti PNRR-Missione Salute, nell’ambito dell’organizzazione del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari”;
- il DDG n. 4890 del 05/05/2022, avente ad oggetto: “Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari”;
- la DGR n. 543 del 13/10/2023 ed il successivo DPGR n. 82 del 13/10/2023, di nomina del dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente Generale ad interim del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;
- il DDG n. 9457 del 04/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di reggenza dell’UOA “Investimenti Sanitari”, al Dirigente ing. Pasquale Gidaro, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale;
- le Leggi regionali n. 50 del 23/12/2022 avente ad oggetto “Legge di stabilità Regionale anno 2023” e n. 51 del 23/12/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2023/2025”, pubblicate sul BURC n. 297 del 23/12/2022, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2023-2025);
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 avente ad oggetto: “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (articoli 11 e 39, comma 10, D.LGS 23 giugno 2011, N.118)”;
- la DGR n. 714 del 28/12/2022 avente ad oggetto:” Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (art. 39, comma 10, del D.LGS 23.6.2011, N. 118)”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
- il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. ed il DPR n.207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i. ed il D.Lgs 50/2016.
- gli art. 44 e 45 della L.R. 8/2002;
- l’art. 57 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la DGR n.183/2023;
- la nota prot. n 117014 del 9 marzo 2022, del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 150 del 10 novembre 2020, convertito con la L. n. 181 del 30 dicembre 2020, ha disposto la prosecuzione dell’attività tecnico-amministrativa connessa alla realizzazione del Nuovo Ospedale;
- gli art. 44 e 45 della L.R. 8/2002;

PREMESSO CHE:

- in data 12 settembre 2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione, registrato in pari data al Rep. N. 2 dell’A.S.P. di Vibo Valentia, tra la Regione Calabria, l’A.S.P. di Vibo Valentia e la Società “Vibo Hospital Service S.p.A.”, subentrata agli aggiudicatari, ai sensi del Codice dei Contratti, nei rapporti contrattuali con l’Amministrazione, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l’intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l’attività sanitaria;
- in data 22 ottobre 2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato in pari data al Rep. n. 1878 della Regione Calabria, con il quale è stato affidato alla Società RINA Check S.r.l. il servizio di verifica dei progetti definitivo ed esecutivo dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, e del Titolo II, Capo II del DPR 207/2010;

- con Decreto del Dirigente Generale n. 13696 del 7 ottobre 2013, l'Ing. Domenico Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del medesimo Nuovo Ospedale;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 9034 del 28 agosto 2015, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare aggiornato *"Realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia"* (Codice CUP del Progetto: J49H11000090001), unitamente alla rimodulazione del quadro economico ed alla presa d'atto degli esiti della Conferenza di Servizi preliminare;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 4675 dell'8 maggio 2017, sono stati approvati gli elaborati finali del progetto preliminare del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia *"Realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia"* (Codice CUP del Progetto: J49H11000090001), a seguito della verifica ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006.

PREMESSO CHE:

- con riguardo alle problematiche di sicurezza idrogeologica della struttura ospedaliera, in esito alla Conferenza di servizi preliminare sul progetto preliminare aggiornato, come da relativo verbale del 30 luglio 2015, l'Autorità di Bacino Regionale, ha espresso il parere che, seppure l'area da occupare non sia vincolata da alcuna perimetrazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), si rendeva necessario predisporre un adeguato studio idrologico-idraulico dell'intero bacino in cui ricade l'opera, nonché il progetto delle opere idrauliche per la mitigazione del rischio nell'area;
- con Decreto del Dirigente Generale n°9604 del 16/09/2015, integrato con successivo decreto n°10676 del 08/10/2015, è stato incaricato uno specifico gruppo di progettazione per l'elaborazione degli studi idrologico-idraulico e idrogeologico del Torrente Calzone (Rio Bravo) e del progetto preliminare degli eventuali interventi di sistemazione idrogeologica, necessari per la mitigazione del rischio;
- il gruppo di progettazione ha redatto il progetto preliminare *"Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia"* che è stato sottoposto a verifica da parte del soggetto incaricato della verifica della progettazione dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, RINA Check S.r.l., che ha emesso il rapporto di verifica n. 17417-RC02, previsto dall'art. 54, comma 6, del D.P.R. 207/2010, in data 21/12/2015, ed il rapporto di verifica n. 17417-RC04, previsto dall'art. 54, comma 7, del D.P.R. 207/2010, in data 31/03/2016;
- con il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 441 del 17/05/2016, è stato finanziato l'importo di € 3.500.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento denominato VV 175B/10 - *"Ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso Calzone"* nel Comune di Vibo Valentia (VV), a valere su risorse stanziare dall'Accordo di Programma stipulato, tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Calabria, in data 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, nonché è stato approvato lo schema di convenzione tra il Commissario Straordinario e la Regione Calabria, ai fini dell'attuazione del suddetto intervento;
- la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 5 agosto 2016, dal Commissario Straordinario e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, e registrata, in pari data, al Rep. N. 1119 dei contratti della Regione Calabria;
- con Decreto del Dirigente Generale n°10329 del 30/08/2016, nel demandare al RUP la valutazione delle condizioni per procedere all'affidamento alla Società Vibo Hospital Service S.p.A., già titolare del Contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. n. 163/2006, dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, nonché della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e di gestione dei servizi di supporto non sanitari, quali lavori complementari dell'intervento principale è stato, tra l'altro:
 - ✓ affidato al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, l'incarico di Responsabile del Procedimento per la realizzazione del *"Ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia"*;
 - ✓ approvato il progetto preliminare del suddetto intervento, per l'importo finanziato di € 3.500.000,00, a valere sulle risorse rese disponibili dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/05/2016, necessario per la realizzazione dell'intervento denominato VV 175B/10;
- con il Decreto Commissariale n. 837 del 23/09/2016, il Commissario Delegato ha preso atto dell'approvazione del progetto preliminare dell'intervento, ha dichiarato la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera ed ha disposto il vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità;
- con nota prot. n. 4590 del 28/10/2016, la Struttura del Commissario Straordinario comunicava che, per effetto del maggiore importo finanziato dell'intervento, rispetto a quello originariamente previsto

- nell'Accordo di Programma, si rendeva necessario acquisire un nuovo Codice Unico di Progetto, ed autorizzava il RUP a procedere alla richiesta, conclusa con l'acquisizione del CUP: J47H16000640007;
- con Decreto n. 2788 del 15/03/2017, il dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, in qualità di Responsabile del Procedimento ha aggiudicato definitivamente, ai sensi degli artt. 57, comma 5, lett a), e 147, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 163/2006, i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori relativi all'intervento "*Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" - Cod. VV 175B/10" Cod. CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 - CIG 6853603C1A, all'operatore economico "Vibo Hospital Service S.p.A.", già titolare del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, per il prezzo di € 2.125.278,83, oltre IVA ed oneri previdenziali, nonché ha approvato lo schema di contratto di affidamento dei servizi e dei lavori al Concessionario e la rimodulazione del quadro economico del suddetto intervento al fine di evidenziare le risorse da destinare alla copertura delle spese di funzionamento della Struttura commissariale;
 - con il Decreto Commissariale n. 165 del 21/03/2017, il Commissario Delegato ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento di sistemazione idrogeologica e del relativo servizio di verifica, dell'approvazione dei rispettivi schemi di contratto, nonché della rimodulazione del quadro economico;
 - il contratto di affidamento al Concessionario dell'intervento di "*Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" è stato stipulato in data 05/04/2017 e assunto al Rep. n. 361 del registro dei contratti della Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE:

- con decreto n.1790 del 13/03/2018, tra l'altro:
 - ✓ è stata approvata una perizia di variante con incremento dell'importo contrattuale superiore al 20%, nonché il relativo schema di atto aggiuntivo;
 - ✓ è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento, redatto dalla Società Vibo Hospital Service S.p.A., con il relativo quadro economico, per l'importo complessivo di € 4.500.000,00;
 - ✓ è stato stabilito che la spesa necessaria ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per l'esecuzione dell'"*Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone*", pari a €4.500.000,00, trova copertura:
 - per l'importo di € 3.500.000,00, a valere sulle risorse stanziare dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/05/2016 e disponibili sulla contabilità speciale n. 5605, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Catanzaro, intestata al Commissario medesimo;
 - per l'importo di € 1.000.000,00, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale al capitolo di spesa n. U6106012900 (impegno n. 16787/2014);
- con Decreto Commissariale n. 107 del 19/03/2018, il Commissario Delegato ha preso atto dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento, giusto Decreto Dirigenziale n.1790 del 13 marzo 2018;
- in data 20/04/2018 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto Rep. n.361 del 05/04/2017, registrato al Rep. n.1161 del 20/04/2018, tra la Regione Calabria, e la Società "Vibo Hospital Service S.p.A.";
- con decreto n.12454 del 02/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'"*Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone*";
- l'approvazione del progetto esecutivo non ha comportato alcuna variazione al quadro economico del progetto definitivo;
- con decreto n.15187 del 13/12/2018 è stato rimodulato ulteriormente il quadro economico del suddetto intervento, integrando l'importo dell'intervento di €200.000,00, rettificando quello approvato con Decreto n°1790 del 20/03/2017;
- in data 13 dicembre 2018 è stata sottoscritta, dal Commissario Straordinario e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Presidenza, l'addendum alla convenzione del 5 agosto 2016, Rep. N. 1119, e registrata in pari data al Rep. n.3511 dei contratti della Regione Calabria;
- con decreto n.7579 del 21/07/2021, in ultimo, è stato rimodulato il quadro economico del suddetto intervento.

CONSIDERATO CHE

- in data 09/11/2018 i lavori sono stati consegnati al Concessionario Vibo Hospital Service S.p.A.;
- con nota prot. n. 432117 del 03/10/2022 il Direttore dei lavori, ing. Alessandro Andreacchi, ha trasmesso lo stato finale dell'intervento;
- con PEC del 02/12/2022, acquisita al prot. n. 547769 del 06/12/2022, il collaudatore, ing. Luigi Rinaldi, dipendente regionale, ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo, che liquida un importo, a saldo, di €.49.161,56, oltre IVA al 22% pari ad €.2.787,22 ed IVA al 10% pari ad €.3.649,24, complessivamente pari a €.55.598,02;
- con decreto n.2687 del 24/02/2023 sono stati approvati gli atti contabili allo Stato Finale, la relazione sul conto finale ed il Certificato di collaudo tecnico amministrativo, acquisito al prot. 547769 del 06/12/2022;

PRESO ATTO CHE

- Il Concessionario, relativamente ai lavori di *“Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone”*, ha avanzato richieste di risarcimento, inserendo riserve sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo, da intendersi qui richiamate e trascritte;
- con nota prot. n. 112086 del 09/03/2023 il RUP ha proposto di procedere alla costituzione di una Commissione per la proposta di Accordo bonario ai sensi dell'art. 240, comma 14, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., specificando, tra l'altro, che *“gli oneri economici per compensi spettanti ai membri della Commissione sono regolati mediante acollo, in capo alle parti, dei compensi per i membri di rispettiva nomina, mentre per il Presidente della Commissione il compenso sarà suddiviso pro-quota fra la stazione appaltante ed il Concessionario Vibo Hospital”*;
- con nota n. 027-23 acquisita al protocollo regionale n. 118863 del 14/03/2023 il Concessionario ha comunicato il nominativo del proprio componente della costituenda Commissione di Accordo Bonario nella persona dell'Ing. Giancarlo Masciarelli;
- con nota prot. n. 121239 del 15/03/2023, il RUP Ing. Domenico Pallaria, per conto della Regione Calabria, ha designato quale componente della Commissione di Accordo Bonario, l'ing. Pasquale Gidaro, Dirigente dell'U.O.A. *“Investimenti Sanitari”*;
- con Verbale n.1 del 15/03/2023 i componenti designati della costituenda Commissione di Accordo Bonario, concordemente hanno designato l'avv. Domenico Gullo, dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, quale terzo componente, con funzioni di Presidente della Commissione, fatta salva la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
- con nota trasmessa tramite mail del 04/04/2023, acquisita al prot. n. 157762 del 04/04/2023, l'avv. Domenico Gullo, ha comunicato la sua indisponibilità a svolgere il predetto incarico.
- con Verbale n. 2 del 04/04/2023, i componenti designati della costituenda Commissione di Accordo Bonario, nel prendere atto della indisponibilità a svolgere il predetto incarico dell'avv. Domenico Gullo, concordemente hanno designato l'avv. Giovanni Lacaria, del Foro di Lamezia Terme (CZ), quale terzo componente, con funzioni di Presidente della Commissione, dotato di specifica ed alta competenza in materia, fatta salva la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
- con nota del 05 aprile 2023 ed acquisita al prot. n. 167287 del 12/04/2023, l'avv. Lacaria Giovanni ha trasmesso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 (resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000);
- con decreto n. 9326 del 29/06/2023:
 - ✓ si è preso atto dell'avvenuta costituzione della Commissione di accordo bonario, nominata ai sensi dell'art. 240 comma 14 D. Lgs. 163/2006, per la definizione delle riserve da n. 1 a 14 iscritte sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo relativamente all'*“Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone”* - CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 - CIG 6853603C1A, di seguito composta da:
 - Commissario di nomina del RUP: Ing. Pasquale Gidaro, Dirigente dell'U.O.A. *“Investimenti Sanitari”* Regione Calabria;

- Commissario di nomina del Concessionario: Ing. Giancarlo Masciarelli;
- Presidente della Commissione, nominato di comune accordo dai due Commissari: avv. Giovanni Lacaria, del Foro di Lamezia Terme (CZ);
- ✓ si è dato atto che:
 - ai sensi di quanto previsto dai commi 5 ed 11 dell'art. 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i., detta Commissione deve formulare proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dalla sua costituzione;
 - alla suddetta Commissione non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, essendo demandato alle parti, ai sensi dei commi 12 e 17 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., il perfezionamento dell'eventuale accordo bonario risolutivo delle riserve di cui trattasi.
- il decreto n. 9326 del 29/06/2023 è stato notificato dal RUP alla Commissione di accordo bonario ed al Concessionario, con nota prot. 299021 del 30.06.2023;

CONSIDERATO CHE

- la Commissione di accordo bonario ha redatto, in data 03.10.2023, la *“Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili”*, consegnata al Responsabile del procedimento e acquisita al prot. n. 434848 del 05/10/2023, che definisce le seguenti determinazioni: *“a fronte delle esaminate riserve iscritte in corso d'opera dall'impresa come risultanti come risultanti dal collaudo per un importo pari ad € 1.364.157,43 la Commissione ritiene nell'esercizio dell'adozione di una decisione vincolante, utilizzando i poteri transattivi conferiti dalle parti, che a tacitazione di qualsiasi richiesta vada riconosciuto all'appaltatore, l'importo onnicomprensivo, forfettario pari a € 94.140,50 oltre interessi e rivalutazione dal termine di sei mesi successivi alla data di ultimazione lavori (19.4.2021) fino alla data di effettiva liquidazione, oltre IVA nella misura di legge a tacitazione di qualsiasi eccezione, doglianza o richiesta ..., per i lavori di “Lavori complementari di sistemazione idrogeologica del Fosso Rio Bravo Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”.*”
- con nota prot. n.436004 del 05/10/2023 il RUP ha notificato al Concessionario la suddetta *“Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili”*, per le determinazioni di cui all'art. 240, comma 12, del D. Lgs.163/2006;
- con nota n. 83-23 del 03/11/2023, acquisita al protocollo regionale n. 488019 del 06/11/2023, il Concessionario ha accettato la suddetta proposta di accordo bonario;
- in calce alla citata nota prot. 488019 del 06/11/2023 il Dirigente dell'UOA Investimenti Sanitari, ing. Pasquale Gidaro ha condiviso ed accettato le medesime determinazioni del Concessionario;
- ai sensi del comma 17, art. 240, del D.Lgs. 163/2006, dell'accordo bonario accettato, è stato redatto schema di verbale a cura del Responsabile del procedimento, che allegato al presente verbale, ne fa parte integrante e sostanziale;

ATTESTATO CHE l'importo onnicomprensivo, forfettario pari a **€ 94.140,50 oltre interessi e rivalutazione** dal termine di sei mesi successivi alla data di ultimazione lavori (19.4.2021) fino alla data di effettiva liquidazione, oltre IVA nella misura di legge, trova copertura, nel citato quadro economico approvato con decreto n.7579 del 21/07/2021, a valere sulle risorse rese disponibili dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016 e pertanto non comporta oneri a valere sulle risorse del Bilancio annuale e/o pluriennale Regionale;

ATTESTATO CHE il presente provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nominato con il citato decreto 13696_2013, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

DECRETA

1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto ed approvare, per quanto in narrativa esposto in ordine alla procedura di Accordo bonario, ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per la definizione delle riserve da n. 1 a 14 iscritte sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo relativamente all'*“Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'ufficiosità idraulica del Fosso Calzone” - CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 - CIG 6853603C1A*, la

“Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili” datata 03/10/2023, acquisita al prot. 434848 del 05/10/2023, formulata dalla Commissione nominata con decreto n. 9326 del 29/06/2023.

3. Di prendere atto che le parti hanno accettato la suddetta proposta di accordo bonario.
4. Di dare atto che, a fronte delle esaminate riserve iscritte in corso d’opera dall’Impresa, per la somma complessiva di €. 1.364.157,43, la proposta di accordo bonario prevede il riconoscimento all'appaltatore, l'importo onnicomprensivo, forfettario pari a **€ 94.140,50 oltre interessi e rivalutazione** dal termine di sei mesi successivi alla data di ultimazione lavori (19.4.2021) fino alla data di effettiva liquidazione, oltre IVA nella misura di legge, che trova copertura, nel citato quadro economico approvato con decreto n.7579 del 21/07/2021, a valere sulle risorse rese disponibili dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016 e pertanto non comporta oneri a valere sulle risorse del Bilancio annuale e/o pluriennale Regionale.
5. Di approvare l’allegato Schema di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 (**Allegato A**), redatto dal RUP, ai sensi del comma 17 dell’art. 240, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e/o azione del Concessionario in relazione alle riserve oggetto del contendere suindicate.
6. Di autorizzare il Dirigente dell’U.O.A. Investimenti Sanitari alla sottoscrizione definitiva del verbale di accordo bonario, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e/o azione del Concessionario in relazione ai lavori suindicati, così come quantificate nella Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili.
7. Di notificare il presente decreto ai soggetti interessati.
8. Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013, e sul BURC a cura del Dipartimento “*Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari*” ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
9. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento “*Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari*”, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell’art. 20, della L.R. 6.4.2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
10. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine legge

Sottoscritta dal
Funzionario Redattore
Verre Ferdinando
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Responsabile Unico del Procedimento
Pallaria Domenico Maria
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Calabrò Tommaso
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Intervento: *“Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso Calzone” –*
CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 –
CIG 6853603C1A

Stazione Appaltante: Regione Calabria – Cittadella Regionale – Catanzaro.

Importo dei Lavori: € 2.813.780,63 al netto del ribasso d'asta

Oneri per la sicurezza € 77.921,63

Contratto principale: Contratto Rep. 361 del 5.4.2017 e atto aggiuntivo rep. 1161 del 20.4.2018.

Contratto affidamento Lavori: tra Vibo Hospital Service S.p.A. (Concessionario) e Costruzioni Procopio S.r.l. (Affidatario) del 16.2.2018.

Atto aggiuntivo al Contratto di affidamento: tra Vibo Hospital Service S.p.A. (Concessionario) e Costruzioni Procopio S.r.l. (Affidatario) 16.02.2018.

Concessionario: Vibo Hospital Service S.p.A., con sede in Via delle Industrie n. 8 - 45100 Rovigo; **Affidatario:** Costruzioni Procopio s.r.l., con sede in P.zza F. Fiorentino n. 12 – 89100 Catanzaro.

*** *** ***

VERBALE DI ACCORDO BONARIO

(ART. 240 DEL D.LGS 163/2006)

TRA

L'anno 2023, il giorno ___ del mese di _____, in Catanzaro, presso la Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari sono convenuti:

- **Regione Calabria**, con sede legale in Catanzaro, sita in Germaneto, C.F./P.I. 02205340793, in persona del Dirigente dell'U.O.A. Investimenti Sanitari Ing. Pasquale Gidaro, nato a _____ (CZ), il ___ _____ 19___, domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, autorizzato con Decreto del Dirigente Generale n. _____ del _____;
- **Vibo Hospital Service S.p.A.**, con sede legale ed amministrativa nel comune di Rovigo, viale delle industrie, 8, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Rovigo n. ro-161965, p.i. 01494300294, in persona del presidente Geom. Pier Renzo Olivato, nato a _____, il ___/___/19___ c.f. _____ e domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera dell'atto costitutivo del ___/___/20___ rep. n. ___ racc. n. _____

Si premette che:

- il Concessionario, relativamente ai lavori *“Intervento di realizzazione dell’Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell’efficienza idraulica del Fosso Calzone”*, ha avanzato richieste di risarcimento, inserendo riserve sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo, da intendersi qui richiamate e trascritte;
- con nota prot. 112086 del 09/03/2023 il RUP ha proposto di procedere alla costituzione di una Commissione per la proposta di Accordo bonario ai sensi dell’art. 240, comma 14, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., specificando, tra l’altro, che *“gli oneri economici per compensi spettanti ai membri della Commissione sono regolati mediante accollo, in capo alle parti, dei compensi per i membri di rispettiva nomina, mentre per il Presidente della Commissione il compenso sarà suddiviso pro-quota fra la stazione appaltante ed il Concessionario Vibo Hospital”*;
- con nota n. 027-23 acquisita al protocollo regionale n. 118863 del 14/03/2023 il Concessionario ha comunicato il nominativo del proprio componente della costituenda Commissione di Accordo Bonario nella persona dell’Ing. Giancarlo Masciarelli;
- con nota prot. 121239 del 15/03/2023, il RUP Ing. Domenico Pallaria, per conto della Regione Calabria, ha designato quale componente della Commissione di Accordo Bonario, l’ing. Pasquale Gidaro, Dirigente dell’U.O.A. Investimenti Sanitari;
- con Verbale n.1 del 15/03/2023 i componenti designati della costituenda Commissione di Accordo Bonario, concordemente hanno designato l’avv. Domenico Gullo, dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, quale terzo componente, con funzioni di Presidente della Commissione, fatta salva la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell’articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell’articolo 241, comma 5 del D. Lgs. 163/06;
- con nota trasmessa tramite mail del 04/04/2023, acquisita al prot. n. 157762 del 04/04/2023, l’avv. Domenico Gullo, ha comunicato la sua indisponibilità a svolgere il predetto incarico;
- con Verbale n. 2 del 04/04/2023, i componenti designati della costituenda Commissione di Accordo Bonario, nel prendere atto della indisponibilità a svolgere il predetto incarico dell’avv. Domenico Gullo, concordemente designavano l’avv. Giovanni Lacaria, del Foro di Lamezia Terme (CZ), quale terzo componente, con funzioni di Presidente della Commissione, dotato di specifica ed alta competenza in materia, fatta salva la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell’articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell’articolo 241, comma 5 del D. Lgs. n.163/06;

- con nota del 05 aprile 2023, acquisita al prot. n. 167287 del 12/04/2023, l'avv. Lacaria Giovanni ha trasmesso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 5 del d. lgs. 163/06 (resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000);
- con decreto n. 9326 del 29/06/2023:
 - ✓ si è preso atto dell'avvenuta costituzione della Commissione di accordo bonario, nominata ai sensi dell'art. 240 comma 14 D. Lgs. 163/2006, per la definizione delle riserve da n. 1 a 14 iscritte sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo relativamente *“Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso Calzone” - CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 - CIG 6853603C1A*, di seguito composta da:
 - Commissario di nomina del RUP: Ing. Pasquale Gidaro, Dirigente dell'U.O.A. *“Investimenti Sanitari”* Regione Calabria;
 - Commissario di nomina del Concessionario: Ing. Giancarlo Masciarelli;
 - Presidente della Commissione, nominato di comune accordo dai due Commissari: avv. Giovanni Lacaria, del Foro di Lamezia Terme (CZ);
 - ✓ si è dato atto che:
 - ai sensi di quanto previsto dai commi 5 ed 11 dell'art. 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i., detta Commissione deve formulare proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dalla sua costituzione;
 - alla suddetta Commissione non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, essendo demandato alle parti, ai sensi dei commi 12 e 17 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., il perfezionamento dell'eventuale accordo bonario risolutivo delle riserve di cui trattasi.
- il decreto n.9326 del 29/06/2023 è stato notificato dal RUP alla Commissione di accordo bonario ed al Concessionario, con nota prot. 299021 del 30.06.2023;

CONSIDERATO CHE

- la Commissione di accordo bonario ha redatto, in data 03.10.2023, la *“Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili?”*, consegnata al Responsabile del procedimento e acquisita al prot. n. 434848 del 05/10/2023, che definisce le seguenti determinazioni: *“a fronte delle esaminate riserve iscritte in corso d'opera dall'impresa come risultanti come risultanti dal collaudo per un importo pari ad **€ 1.364.157,43** la Commissione ritiene nell'esercizio dell'adozione di una decisione vincolante, utilizzando i poteri transattivi conferiti dalle parti, che a tacitazione*

di qualsiasi richiesta vada riconosciuto all'appaltatore, l'importo onnicomprensivo, forfettario pari a **€ 94.140,50 oltre interessi e rivalutazione** dal termine di sei mesi successivi alla data di ultimazione lavori (19.4.2021) fino alla data di effettiva liquidazione, oltre IVA nella misura di legge a tacitazione di qualsiasi eccezione, doglianza o richiesta ..., per i lavori di "Lavori complementari di sistemazione idrogeologica del Fosso Rio Bravo Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia".

- con nota prot. n.436004 del 05/10/2023 il RUP ha notificato al Concessionario la suddetta "Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili", per le determinazioni di cui all'art. 240, comma 12, del D. Lgs.163/2006;
- con nota n. 83-23 del 03/11/2023, acquisita al protocollo regionale n. 488019 del 06/11/2023, il Concessionario ha accettato la suddetta proposta di accordo bonario;
- in calce alla citata nota prot. 488019 del 06/11/2023 il Dirigente dell'UOA Investimenti Sanitari, ing. Pasquale Gidaro ha condiviso ed accettato le medesime determinazioni del Concessionario;
- con decreto n. _____ del _____ il Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ha tra l'altro decretato:
 - ✓ Di prendere atto ed approvare, per quanto in narrativa esposto in ordine alla procedura di Accordo bonario, ex art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., per la definizione delle riserve da n. 1 a 14 iscritte sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo relativamente all'"Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso Calzone" - CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 - CIG 6853603C1A, la "Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili" datata 03/10/2023, acquisita al prot. 434848 del 05/10/2023, formulata dalla Commissione nominata con decreto n.9326 del 29/06/2023.
 - ✓ Di prendere atto che le parti hanno accettato la suddetta proposta di accordo bonario.
 - ✓ Di dare atto che, a fronte delle esaminate riserve iscritte in corso d'opera dall'Impresa per la somma complessiva di €. 1.364.157,43 la proposta di accordo bonario prevede il riconoscimento all'appaltatore, l'importo onnicomprensivo, forfettario pari a **€ 94.140,50 oltre interessi e rivalutazione** dal termine di sei mesi successivi alla data di ultimazione lavori (19.4.2021) fino alla data di effettiva liquidazione, oltre IVA nella misura di legge, che trova copertura, nel citato quadro economico approvato con decreto n.7579 del 21/07/2021.

- ✓ Di approvare l'allegato Schema di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 (Allegato A), redatto dal RUP, ai sensi del comma 17 dell'art. 240, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e/o azione del Concessionario in relazione alle riserve oggetto del contendere suindicate.
- ✓ Di autorizzare il Dirigente dell'U.O.A. Investimenti Sanitari alla sottoscrizione definitiva del verbale di accordo bonario, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e/o azione del Concessionario in relazione ai lavori suindicati, così come quantificate nella Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili.
- che il Responsabile del Procedimento ha convocato con nota del _____ le parti per la sottoscrizione del presente verbale.

*** *** ***

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante del presente accordo, le parti convengono quanto segue.

Sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 240 del D.Lgs 163/06, il Concessionario accetta che vada riconosciuto all'appaltatore, l'importo omnicomprensivo, forfettario pari a **€ 94.140,50 oltre interessi e rivalutazione** dal termine di sei mesi successivi alla data di ultimazione lavori (19.4.2021) fino alla data di effettiva liquidazione, oltre IVA nella misura di legge, a tacitazione di qualsiasi eccezione, doglianza o richiesta in relazione al contratto in essere Repertorio Rep. 361 del 5.4.2017 e atto aggiuntivo rep. 1161 del 20.4.2018, per i lavori complementari riguardanti le “*Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'ufficiosità idraulica del Fosso Calzone*”, delle riserve di seguito indicate:

- ✓ **Domanda n.1** - *Anomalo andamento - sospensione lavori del 11/01/2019 per circostanze speciali e interferenze;*
- ✓ **Domanda n.2** - *Anomalo andamento - omessa sospensione lavori per mancata rimozione interferenze censite e nuove interferenze;*
- ✓ **Domanda N.3** - *Anomalo andamento - gestione dell'attività di controllo archeologico;*
- ✓ **Domanda N.4** - *Maggiori oneri per la sicurezza;*
- ✓ **Domanda N.5** - *Anomalo andamento - da imprevisto geologico/geotecnico;*
- ✓ **Domanda N.6** - *Anomalo andamento - per Reiterata formazione di piste;*
- ✓ **Domanda N.7** - *Maggiore onerosità per la gestione del cantiere;*
- ✓ **Domanda N.8** - *Anomalo andamento - da interruzione delle attività per ragioni di pubblico interesse - verbale di ripresa dei lavori del 10/02/2020;*
- ✓ **Domanda N.9** - *Lavori non contabilizzati;*
- ✓ **DOMANDA N.10** - *Anomalo andamento per avverse condizioni meteorologiche;*

- ✓ **DOMANDA N.11** - *Ordine di Servizio n. 7 - Sospensione lavori per emergenza sanitaria covid-19 - (Ordine di servizio n. 8 - evento alluvionale del 30/03/2020 - messa in sicurezza del cantiere;*
- ✓ **DOMANDA N.12** - *Mancato pagamento crediti da certificati di pagamento;*
- ✓ **DOMANDA N.13** - *Ordine di Servizio n. 12 - Bonifica tratto di canale I-L;*
- ✓ **DOMANDA N.14** - *Ritardata emissione atto unico di collaudo — stato finale.*

Con la firma del presente accordo il Concessionario dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve, sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà al Concessionario né all'appaltatore in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione dell'importo derivante dal presente accordo.

Letto approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il Concessionario

La Stazione Appaltante