



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
01 - RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE**

---

*Assunto il 02/06/2024*

*Numero Registro Dipartimento 582*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 7795 DEL 06/06/2024**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**  
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** LEGGE N. 145/2018 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021. PROGRAMMAZIONE ANNUALI-TA' 2021-2022 ED ATTO DI INDIRIZZO PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE" E DGR n. 21 del 20/01/2022. APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "COPERTURA SEMI-DEFINITIVA DELLA DISCARICA DI PROPRIETA' EX TEC SPA SITA IN LOCALITA' MARRELLA NEL COMU-NE DI GIOIA TAURO (RC) - STRALCIO INTERVENTI PRIORITARI PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SUL TERRITORIO COMUNALE DI GIOIA TAURO, PROPEDEUTICA ALLA BONIFICA". CUP J57G20000090002 – CIG: A05BE3734C. CIG ORIGINARIO: 84030418CB. AP-PROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

lo Statuto regionale;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8 del 04/02/2002;
- la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 6328 del 14/06/2022 recante: “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2022. Assunzione atto di micro organizzazione”;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali 2019/2021 approvato il 16/11/2022;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle Strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n. 3;
- il Regolamento Regionale n. 12/2022 recante “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale” approvato con D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022;
- la legge regionale n. 42 del 1 dicembre 2022 rubricata: “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 708 del 28/12/2022 avente ad oggetto “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente pubblicato sul sito web istituzionale il 15 novembre 2021: individuazione”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 29/12/2022 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Salvatore Siviglia;
- il Regolamento regionale n. 1 del 12/01/2023 “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della L.R. 1 dicembre 2022, n. 42 (riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2024”;
- la D.G.R. n. 717 del 15/12/2023 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29/12/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Rifiuti, Tutela ambientale ed Economia circolare” dell’UOA “Transizione ecologica, acque e rifiuti” del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria all’ing. Ida Cozza;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 06/02/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 sotto sezione Performance e sotto sezione Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale;

**VISTI**

- La Legge n. 145/2018 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;
- la Legge n. 178/2020 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

inoltre

- la DGR n. 439 del 30/11/2020 avente ad oggetto: *Legge n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità 2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive”*.
- la DGR n. 21 del 20/01/2022 avente ad oggetto “*Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 come modificato da L. 160/2019 e DL 162/2019 art.39 c.14 novies e dalla L. 178/2020 - Allegato H (art. 1, c. 809, lett, b). Riprogrammazione annualità 2021-2022-2023 ed atto di indirizzo per le annualità successive. Rettifica DGR n. 376 del 11/08/2021*”;
- il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*”.

**CONSIDERATO CHE**

- tra gli interventi da finanziare con le risorse programmate dalla Legge di cui sopra rientra l'intervento relativo al progetto “*Messa in sicurezza/bonifica della discarica in Località Marrella nel Comune di Gioia Tauro (RC)*”;
- con DGR n. 21 del 20/01/2022, è stata approvata la riprogrammazione per le annualità 2021, 2022 secondo la seguente ripartizione:

| Somme 2021 impegnate nel 2021 | Somme 2021 da impegnare nel 2022 | Somme 2022   | Totale       |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1.084.291,77                  | € 307.008,23                     | € 566.000,00 | 1.957.300,00 |

**PREMESSO CHE**

- con DDG n. 7050 del 08/07/2021 si è proceduto ad **AGGIUDICARE ai sensi dell'art.32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c-bis) e art. 63 del D.Lgs. 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "COPERTURA SEMI-DEFINITIVA DELLA DISCARICA DI PROPRIETA' EX TEC SPA SITA IN LOCALITA' MARRELLA NEL COMUNE DI GIOIA TAURO (RC) - STRALCIO INTERVENTI PRIORITARI PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SUL TERRITORIO COMUNALE DI GIOIA TAURO, PROPEDEUTICA ALLA BONIFICA" CUP J57G20000090002 - CIG 84030418CB all'operatore economico Mazzei Salvatore Srl P. Iva 01616810790 con sede legale in Crotone (KR), che ha prodotto l'offerta economica con un ribasso percentuale sugli importi a base di gara pari al 36,259% (trentaseivirgoladuecentocinquantanove); e quindi per un importo di aggiudicazione, per complessivi € 624.056,84 (IVA esclusa);**
- In data 10/11/2021 si è sottoscritto il contratto tra la Società e la Regione Calabria assunto al rep. N. 10627;
- con verbale del 03 dicembre 2021 il DL ha consegnato i lavori alla Società Mazzei Srl, con inizio previsto al 07 Dicembre 2021;
- detti lavori hanno avuto effettivo inizio il 10/01/2022, a causa dell'insorgenza di problematiche legate all'emergenza COVID-19;

**PRESO ATTO CHE:**

- con nota prot. n. 22156 del 19/01/2022 il Direttore dei Lavori ha chiesto al RUP l'autorizzazione ad elaborare una perizia di variante;
- con nota prot. n. 26603 del 21/01/2022 il RUP ha autorizzato il DL a procedere;

- con verbale di sospensione n. 1 del 07/04/2022 il DL *“preso atto che, attese le difficoltà emerse nel corso di esecuzione dei lavori, occorre procedere alla redazione di una perizia di variante relativamente alle modalità realizzative del pacchetto di copertura (impermeabilizzazione e drenaggio) ancora mancante alla conclusione dei lavori”* ha ordinato la sospensione dei lavori fino al successivo ordine di ripresa;

#### **DATO ATTO CHE**

- Durante gli anni 2021-2022 gli eventi mondiali (emergenza epidemiologica da COVID-19 e guerra in Ucraina) hanno portato ad aumenti eccezionali dei prezzi di materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, per fronteggiare i quali sono stati emessi dei provvedimenti legislativi confluiti nel Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che, all'art. 26 prevede *“in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 [...]”*;
- per quanto sopra la Società Mazzei Salvatore Srl, con nota trasmessa via PEC in data 17/06/2022, ha rappresentato di avere *“diritto ad ottenere le compensazioni previste dall'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50”*e, pertanto, ha chiesto *“che i prossimi pagamenti in acconto prevedano le compensazioni previste dall'art. 26 del D.L. Dl. 17 maggio 2022, n. 50 [...]”*
- con decreto n. 11293 del 26/09/2022, rendendosi necessario impegnare risorse economiche ulteriori per la stesura della perizia di variante e per la richiesta compensazione dei prezzi, nelle more della formalizzazione degli atti dovuti, si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 550.208,5 sul capitolo U9090108101, giusta proposta di impegno N. 7815 del 22/09/2022;

#### **DATO ATTO ALTRESI CHE**

- con nota prot. n. 395377 del 12/09/2023 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la richiesta Perizia di Variante. Tuttavia, a seguito di approfondita discussione tra le parti ed in virtù del mutato quadro generale di intervento ad ampio raggio nell'area in esame nel quale l'intervento in oggetto si inserisce, con nota prot. n. 48174 del 24/01/2024, il RUP ha invitato il DL a rielaborare la Perizia già trasmessa tenendo conto delle rappresentate e nuove seguenti esigenze, molte delle quali emerse durante l'esecuzione del Piano delle Indagini integrative nell'ambito del redigendo Piano Operativo di Bonifica;
- con prot. n. 352476 del 27/05/2024 il DL ha trasmesso gli elaborati tecnico contabili in questione nella perizia di variante tecnica e suppletiva consistente nei seguenti elaborati:
  - PRE01 relazione generale di perizia tecnica di variante
  - PRE02 verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 ed analisi nuovi prezzi
  - PRE03 schema dell'atto aggiuntivo
  - PRE04 quadro economico comparativo
  - PRE05 computo metrico di variante suppletiva
  - PR01 particolari realizzazione capping cunetta cls in opera
  - PR02 piante e sez. di regolarizzazione sottofondo e ubicazione capping
  - PR03 illustrazione fotografica post sistemazione
  - PR04 illustrazione fotografica vegetazione e sfalcio

#### **VISTI**

- l'art. 10 del contratto d'appalto (variazioni al progetto e corrispettivo);
- l'art. 106 c. 1 lett. c del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che *“la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di*

autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; la modifica non altera la natura generale del contratto”;

**VISTA** la documentazione tecnica della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono riportate le motivazioni che hanno comportato la necessità di ordinare l'esecuzione e la realizzazione di lavorazioni non previste nel contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di € 236.678,62 che comporta un incremento del 37,93% rispetto all'importo del contratto originario rep. N. 10627 del 10/11/2021;

**PRESO ATTO** che sono stati sottoscritti il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto aggiuntivo in contraddittorio tra la Direzione lavori e l'Appaltatore Società Mazzei Salvatore Srl che non ha posto riserva alcuna;

**VISTO** il quadro economico della presente perizia di variante tecnica e suppletiva di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI PERIZIA |  |                                    |   |                              |              |
|---|--|------------------------------------|---|------------------------------|--------------|
|   | DESCRIZIONE  | IMPORTI DI PROGETTO A BASE DI GARA | IMPORTI DI PROGETTO POST AGGIUDICAZIONE (ribasso 36,259%) | IMPORTI DI PERIZIA RIBASSATI |              |
|   |  |                                    |   | Importo (€)                  | differenze   |
| A                                       | <b>IMPORTO PER LAVORI</b>  |                                    |   |                              |              |
| a1.1                                    | Lavori di progetto   | € 965.928,43                       | € 615.692,44  | € 838.418,18                 | € 222.725,74 |
| a2                                      | Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nel computo dei lavori non soggetti a ribasso | € 8.364,40                         | € 8.364,40  | € 8.364,40                   | € -          |
| a2.1                                    | Costi aggiuntivi Oneri sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso                       |                                    |   | € 11.493,17                  | € 11.493,17  |
| a2.2                                    | Costi sicurezza gestione interferenze non soggetti a ribasso                           |                                    |   | € 2.459,71                   | € 2.459,71   |
| A                                       | <b>SOMMAMO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>   | € 974.292,83                       | € 624.056,84  | € 860.735,46                 | € 236.678,62 |
|   |  |                                    |   |                              | € -          |
|   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>  |                                    |   |                              | € -          |
| b1                                      | Fondo risorse finanziarie di cui al D.Lgs 50/2016 art. 113 c. 2,3,4,5                  | € 19.485,86                        | € 13.174,39   | € 26.753,38                  | € 13.578,99  |
|   | Contributo ANAC  |                                    | € 375,00  | € 375,00                     | € -          |
| b2                                      | Spese per commissione di gara  | € 5.000,00                         | € -   | € -                          | € -          |
| b3                                      | Direzione lavori e contabilità   | € 27.000,00                        | € -   | € -                          | € -          |
| b4                                      | Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione                                     | € 18.000,00                        | € -   | € -                          | € -          |
| b5                                      | Per verifiche e collaudi   | € 6.000,00                         |   |                              | € -          |
| b6                                      | Inarcassa ed altre casse previdenziali 4% su (b3+b4+b5)                                | € 2.040,00                         | € -   | € -                          | € -          |
| b7                                      | I.V.A. su spese tecniche e inarcassa 22% su (b3+b4+b5+b6)                              | € 11.668,80                        | € -   | € -                          | € -          |
| b8                                      | I.V.A. sui lavori 10% su (A)   | € 97.429,28                        | € 62.405,68   | € 86.073,55                  | € 23.667,86  |
| b9                                      | Imprevisti   | € 39.083,23                        | € 20.000,00   | € 39.083,23                  | € 19.083,23  |
|   | IVA sugli imprevisti 10%   |                                    | € 2.000,00  | € 3.908,32                   | € 1.908,32   |
|   | IRAP ed oneri su incentivi   |                                    | € 6.311,47  | € 6.311,47                   | € -          |
| b10                                     | Economie derivanti dal ribasso e IVA sui lavori  |                                    |   |                              | € -          |
| B                                       | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>                                     | € 225.707,17                       | € 104.266,54  | € 162.504,94                 | € 58.238,40  |

|  |   |                |              |                |              |
|--|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
|  |   |                |              |                |              |
|  | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                      | € 1.200.000,00 | € 728.323,38 | € 1.023.240,40 | € 294.917,02 |
|  | VARIAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA AL NETTO DEL RIBASSO | 37,93%         |              |                |              |

#### **PRESO ATTO** che

- le somme del quadro economico dell'intervento di cui alla presente perizia di variante tecnica e suppletiva, con un incremento pari a € 294.917,02 rispetto all'importo di cui al quadro economico di aggiudicazione, trovano copertura finanziaria sul capitolo U9090108101, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno n. 7815 del 22/09/2022, che riaccertato con DGR n. 236/2023 ha acquisito il numero 5395/2023, e da ultimo riaccertato con DGR n. 203/2024 ha acquisito il numero 3071/2024;
- a copertura del medesimo appalto sono attivi gli impegni 2779/2024 e n. 2780/2024 di cui al decreto n. 7050/2021 gravanti sul capitolo U9090108101;

#### **RITENUTO**

- di dover approvare la perizia di variante ex art. 106 c. 1 lett. c del D.Lgs 50/16 proposta dal Direttore dei lavori nell'ambito dell'appalto "Lavori per la realizzazione della copertura semi-definitiva della discarica di proprietà Ex Tec Spa sita in Località Marrella, nel comune di Gioia Tauro (Rc). Stralcio interventi prioritari per la messa in sicurezza permanente sul territorio comunale di Gioia Tauro, propedeutica alla bonifica" CUP J57G20000090002 - CIG 84030418CB

**PRECISATO** che i lavori di cui al contratto d'appalto rep. N. 10627 del 10/11/2021 e quelli derivanti dall'atto aggiuntivo di cui alla perizia di variante tecnica e suppletiva sono eseguiti a titolarità dalla Regione Calabria esclusivamente sulla base di un intervento sostitutivo eseguito sulla base dell'inerzia dei soggetti competenti, giusta nota prot. n. prot. n. 127171 del 03/04/2020;

#### **VISTI**

- il D.Lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- la legge regionale n. 56 del 27/12/2023, recante "Legge di stabilità regionale 2024";
- la legge regionale n. 57 del 27/12/2023, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024–2026";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 779 del 28/12/2023, avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 28/12/2023, avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (art.39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);
- la DGR n. 203 del 30/04/2024 recante ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo II del d. lgs 118/2011);

**ATTESTATO** di aver applicato la Circolare n. 57364 dell'11/02/2019 del Segretariato Generale in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link <https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/BandiDiGaraEContratti/Detail/6116/81/349>;

**DATO ATTO** che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02.05.2023;

**VISTO** il d.lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 approvato con D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative;

**VALUTATO** che la realizzazione delle suddette attività avverrà verosimilmente nel corso dell'esercizio finanziario 2024;

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e recepite:

- **di approvare** gli atti relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva trasmessa dal Direttore dei Lavori con prot. n. 352476 del 27/05/2024, costituita dai seguenti elaborati:
  - PRE01 relazione generale di perizia tecnica di variante
  - PRE02 verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 ed analisi nuovi prezzi
  - PRE03 schema dell'atto aggiuntivo
  - PRE04 quadro economico comparativo
  - PRE05 computo metrico di variante suppletiva
  - PR01 particolari realizzazione capping cunetta cls in opera
  - PR02 piante e sez. di regolarizzazione sottofondo e ubicazione capping
  - PR03 illustrazione fotografica post sistemazione
  - PR04 illustrazione fotografica vegetazione e sfalcio
- **di approvare** il quadro economico di perizia di variante tecnica e suppletiva unitamente allo schema di atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. N. 10627 del 10/11/2021, con la Soc. Mazzei Salvatore srl per un importo pari ad Euro € 236.678,62 pari, oltre I.V.A.;
- **di dare atto** che la somma necessaria alla copertura del quadro economico di perizia di variante tecnica e suppletiva, con un incremento pari a € 294.917,02 rispetto all'importo di cui al quadro economico di aggiudicazione, trova copertura sul capitolo U9090108101, giusto impegno n. 7815 del 22/09/2022 (con una disponibilità pari ad € 135.826,53), che riaccertato per una quota parte con DGR n. 236/2023 ha acquisito il numero 5395/2023 (con una disponibilità pari ad € 150.000,00) e da ultimo riaccertato per una quota parte con DGR n. 203/2024, ha acquisito il numero 3071/2024 (con una disponibilità pari ad € 200.208,51) e che, a copertura del medesimo appalto, sono attivi gli impegni 2779/2024 e n. 2780/2024 di cui al decreto n. 7050/2021 gravanti sul capitolo U9090108101;
- **di demandare** al Responsabile unico del Procedimento la predisposizione degli atti consequenziali al presente decreto previsti dalla normativa vigente in materia;
- **di notificare** il presente provvedimento, alla società Soc. Mazzei Salvatore srl ed alle parti interessate in forza di interesse legittimo, a cura del Responsabile del Procedimento;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- **avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Margherita Tripodi**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**IDA COZZA**  
(con firma digitale)





**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 582 del 02/06/2024*

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'**  
**AMBIENTE**  
**01 - RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE**

**OGGETTO** LEGGE N. 145/2018 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021. PROGRAMMAZIONE ANNUALI-TA' 2021-2022 ED ATTO DI INDIRIZZO PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE" E DGR n. 21 del 20/01/2022. APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "COPERTURA SEMI-DEFINITIVA DELLA DISCARICA DI PROPRIETA' EX TEC SPA SITA IN LOCALITA' MARRELLA NEL COMU-NE DI GIOIA TAURO (RC) - STRALCIO INTERVENTI PRIORITARI PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SUL TERRITORIO COMUNALE DI GIOIA TAURO, PROPEDEUTICA ALLA BONIFICA". CUP J57G20000090002 – CIG: A05BE3734C. CIG ORIGINARIO: 84030418CB. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE.

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 05/06/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)