



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 28/06/2024

Numero Registro Dipartimento 620

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9442 DEL 03/07/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Lavori di “Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici delle Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria” – Piano di Azione Coesione PAC 2014-2020 – Azione 11.4.1 “Azioni di miglioramento dell’Efficienza e delle Prestazioni degli Uffici Giudiziari”.
Approvazione Perizia di Variante Tecnica Suppletiva (PVTs) e Rimodulazione Quadro Economico.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore, l’art. 1, co. 3, che opera, il rinvio recettizio alle disposizioni del d.lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001, e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 14/12/2022, “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”, approvato con D.G.R. n. 665 del 14/12/2022;
- il Regolamento Regionale n. 15 del 15/12/2023, “Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12/2022”, approvato con D.G.R. n. 717 del 15.12.2023;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2661 del 21 giugno 1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
- L.R. n. 7/96 e dal d.lgs. n. 29/93 e s.m.i.”.
- il D.P.R. n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 29 del 06/02/2024 – Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- la D.G.R. n. 578 del 26/10/2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361del19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 11 novembre 2006, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);
- il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021, recante oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019”;
- il Regolamento Regionale n. 9 del 7 novembre 2021, pubblicato in pari data sul BURC parte I n. 88;
- il D.D.G. n. 11667 del 16 novembre 2021, per come rettificato dal D.D.G. n. 11883 del 23 novembre 2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- la D.G.R. n. 521 del 26 novembre 2021, con la quale l’Ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il D.P.G.R. n. 252 del 30 dicembre 2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022, avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale n. 9 del 7 novembre 2021”;
- la D.G.R. n. 163 del 30 aprile 2022, avente ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Modifica Regolamento Regionale n.3 del 20 aprile 2022”;
- il d.lgs. n. 50/2016 e successive disposizioni integrative;
- il Regolamento Regionale di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale n. 4 del 2 maggio 2022, pubblicato in pari data sul BURC n. 64”;
- l’art. 226 del d.lgs n. 36/2023;
- la L.R. n. 8 del 04/02/2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, in particolare gli art. 44 e 45;
- il D.D.G. n. 5120 del 12 maggio 2022, con il quale è stata modificata parzialmente la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 14 dicembre 2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale – approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del Regolamento Regionale n. 3 del 20 aprile 2022 e ss.mm.ii”;
- il D.D.G. n. 7898 del 07/06/2024, per come rettificato dal D.D.G. n. 8514 del 18/06/2024, con il quale è stato conferito, nelle more dell'espletamento delle procedure di legge previste, all'Ing. Francesco Tarsia, l'incarico di direzione ad interim del Settore 4 "Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza ATERP, Espropri”;

VISTI, altresì:

- le Leggi regionali n. 56 del 27/12/2023 avente ad oggetto “Legge di stabilità Regionale anno 2024” e n. 57 del 27/12/2023 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2024/2026”, pubblicate sul BURC n.279 del 27/12/2023, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo con tenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2024-2026);
- la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 avente ad oggetto: “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt.11 e 39 co.10, d.lgs 23/06/2011, n.118)”;
- la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (art. 39, co.10, del d.lgs. 23/06/2011, n.118)”;

PREMESSO che:

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 510 del 10 novembre 2017, recante “Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020 della Regione Calabria – Schema Accordo di collaborazione tra la Regione Calabria, la Città di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria per l’attuazione del progetto “Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria”, ha individuato nel Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità la struttura organizzativa competente per l’attuazione dell’intervento denominato “Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria”, oggetto dell’Accordo di collaborazione suddetto;
- per la realizzazione del progetto è stato stimato un fabbisogno finanziario di € 500.000,00 collocato sul capitolo di spesa U9180200102 (Deliberazione della G.R. n. 431/2017– Variazione di Bilancio);
- con Deliberazione della G. R. n. 487/2022 del 14 ottobre 2022 è stato integrato il progetto “Infrastrutture e adeguamento degli Uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria” per un importo pari ad € 134.330,69;

CONSIDERATO che:

- con D.D.S. n.14588 del 26 novembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo di “Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria”;
- con D.D.G. n. 6246 del 9 giugno 2022 ai sensi dell’art. 31, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016, è stato nominato, Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento denominato “Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria”, l’Arch. Mariantonietta Manariti, funzionario regionale, in servizio presso il Settore “Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e Supporto Tecnico – Area meridionale (Sede RC)”;
- con D.D.S. n. 5312 del 14 aprile 2023 è stato approvato il progetto esecutivo di “Adeguamento prezzi e revisione progetto”, acquisito in data 23 marzo 2023 e validato in data 24 marzo 2023 dal RUP Arch. Mariantonietta Manariti giusto verbale agli atti del Settore in pari data con prot. n.138976;
- con D.D.G. n. 6781 del 17 maggio 2023 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dalle linee guida n.3 – ANAC, il RUP Arch. Mariantonietta Manariti è stato

nominato Direttore dei Lavori per l'intervento di "Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria";

- con D.D.G. n. 16020 del 07/11/2023, è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria" (CUPJ36F18000490001– CUPJ38G18000170001; CIG 9737477439), in favore dell'operatore economico Elettromical S.r.l., del Geom. Roberto Malara, aggiudicazione divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 co. 7 del d.lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- inoltre, con lo stesso D.D.G. n. 16020 del 07/11/2023, tra l'altro, è stato approvato il nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE) del progetto – rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 29,726% e, specificato che l'importo dei lavori determinato in funzione del su citato ribasso percentuale è pari a complessivi € 351.647,01, comprensivo degli oneri di sicurezza diretti e indiretti oltre IVA – suddiviso come riportato nella seguente tabella;

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
1	Lavori	€ 340.475,53	
2	di cui oneri di sicurezza indiretti non sogg. a rib.	€ 11.372,89	
3	Oltre costi di sicurezza diretti non sogg. a rib.	€ 11.171,48	
4	TOTALE (1+3)	€ 351.647,01	€ 351.647,01
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
5	Iva sui lavori (10%)		€ 35.164,70
6	Onorario per Progett. e C.S.P. (D.Lgs. n.81/08) (già liquidati IVA e cassa compresi)		€ 30.718,86
7	Onorario per adeguamento prezzi e rimodulazione progetto (già liquidati IVA e cassa compresi)		€ 5.100,00
8	Onorario per Direz. Operativa e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.216,96	
9	Totale Onorari	€ 15.216,96	€ 15.216,96
10	C.N.P.A.I.A. (4% di 9)		€ 608,68
11	IVA su onorari e CNPAIA (22% di [9+10])		€ 3.481,64
12	Art. 113 co. 3 d.lgs. n. 50/2016 (80% del 2% su lavori a base d'asta e oneri sicurezza)		€ 7.853,73
13	Art. 113 co. 4 d.lgs. n. 50/2016 (20% del 2% su lavori a base d'asta e oneri sicurezza)		€ 1.963,43
14	ANAC		€ 225,00
15	Accantonamento art. 205 d.lgs n. 50/2016 (5% su lavori a base d'asta e oneri sicurezza)		€ 24.542,89
16	Economie da ribasso d'asta (29,726%) su lavori a base d'asta e IVA sul ribasso		€ 153.131,97
17	Imprevisti		€ 4.675,81
18	Totale somme a disposizione		€ 282.683,67
	TOTALE INTERVENTO		€ 634.330,69

- in data 14/12/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto, tra la Regione Calabria, rappresentata dall'Ing. Francesco Tarsia e l'Impresa ELETTRICAL S.r.l., rappresentata dal Geom. Roberto Malara in qualità di amministratore unico, trascritto in pari data nel registro generale con il numero di repertorio 18725, per l'importo contrattuale di € 351.647,01 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre Iva;
- in data 15/12/2023 con verbale, è stata eseguita la consegna dei lavori all'impresa Elettromical S.r.l. del Geom. Roberto Malara;
- il RUP, Arch. Mariantonietta Manariti, ha emesso i seguenti certificati di pagamento:
 - in data 27/03/2024, il certificato di pagamento relativo al 1° SAL per l'importo netto di € 127.330,00 oltre IVA pari ad € 12.733,00 per un totale di € 140.063,00, che determina al 22/03/2024 un avanzamento lavori di € 127.330,00 pari al 36,21% circa dei lavori complessivi approvati;
 - in data 24/04/2024, il certificato di pagamento relativo al 2° SAL, per l'importo netto di € 105.775,00 oltre IVA pari ad € 10.577,50 per un totale di € 116.352,50, che determina al

18/04/2024 un avanzamento lavori di € 233.105,00 pari al 66,29% circa dei lavori complessivi approvati;

PREMESSO che:

- la Procura di Reggio Calabria, in qualità di soggetto beneficiario, con nota n. 14/03/2024.0001410.U acquisita al prot. n. 194221 del 14 marzo 2024, ha manifestato l'esigenza di disporre ad integrazione dell'intervento per i lavori di "Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici delle Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria", di un intervento completo anche degli arredi per poter espletare le proprie attività d'Istituto;
- alla luce delle citate esigenze, in data 14/03/2024, è stata chiesta al Direttore del Dipartimento "Programmazione Unitaria" U.O.A. "Coordinamento dei Programmi – Progetti Strategici" Settore "Comunicazione, Attività di supporto giuridico, Cooperazione territoriale, Capacità istituzionale", l'autorizzazione alla rimodulazione del quadro economico già approvato al fine di scorporare dalle **economie di gara** pari ad **€ 153.131,97** le somme necessarie per l'esperimento delle procedure di affidamento della fornitura degli arredi;
- con nota agli atti del Settore prot. n. 197992 del 15/03/2024, il Direttore del Dipartimento "Programmazione Unitaria" U.O.A. "Coordinamento dei Programmi – Progetti Strategici" Settore "Comunicazione, Attività di supporto giuridico, Cooperazione territoriale, Capacità istituzionale" ha comunicato il proprio *"[...] nulla osta all'avvio della procedura correlata alla rimodulazione in quanto finalizzata al completamento e alla migliore fruizione del progetto le cui procedure amministrative e relative risorse insistono nella disponibilità del Dipartimento [...]"*;

CONSIDERATO che:

- le somme derivanti dalle economie di gare pari ad € 153.131,97 sono rientrate nella piena disponibilità dell'Amministrazione Appaltante, sul capitoloU9180200108, e che per dette somme, parte si sono rese necessarie per l'acquisto degli arredi e parte per l'adozione di una perizia tecnica esplicativa di variante;
- è stata avviata, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- con D.D.S. n. 9271 del 29 giugno 2024 è stato approvato in via definitiva l'Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), RdO n. 4445106, ed è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta MI.TO S.r.l.s con sede in Reggio Calabria, per la fornitura di arredi;
- con il suddetto D.D.S. n. 9271 del 29 giugno 2024 è stato approvato il Quadro Economico del progetto per l'importo complessivo di € 33.712,18 comprensivo di IVA e degli incentivi per funzioni tecniche;

CONSIDERATO che:

- in corso d'opera si sono appalesati i motivi che hanno reso necessaria l'adozione di una variante, pertanto è stata presentata perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106 del d.lgs 50/2016, *"per sopravvenute esigenze che sottendono sia nuove disposizioni normative, anche in materia di avvio del nuovo processo penale telematico, che ad una nuova ottimizzazione funzionale in base a esigenze meramente operative"* per come manifestato dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il tutto riportato nella lettera di intenti riferita all'incontro del 01/04/2024 e sottoscritta dal RUP e dal Procuratore;
- la suddetta perizia è stata acquisita al protocollo dell'ente Regione Calabria, al prot. n. 402600 del 18/06/2024, con una percentuale di variazione al disotto del 15% del valore iniziale del contratto;
- le variazioni introdotte, per come già sopra espresso, sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedute e imprevedibili, ed hanno reso necessario il concordamento di nuovi prezzi, giusto verbale redatto e sottoscritto con firma digitale dal Direttore dei lavori e dall'impresa;

- le variazioni e le integrazioni non mutano sostanzialmente la natura dei lavori e nel contempo migliorano la funzionalità delle opere di progetto nel loro complesso, peraltro non comportando maggiore tempo di esecuzione;
- l'importo complessivo dell'intervento, comprensivo dei lavori suppletivi è risultato pari a quello del quadro economico rideterminato e approvato con decreto n. 16020 del 07/11/2023 ed i maggiori lavori trovano piena copertura nelle economie da ribasso d'asta del predetto quadro economico rimodulato;
- in particolare, come si evince dalla "Relazione Illustrativa Generale" del Direttore dei Lavori, la suddetta Perizia di Variante Tecnica Suppletiva prevede:
 - 1) l'ottimizzazione del controsoffitto mediante l'utilizzo di un diverso pannello, sempre REI 120;
 - 2) l'ottimizzazione della compartimentazione dei locali archivi e tecnico, mediante la messa in opera di pareti interamente REI 180, al posto dell'applicazione di un pannello sulle pareti in cartongesso;
 - 3) la nuova distribuzione degli uffici, TIAP, Casellario e ex art 335 del CPP e nel contempo ottimizzazione degli spazi attraverso l'impiego di pareti modulari (moduli ciechi e a vetro);
 - 4) la sostituzione dei soli vetri danneggiati nei serramenti esterni;
 - 5) la fornitura e posa di porta automatica ad ante scorrevoli con installazione di lama d'aria sul fronte interno;
 - 6) la fornitura e posa di due infissi esterni con porte d'emergenza, opportunamente realizzate in conformità alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - 7) l'ammodernamento dell'impianto idrico-sanitario con l'installazione di collettori e relative saracinesche di intercettazione con adeguata tubazione di adduzione;
 - 8) l'incremento della selettività dell'impianto elettrico e della componentistica da quadro a servizio impianto clima, illuminazione e prese forza motrice con ampliamento dell'avanquadro, del quadro elettrico generale e delle linee elettriche, il tutto comprensivo di interruttori, moduli differenziali, linee elettriche, ecc., al fine di adeguare il tutto alla nuova disposizione delle postazioni di lavoro;
 - 9) l'uniformazione dei corpi illuminanti, mediante l'installazione di un'unica tipologia, con predisposizione degli stessi corpi al sistema DALI, conservando gli standard di efficienza illuminotecnica previsti a progetto e implementato l'impianto di un sistema integrato di gestione dell'illuminazione rispondente alla tecnologia adottata;
 - 10) l'ottimizzazione dell'impianto di illuminazione di emergenza;
 - 11) l'ampliamento della linea di alimentazione del quadro elettrico generale;
 - 12) l'installazione di una sola unità per l'impianto trattamento aria, di pari potenza complessiva, in luogo dell'installazione di nr. 3 unità di ventilazione;
 - 13) il riposizionamento delle unità esterne in autorimessa per l'impianto di climatizzazione, con nuova redistribuzione delle tubazioni e installazione di unità interne di condizionamento, sempre a 4 vie ma dotate di tecnologia WindFree;
 - 14) l'ottimizzazione della centrale convenzionale a 4 zone, di rilevazione fumi, con un sistema che segnala puntualmente il luogo di incendio;
 - 15) il collegamento impianto di allarme, mediante inoltro del segnale di allarme, alla centrale operativa di controllo sita c/o gli attuali uffici della Procura;
 - 16) l'ottimizzazione della tipologia e delle dimensioni dell'armadio rack, relativamente l'impianto di trasmissione dati e telefonia, alle necessità dei locali e collegamento in fibra ottica tra il locale tecnico e la sala server della Procura Generale;
- gli elaborati di PVTs controfirmati con firma digitale dall'impresa Elettromical S.r.l. del Geom. Roberto Malara e dal Direttore Lavori e RUP Arch. Mariantonietta Manariti sono i seguenti:

ELABORATI			
GENERALI	n. Tavola	Descrizione	
	R01 VAR	RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE	
	R02 VAR	RELAZIONE TECNICA ED ECONOMICA	
ARCHITETTONICI			
	ARCH. 03	PIANTA DI PROGETTO INIZIALE	rapp. 1:100
	ARCH. 04	PIANTA DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E	rapp. 1:100

	VAR	RICOSTRUZIONI	
	ARCH. 05 VAR	PIANTA QUOTATA NUOVA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI	rapp. 1:100
	ARCH.06 VAR	PIANTA QUOTATA CON ARREDI	rapp. 1:100
IMPIANTISTICI			
	01 VAR	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE- DISTRIBUZIONE-UNITÀ INTERNE: PIANTA PIANO TERRA	rapp. 1:100
	02 VAR	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE-UNITÀ ESTERNE: PIANTA PIANO INTERRATO	rapp. 1:100
	03 VAR	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE-CONDENSE: PIANTA PIANO TERRA	rapp. 1:100
	04 VAR	IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA: PIANTA PIANO TERRA	rapp. 1:100
	05 VAR	SCHEMI UNIFILARI: AVANQUADRO - QUADRO GENERALE - SEZIONE CONTINUITA'	
ECONOMICI			
	ECON.01 VAR	COMPUTO METRICO DI VARIANTE	
	ECON.02 VAR	QUADRO DI RAFFRONTO	
	ECON.03 VAR	ANALISI NUOVI PREZZI DI PERIZIA	
	ECON.04 VAR	ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI	

- il RUP ha espletato tutti i controlli dovuti, la regolarità della posizione dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali (DURC) e le verifiche degli elaborati progettuali di PVTs, in atti presso il Settore "Lavori Pubblici, Edilizia abitative, Vigilanza ATERP, Espropri", ritenendoli esaustivi, in particolare l'atto di sottomissione firmato dall'impresa ed allegato agli elaborati di PVTs (elaborato ECON.04 VAR);

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva (PVTs), per le motivazioni sopra indicate;
- specificare che l'importo delle maggiori lavorazioni di PVTs risulta pari a netti € **51.011,27** compreso oneri della sicurezza per € 1.703,93, pari al 14,98% dell'importo netto dei lavori complessivi;
- rimodulare il Quadro Economico in funzione della perizia di variante tecnica e suppletiva (PVTs) e in funzione dell'acquisto degli arredi, giusto D.D.S. n. 581 del 21 giugno 2024;
- di dover procedere all'accertamento dell'entrata di complessivi € **51.011,27** (cinquantunomilaecindici,27) sul capitolo **E9402010501** giusta proposta n. **3040/2024**;
- di dover procedere ad impegnare la somma di € **51.011,27** (cinquantunomilaecindici,27) sul capitolo di spesa U9180200108 giusta proposta di impegno n. **4531/2024**;

VISTA la proposta di accertamento n. **3040/2024**, generata telematicamente ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta di impegno n. **4531/2024**, generata telematicamente ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso;

DATO ATTO che, il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 2 maggio 2023;

VISTI:

- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge Regionale n. 8 del 4 febbraio 2002;
- il d.lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

CONSIDERATO che:

- per la copertura finanziaria del quadro economico rimodulato dell'intervento, al netto delle somme già liquidate, sono disponibili le risorse presenti sul capitolo U9180200108;

ATTESTATO che:

- gli oneri del presente provvedimento gravano sull'impegno n. 4531/2024, che presenta la necessaria capienza;
- ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 47/11, è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9180200108 nonché la corretta imputazione della spesa;

VISTI:

- il d.lgs. n. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 approvato con D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022;
- la Legge Regionale n. 50 del 23 dicembre 2022 – Legge di stabilità regionale 2023;
- la Legge Regionale n. 51 del 23.12.2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023–2025;
- la D.G.R. n. 713 del 28.12.2022–Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023–2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.23/06/2011, n.118);
- la D.G.R. n. 714 del 28.12.2022–Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023–2025 (art.39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

ATTESTATO che:

- il presente provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nominato con il citato D.D.G. n. 6246 del 09/06/2022, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di **approvare** la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva (PVTS) dei Lavori di "Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria", in atti presso il Settore "Lavori Pubblici, Edilizia abitative, Vigilanza ATERP, Espropri", presentata dall'Arch. Marianonietta Manariti in data 18/06/2024, acquisita al prot. n. 402600 in pari data, per l'importo complessivo netto di **€ 391.486,80**, comprensivo di oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 106 co. 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un aumento pari al 14,98% rispetto all'importo contrattuale per come indicato nel quadro economico rimodulato;
2. di **approvare** il nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE) del progetto, rimodulato a seguito della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva (PVTS), come qui di seguito riportato;

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A. LAVORI		
Lavori lordi perizia di variante compresi € 13.076,82 per oneri sicurezza rimodulati in quota percentuale.	€ 551.554,75	
Detrazione ribasso d'asta del 29.726 % su € 538.477,93.	€ 160.067,95	
Importo netto.		€ 391.486,80
Oltre costi di sicurezza diretti non soggetti a ribasso.		€ 1.171,48
Totale lavori netti e costi di sicurezza		€ 402.658,28
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori (10%).		€ 40.265,83
Onorario per Progett. E C.S.P. (d.lgs. 81/08) IVA e cassa compresi (già liquidati).		€ 30.718,86
Onorario per adeguamento prezzi e rimodulazione progetto IVA e cassa compresi (già liquidati).		€ 5.100,00
Onorario per Direz. Operativa e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.	€ 15.216,96	
Totale Onorari		€ 15.216,96
C.N.P.A.I.A. (4% di Onorario per Direz. Operativa e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione).		€ 608,68
IVA su onorari e C.N.P.A.I.A. (22% di Onorario + C.N.P.A.I.A.).		€ 3.481,64
Art. 113 co. 3 d.lgs. 50/2016 (80% del 2% su lavori a base d'asta e oneri sicurezza).		€ 9.003,62
Art. 113 co. 4 d.lgs. 50/2016 (20% del 2% su lavori a base d'asta e oneri sicurezza).		€ 2.250,90
ANAC		€ 225,00
C. SOMME DESTINATE ALLA FORNITURA DEGLI ARREDI (oggetto di ulteriore procedura d'appalto)		
Valore della fornitura.		€ 26.755,70
IVA al 22% della fornitura arredi.		€ 5.886,25
Art. 45 co. 2 d.lgs. 36/2023 (2% dell'importo presunto della fornitura, pari ad € 53.511,41).		€ 1.070,23
Economie da ribasso su fornitura arredi		€ 19.799,23
D. SOMME DESTINATE AD INTERVENTI COMPLEMENTARI E ADEGUAMENTO PREZZI		
		€ 71.289,51
E. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
		€ 231.672,41
TOTALE INTERVENTO		€ 634.330,69

- di **specificare** che l'importo dei lavori, determinato in funzione della perizia di variante e suppletiva (PVTs), è pari a complessivi € **402.658,28**, comprensivo degli oneri di sicurezza diretti e indiretti oltre IVA;
- di **accertare** per competenza l'entrata di € **51.011,27** sul capitolo E9402010501 giusta proposta di accertamento n. **3040/2024**, con debitore MEF;
- di **procedere** ad impegnare la somma di € **51.011,27** (cinquantunomilaeduecenti,27) sul capitolo di spesa U9180200108 giusta proposta di impegno n. **4531/2024**, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di **attestare** la copertura finanziaria e corretta imputazione della spesa, ai sensi della L.R. n. 47/2011, sull'impegno di spesa n. **4531/2024** assunto sul capitolo U9180200108 del bilancio regionale 2024;
- di **autorizzare** la Ragioneria Generale all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € **51.011,27** da imputare sul Capitolo di Spesa n. U9180200108 del Bilancio Regionale 2024;
- di **provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 20, della L.R. n. 11 del 06/04/2011, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento e nel rispetto del Regolamento UE2016/679;

9. di **provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/06/2013 e ai sensi dell'art. 20, della L.R. n. 11 del 06/4/2011, e nel rispetto del Regolamento UE2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di Legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Mariantonietta Manariti

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 620 del 28/06/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

**SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

OGGETTO Lavori di “Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici delle Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria” – Piano di Azione Coesione PAC 2014-2020 – Azione 11.4.1 “Azioni di miglioramento dell’Efficienza e delle Prestazioni degli Uffici Giudiziari”. Approvazione Perizia di Variante Tecnica Suppletiva (PVTs) e Rimodulazione Quadro Economico.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 02/07/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)



PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 3040/2024

Codice Gest. Siope:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri
Piano Conti Finanz.:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri
Data Inserimento:	25/06/2024 Descrizione: Lavori di Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici delle Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria Piano di Azione Coesione PAC 2014-2020 Azione 11.4.1 Azioni di miglioramento dell'Efficienza e delle Prestazioni degli Uffici Giudiziari.
Data Assunzione:	25/06/2024
Capitolo:	E9402010501 Approvazione Perizia di Variante Tecnica Suppletiva (PVTS) e Rimodulazione Quadro Economico.
Descrizione	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO IN CONTO CAPITALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LATTUAZIONE DEL PIANO AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016, 320/2017, 491/2017, 584/2018, 258/2019 E 488/2020)

Provvedimento: DDS - 2021 - 55676

Tipo Atto: DEC - Registro dei decreti

Lavori di "Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici delle Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria" - Piano di Azione Coesione PAC 2014-2020 - Azione 11.4.1 "Azioni di miglioramento dell'Efficienza e delle Prestazioni degli Uffici Giudiziari". Approvazione Perizia di Variante Tecnica Suppletiva (PVTS) e Rimodulazione Quadro Economico.

COD. TRANS. ELEMENTARE	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
		TITOLO							
		E.4.02.01.01.001			2	E.4.02.01.01.001		2	

Importo:	51.011,27	Contabilizzabile:	51.011,27	Tot. Ordinativi Prov.:	0,00
		Contabilizzato:	0,00	Tot. Ordinativi Def.:	0,00
		Da Contabilizzare:	51.011,27	Disp. ad incassare:	51.011,27

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



PROPOSTA DI IMPEGNO 4531/2024

Codice Gest. Siope:	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo		
Piano Conti Finanz.:	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo		
Data Inserimento:	25/06/2024	Descrizione:	Lavori di Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici delle Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria Piano di Azione Coesione PAC 2014-2020 Azione 11.4.1 Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni degli Uffici Giudiziari.
Data Assunzione:	25/06/2024		
Capitolo:	U9180200108		Approvazione Perizia di Variante Tecnica Suppletiva (PVTS) e Rimodulazione Quadro Economico.
		Debiti Fuori Bil.:	NO

Descrizione SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 13 - OBIETTIVO SPECIFICO 11.4 - AZIONE 11.4.1 'AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLE PRESTAZIONI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI' - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020) - BENI IMMOBILI (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016, 320/2017, 491/2017 E SS.MM.II.)

Bozza Decreto2024-55676

Lavori di "Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici delle Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria" Piano di Azione Coesione PAC 2014-2020 - Azione 11.4.1 Azioni di miglioramento dell'Efficienza e delle Prestazioni degli Uffici Giudiziari."

	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
COD. TRANS. ELEMENTARE	18	U.18.02	TITOLO	U.2.02.01.09.001	01.8	4	U.2.02.01.09.001		4		

Importo:	51.011,27	Contabilizzabile:	51.011,27	Tot. Ordinativi Prov.:	0,00
		Contabilizzato:	0,00	Tot. Ordinativi Def.:	0,00
		Da Contabilizzare:	51.011,27	Disponibilità a pagare:	51.011,27

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

Castelletto - Esercizio 2024

Capitolo U9180200108 Competenza

Stanziamiento	578.979,56
Impegni Assunti	0,00
Disponibile	578.979,56

Tipo	Impegno		Data	Importo
Impegno	4531	2024	25/06/2024	51.011,27