



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 1 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 11/07/2024

Numero Registro Dipartimento 667

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10455 DEL 23/07/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE – INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE DEL LITORALE (PORTO DI CETRARO – LITORALE DI SANGINETO) - I STRALCIO FUNZIONALE - CODICE INTERVENTO ECI14"– SIURP: 205263 – CUP:J83B12000480001 – CIG: 5527716F88. PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA II E DI ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. - la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n.8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45; - la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n. 34/2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e ss.mm.ii.; - la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il d.lgs. 23.6.2011, n.118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- la D.G.R. n.186 del 21.05.2019, recante “DGR n.63 del 15 febbraio 2019: “Struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e s.m.i. pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”;
- il DPGR n.180 del 07.11.2021 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della giunta regionale;
- la DGR. n.521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n.252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la L.R. n. 6 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2022”;
- la L.R. n.37 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024”;
- la D.G.R. n. 599 del 28 dicembre 2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 - 2024 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118);
- la D.G.R. n.600 del 28 dicembre 2021 “Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024” (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.118);
- la DGR n.159 del 20/04/2022 concernente l’approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale;
- la DGR n.163 del 30.04.2022, recante ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR n.665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale – Abrogazione Regolamento

Regionale 20 Aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii.” che approva il Regolamento Regionale n.12/22 di organizzazione della struttura della Giunta Regionale;

- la DGR n. 717 del 15.12.2023 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta Regionale – Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022”;
- il DDG n.6992 del 22.05.2024 con il quale l'Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per l'incarico di reggenza del Settore n.1 Interventi a Difesa del Suolo dell'UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DDG n.7425 del 29.05.2024, concernente il conferimento dell'incarico di reggenza della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" all'Ing. Francesco Tarsia;
- il decreto legislativo n. 118/2011;
- la legge regionale n. 56 del 27/12/2023, recante “Legge di Stabilità regionale 2024” (pubblicata sul BURC n. 279 del 27/12/2023);
- la legge regionale n. 57 del 27/12/2023, recante “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024/2026” (pubblicata sul BURC n. 279 del 27/12/2023);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 779 del 28/12/2023, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 28/12/2023, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
- il D.P.G.R. del 4 novembre 2021 n. 177 recante “Competenze in materia di trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);

VISTI INOLTRE:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 novellato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (G.U. n.77 del 31 marzo 2023 - S.O. n.12);
- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n.50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, all'art. 216: disposizioni transitorie e di coordinamento;
- il Decreto Legislativo 12.4.2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- il DPR 5.10.2010, n.207 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>”;
- a norma dell'art.216 del d.lgs.50/2016, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016,
- l'art.226 del DLgs 36/2023 con il quale è specificato che per i procedimenti in corso vigono le regole normative previgenti, da cui l'esposto esplicativo di cui al precedente capoverso;

PREMESSO CHE

- in data 5 marzo 2013 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) “Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste” tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che qui si richiama per il contenuto e per le premesse;
- tra gli interventi finanziati con l'APQ “Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste” tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, figura l'“Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale”- Porto di Cetraro – litorale di Sanginetto – EC14

- I stralcio funzionale - di importo complessivo del finanziamento pari ad € 4.000.000,00 di cui € 2.818.000,00 per lavori, con copertura finanziaria sul Capitolo n. U33010202, fondi Delibera CIPE 87/2012 del Bilancio 2018;
- con decreto n.6745 del 01.07.2015 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori all'impresa Consorzio Stabile ECIT S.r.l., divenuto efficace sulla base della conformità della documentazione richiesta dalla stazione appaltante;
- con decreto n.4569 del 04.05.2017 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ai sensi dell'art.97 del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., depositato in atti, adeguato alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e del parere di compatibilità ambientale a seguito di VIA e, contestualmente è stato demandato al RUP di procedere alla stipula del contratto della procedura in oggetto;
- in data 26/07/2017 è stato stipulato con il Consorzio Stabile ECIT S.r.l. il contratto Rep.1272, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro al n.91 del 31/07/17 Serie I;
- l'importo contrattuale, oltre I.V.A. al 22%, risulta dell'importo complessivo di € 2.720.684,60 di cui: € 2.535.354,60 per lavori; € 56.000,00 per oneri per la sicurezza; € 129.330,00 quale corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, studi specialistici, coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- con DDG n.10971 del 06.10.2017 è stato sostituito il RUP, Ing. Salvatore Siviglia, con la Dott.ssa Tiziana La Pietra;
- con decreto n.2587 del 28.03.2018 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ai sensi dell'art.97 del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., depositato in atti;
- in data 29.03.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori principali e di quelli complementari, consistenti nel ripristino di tratti di barriera radente esistente in località San Pietro, propedeutici all'inizio dei lavori del progetto ECI 14 e resisi necessari a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi oggetto di intervento;
- con DDG n.12284 del 29/10/2018 è stato nominato il Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Agostino Muglia del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici della Regione Calabria in sostituzione dell'Ing. Giovanna Petrunaro;
- in data 20/11/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori complementari con il Consorzio Stabile ECIT S.r.l., repertoriato al n.324 Raccolta n.278 e registrato a Vibo Valentia in data 27/11/2018 al n.3576 Serie 1T e con DDG n. 8542 del 01/08/2018 si è proceduto all' "Approvazione e affidamento lavori complementari e rimodulazione quadro economico";
- i lavori complementari propedeutici sono stati ultimati e per gli stessi è stata attestata in data 13/12/2018 la regolare esecuzione;
- Con Decreto Dirigenziale n.2031 del 20/02/2019 è stata approvata la richiesta di affidamento di lavori di subappalto, giusta istanza di autorizzazione del Consorzio Stabile ECIT, comprensiva di relativa documentazione, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii., per l'esecuzione di alcune lavorazioni afferenti alla Categoria OG7 (opere marittime e lavori di dragaggio) per la sola posa in opera di scogli naturali di 1^, 2^ e 3^ categoria secondo le sagome del progetto esecutivo per un quantitativo presunto di tonnellate 125.713,81, in favore della Ditta R.M.C. COSTRUZIONI SRL con sede legale in Cetraro (CS) Via San Francesco s.n.c., per l'importo presunto di € 232.580,00 comprensivo di oneri per la sicurezza;
- con DDG n.7760 del 01/07/2019 è stato nominato Direttore dei Lavori in fase di esecuzione l'Ing. Carlo Consoli in servizio presso il Comune di Belsito (CS) in sostituzione dell'Ing. Paolo Papalino, dipendente della Regione Calabria;
- in conformità al D.Lgs 163/2006 ed al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, ricorrendo le condizioni di cui all'art.132 comma 1 lettera b) e comma 3 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163, vigente al momento dell'appalto dei lavori, per l'immediata ripresa delle lavorazioni, in data 18/01/2021 con Decreto Dirigenziale n.295, è stata approvata la perizia di variante tecnica suppletiva e la rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento in parola redatte dal Direttore dei Lavori;
- detta perizia suppletiva di variante, dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 2.664.922,33 per lavori, € 56.000,00 per oneri sicurezza ed € 1.279.077,67 per somme a disposizione, non ha comportato la necessità di somme aggiuntive considerato che alla

copertura della maggiore spesa (lavori suppletivi pari a € 129.567,73, con un aumento pari al 5% rispetto all'importo contrattuale) si è provveduto attraverso l'utilizzo degli imprevisti ed arrotondamenti e parte delle economie e pertanto sul capitolo di Bilancio U3301020202 impegno riaccertato n.4945/2021;

- con Decreto Dirigenziale n.3594 del 06/04/2021 è stato autorizzato il subappaltato, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., relativamente all'esecuzione di alcune lavorazioni afferenti alla Categoria SOA OG7 individuabili nella realizzazione di barriere soffolte, in favore della Ditta EURECO SRL, per l'importo presunto di € 383.300,00 da intendersi a corpo, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- con precedenti DD n.6408 del 19/06/2019, DD n.7723 del 28/06/2019, DD n.14778 del 29/11/2019, DD n.5653 del 01/06/2021, DD n.6412 del 21/06/2021, DD n.7709 del 26/07/2021 e DD n.13671 del 24.12.2021 sono state liquidate rispettivamente l'anticipazione, il 1° SAL, il 2° SAL, il 3° SAL, il 4°, il 5° e il 6° SAL dei Lavori;
- con Decreto Dirigenziale n.17013 del 22/12/2022 è stata liquidata la fattura elettronica n.31SPL del 26/10/2022 di importo pari a € 40.866,90, di cui € 7.369,44 per IVA, per compensazione prezzi dovuta al caro materiale, da riferirsi al II semestre 2021, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n.73/2021 (Decreto Sostegni bis) convertito con modificazioni dalla Legge n.106/2021 e Decreto MIMS del 4 aprile 2022 le cui somme sono rinvenute la necessaria disponibilità fra le somme a disposizione (Economie) nel Quadro Economico dell'intervento approvato con decreto dirigenziale 295/2021 a valere sull'impegno n.4484/2022 sul competente capitolo n.U3301020202;
- il Decreto Dirigenziale n.7340 del 29/05/2023, redatto in ossequio alle indicazioni operative del Dipartimento Segretariato Generale circolare n.196397/2023, si è provveduto pertanto – in forza di quanto sinora espresso – alla rimodulazione complessiva del Quadro Economico dell'appalto in parola, individuando con ciò la effettiva e circostanziata disponibilità di economie (punto C del quadro di riferimento) pari ad € 120.914,21 con esigibilità accertata nell'anno finanziario in corso sempre sul totale complessivo dell'appalto di euro 4.000.000,00;

RINVENUTO ancora che:

- i lavori in oggetto risultavano terminati – a meno del solo ripascimento – a tutto il 07/07/2021;
- che il Direttore dei Lavori – ing. Carlo Consoli – ha provveduto a svolgere una serie di sopralluoghi di talchè evidenziare le criticità rinvenute per la immediata e solerte ripresa e conclusione dei lavori;
- a seguito di rinvenuta corrispondenza e dei sopralluoghi espletati a partire da novembre/dicembre 2023, si è evidenziato:
 - a) da una parte l'impossibilità di effettuare le lavorazioni afferenti il ripascimento a causa *[...] dell'avvenuto prelievo delle sabbie previste in progetto per il ripascimento nel tratto sopraflutto del Porto di Cetraro in località Lampetia (imboccatura del porto di Cetraro), area da sempre indicata negli elaborati progettuali quale fonte di approvvigionamento e per la quale sono state ottenute le prescritte autorizzazioni (Rif. D. D. n. 11119 dell'11/10/2022 di Proroga Decreto n. 12177/2016 di VIA e contestuale rilascio autorizzazione ambientale regionale all'escavo dei sedimenti marini e ripascimento della spiaggia) [...];*
 - b) dall'altra le ricorrenti mareggiate hanno accentuato i già evidenti problemi di percorribilità della pista di cantiere già rilevati e ad arrecare danni in diversi punti della scogliera radente con pregiudizio dei lavori effettuati;
- la Direzione dei Lavori, ha dapprima elaborato una perizia che prevedeva l'esecuzione di lavori di completamento inviata in data 10.11.2023 e invero controfirmata per accettazione dall'impresa appaltatrice;
- con Ordine di Servizio 15/01/2024 reiterato a chiarimento espresso con successiva nota del 01.02.2024, il Direttore dei Lavori ha impartito l'esecuzione dei lavori di sistemazione della radente e strada accesso a cui sono seguiti ulteriori sopralluoghi atti alla definizione del completamento delle opere alla luce dei rinvenuti fenomeni erosivi riscontrati ovvero *[...] la necessità di effettuare una sistemazione finale estesa per l'intero tratto di barriera radente danneggiata con conseguente ripristino del tracciato viario al fine di determinare una condizione di sicurezza definitiva [...];*

- la contabilizzazione dei lavori urgenti di ripristino effettuata dalla Direzione dei Lavori, con una stima preventiva di € 197.791,75 a cui doveva seguire una perizia a consuntivo con dettaglio delle lavorazioni effettuate, le cui somme siano comunque contenute nel quadro economico dell'intervento del lavoro;
- con Ordine di Servizio del 08/04/2024 la stessa Direzione dei Lavori ha ordinato all'impresa appaltatrice la immediata ripresa dei lavori come da richiamata contabilità già precedentemente inviata;
- i lavori sono stati eseguiti dal 08/04/2024 a tutto il 18/04/2024;
- con nota agli atti Prot. n.404990 del 19/06/2024 è pervenuta la documentazione relativa alla Perizia tecnica di variante suppletiva a cui integralmente si rinvia per qualsivoglia specificazione, atteso che la medesima è da intendersi anche quale assestamento conclusivo dell'appalto in parola;
- lo stato dei lavori, fermo restando quanto sinora espresso, comporta maggiori lavori per un totale complessivo di € 81.948,64 nonché di ulteriori € 14.651,24 per adempimenti connessi all'adeguamento degli oneri di sicurezza, per complessivi € 96.699,88 il tutto oltre iva come per legge ovvero per complessivi € 117.937,25e che tali somme sono interamente contenute nella voce C "economie" del Quadro Economico rimodulato con D.D.G.7340 del 29/05/2023

RITENUTO

- dover approvare la summenzionata Perizia tecnica di variante suppletiva e di assestamento contabile la quale si prefigura anche quale assestamento conclusivo dei lavori, i cui atti sono stati trasmessi con nota in atti Prot. n. 452995 del 09/07/2024, annoverandone le motivazioni nei termini dell'art.132 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero per [...] eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera in corso d'opera e di eventi imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale [...];
- in conseguenza di quanto in superiore necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico di cui al precedente DDG n.7340 del 29/05/2023;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n.190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 07/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, a termini delle richiamate disposizione legislative

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente confermati,

1. **di prendere atto e approvare** la Perizia tecnica di variante suppletiva con la quale altresì si provvede anche all'assestamento contabile dei lavori relativi all'*"Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale"*- (Porto di Cetraro – litorale di Sangineto) – *EC114 – I stralcio funzionale*", demandando nel contempo alla Direzione dei Lavori la redazione della contabilità finale ai fini della liquidazione delle somme spettanti all'impresa appaltatrice;
2. **di attestare** la copertura finanziaria e corretta imputazione della spesa, ai sensi della L.R. n.47/2011, fondi Delibera CIPE 87/2012, sul capitolo di spesa n. U3301020202 (impegno 4484/2022), sul capitolo U3301020203 (impegno 4485/2022), del bilancio regionale 2024;

3. di approvare il Quadro Economico come di seguito indicato:

		Progetto esecutivo	Variante I	Variante II
A	LAVORI			
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E SOGGETTI A RIBASSO	2.535.354,60	2.664.992,33	2.746.940,97
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	56.000,00	56.000,00	70.651,24
	TOTALE LAVORI (A)	2.591.354,60	2.720.992,33	2.817.592,21
	Lavori Complementari		233.460,01	180.754,80
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			3.688,00
	Totale Lavori Complementari			184.442,80
	Importo Compensazione caro materiale			33.497,46
	TOTALE LAVORI +COMPLEMENTARI +CARO MATERIALE			3.035.532,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese generali e tecniche			
B1.1	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	129.330,00	129.300,00	129.300,00
B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	15.000,00	15.000,00	0,00
B1.3	Direzione lavori, direzione operativa, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, spese per conferenze dei servizi, assistenza giornaliera, collaudi, ecc.	129.330,00	20.000,00	0,00
B1.4	Monitoraggio post intervento	22.992,00	22.992,00	5.000,00
B1.5	Spese tecniche - art. 92 - d.lgs. 163/2006 (2% di A)	57.480,00	57.480,00	54.508,49
B1.6	Commissioni giudicatrici	10.700,00	10.700,00	5.000,00
B1.7	Spese per pubblicità, gara, autorità vigilanza, ecc.	8.185,34	8.185,34	8.185,34
B1.8	Supporto al RUP (Compreso Cassa e IVA)	49.734,62	49.734,62	36.832,53
	TOTALE spese generali e tecniche B1	422.751,96	313.391,96	238.826,36
B2	I.V.A ed eventuali altre imposte			
B2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B1.1, B1.3, B1.6, B1.8)	12.763,78	8.390,58	5.172,00
B2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.6, B1.7, B1.8, B2.1)	83.167,86	58.153,16	29.583,84
B2.3	I.V.A. sui lavori (22% di A)	570.098,01	598.602,91	667.817,14
	TOTALE IVA e altre imposte B2	666.029,66	665.146,65	702.572,98
B3	Imprevisti (5% e arrotondamenti)	158.072,63	0,00	0,00
C	Economie	161.791,15	67.009,05	23.068,19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)	1.408.645,40	1.045.547,66	964.467,53
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

	IVA	tot
* Compensazione II semestre 2021 (Decreto Dirigenziale n. 17013 del 22/12/2022)	7.369,44	40.866,90
imponibile		33.497,46

4. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

5. **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
6. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Tiziana La Pietra
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIANFRANCO COMITO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 667 del 11/07/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 1 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO

OGGETTO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE – INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE DEL LITORALE (PORTO DI CETRARO – LITORALE DI SANGINETO) - I STRALCIO FUNZIONALE - CODICE INTERVENTO EC114"– SIURP: 205263 – CUP:J83B12000480001 – CIG: 5527716F88. PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLEMENTIVA II E DI ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 22/07/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)