



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 1 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 27/09/2024

Numero Registro Dipartimento 1017

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14302 DEL 09/10/2024

Settore Gestione Entrate	Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011	VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott.STEFANIZZI MICHELE (con firma digitale)	Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO (con firma digitale)

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE - LAVORI INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE LITORALE – I STRALCIO (LITORALE DI GIZZERIA –FOCE DEL FIUME SAVUTO) ECI11 - Codice SIURP: 219303, CUP: J83B12000470007 – CIG 59465120F1. CONTRATTO N. 782 del 13.12.2019. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA, ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”*;
- la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e ss. mm. e ii”*;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21 giugno 1999, recante *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*, modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16 e 17;
- la Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 190/2002 e s. m. e i.;
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 recante oggetto *“Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”*;
- la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”*;
- il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;
- la DGR n. 163 del 30/04/2022 recante oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifica Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”*;
- il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto *“Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;
- la DGR 665 del 14/12/2022 che approva il Regolamento n. 12/22 di organizzazione della struttura della Giunta Regionale;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento *“Infrastrutture e Lavori Pubblici”*;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento *“Infrastrutture e Lavori Pubblici”* all’Ing. Claudio Moroni;
- la DGR 189 del 28.04.2023 recante ad oggetto *“Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2023 e il R.R. n. 1/23”*;
- la DGR n. 6992 del 22.05.2024 con cui, fra l’altro, l’Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Reggenza del Settore 1 Interventi a Difesa del Suolo dell’UOA *“Sistemi Infrastrutturali Complessi”* del Dipartimento *“Infrastrutture e Lavori Pubblici”*, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento regionale n.10/2021;
- la L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto *“Legge di Stabilità Regionale 2024”*;
- la L.R. n. 57 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto *“Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026”*;
- la D.G.R. n. 779 del 28 dicembre 2023 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118);
- la D.G.R. n. 780 del 28 dicembre 2023 *“Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026”* (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.118).

VISTI inoltre

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17.12.2013, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo *“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”* e che abroga il regolamento (CE) n.1080/ 2006;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17.12.2013, relativo al Fondo sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25.02.2015, recante norme a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 07.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03.03.2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Delibera 18.04.2014, n. 18 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante "Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014/2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato";
- la Decisione C (2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'accordo di partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
- la Delibera 28.01.2015 n. 8 del comitato Interministeriale per la programmazione economica recante "Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020 - Presa d'atto";
- la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 finale del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 501 dell'01.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 20142020;
- il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del POR Calabria 2014-2020 approvato con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. 41615 del 10 febbraio 2016 e conclusa con nota 108139 del 4 aprile 2016;
- l'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" e i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 con procedura di consultazione scritta conclusa con nota n. 108139 del 04.04.2016;
- che con DGR n.40/2023 la Giunta regionale ha preso atto della proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESRFSE 2014/2020, ai sensi dell'articolo 30 del Reg. (UE)1303/2013, approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 2022/2039 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) 4 CARE;
- il Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE, in ordine all'utilizzo del Recovery and Resilience Facility (RRF), che, per rispondere alle difficoltà economiche e alle distorsioni del mercato energetico globale, prevede la possibilità di fornire un sostegno diretto alle piccole e medie imprese (PMI) per affrontare l'aumento dei costi energetici;
- la D.G.R. n. 303 dell'11.08.2015, e la D.C.R. n. 42 del 31.08.2015 di approvazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e di autorizzazione al Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria per la chiusura del negoziato e per la trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Decisione C(2015)7227 del 20.10.2015 della Commissione europea di approvazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. n. 501 del 01.12.2015 di presa d'atto della Decisione della Commissione europea C(2015)7227 del 20.10.2015 di approvazione del POR Calabria FESR SE 2014/2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- la D.G.R. n. 45 del 24.02.2016 di presa d'atto del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)7227 del 20.10.2015 e dell'Informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la D.G.R. n. 551 del 28.12.2016 di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 a seguito del parere reso dall'Autorità di Audit ai sensi dell'art. 124, par. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la D.G.R. n. 73 del 02.03.2016 di approvazione del Piano Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n. 124 del 15.05.2016 di approvazione delle variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 e di iscrizione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. n. 59 del 23.02.2017 e ss.mm.ii. di rimodulazione del piano finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e di approvazione delle conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli;
- la D.G.R. n. 492 del 31.10.2017 di approvazione del documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 509 del 10.11.2017 e ss.mm.ii. (da ultimo rimodulata con D.G.R. n. 346 del 03/08/2022) di approvazione dell'Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

- a D.G.R. n. 263 del 28.06.2018 con la quale è stata approvata la “Proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020”, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la D.G.R. n. 321 del 31.07.2018 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
- la Decisione C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia;
- la D.G.R. n. 118 del 02.04.2019 di presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
- la D.G.R. n. 541 del 25.11.2019 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario”;
- la Decisione C(2019) 6200 final del 20.08.2019, con la quale la Commissione europea ha assentito l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione per tutti gli Assi del POR Calabria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 - 21 -22 del Reg. (UE) 1303/2013, ad eccezione dell’Asse 9 “Inclusione Sociale”, che non ha conseguito tali obiettivi;
- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12.11.2019 e conclusa positivamente con nota prot. 0401176 del 20.11.2019, mediante la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Decisione C(2020) 1102 final del 20.02.2020 con la quale la Commissione europea ha assentito la suddetta riprogrammazione;
- la D.G.R. n. 33 del 09.04.2020 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del 20.02.2020. Approvazione piano finanziario”;
- la D.G.R. n. 49 del 24.04.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19”;
- la D.G.R. n. 156 del 23.06.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.”;
- le proposte di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell’ambito della “Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)”, approvate con procedure di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del Programma, concluse positivamente con note prot. n. 163123 del 14.05.2020 e prot. n. 336690 del 19.10.2020;
- la D.G.R. n. 320 del 26.10.2020 e quella del Consiglio Regionale n. 62 del 10/11/2020 di presa d’atto dell’approvazione dei documenti relativi alla suddetta Proposta di Riprogrammazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la Decisione comunitaria C(2020) 8335 final del 24.11.2020 recante <modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “Calabria” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia CCI 2014IT16M2OP006”, con la quale la Commissione europea ha approvato la suddetta Riprogrammazione;
- la D.G.R. n. 474 del 15.12.2020 di presa d’atto della citata la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8335 final del 24.11.2020;
- la D.G.R. n. 66 del 28.02.2022 con la quale è stato allineato il Piano finanziario del programma di cui alla D.G.R. n. 320 del 26.10.2020 ulteriormente rimodulato, da ultimo, con D.G.R. n. 243 del 29/05/2023;
- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 conclusa con nota prot. 217228 del 06.05.2022, a seguito della quale, ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 460/2022, è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Assi 7, 9, 11 e 14;
- la D.G.R. n. 260 del 30.06.2022 di presa atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 della suddetta Proposta di

Riprogrammazione approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29/07/2022 con deliberazione n. 98;

- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 conclusa con nota prot. n. 375896 del 24.08.2022 a seguito della quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione dell'Asse 12 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. n. 488 del 14.10.2022 di presa atto dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 della suddetta Proposta di Riprogrammazione;
- la Comunicazione C(2022) 8836 final del 07.12.2022 recante "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione";
- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 (aperta con nota prot. n. 49342 del 02.02.2023 e conclusa con nota prot. n. 63806 del 10.02.2023 con la quale è stato disposto il potenziamento della dotazione dell'Asse 2 passa da 0,5 mln di euro a 7,6 mln di euro e dell'Asse 7, azione 7.3.1, passa da 25 mln a 20 mln di euro);
- la D.G.R. n. 40 del 16.02.2023 di presa atto dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 della Proposta di Riprogrammazione approvata mediante procedura di consultazione scritta conclusasi con nota n. 63806 del 10.02.2023;
- la Decisione C(2023) 3045 final del 04.05.2023 recante la modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "Calabria per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- la D.G.R. n. 351 del 21.07.2023 di presa atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 3045 final del 04.05.2023 recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "Calabria" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- la D.G.R. n. 377 del 27.07.2023 di rimodulazione del Piano Finanziario dell'Asse 6 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale" (OT 6 FESR), Azione 6.3.1 ed Azione 6.4.2 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. n. 410 del 10.08.2023 avente ad oggetto la procedura selettiva, in attuazione DGR 355/2023, del "Piano basato su ricognizione dei fabbisogni". Adozione del "Piano Regionale dei Fabbisogni degli Enti Locali nell'Ambito di Competenza del settore Energia e del settore Ambiente" e approvazione della rimodulazione del Piano Finanziario dell'Asse 4, Azioni 4.1.1 e 4.1.3 e Asse 6, Azioni 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1 e 6.3.3 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. n. 434 del 31.08.2023 di rimodulazione del Piano Finanziario dell'Asse 4 "Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile" (OT 4 FESR), Azioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, in attuazione della DGR 355/2023 e della successiva DGR 410/2023;
- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 (aperta con nota prot. n. 376339 del 30.08.2023 e conclusa con nota prot. n. 388778 del 07.09.2023 con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione finale che ha previsto l'introduzione degli Assi SAFE FESR e SAFE FSE;
- la D.G.R. n. 511 del 26.09.2023 avente ad oggetto la Strategia regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile. Rimodulazione risorse OI Area urbana Cosenza Rende e Rimodulazione Piano

Finanziario POR Calabria FESR FSE 2014-2020 interna all'Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT 3 FESR) e all'Asse 4 "Efficienza energetica e mobilità sostenibile" (OT 4 FESR);

- la D.G.R. n. 515 del 06.10.2023 di rimodulazione del Piano Finanziario dell'Asse 7 "Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile" (OT 7 FESR), Azione 7.3.1 ed Azione 7.4.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 7321 final del 23.10.2023 recante "modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo Calabria" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia CCI 2014IT16M2OP006, con la quale si approva la proposta di riprogrammazione finale presentata in data 27.09.2023 attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione europea (SFC) ed approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta conclusasi con nota n. 388778 del 07.09.2023;
- la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione Regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3" e, quindi, il nuovo Regolamento di riorganizzazione n. 12/2022.

VISTO altresì

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17.12.2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal FESR e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- la "Relazione per paese relativa all'Italia 2019 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici", elaborata dalla Commissione europea nell'ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di riforma e l'Allegato D 3 "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021-2027 per l'Italia", che costituisce la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (FESR e FSE+);
- la proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia, trasmesso alla Commissione europea, secondo le modalità richieste per la notifica formale da parte del Dipartimento per le politiche di coesione in data 17 gennaio 2022, in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni sui fondi (RDC);
- la D.G.R. n. 136 del 15.06.2020 di avvio del percorso di definizione e stesura del Programma Regionale (PR) FESR FSE+ 2021/2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, a scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, della Strategia Regionale S3 e della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).

- la D.G.R. n. 505 del 30.12.2020 di presa d'atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021/2027 con avvio del percorso di definizione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
- la D.G.R. n. 168 del 03.05.2021 di approvazione del "Documento di Indirizzo Strategico Regionale per la Programmazione 2021/2027 (DISTR)- Presa atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021/2027. Avvio del percorso di definizione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027. Modifica ed integrazioni della DGR 505 del 30.12.2020", contenente gli obiettivi e le linee di intervento della programmazione strategica regionale che orientano i Programmi regionali;
- la D.G.R. n. 198 del 24.05.2021 recante il "Percorso di definizione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 – Atto di indirizzo per l'espletamento l'espletamento della procedura di VAS;
- la D.C.R. n. 132 del 25.06.2021 di presa d'atto del Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. n. 30/2016, degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021/2027 per l'avvio del percorso di definizione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
- la DGR n. 121 del 28.03.2022 di approvazione della proposta di Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 finalizzata a definire il nuovo quadro strategico per lo sviluppo innovativo della regione e per rafforzare l'insieme degli strumenti di intervento, attraverso azioni integrate e coordinate in grado di indirizzare le politiche regionali per la ricerca e l'innovazione, e condizione abilitante ai fini della predisposizione e dell'approvazione del PR FESR FSE+ 2021/2027;
- la D.G.R. n. 122 del 28.03.2022 di adozione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, in attuazione al Regolamento (UE) n. 1060/2021, e del rapporto ambientale VAS;
- la Decisione di Esecuzione C (2022) 4787 *final* del 15.07.2022 della Commissione europea di approvazione dell'Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021/2027 dell'Italia in conformità agli articoli 10 e ss del Regolamento (UE) 2021/1060;
- la Decisione di esecuzione C (2022) 8027 *final* del 3/11/2022 della Commissione europea di approvazione del "Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Calabria in Italia - CCI 2021IT16FFPR003;
- il Regolamento (UE) 2022/2039 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.10.2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (Assistenza flessibile ai territori) 4 CARE;
- la D.G.R. n. 600 del 18.11.2022 di presa d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, del testo definitivo del Programma di cui alla Decisione della Commissione C (2022) 8027 *final* del 03.11.2022 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021/2027 e di designazione delle Autorità del Programma in coerenza con quanto contenuto nella sezione 5 del Programma Regionale;
- la D.G.R. n. 109 del 13.03.2023 di presa d'atto, ad integrazione della D.G.R. n. 600 del 18.11.2022, della conclusione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 e della nomina delle Autorità del Programma e di approvazione del Piano finanziario del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 disarticolato per priorità, obiettivi specifici, azioni e campi di intervento e comprensivo della quota comunitaria e nazionale;
- la D.C.R. n. 182 del 11.04.2023 di presa d'atto, da parte del Consiglio Regionale, della conclusione del negoziato per l'approvazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, della relativa approvazione con Decisione della Commissione C (2022) 8027 *final* del 03.11.2022 e dell'istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e degli ulteriori adempimenti;
- la D.G.R. n. 375 del 27.07.2023 di designazione del Dirigente del Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Economia e Finanze quale Autorità che svolge la Funzione Contabile del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, al fine di garantire una corretta esecuzione delle attività di

certificazione ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) nn. 2093/2020, 1057/2021, 1058/2021, 1059/2021 e 1060/2021;

- il D.D.G. n. 9369 del 30.06.2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, ai sensi del Regolamento (UE) n.1060/2021;
- la nota prot. n. 225923 del 18.05.2023 di chiusura della procedura di consultazione scritta con la quale il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 ha approvato la *"Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni"* nell'ambito del verbale della seduta del CdS del 17.03.2023;
- la D.G.R. n. 299 del 23.06.2023 di approvazione dell'Organigramma delle Strutture della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli obiettivi specifici, delle azioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
- la D.G.R. n. 740 del 15/12/2023 di modifica dell'Organigramma delle Strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Obiettivi specifici, delle Azioni del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 già approvato con DGR n.362 del 2023;
- la nota prot. n. 358029 del 07.08.2023, l'Autorità di Gestione, ha richiesto ai Dipartimenti regionali, coinvolti nel processo di gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, di segnalare le operazioni che, in virtù dei ritardi attuativi registrati, non saranno materialmente completate o pienamente attuate entro il 31 dicembre 2023, al fine di effettuare la verifica se ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art 118 bis RDC secondo le seguenti fasi operative:
 - avvio della procedura di ricognizione presso i Dipartimenti regionali dei progetti della programmazione 2014/2020 "fasizzabili" nell'ambito del PR 2021/2027;
 - restituzione degli esiti della ricognizione effettuata dai dipartimenti regionali;
 - disamina di coerenza da parte di apposite commissioni;
 - adozione di una deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale riportante i progetti "fasizzabili" coerenti con il PR 2021/2027 e i progetti rispetto a quest'ultimo non coerenti;
- la nota prot. n. 520534 del 23 novembre 2023 l'Autorità di Gestione ha previsto la semplificazione delle procedure per l'ammissione a finanziamento sul PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 dei progetti assoggettati a scaglionamento, modificando quanto indicato nella precedente nota prot. n. 358029 del 07 agosto 2023, al punto sub 3 sopra esposto, prevedendo che la disamina di coerenza sia effettuata direttamente dal Dipartimento Programmazione Unitaria. Ciò al fine di rispettare le disposizioni e le tempistiche dettate dal Dipartimento Economia e Finanze circa l'assunzione degli impegni di spesa sul PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 di cui alla nota prot. n. 489663 del 06 novembre 2023;
- la nota prot. n. 25486 del 15 gennaio 2024 l'Autorità di Gestione, al fine di completare l'iter previsto dalla circolare prot. n. 520534 del 23 novembre 2023, ha chiesto al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e al Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, ciascuno per le parti di propria competenza, di validare i contenuti di ulteriori due schede progetto e di restituirle debitamente firmate entro il termine del 17 gennaio 2024;
- in riscontro alla nota prot. n. 25486 del 15 gennaio 2024 sopra menzionata, il Dipartimento *"Infrastrutture e Lavori Pubblici"*, con nota prot. n. 32418 del 17 gennaio 2024, ha trasmesso la scheda progetto di cui all'Asse 5, Azione 5.1.1, Codice SIURP 219303 "Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Gizzeria – Foce Fiume Savuto) – EC11;
- la D.G.R. n. 48 del 27.02.2024, "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Adempimenti sulla chiusura dei Programmi operativi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2022) 8836 final del 07.12.2022 - Presa d'atto della terza ricognizione delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata di cui agli artt. 118 e 118bis del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (RDC) - Integrazione delle DGR n. 689/2023 e n. 18/2024;

- la D.G.R. n. 340 del 10.07.2024, “Variazioni di bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2024-2026 relative a risorse del PR Calabria FESR/FSE+ 2021/2027”, con il quale sono stati istituiti i capitoli U9090904701, U9090904702 e U9090904703.

PRESO ATTO CHE

- in data 5 marzo 2013, è stato stipulato l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste” tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stati programmati n. 15 interventi per un totale di € 40.572.794,93 di finanziamento complessivo a valere sulle suddette risorse;
- tra gli interventi finanziati, figura l’“Intervento Integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Litorale di Gizzeria - Foce del Fiume Savuto) - I Stralcio Funzionale - ECI11 - Cig 59465120F1 Cup J83B12000470007- Siurp 219303” - di importo complessivo del finanziamento pari ad € 2.324.795,93, di cui € 1.630.000,00 per lavori, con copertura finanziaria sul Capitolo n. U9090900303, fondi Azione 5.1.1 POR 2014/2020 del Bilancio 2017;
- con decreto dirigenziale DG n.2593 del 08.06.2018, per l'intervento in oggetto, è stato sostituito il RUP precedentemente incaricato, con il geom. Guerino Cordiale, dipendente regionale;
- con decreto n. 1242 del 08/10/2014 è stato approvato il progetto preliminare, redatto da tecnici interni incaricati con Ordine di Servizio n. 234028 del 12/07/2013, e gli atti di gara. Contestualmente è stata indetta gara d'appalto ai sensi dell'art. 3. c. 37, dell'art. 53, c.2 lettera c) del d.lgs 163/2006;
- il citato progetto è stato sottoposto a verifica, giusto verbale del 01.10.2014, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e secondo le modalità riportate nelle direttive operative di cui al decreto DG n. 9231 del 24.06.2013;
- il RUP ha rilasciato la relativa attestazione di validazione in data 01.10.2014;
- con decreto n. 6739 del 01.07.2015 del Dirigente del Settore è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori all'impresa Cofer S.r.l., divenuto efficace sulla base della conformità della documentazione richiesta dalla stazione appaltante;
- con decreto n. 16007 del 24.12.2018 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti, adeguato alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e del parere di compatibilità ambientale a seguito di VIA e, contestualmente è stato demandato al RUP di procedere alla stipula del contratto della procedura in oggetto;
- è stato stipulato contratto d'appalto, rep. 782 del 13.12.2019, a seguito del cambio di denominazione sociale della Cofer S.r.l., con la Ferraro S.p.A., registrato all'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia al n. 4011 del 16/12/2019, Serie IT, il cui l'importo contrattuale, oltre I.V.A. al 22%, ammonta complessivamente a € 1.541.328,00 (unmilione cinquecento quarantunomilatrecentoventotto/00) di cui a) € 1.433.911,00 per lavori, b) € 32.600,00 per oneri della sicurezza, c) € 74.817,00 corrispettivo per la progettazione;
- con DD n. 10128 del 07.10.2020, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo e relativa rimodulazione del quadro economico;
- a seguito dell'aggiudicazione e dell'approvazione del progetto esecutivo il quadro economico progettuale è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE – ECI11			
		Progetto a base di gara	Progetto esecutivo
A	LAVORI		Importo ribassato (12,030 %)
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E SOGGETTI A RIBASSO	1.630.000,00	1.433.911,00
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	32.600,00	32.600,00
	TOTALE LAVORI (A)	1.662.600,00	1.466.511,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese generali e tecniche		
B1.1	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di prog.ne	74.817,00	74.817,00
B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	24.939,00	24.939,00
B1.3	Direzione lavori, direzione operativa, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, spese per conferenze dei servizi, assistenza giornaliera, collaudi, ecc.	74.817,00	74.817,00
B1.4	Monitoraggio post intervento	13.300,80	13.300,80
B1.5	Spese tecniche - art. 92 - d.lgs. 163/2006 (2% di A)	33.252,00	31.589,40
B1.6	Commissioni giudicatrici	4.987,80	4.987,80
B1.7	Spese per pubblicità, gara, oneri VIA, autorità vigilanza, ecc.	10.000,00	7.494,00
B1.8	Supporto al RUP (IVA compresa)		23.100,00
	TOTALE spese generali e tecniche B1	236.113,60	255.045,00
B2	I.V.A ed eventuali altre imposte		
B2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B1.1, B1.3, B1.6)	6.184,87	6.184,87
B2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.6, B1.7, B2.1)	45.990,22	45.438,90
B2.3	I.V.A. sui lavori (22% di A)	365.772,00	322.632,42
	TOTALE IVA e altre imposte B2	417.947,10	374.256,20
B3	Imprevisti e arrotondamenti	8.135,30	8.135,30
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)	662.196,00	637.436,50
C1	Economie	0,00	220.848,50
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	2.324.796,00	2.324.796,00

- con DD n. 11021 del 29.10.2021 è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione l'ing. Paolo Saullo;
- in data 14.03.2022 è stato redatto il verbale di consegna lavori, con decorrenza del tempo utile per l'ultimazione degli stessi pari a 216 giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il 16.10.2022;
- nello stesso verbale di consegna, viene prescritto prioritariamente di effettuare il picchettamento delle opere ed il rilievo in prima pianta - verifica topografica e batimetrica dello stato di persistenza accertata in fase di redazione del progetto definitivo;
- dalle risultanze di detti rilievi, si riscontrava che il tratto oggetto di intervento risultava in una fase di ripascimento con avanzamento della linea di costa rispetto a quella di progetto;
- a seguito di detta problematica, si sono svolte varie riunioni tra le parti dove sono state rappresentate varie soluzioni tra cui anche quella di una variante;
- a seguito delle mareggiate tra dicembre 2022 e gennaio 2023, lo stato dei luoghi cambia nuovamente, infatti il tratto oggetto di intervento risulta in fase di erosione riportando la linea di costa pressoché identica all'epoca della progettazione;

- pertanto, dopo il nuovo rilievo batimetrico effettuato dall'impresa, in data 11/04/2023 venivano ripresi i lavori;
- nel corso dei lavori gli stessi sono stati sospesi e ripresi più volte, giusti verbali di sospensione e ripresa dei lavori, tenendo conto del fatto che per la particolare tipologia di opere da realizzare le lavorazioni sono state sospese per il periodo di balneazione;
- con verbale del 06.01.2024 i lavori sono stati sospesi per la redazione di una perizia di variante tecnica;
- alla data odierna sono state liquidate all'impresa Ferraro S.p.A.:
 - anticipazione contrattuale con D.D. 6779 del 17/05/2023 per un importo di € 366.627,75 oltre Iva;
 - SAL 01 con D.D. 10342 del 19/07/2023, per un importo di € 287.418,63 oltre Iva;
 - SAL 02 con D.D. 17658 del 29/11/2023, per un importo di € 216.300,00 oltre Iva;
 - SAL 03 con D.D. 20175 del 22/12/2023, per un importo di € 240.500,00 oltre Iva;
- la differenza tra l'importo dei lavori di contratto, € 1.466.511,00, e l'importo fino ad oggi liquidato alla Ferraro S.p.A., € 1.110.846,38, è pari ad € 355.664,62 oltre Iva;

CONSIDERATO che

- prima dell'inizio dei lavori, si sono susseguite mareggiate più o meno violente che hanno modificato lo stato dei luoghi, incidendo in particolare sullo stato di fatto della linea di costa, in particolare gli eventi eccezionali verificatisi nel mese dicembre 2019, la cui intensità ed estensione è stata tale da indurre il Capo Dipartimento di Protezione Civile ad emettere specifiche ordinanze per fronteggiare l'emergenza, di seguito richiamate:
 - Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 653 del 20 marzo 2020 - *Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia*. Nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 il territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, accompagnati anche da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. I summenzionati eventi hanno causato mareggiate con conseguenti allagamenti, fenomeni di erosione costiera, la caduta di alberature, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché danni alle attività produttive;
- dopo l'inizio dei lavori, in particolare dalla realizzazione della prima T a sud, si è rilevato un continuo deposito di materiale a nord, costringendo pertanto, ad effettuare ulteriori scavi per il posizionare le opere previste in progetto;
- quindi, è necessario adeguare la soluzione progettuale alla nuova situazione di fatto.
- il confronto tra i rilievi batimetrici di progettazione e quelli effettuati all'inizio e durante i lavori hanno evidenziato una situazione morfologica diversa da quella di progetto con particolare riguardo ai quantitativi di scavo da effettuare oltre alla nuova lavorazione riguardante la sistemazione del materiale di scavo in eccedenza;
- le variazioni di che trattasi sono state rappresentate e quantificate dal Direttore dei Lavori negli elaborati trasmessi;
- di fatto, la modifica dello stato dei luoghi prima e durante il corso dei lavori, comporta variazioni nel quantitativo di scavo da realizzare e la costituzione di una nuova voce per la sistemazione del materiale di scavo in eccedenza;
- di contro, il ripascimento previsto in progetto non è più necessario in quanto a seguito delle mareggiate pre e durante il corso dei lavori, si è avuto un naturale avanzamento della linea di costa;
- sono intercorse informali comunicazioni di carattere tecnico ed economico tra RUP e Direzione Lavori al fine della necessità di stilare una perizia di variante per risolvere le suddette criticità;
- con nota acquisita al prot. n. 129163 del 20/02/2024 il Direttore dei Lavori ha formalizzato la richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia suppletiva, promossa ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. art. 132, al fine di adeguare/rimodulare il progetto;

- con nota prot. n. 228954 del 27/3/2024 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione della perizia tecnica.
- con nota acquisita al prot. n. 255204 del 10/04/2024 integrati con nota prot. 574284 del 13.09.2024, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia tecnica di variante composta dai seguenti elaborati, firmati digitalmente dal Direttore Lavori, dalla Ditta esecutrice e dal Progettista:
 - R.01 Elenco Elaborati;
 - R.02 Relazione Tecnica di Variante;
 - R.05 Quadro incidenza della Manodopera;
 - R.06 Computo Metrico;
 - R.07 Quadro Economico di spesa;
 - R.08 Cronoprogramma;
 - R.09 Elenco Prezzi;
 - R.11 Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - R.12 Quadro Comparativo;
 - OM.02 PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE SOVRAPPOSTA;
 - OM.02A PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE SOVRAPPOSTA;
 - OM.05 Pennello a "T" n°1 pianta sezione e profilo;
 - OM.06 Pennello a "T" n°2 pianta sezione e profilo;
 - OM.07 Pennello a "T" n°3 pianta sezione e profilo;
 - OM.08 Pennello a n°1 pianta sezione e profilo long;
 - OM.09 Pennello a n°2 pianta sezione e profilo long;
 - T.05 Rilievo fotografico dello stato dei luoghi.
- dall'esame di tali elaborati si evince che la perizia tecnica di variante, prende atto delle risultanze dei vari sopralluoghi effettuati dalla Direzione Lavori dall'inizio del cantiere e del raffronto effettuato sulle risultanze dei rilievi batimetrici eseguiti in diversi momenti dell'attività di cantiere, con particolare riferimento alle quote batimetriche rilevate in occasione della redazione del progetto esecutivo e quelle rilevate all'avvio e durante il cantiere;
- le variazioni sono ascrivibili alle suddette cause imprevedute ed imprevedibili dovute a sopravvenute circostanze non riconducibili alla responsabilità di nessuna delle parti, non erano prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, nonché "per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale.." come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa della suddetta perizia, e pertanto la variante viene disposta ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (tenuto conto che a norma dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016 ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016, come per l'intervento in esame);
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- la perizia di variante predisposta non comporta un incremento complessivo del contratto con la Ferraro S.p.A. di 1.541.328,00;
- la variante disposta è nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, non dipende da esigenze dell'impresa appaltatrice ed è finalizzata al miglioramento dell'opera sotto il profilo funzionale, in quanto le variazioni previste, sono indispensabili a realizzare l'opera come originariamente concepita;
- il quadro economico della perizia di variante è il seguente:

		QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE – ECH11				
			Progetto preliminare A gara	PROGETTO ESECUTIVO A)	PERIZIA DI VARIANTE B)	TOTALE VARIAZIONE TRA A) E B)
A		LAVORI		Importo ribassato (12,030%)	Importo ribassato (12,030%)	
	A1	Importo lavori	1.630.000,00 €	1.433.911,00 €	1.433.911,00 €	0,00 €
	A2	Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza	32.600,00 €	32.600,00 €	32.600,00 €	0,00 €
		IMPORTO TOTALE (A1+A2)	1.662.600,00 €	1.466.511,00 €	1.466.511,00 €	0,00 €
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	B1	Spese generali e tecniche				
	B1.1	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coord. sicurezza in fase di prog.ne	74.817,00 €	74.817,00 €	74.817,00 €	0,00 €
	B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	24.939,00 €	24.939,00 €		-24.939,00 €
	B1.3	Direzione lavori, dir. Op., coord. sicurezza in fase di esecuzione, spese per conf.	74.817,00 €	74.817,00 €	50.000,00 €	-24.817,00 €
	B1.4	Monitoraggio post intervento	13.300,80 €	13.300,80 €	13.300,80 €	0,00 €
	B1.5	Spese tecniche - art. 92 - d.lgs. 163/2006 (2% di A)	33.252,00 €	31.589,40 €	31.589,40 €	0,00 €
	B1.6	Commissioni giudicatrici	4.987,80 €	4.987,80 €	4.987,80 €	0,00 €
	B1.7	Spese per pubblicità, gara, autorità vigilanza, ecc.	10.000,00 €	7.494,00 €	7.494,00 €	0,00 €
	B1.8	Supporto al RUP		23.100,00 €	22.049,64 €	-1.050,36 €
		TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE B1	236.113,60 €	255.045,00 €	204.238,64 €	-50.806,36 €
	B2	IVA ed eventuali altre imposte				
	B2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B1.1, B1.3, B1.6)	6.184,87 €	6.184,87 €	5.192,19 €	-992,68 €
	B2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.6, B1.7, B2.1)	45.990,22 €	45.438,90 €	34.274,19 €	-11.164,71 €
	B2.3	I.V.A. sui lavori (22% di A)	365.772,00 €	322.632,42 €	322.632,42 €	0,00 €
		TOTALE IVA ed eventuali altre imposte	417.947,10 €	374.256,20 €	362.098,81 €	-12.157,39 €
	B3	imprevisti ed arrotondamenti	8.135,30 €	8.135,30 €	8.135,30 €	0,00 €
		Totale somme a disposizione	662.196,00 €	637.436,50 €	574.472,75 €	-62.963,75 €
		SOMMANO COMPLESSIVAMENTE A+B	2.324.796,00 €	2.103.947,50 €	2.040.983,75 €	
	C1	Economie	0,00 €	220.848,50 €	283.812,25 €	
		SOMMANO COMPLESSIVAMENTE A+B+C	2.324.796,00 €	2.324.796,00 €	2.324.796,00 €	

- che le somme previste per il completamento delle opere di “Intervento Integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Litorale di Gizzeria - Foce del Fiume Savuto) - I Stralcio Funzionale - ECI11 - Cig 59465120F1 Cup J83B12000470007- Siurp 219303”, “fasizzabili” tra il POR 2014/2020 e PR FESR/FSE+ 2021/2027 e per come previsto dalla D.G.R. n. 340 del 10.07.2024, gravano sui capitoli U9090904701 per € 712.660,58, U9090904702 per € 119.657,42 e U9090904703 per € 4.300,00.

RITENUTO, per quanto sopra, di accertare le somme previste il completamento dei lavori del contratto n. 782 del 13.12.2019, per come previsto nella perizia tecnica di variante “dell’Intervento Integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Litorale di Gizzeria - Foce del Fiume Savuto) - I Stralcio Funzionale - ECI11 - Cig 59465120F1 Cup J83B12000470007- Siurp 219303”, la somma complessiva di € 433.910,84, di cui € 355.664,62 per lavori e € 78.246,22 per iva, per come di seguito specificato:

- €. 303.737,59 sul capitolo di entrata E9402051001 (Contributi agli investimenti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo) del bilancio regionale annualità 2024, giusta proposta di accertamento n. 4433/2024 relativamente alla quota parte Comunitaria (70,00%) –Debitore UE;
- €. 130.173,25 sul capitolo di entrata E4020110001 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) del bilancio regionale annualità 2024, giusta proposta di accertamento n. 4434/2024 relativamente alla quota parte Stato (30,00%) – Debitore Ministero delle Economie e Finanze.

RITENUTO necessario dover procedere ad impegnare le somme previste il completamento dei lavori del contratto n. 782 del 13.12.2019, per come previsto nella perizia tecnica di variante “dell’Intervento Integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Litorale di Gizzeria - Foce del Fiume Savuto) - I Stralcio Funzionale - ECI11 - Cig 59465120F1 Cup J83B12000470007- Siurp 219303”, per la somma complessiva di €. 433.910,84 di cui € 355.664,62 per lavori e € 78.246,22 per iva per come di seguito specificato:

- €. 303.737,59, sul capitolo di spesa U9090904701 del bilancio anno 2024 che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di impegno n. 5493/2024, collegata all’accertamento n. 4433/2024 relativamente alla quota parte Comunitaria sul capitolo di entrata E9402051001;
- €. 130.173,25, sul capitolo di spesa U9090904701 del bilancio anno 2024 che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di impegno n. 5494/2024, collegata all’accertamento n. 4434/2024 relativamente alla quota parte Stato sul capitolo di entrata E4020110001.

VISTE le check list SIURP “Richiesta impegno contabile” nn. PDA1001455-3217-413250 e PDA1001455-3217-413208, contenenti esito positivo generate telematicamente ed allegate al presente atto.

PRESO atto del D.Lgs. 33/2013, del PIAO ed in particolare l'allegato 4 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025, approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 118 del 31 marzo 2023;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 43 e 45 della L.R. 8 del 04.02.2002.

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2024.

RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito.

Su proposta del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la perizia di variante tecnica “dell’Intervento Integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Litorale di Gizzeria - Foce del Fiume Savuto) - I Stralcio Funzionale - ECI11 - Cig 59465120F1 Cup J83B12000470007- Siurp 219303”, in atti presso il Settore Interventi a Difesa del Suolo presentata dal direttore dei lavori Ing. Paolo Saullo senza aumento dell’importo di contratto, composta dai seguenti elaborati:
 - R.01 Elenco Elaborati;
 - R.02 Relazione Tecnica di Variante;
 - R.05 Quadro incidenza della Manodopera;
 - R.06 Computo Metrico;
 - R.07 Quadro Economico di spesa;
 - R.08 Cronoprogramma;
 - R.09 Elenco Prezzi;
 - R.11 Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - R.12 Quadro Comparativo;
 - OM.02 PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE SOVRAPPOSTA;
 - OM.02A PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE SOVRAPPOSTA;
 - OM.05 Pennello a “T” n°1 pianta sezione e profilo;
 - OM.06 Pennello a “T” n°2 pianta sezione e profilo;
 - OM.07 Pennello a “T” n°3 pianta sezione e profilo;
 - OM.08 Pennello a n°1 pianta sezione e profilo long;
 - OM.09 Pennello a n°2 pianta sezione e profilo long;
 - T.05 Rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

di dare atto che il quadro economico di perizia è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE – EC111					
			Progetto preliminare	PROGETTO ESECUTIVO A)	PERIZIA DI VARIANTE B)
			A gara		
A		LAVORI		Importo ribassato (12,030%)	Importo ribassato (12,030%)
	A1	Importo lavori	1.630.000,00 €	1.433.911,00 €	1.433.911,00 €
	A2	Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza	32.600,00 €	32.600,00 €	32.600,00 €
		IMPORTO TOTALE (A1+A2)	1.662.600,00 €	1.466.511,00 €	1.466.511,00 €
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B1	Spese generali e tecniche			
	B1.1	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coord. sicurezza in fase di prog.ne	74.817,00 €	74.817,00 €	74.817,00 €
	B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	24.939,00 €	24.939,00 €	
	B1.3	Direzione lavori, dir. Op., coord. sicurezza in fase di esecuzione, spese per conf.	74.817,00 €	74.817,00 €	50.000,00 €
	B1.4	Monitoraggio post intervento	13.300,80 €	13.300,80 €	13.300,80 €
	B1.5	Spese tecniche - art. 92 - d.lgs. 163/2006 (2% di A)	33.252,00 €	31.589,40 €	31.589,40 €
	B1.6	Commissioni giudicatrici	4.987,80 €	4.987,80 €	4.987,80 €
	B1.7	Spese per pubblicità, gara, autorità vigilanza, ecc.	10.000,00 €	7.494,00 €	7.494,00 €
	B1.8	Supporto al RUP		23.100,00 €	22.049,64 €
		TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE B1	236.113,60 €	255.045,00 €	204.238,64 €
	B2	IVA ed eventuali altre imposte			
	B2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B1.1, B1.3, B1.6)	6.184,87 €	6.184,87 €	5.192,19 €
	B2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.6, B1.7, B2.1)	45.990,22 €	45.438,90 €	34.274,19 €
	B2.3	I.V.A. sui lavori (22% di A)	365.772,00 €	322.632,42 €	322.632,42 €
		TOTALE IVA ed eventuali altre imposte	417.947,10 €	374.256,20 €	362.098,81 €
	B3	imprevisti ed arrotondamenti	8.135,30 €	8.135,30 €	8.135,30 €
		Totale somme a disposizione	662.196,00 €	637.436,50 €	574.472,75 €
		SOMMANO COMPLESSIVAMENTE A+B	2.324.796,00 €	2.103.947,50 €	2.040.983,75 €
	C1	Economie	0,00 €	220.848,50 €	283.812,25 €
		SOMMANO COMPLESSIVAMENTE A+B+C	2.324.796,00 €	2.324.796,00 €	2.324.796,00 €

- di accertare le somme previste il completamento dei lavori del contratto n. 782 del 13.12.2019, per come previsto nella perizia tecnica di variante “dell’Intervento Integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Litorale di Gizzeria - Foce del Fiume Savuto) - I Stralcio Funzionale - EC111 - Cig 59465120F1 Cup J83B12000470007- Siurp 219303”, la somma complessiva di € 433.910,84, di cui € 355.664,62 per lavori e € 78.246,22 per iva, per come di seguito specificato:

- €. 303.737,59 sul capitolo di entrata E9402051001 (Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) del bilancio regionale annualità 2024, giusta proposta di accertamento n. 4433/2024 relativamente alla quota parte Comunitaria (70,00%) –Debitore UE;
 - €. 130.173,25 sul capitolo di entrata E4020110001 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) del bilancio regionale annualità 2024, giusta proposta di accertamento n. 4434/2024 relativamente alla quota parte Stato (30,00%) – Debitore Ministero delle Economie e Finanze.
- di impegnare la spesa necessaria per il completamento dei lavori del contratto n. 782 del 13.12.2019, per come previsto nella perizia tecnica di variante “dell'Intervento Integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Litorale di Gizzeria - Foce del Fiume Savuto) - I Stralcio Funzionale - ECI11 - Cig 59465120F1 Cup J83B12000470007- Siurp 219303”, per la somma complessiva di €. 433.910,84 di cui € 355.664,62 per lavori e € 78.246,22 per iva per come di seguito specificato:
 - €. 303.737,59, sul capitolo di spesa U9090904701 del bilancio anno 2024 che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di impegno n. 5493/2024, collegata all'accertamento n. 4433/2024 relativamente alla quota parte Comunitaria sul capitolo di entrata E9402051001;
 - €. 130.173,25, sul capitolo di spesa U9090904701 del bilancio anno 2024 che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di impegno n. 5494/2024, collegata all'accertamento n. 4434/2024 relativamente alla quota parte Stato sul capitolo di entrata E4020110001.
 - di notificare il presente atto all'impresa Ferraro S.p.A., all'Ing. Paolo Saullo in qualità di Direttore dei Lavori e in qualità di CSE;
 - di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
 -
 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
 -
 - di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Guerino Cordiale
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIANFRANCO COMITO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 1 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO

Numero Registro Dipartimento 1017 del 27/09/2024

OGGETTO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE - LAVORI INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE LITORALE – I STRALCIO (LITORALE DI GIZZERIA –FOCE DEL FIUME SAVUTO) ECI11 - Codice SIURP: 219303, CUP: J83B12000470007 – CIG 59465120F1. CONTRATTO N. 782 del 13.12.2019. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA, ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 08/10/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1017 del 27/09/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI **SETTORE 1 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

OGGETTO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE - LAVORI INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE LITORALE – I STRALCIO (LITORALE DI GIZZERIA –FOCE DEL FIUME SAVUTO) ECI11 - Codice SIURP: 219303, CUP: J83B12000470007 – CIG 59465120F1. CONTRATTO N. 782 del 13.12.2019. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA, ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 08/10/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)