



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
01 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 04/11/2024

Numero Registro Dipartimento 1124

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16004 DEL 15/11/2024

Settore Gestione Entrate	Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011	VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott.STEFANIZZI MICHELE (con firma digitale)	Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO (con firma digitale)

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE - LAVORI INTERVENTO ECI15 - CONTRATTO N.1448 DEL 07.09.2017. CIG 5527717060 - CUP J43B12000540001. ECI15 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.5527717060 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE - LAVORI INTERVENTO ECI15

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della giunta regionale;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la DGR n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n. 12 del 14/12/2022 “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR n. 491 del 19.09.2023 con cui, fra l’altro, l’Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Reggenza del Settore/UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento regionale n.10/2021;
- il DDG n. 13400 del 25.09.2023, concernente il conferimento dell’incarico di reggenza della UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Gianfranco Comito per come motivato nella DGR n.297 del 26.06.2023 e riportato nella DGR n.491 del 19.09.2023;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024”;
- la D.G.R. n.717 del 15.12.2023 recante ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12/2022”;
- il DDG n. 6992 del 22.05.2024 con il quale l’Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per l’incarico di reggenza del Settore n.1 Interventi a Difesa del Suolo dell’UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici";
- il DDG n. 7425 del 29.05.2024, concernente il conferimento dell’incarico di reggenza della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" all’Ing. Francesco Tarsia.
- la Deliberazione della Giunta regionale n.572 del 24.10.2024 ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12 del 14.12.2022”
- la D.G.R. n. 29 del 06.02.2024 recante ad oggetto “Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026”;
- il D. Lgs. n. 163/2006;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTI altresì:

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, all'art. 216: disposizioni transitorie e di coordinamento;
- il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- il DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>”;
- a norma dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;

DATO ATTO che:

- in data 5 marzo 2013, è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) “Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste” tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stati programmati n. 15 interventi per un totale di € 40.572.794,93 di finanziamento complessivo a valere sulle suddette risorse;
- tra gli interventi finanziati, figura l'“INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE DEL LITORALE (LITORALE DI SANGINETO E FOCE DEL FIUME NOCE) - I STRALCIO FUNZIONALE - ECI15 - CIG 5527717060 CUP J43B12000540001 - SIURP 205262 – di importo complessivo del finanziamento pari ad € 3.000.000,00, di cui € 2.112.000,00 per lavori, con copertura finanziaria sul Capitolo n. U33010202, fondi Delibera CIPE 87/2012;
- in seguito a procedura di gara è stato stipulato il contratto d'appalto, rep. 1448 del 07.09.2017, stipulato con l'A.T.I. O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Sas e Bieffe Costruzioni S.r.l. registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro al n. 114 del 26.09.2017, Serie I, il cui l'importo contrattuale, oltre I.V.A. al 22%, ammonta complessivamente a € 1.772.245,20 (unmilionesettecentosettantaduecentoquarantacinque/20) di cui a) € 1.633.315,20 per lavori, b) € 42.000,00 per oneri della sicurezza, c) € 96.930,00 corrispettivo per la progettazione;
- con DDG n. 5974 del 08.06.2018, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo e relativa rimodulazione del quadro economico;
- a seguito dell'aggiudicazione e dell'approvazione del progetto esecutivo il quadro economico progettuale è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE – ECI15			
		Progetto a base di gara	Progetto esecutivo
A	LAVORI		Importo ribassato (22,665%)
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E SOGGETTI A RIBASSO	2.112.000,00	1.633.315,20
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	42.000,00	42.000,00
	TOTALE LAVORI (A)	2.154.000,00	1.675.315,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese generali e tecniche		
B1.1	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di prog.ne	96.930,00	96.930,00
B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	32.310,00	32.310,00
B1.3	Direzione lavori, direzione operativa, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, spese per conferenze dei servizi, assistenza giornaliera, collaudi, ecc.	96.930,00	96.930,00
B1.4	Monitoraggio post intervento	17.232,00	17.232,00

B1.5	Spese tecniche - art. 92 - d.lgs. 163/2006 (2% di A)	43.080,00	43.080,00
B1.6	Commissioni giudicatrici	6.462,00	5.220,00
B1.7	Spese per pubblicità, gara, oneri VIA, autorità vigilanza, ecc.	10.000,00	10.000,00
B1.8	Supporto al RUP (IVA compresa)		49.901,28
	TOTALE spese generali e tecniche B1	302.944,00	361.603,28
B2	I.V.A ed eventuali altre imposte		
B2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B1.1, B1.3, B1.6)	8.012,88	9.959,25
B2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.6, B1.7, B2.1)	58.932,91	70.066,16
B2.3	I.V.A. sui lavori (22% di A)	473.880,00	368.569,34
	TOTALE IVA e altre imposte B2	540.825,79	448.594,75
B3	Imprevisti (5% e arrotondamenti)	2.230,21	102.194,23
C1	Economie	0,00	422.292,54
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)	846.000,00	1.324.684,00
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	3.000.000,00	3.000.000,00

- con DDG n. 2593 del 05.03.2019 è stato sostituito il RUP, Ing. Salvatore Siviglia, con l'ing. Maurizio Salis, (dipendente della Regione Calabria);
- con DDG n. 3606 del 30.03.2020 è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione l'ing. Francesco Sollazzo (dipendente Regione Calabria);
- con DDG n. 10454 del 18.10.21 è stata avviata apposita procedura per la sostituzione del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, in seguito alla quale a far data dal 14/02/2022 è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione l'ing. Valeriano Capano;
- in data 28.09.2020 è stato redatto il verbale di consegna lavori, con decorrenza del tempo utile per l'ultimazione degli stessi pari a 264 giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il 28.02.2019;
- nel corso dei lavori gli stessi sono stati sospesi e ripresi più volte, giusti verbali di sospensione e ripresa dei lavori, tenendo conto del fatto che per la particolare tipologia di opere da realizzare le lavorazioni sono state sospese per il periodo di balneazione;
- in ultimo con verbale del 20.05.2022 i lavori sono stati sospesi per la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva;
- alla data odierna sono state liquidate all'impresa:
- anticipazione contrattuale con D.D. 1392 del 12.02.2021 per un importo di € 335.063,04 oltre iva;
- SAL 01 con D.D. 1727 del 22.02.2022, per un importo di € 323.590,00 oltre iva;
- SAL 02 con D.D. 7381 del 05.07.2022, per un importo di € 381.075,00 oltre iva;
- Primo Acconto Sal Straordinario n.2 bis ("Decreto Aiuti") con D.D. 6787 del 18/05/2023 per un importo di € 127.339,78 oltre iva;
- Secondo Acconto Sal Straordinario n. 2 bis ("Decreto Aiuti") con D.D. 18948 del 14.12.2023 per un importo di € 92.790,38 oltre iva;
- Terzo Acconto Sal Straordinario n. 2 bis ("Decreto Aiuti") con D.D. 11847 del 13.08.2024 per un importo di € 92.790,38 oltre iva;

DATO ATTO che:

- con nota acquisita al prot. n. 210321 del 03.05.2022 il Direttore dei Lavori ha formalizzato la richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia suppletiva, promossa ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. art. 132, al fine di completare adeguare/rimodulare il progetto all'attuale configurazione dei "vecchi frangiflutti";
- con nota prot. n. 232933 del 17.05.2020 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione della perizia tecnica e suppletiva.
- La redazione della perizia di variante tecnica e suppletiva ha avuto un iter abbastanza contrastato e legato ai notevoli incrementi dei prezzi della materia prima legati agli eventi che si sono verificati (covid, guerra etc etc) nel periodo dell'appalto, considerato anche il prezziario di riferimento per il

progetto esecutivo approvato è quello della Regione Calabria 2014. In seguito a numerosi incontri svoltisi anche alla presenza del RUP si è addivenuti ad una soluzione progettuale relativa alla perizia di variante tecnica che comporta la realizzazione di uno stralcio funzionale delle opere da realizzare e che prevede la mancata realizzazione del pennello 1 e del ripascimento che dovranno essere realizzati poi con successivo finanziamento.

- con nota acquisita al prot. n. 259388 del 11.04.2024, nota prot. 283379 del 22.04.2024 e successiva nota prot. 346146 del 23/05/2024, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva composta dai seguenti elaborati:
 - R00 – Elenco elaborati
 - R01 – Relazione tecnica di variante
 - R02 – Verbale concordamento nuovi prezzi
 - R03 – Schema atto aggiuntivo
 - R04 – Elenco nuovi prezzi
 - R05 – Computo metrico estimativo di variante
 - R06 – Quadro comparativo
 - R07 – Quadro economico di variante
 - R08 – Computo Oneri della Sicurezza
 - Tav. 01 – Rilievo topo-batimetrico di prima pianta
 - Tav. 02 - Planimetria Salpamenti
 - Tav. 03 - Sezioni salpamento scogliera
 - Tav. 04 - Planimetria di dettaglio pennelli
 - Tav. 05 - Sezione di dettaglio pennelli
 - Tav. 06 - Planimetria di perizia

CONSIDERATO che:

- Per come riportato nella relazione del responsabile del procedimento, di cui al prot. 653483 del 17/10/2024, sull'ammissibilità ed approvazione della perizia suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 161 comma 7 d.p.r. 207/2010 dal RUP si evince che la soluzione progettuale individuata nel progetto esecutivo basava la sostenibilità tecnica ed economica sulla possibilità di recuperare 24.823,77 mc di scogli artificiali in calcestruzzo dalle barriere preesistenti, da riutilizzare come mantellata e nucleo per i nuovi pennelli. A seguito dei rilievi effettuati all'impianto cantiere, in data 15/01/2021, nonché dai successivi rilievi eseguiti nel corso dei lavori già realizzati, è emerso che, allo stato attuale, sono disponibili circa 11.346,25 mc effettivi di massi artificiali e naturali riutilizzabili nonché 3.278,35 mc di massi artificiali. Questi ultimi non sono più salpabili perché restano a protezione del retrostante abitato; a sud non viene realizzato il pennello n° 1 di modestissime dimensioni e il recupero economico sarà utilizzato insieme alle somme disponibili per realizzare un lotto funzionale del progetto. È evidente che il deficit di massi che ammonta a 13.477,52 mc dovrà essere sopperito attraverso la rimodulazione del progetto di che trattasi. Al fine di mantenere gli obiettivi del progetto, è stata rimodulata una nuova soluzione progettuale che ricalca a pieno titolo la soluzione approvata di cui al progetto esecutivo illustrata negli elaborati di perizia.

Le variazioni sono ascrivibili alle suddette cause imprevedute ed imprevedibili dovute a sopravvenute circostanze non riconducibili alla responsabilità di nessuna delle parti, non erano prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, nonché *“per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale.”* come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa della suddetta perizia, e pertanto la variante viene disposta ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (tenuto conto che a norma dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016 ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016, come per l'intervento in esame). I lavori di perizia sono necessari a causa delle variazioni morfologiche subite dalle barriere soffolte esistenti e i cui materiali dovevano costituire una buona parte del materiale impiegato nella realizzazione delle opere di progetto esecutivo approvato. La modifica non altera la natura generale del contratto.

La perizia di variante predisposta comporta un incremento complessivo del finanziamento di progetto di 600.000 €. La variante disposta è nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, non dipende da esigenze dell'impresa appaltatrice ed è finalizzata al miglioramento dell'opera sotto il profilo funzionale.

- Per eseguire tali oneri e lavori suppletivi, è necessario concordare con l'impresa appaltatrice dei nuovi prezzi, riportati nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, gli stessi sono stati concordati con l'impresa desumendoli da indagini di mercato e sono in linea con quelli del nuovo prezzario Regionale 2024.
- Per quanto sopra esposto si ritiene che la variante tecnica suppletiva in corso d'opera sia stata redatta in conformità al D.Lgs 163/2006 ed al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 161 comma 12 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

CONSIDERATO inoltre che:

- la variante in oggetto riguarda categorie di lavorazioni già previste in progetto e non comporta sostanziali modifiche, è stato necessario concordare alcuni nuovi prezzi, come da verbale allegato alla perizia;
- Le variazioni proposte non modificano l'impostazione progettuale, sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e sono finalizzate al miglioramento dell'opera e delle sue funzionalità;
- l'Impresa appaltatrice A.T.I. O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Sas e Bieffe Costruzioni S.r.l. ha espresso la propria disponibilità a eseguire la variante in corso d'opera dei lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale;
- l'impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i variati lavori previsti nella variante suppletiva, per un importo di € 822.195,48 per Lavori e un importo di € 8.000,0 per maggiori Oneri della Sicurezza, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto del 26 luglio 2017 rep. n°1271 registrato a Catanzaro il 31 luglio 2017 alla Serie1 n° 90;
- l'impresa è in possesso di adeguata qualificazione nella categoria di esecuzione dei lavori – in corso di validità – anche per l'esecuzione dei lavori integrativi e necessari di cui alla presente perizia di variante le cui motivazioni sono precedentemente espresse;
- L'importo complessivo dell'intervento è superiore a quello finanziato - pari a € 3.000.000,00 - con riferimento all'ultimo Quadro Economico approvato giusto decreto 5133 del 24/05/2018; il maggiore importo per lavori è stato recuperato dagli "imprevisti ed arrotondamenti", dalle economie e dalla contrazione delle spese tecniche voce B.1.3;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 519 del 30.09.2024 è stata approvata "Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2024-2026 nell'ambito dell'azione 5.1.1 del Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici" (Prot. 491193/2024);
- Con la citata DGR 519/2024, vista la richiesta 491193/2024 del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, sono stati iscritti a bilancio per l'annualità 2024 la somma complessiva di 1.100.000,00 da ripartire rispettivamente sui capitoli U9090902502 con uno stanziamento di 1.059.629,12 e U9090902503 con uno stanziamento di 40.370,88;
- L'ulteriore copertura economica ai fini dell'approvazione della perizia di variante pari ad € 600.000,00 necessaria per il completamento delle opere dell'intervento è stata stanziata con la citata DGR 519/2024 procedendo all'accertamento ed all'impegno delle relative somme sul capitolo U9090902502 che presenta adeguata disponibilità;
- Il RUP ha approvato la perizia di variante con provvedimento Prot. N. 653843 del 17/10/2024;
- Ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, vigente al momento dell'appalto dei lavori e dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010.

VISTO l'art.11 del contratto d'appalto (Variazioni al progetto e corrispettivo);

VISTA la documentazione tecnica della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono riportate le motivazioni che hanno comportato la necessità prevedere la realizzazione di lavorazioni non previste nel contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di € 830.195,48 che comporta un incremento del 49,55% rispetto all'importo del contratto originario Repertorio n. 1448 del 07.09.2017;

PRESO ATTO che sono stati sottoscritti il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto aggiuntivo in contraddittorio tra la Direzione lavori e l'Appaltatore A.T.I. O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Sas e Bieffe Costruzioni S.r.l. che non ha posto riserva alcuna;

VISTO il quadro economico della presente perizia di variante tecnica e suppletiva di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A	LAVORI	PROGETTO	PERIZIA DI VARIANTE
A1	Importo lavori	2.112.000,00 €	3.175.160,90 €
A2	di cui Costi di sicurezza aziendali (CS)	-	-
A3	Costo del personale (CP)	-	-
A4	Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza	42.000,00 €	50.000,00 €
A5	Importo dei lavori soggetto a ribasso (A1-(A2+A3))	2.112.000,00 €	3.175.160,90 €
IMPORTO TOTALE (A1+A5)		2.154.000,00 €	3.225.160,90 €
		Post gara	Post gara
A6	Importo lavori	1.633.315,20 €	2.455.510,68 €
A7	di cui Costi di sicurezza aziendali (CS)		
A8	Costo del personale (CP)		
A9	Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza	42.000,00 €	50.000,00 €
IMPORTO CONTRATTUALE (A6+A7+A8+A9)		1.675.315,20 €	2.505.510,68 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese generali e tecniche		
B1.1	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coord. sicurezza in fase di prog.ne	96.930,00 €	96.930,00 €
B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	32.310,00 €	
B1.3	Direzione lavori, dir. Op., coord. sicurezza in fase di esecuzione, spese per conf.	96.930,00 €	19.794,93 €
B1.4	Monitoraggio post intervento	17.232,00 €	4.011,04 €
B1.5	Spese tecniche - art. 92 - d.lgs. 163/2006 (2% di A)	43.080,00 €	64.503,22 €
B1.6	Commissioni giudicatrici	5.220,00 €	5.220,00 €
B1.7	Spese per pubblicità, gara, autorità vigilanza, ecc.	10.000,00 €	7.185,34 €
B1.8	Supporto al RUP	49.901,28 €	22.541,03 €
TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE B1		351.603,28 €	220.185,56 €
B2	IVA ed eventuali altre imposte		
B2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B1.1, B1.3, B1.6, B1.8)	9.959,25 €	5.779,44 €
B2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.6, B1.7, B1.8, B2.1)	70.066,16 €	35.521,59 €
B2.3	I.V.A. sui lavori (22% di A)	368.569,34 €	551.212,35 €
TOTALE IVA ed eventuali altre imposte		448.594,75 €	592.513,38 €
B3	imprevisti ed arrotondamenti	102.194,23 €	126.435,85 €
C1	Economie	422.292,54 €	
D	Decreto Aiuti Bis		155.354,53 €
Totale somme a disposizione		1.324.684,80 €	1.094.489,32 €
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE A+B		3.000.000,00 €	3.600.000,00 €

PRESO ATTO che

- le somme del quadro economico dell'intervento di cui alla presente perizia di variante tecnica e suppletiva, con un incremento pari a di € 830.195,48 rispetto all'importo di cui al quadro economico di aggiudicazione, trovano copertura finanziaria in parte sulle somme già impegnate sul capitolo U3301020202, fondi Delibera CIPE n. 67/2015, ed in parte sulle somme rese disponibili dalla DGR 519/2024 con la quale sono stati iscritti a bilancio per l'annualità 2024 la somma complessiva di 1.100.000,00 sul capitolo U9090902502, e pertanto presenta adeguata disponibilità;
- è già stata accertata, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma di € 600.000,00, giusto accertamento n. 4685/2024 sul capitolo di entrata E9402010501 (Assegnazione di fondi dallo stato in conto capitale a carico del fondo di rotazione per l'attuazione del piano azione coesione (PAC) Calabria 2014-2020), imputabile all'esercizio finanziario corrente del Bilancio Regionale;

RITENUTO

- di dover approvare la perizia di variante ex art. 132 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 proposta dal Direttore dei lavori nell'ambito dell'appalto "INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE DEL LITORALE (LITORALE DI SANGINETO E FOCE DEL FIUME NOCE) - I STRALCIO FUNZIONALE - EC115 - CIG 5527717060 CUP J43B12000540001 - SIURP 205262";
- necessario procedere alla relativa proposta di impegno della spesa necessaria per l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva ed alla relativa copertura economica per un importo pari ad € 600.000,00 sul capitolo di spesa U9090902502 (Spese per la realizzazione degli interventi compresi nell'asse 5 – obiettivo specifico 5.1 – azione 5.1.1 "interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera nonché interventi di ripascimento e ricostituzione delle spiagge"), imputabile all'esercizio finanziario corrente che presenta adeguata disponibilità, giusta proposta di impegno n. 5744 del 17/10/2024 collegata all'accertamento n.4685/2024 sul capitolo di entrata E9402010501;

VISTI

- il D.Lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- la legge regionale n. 56 del 27/12/2023, recante "Legge di stabilità regionale 2024";
- la legge regionale n. 57 del 27/12/2023, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 779 del 28/12/2023, avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 28/12/2023, avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (art.39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);
- la DGR n. 203 del 30/04/2024 recante ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo II del d. lgs 118/2011);

RISCONTRATA da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziata delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso;

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02.05.2023;

VISTO il d.lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 approvato con D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e recepite:

- di **approvare** gli atti relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva trasmessa dal Direttore dei Lavori, giuste note prot. n. 259388 del 11.04.2024, prot. 283379 del 22.04.2024 e prot. 346146 del 23/05/2024, costituita dai seguenti elaborati:
 - R00 – Elenco elaborati
 - R01 – Relazione tecnica di variante
 - R02 – Verbale concordamento nuovi prezzi
 - R03 – Schema atto aggiuntivo
 - R04 – Elenco nuovi prezzi
 - R05 – Computo metrico estimativo di variante
 - R06 – Quadro comparativo
 - R07 – Quadro economico di variante
 - R08 – Computo Oneri della Sicurezza
 - Tav. 01 – Rilievo topo-batimetrico di prima pianta
 - Tav. 02 - Planimetria Salpamenti
 - Tav. 03 - Sezioni salpamento scogliera
 - Tav. 04 - Planimetria di dettaglio pennelli
 - Tav. 05 - Sezione di dettaglio pennelli
 - Tav. 06 - Planimetria di perizia
- **di approvare** il quadro economico di perizia di variante tecnica e suppletiva unitamente allo schema di atto aggiuntivo al contratto principale Repertorio n. 1448 del 07.09.2017, con la l'A.T.I. O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Sas e Bieffe Costruzioni S.r.l. per un importo pari ad Euro € 830.195,48 pari, oltre I.V.A.;
- **di Autorizzare il Settore Ragioneria** ad impegnare, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la somma di € 600.000,00 sul capitolo di uscita U9090902502 del bilancio regionale corrente, giusta proposta di impegno n. 5744 del 17/10/2024, giusto accertamento n. 4685/2024;
- **di dare atto** che la somma necessaria alla copertura del quadro economico di perizia di variante tecnica e suppletiva, con un incremento pari a € 600.000,00 rispetto all'importo di cui al quadro economico di aggiudicazione, trova copertura sul capitolo U9090902502, giusta proposta di impegno n. 5744 del 17/10/2024;
- **di demandare** al Responsabile unico del Procedimento la predisposizione degli atti consequenziali al presente decreto previsti dalla normativa vigente in materia;
- **di notificare** il presente provvedimento, alla società l'A.T.I. O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Sas e Bieffe Costruzioni S.r.l. ed alle parti interessate in forza di interesse legittimo, a cura del Responsabile del Procedimento;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- **avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal RUP
Maurizio Salis
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIANFRANCO COMITO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
01 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO

Numero Registro Dipartimento 1124 del 04/11/2024

OGGETTO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE - LAVORI INTERVENTO ECI15 - CONTRATTO N.1448 DEL 07.09.2017. CIG 5527717060 - CUP J43B12000540001. ECI15 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.5527717060 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE - LAVORI INTERVENTO ECI15

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 07/11/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1124 del 04/11/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
01 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO

OGGETTO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE - LAVORI INTERVENTO ECI15 - CONTRATTO N.1448 DEL 07.09.2017. CIG 5527717060 - CUP J43B12000540001. ECI15 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.5527717060 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE - LAVORI INTERVENTO ECI15

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 08/11/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)