



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,
ESPROPRI**

Assunto il 21/09/2025

Numero Registro Dipartimento 973

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13447 DEL 24/09/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

Oggetto: Piano Regionale Triennale 2018-2020 in materia di Edilizia Scolastica - Piano degli interventi di Edilizia Scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018 .

Comune di Caulonia (RC)

Intervento: Demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di I grado Istituto Comprensivo Falcone Borsellino sede di Caulonia Maria - cod. edif. 0800251235

Proroga convenzione ed autorizzazione utilizzo economie di gara

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DELL'UOA

VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare: l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore; l’art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21.06.1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”;
- la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022 “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale” e s.m.i.”;
- la D.G.R. n.189 del 28.04.2023, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva”;
- la D.G.R. n. 717 del 15.12.2023, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;
- il Regolamento regionale n. 15 del 15.12.2023, recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022”;
- la D.G.R. n. 536 del 19.10.2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2025”;
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, recante “Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 - Micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici”, con cui è stata modificata parzialmente la nuova micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- il D.D.G. n. 16968 del 28.11.2024, con cui è stato rettificato e integrato il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, nonché è stata approvata la nuova micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- la D.G.R. n. 751 del 27.12.2024, recante “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il D.P.G.R. n. 77 del 27.12.2024, con cui è stato conferito all’Ing. Claudio Moroni l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta Regionale della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 7898 del 7.06.2024, con il quale è stato conferito all’Ing. Francesco Tarsia, l’incarico di dirigenza ad interim del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;

- il D.D.G. n. 8514 del 18.06.2024, con il quale è stato rettificato parzialmente il punto 2 del decretato, nella parte relativa alla decorrenza dell'incarico, del decreto n. 7898 del 07.06.2024 sopra richiamato;
- il D.D.G. n. 15404 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito nelle more dell'espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell'incarico al dirigente, all'Ing. Francesco Tarsia, l'incarico di reggenza dell'UOA "Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio", ai sensi e dagli effetti dell'articolo 5 della legge regionale n.12 del 6 maggio 2022, che modifica l'articolo 7, comma 4, della legge regionale n.31/2002;
- il D.D.S. n. 16529 del 14/11/2023, che individua l'arch. Stefania Battaglia Responsabile dell'Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 3 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 767 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l. 23/06/2011, n. 118);

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale (Rep. Atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018);

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 48, recante "Legge di Stabilità Regionale 2019", pubblicata sul BURC n. 129 del 21/12/2018;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante "Atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019/2023, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48";

PRESO ATTO che:

- Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro 35.684.631,58;
- Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;
- Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 è stato approvato un elenco unico degli interventi di edilizia scolastica - annualità 2019/2020/2021;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle annualità 2019-2020-2021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi ammettendo a finanziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
- con Decreto n. 10940 del 11/09/2019 sono stati approvati gli schemi di addendum alle Convenzioni già sottoscritte e regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;
- con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione dell'anticipazione, come individuate all'art. 10 delle convenzioni;
- con decreto D.G. n. 13990 del 18/12/2020 è stato approvato l'ulteriore elenco di interventi da finanziare con i fondi residui di cui alla legge regionale 21.12.2018, n. 48 , per complessivi euro 27.908.195,07;
- con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022 è stato riapprovato il piano degli interventi finanziati con i fondi della LR 48/2018 e sono stati assunti gli impegni di spesa per le risorse allocate sul capitolo di bilancio U9040300701 alle annualità 2022 e 2023;
- Con Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022 è stato dato indirizzo affinché *"alla luce della normativa vigente in tema di revisione prezzi e previa verifica della disponibilità finanziaria, gli Enti Attuatori beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche siano autorizzati all'utilizzo delle economie"* e *"con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, possano essere autorizzati all'utilizzo"*

economie di gara, nei limiti posti dalla normativa vigente, previa predisposizione di opportuno addendum alla convenzione già sottoscritta, dando comunque priorità alla revisione prezzi”;

- Con Decreto n. 3803 del 17/03/2023 sono stati approvati lo schema di addendum e di convenzione;

RILEVATO che nel Piano degli interventi finanziati con i fondi della LR n. 48/2018, per come riapprovato con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022, risulta inserito il Comune di Caulonia (RC) per l'attuazione dell'intervento di “Demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di I grado Istituto Comprensivo Falcone Borsellino sede di Caulonia Maria - cod. edif. 0800251235”, importo complessivo dell'intervento € 3.800.000,00 di cui € 3.610.000,00 a carico del finanziamento regionale;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 29/04/2019, rep. n. 4466, la cui scadenza è fissata al 31/12/2025;

DATO ATTO che:

- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa, sul capitolo U9040300701 del bilancio regionale, tra i quali al 305/2021 è assicurata la quota residua a copertura dell'intervento oggetto del presente provvedimento;
- le risorse complessivamente erogate al Comune di Caulonia (RC) ammontano a 2.840.286,41, pari all' 85% dell'importo rimodulato a seguito di gara;

PRESO ATTO che il Comune di Caulonia (RC), con nota di prot. 9962 del 08/05/2024, ha relazionato in merito allo stato di attuazione dell'intervento evidenziando, in particolare, che:

- in data 02/10/2023, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha comunicato l'accoglimento della richiesta di concessione degli incentivi avvenuto con proprio provvedimento del 06/09/2023 per l'importo di € 701.979,00, apportando una riduzione, in sede di istruttoria, di € 155.740,00 rispetto all'incentivo richiesto con istanza del 28/10/2021;
- con determina del Responsabile dell'Area 3 – Lavori Pubblici / Attività Manutentiva n. 328 del 14/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, rimodulato, dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 4.311.979,00 di cui € 3.610.000,00 a carico del finanziamento regionale ed € 701.979,00 a carico contributo concesso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
- con determina della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria Reg. Gen. n. 990 del 19/03/2024, sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione efficace dell'intervento;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 3 del Comune di Caulonia n. 102 del 05/05/2024 è stato approvato il nuovo Quadro Economico a seguito di aggiudicazione lavori per un importo complessivo di € 3.854.234,80;
- con nota prot. N. 322184 del 13/05/2024 il Comune di Caulonia è stato autorizzato alla rimodulazione del Quadro Economico tanto al fine di aggiornarne il valore della voce imprevisti, per come previsto all'art. 6 della convenzione, quanto al fine di allocare la voce di costo quale “Spese per conferimenti in impianto autorizzato”, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione utilizzando, a tale scopo, quota parte delle economie derivanti dal ribasso di gara;
- con Addendum repertoriato al N°. 21354 del 21/05/2024 la convenzione in essere è stata adeguata ai contenuti del Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022 in tema di utilizzo delle economie di gara anche al fine di coprire la riduzione del contributo attribuito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE);

CONSIDERATO che:

- il Comune di Caulonia (RC), con nota di prot. 17383 del 24/07/2025, ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento, i cui lavori sono stati consegnati il 25/03/2024, relazionando in merito agli ulteriori ritardi accumulati ed alle motivazioni che hanno impedito il rispetto del cronoprogramma precedentemente comunicato;
- Tra le problematiche che hanno comportato un ritardo di esecuzione dei lavori è possibile individuare imprevisti riconducibili alla presenza di amianto-cemento e le difficoltà operative di individuazione di idoneo impianto di trattamento degli inerti e di successiva contrattualizzazione per il conferimento del materiale demolito suddiviso per CER e la necessità di approvare due perizie di variante con conseguente slittamento del termine contrattuale al 15/10/2025;
- Contestualmente l'Ente ha formulato richiesta di utilizzo delle economie di gara ancora disponibili;

RITENUTO:

- **prendere atto** delle motivazioni addotte dall'Ente in relazione ai ritardi accumulati ed, alla luce dello stato di attuazione dell'intervento, i cui lavori sono in corso di esecuzione, e del nuovo cronoprogramma fornito dall'Ente, disponendo la proroga della data ultima di scadenza della convenzione al 31/12/20226, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- **autorizzare** l'Ente all'utilizzo delle economie di gara come individuato con Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022 è stato dato indirizzo affinché "alla luce della normativa vigente in tema di revisione prezzi e previa verifica della disponibilità finanziaria, gli Enti Attuatori beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche siano autorizzati all'utilizzo delle economie" e "con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, possano essere autorizzati all'utilizzo economie di gara, nei limiti posti dalla normativa vigente, previa predisposizione di opportuno addendum alla convenzione già sottoscritta, dando comunque priorità alla revisione prezzi";
- **richiamare** l'art. 5 della convenzione (Monitoraggio), nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che "è obbligatorio il caricamento del progetto nel sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), il quale è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia".
- **richiamare** l'art. 3 della convenzione (Competenze dell'Ente Attuatore) nella parte in cui è indicato che "Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dall'Attestato di Progetto rilasciato dall'Ente Certificatore e attestante un punteggio di sostenibilità ambientale dell'intervento almeno pari a quello riportato in fase di candidatura dell'intervento ...(omissis).... La mancata conferma del punteggio (in fase di approvazione della progettazione esecutiva) porterà alla decurtazione del del contributo concesso."
- **richiamare** l'art. 6 della convenzione (Obblighi del Beneficiario/Verifiche e controlli) ove, tra gli obblighi del beneficiario, è disposto di "mantenere l'intervento realizzato per almeno un periodo di cinque anni dal pagamento finale, come previsto e disciplinato dall'art. 71 Reg UE n. 1303/2013. Il beneficiario si impegna a non ceder a terzi, né a distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione";

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, con il relativo Allegato 2 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 113 del 25.03.2025;

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023, e n. 567361 del 19.12.2023 e n. 765486 del 05.12.2024.

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e la correttezza del presente atto sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

D E C R E T A

ART. 1 – prendere atto della richiesta formulata dal Comune di Caulonia (RC) ed, alla luce dello stato di attuazione dell'intervento i cui lavori sono in corso di esecuzione, e del nuovo cronoprogramma fornito dall'Ente, disporre la proroga della data ultima di scadenza della convenzione al 31/12/2026, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

ART. 2 – autorizzare l'Ente all'usodelle economie di gara come individuato con Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022 è stato dato indirizzo affinché "alla luce della normativa vigente in tema di revisione prezzi e previa verifica della disponibilità finanziaria, gli Enti Attuatori beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche siano autorizzati all'utilizzo delle economie" e "con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, possano essere autorizzati all'utilizzo economie di gara, nei limiti posti dalla normativa vigente, previa predisposizione di opportuno addendum alla convenzione già sottoscritta, dando comunque priorità alla revisione prezzi";

ART. 3 – Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

ART. 4 – l'intervento in questione figura tra quelli individuati al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;

ART. 5 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

ART. 6 – avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Stefania Concetta Battaglia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOA
Francesco Tarsia
(con firma digitale)