REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – SISTEMI INFRASTRUTTURALI COMPLESSI

Assunto il 22/06/2025

Numero Registro Dipartimento 618

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10542 DEL 21/07/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

Oggetto: APQ 2000-2006 – FSC 2000-2006 riprogrammato e confluito nel PSC Delibera CIPESS n.14/2021 “Aeroporto di Reggio Calabria. Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito airside II° lotto – RESATXT11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque” (cod. CALTWENAC/RC/10b) - Autorizzazione opere complementari e proroga Atto integrativo Rep. n. 9749 del 27/08/2021 alla Convenzione Rep. 21616 del 22/10/2008.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*";
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- lo Statuto della Regione Calabria;
- il D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16 e 17;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante "*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.*";
- il D.P.G.R n. 354 del 21 giugno 1999, recante *"Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione"*, modificato e integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il Regolamento regionale n. 12 del 14/12/2022, avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023, avente ad oggetto "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 avente ad oggetto "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii.*";
- la D.G.R. n. 751 del 27 dicembre 2024 - *Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - pubblicato sul sito web istituzionale il 2 dicembre 2024: individuazione*;
- il D.P.G.R. n. 77 del 27 dicembre 2024 - *Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Giunta regionale della Regione Calabria all'ing. Claudio Moroni*;
- la D.G.R. n. 243 del 28 maggio 2025 - Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore "Infrastrutture di Trasporto - Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici", pubblicato sul sito web istituzionale il 28 aprile 2025 - Determinazioni;
- il D.P.G.R. n. 41 del 05 giugno 2025 - Ing. Roberto Luigi Ruffolo: Conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore "Infrastrutture di Trasporto - Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" della Giunta della Regione Calabria.
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024 recante "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2025*";
- il Regolamento regionale n. 1 del 13 gennaio 2023 recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della L.R. 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la L.R. 17 agosto 2005 n. 13 e ss.mm.ii. e la L.R. 21 agosto 2006 n. 7 e ss.mm.ii. aventi ad oggetto "*Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario*";
- la D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 recante *"Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta regionale" (art. 7 della L. R. 31/2002);*
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la L.R. 04 settembre 2001, n. 19, recante "*Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso*";
- il D.lgs. n. 36/2023 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal D.lgs. 209/2024*";
- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 82/2005 recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 avente ad oggetto "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*";
- la L.R. 6 aprile 2011 n. 11;
- la D.G.R. n. 357 del 21 luglio 2023 con cui è stato aggiornato il Codice di Comportamento della Regione Calabria;

VISTI:

- la circolare del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie";
- la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo*" che, al punto 2.1 del deliberato riporta "*in relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014-2020 stabilito dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, esteso all'anno 2025, il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 viene fissato al citato anno 2025*";
- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii. che, all'art. 44 prevede l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi che in sede di prima approvazione sono inclusi nel Piano Sviluppo e Coesione;
- la Delibera di Giunta regionale n. 124 del 15/04/2021 recante "*Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Articolo 44 del Decreto legge 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 e ss.mm.ii. e articolo 242 del Decreto legge 77/202. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell'approvazione del PSC*";
- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29 aprile 2021 recante "Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e Coesione";
- la Delibera CIPESS n. 14 del 29/04/2021 "*Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria*" con la quale è stata riclassificata tutta la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Calabria relativa ai periodi 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in linea con quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato il quadro finanziario consolidato del PSC Calabria;
- che ai sensi del comma 14 dell'art. 44 del Decreto-legge n. 34/2019 e ss.mm.ii., ai Piani Sviluppo e Coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, nonché le disposizioni quadro approvate dal CIPESS con la citata Delibera n.2/2021;
- la D.G.R. n. 84 del 05/03/2019 "*FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria –Approvazione del documento Descrizione del Sistema di gestione e Controllo (SI.Ge.Co)*";

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto – II Atto Integrativo settore strade e aeroporti, sottoscritto in data 30 dicembre 2005 e confluito nell'Atto di raccordo di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 440 del 24/07/2007 - è ricompreso l'intervento "Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito airside - II° Lotto - RESA TXT 11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque", la cui realizzazione è stata prevista nell'ambito dell'Aeroporto di Reggio Calabria, per il costo complessivo pari a Euro 2.799.100,00 a valere sulle risorse FAS 2000-2006 della Delibera CIPE 20/04, con soggetto attuatore individuato in SOGAS S.p.A. – al tempo Società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto;
- con Decreto dirigenziale n. 14453 del 9 ottobre 2008 è stato approvato l'atto di Concessione sottoscritto al fine di regolamentare i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - e la SOGAS S.p.A.;
- in data 18 ottobre 2016 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato il fallimento della SOGAS S.p.A.;

- a decorrere dal 14/07/2017 S.A.CAL. S.p.A. - Società aeroportuale Calabrese è subentrata a SOGAS S.p.A. nella gestione del demanio aeronautico dell'Aeroporto di Reggio Calabria;
- con Decreto Interministeriale n. 538 del 12/12/2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze, ha affidato in concessione trentennale la gestione totale dell'aeroporto di Reggio Calabria alla Società S.A.CAL. S.p.A.;

DATO ATTO che SACAL S.p.A. ha adeguato il progetto originario alla normativa e ai prezzi a suo tempo vigenti, ha appaltato le opere previste ed ultimato le stesse nel mese di dicembre 2024;

VISTI INOLTRE:

- l'Atto integrativo Rep. n. 9749 del 27/08/2021 alla Convenzione Rep. n. 21616 del 22 ottobre 2008 di cui al Decreto dirigenziale n. 14453 del 9 ottobre 2008, stipulato tra la Regione Calabria, SOGAS S.p.A. (in fallimento) e SACAL S.p.A., recante all'oggetto (art.1) la prosecuzione dei lavori di completamento dell'intervento, da realizzare nell'area aeroportuale di Reggio Calabria denominato*"Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito Air Side. II lotto – RESA TXT 11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque";*
- l'art. 2 del citato *Atto integrativo* nel quale è previsto, tra l'altro, che:
  - SACAL S.p.A. subentra quale soggetto attuatore dell'intervento a SOGAS S.p.A. in fallimento;
  - la Regione assicura a SACAL S.p.A. la copertura finanziaria sulle risorse residue già finalizzate alla realizzazione della porzione di intervento non attuata da SOGAS S.p.A., quantificate in euro 1.485.081,06, quale differenza fra l'importo del finanziamento e l'importo rendicontato da SOGAS S.p.A.;
- il D.D.G. n. 12660 del 19/10/2022 con il quale:
  - è stata data efficacia all'Atto integrativo Rep. n. 9749 del 27/08/2021 alla Convenzione Rep. n. 21616 del 22 ottobre 2008 di cui decreto dirigenziale n. 14453 del 9 ottobre 2008;
  - è stata impegnata la somma pari a euro 1.485.081,06 al fine di garantire la copertura finanziaria dell'intervento a valere sul capitolo della Spesa U2401030302;
  - si è preso atto, tra l'altro, del cronoprogramma procedurale trasmesso dal beneficiario con previsione del conseguimento dell'OGV entro il 31/12/2022 e con termine delle attività di rendicontazione finale previste entro il 04/03/2024;
- il D.D.G. n. 6710 del 17/05/2023 con il quale è stata disposta la liquidazione della somma pari a euro 222.762,16, a favore della SACAL S.p.A., a titolo di anticipazione del 15% sull'importo complessivo del contributo concesso per la conclusione dell'intervento in narrativa del valore di euro 1.485.081,06;
- il D.D.G. n. 9057 del 25/06/2024 con il quale è stato disposto il trasferimento del 1° pagamento intermedio pari a euro 345.299,43, a favore della SACAL S.p.A.;
- Il D.D.G. n 962 del 25/01/2025 con il quale è stato disposto il trasferimento del 2° pagamento intermedio pari euro 195.901,61 a copertura delle spese maturate per l'avanzamento dei lavori di completamento dell'intervento, da realizzare nell'area aeroportuale di Reggio Calabria, denominato "Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito Air Side. II lotto – RESA TXT 11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque;

PRESO ATTO che:

- in data 13/12/2024 S.A.Cal. S.p.A. ha emesso un atto di approvazione di perizia di variante tecnica e suppletiva, approvato ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- la perizia di variante ha comportato la modifica del quadro economico secondo lo schema seguente:

ID	Descrizione	Importi progetto (€)	Importo perizia (€)	Importo stato finale (€)
A	LAVORI			

A1	**Importo Lavori a base d'asta**			
A1.1	Lavori a corpo	0,00	0,00	0,00
A1.2	Lavori a misura	880.000,00	910.000,00	915.754,29
	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1=A1.1+A1.2)	**880.000,00**	**910.000,00**	**915.754,29**
A1.3	**Ribasso offerto in sede di gara 8,54%**	**-75.152,00**	**-77.714,00**	**-78.205,42**
A1.4	**Importo Lavori dopo ribasso**	**804.848,00**	**832.286,00**	**837.548,87**
A1.5	**Penali per ritardo**	**0,00**	**0,00**	**-3.505,14**
A2	Oneri della sicurezza a misura non soggetti a ribasso d'asta	44.000,00	44.000,00	38.245,71
A2.1	Importo Oneri Sicurezza Lavori a corpo	0,00	0,00	0,00
A2.2	Importo Oneri Sicurezza Lavori a misura	44.000,00	44.000,00	38.245,71
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (A2=A2.1+A2.2)	**44.000,00**	**44.000,00**	**38.245,71**
	TOTALE IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA	**848.848,00**	**876.286,00**	**872.289,44**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**			
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	0,00	0,00
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	44.220,64	44.220,64	6.856,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
B4	Imprevisti	92.400,00	64.962,00	0,00
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00	0,00
B6	Accantonamenti per adeguamento prezzi (20% di A)	184.800,00	184.800,00	0,00
B7	Spese tecniche relative alla direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	65.976,67	65.976,67	39.586,00
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	55.292,94	55.292,94	0,00
B9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
B10	Spese per pubblicità	2.000,00	2.000,00	375,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	40.000,00	40.000,00	16.722,01
B12	Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	51.940,81	51.940,81	11.609,91
B13	Competenze ENAC per approvazione progetto, alta vigilanza, collaudi ed agibilià	24.450,00	24.450,00	14.886,00
B14	Economie di appalto	75.152,00	75.152,00	522.756,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B)	**636.233,06**	**608.795,06**	**612.791,62**
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANAZIAMENTO (A+B)	**1.485.081,06**	**1.485.081,06**	**1.485.081,06**

- l'importo finale della perizia ha generato un incremento di spesa per lavori pari a euro 27.438,00, corrispondente ad una variazione del 3,23 % rispetto all'importo del contratto di appalto, tale incremento di spesa non comporta variazioni al quadro economico in quanto le somme risultano reperite dalla voce imprevisti.

CONSIDERATO che nell'ambito del Progetto di " Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito airside II° lotto – RESATXT11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque" è emersa la necessità di realizzare alcune opere supplementari per completare l'adeguamento delle infrastrutture airside, in particolare della pista e del piazzale di sosta degli aeromobili, che rappresentano le infrastrutture più rilevanti ai fini della safety aeroportuale è già interessati da altri interventi nell'ambito dei progetti inclusi nell'originario Accordo di Programma Quadro, che nella relazione sul conto finale e nel quadro economico allo stato finale dell'intervento, trasmesse da SACAL ed acquisite al protocollo SIAR della Regione Calabria in data 18/02/2025 n. 266534 tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, risulta ancora disponibile tra le economie, un importo pari ad euro 522.756,70 €, che le risorse disponibile, individuate nella relazione sul conto finale e nel quadro economico allo stato finale, risultano sufficienti a coprire i costi delle opere complementari proposte da SACAL S.p.A. con la nota del 11/02/2025 (Prot. n. 91905 del 12/02/2025);

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della Convenzione Rep. n. 21616 del 22 ottobre 2008 si è concluso con emissione del certificato di regolare esecuzione in data 14/03/2025 a firma del Direttore dei lavori, Ing. Luca FEDERICO, acquisito al protocollo SIAR in data 18/04/20258 n. 266534;

VISTE:

- la nota del 11/02/2025, acquisita al protocollo SIAR della Regione Calabria in data 12/02/2025 n. 91905 e la successiva integrazione ricevuta con nota del 17/04/2025, acquisita al protocollo SIAR della Regione Calabria in data 18/02/2025 n. 266534, con la quale SACAL S.p.A. chiede:
- l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi tuttora disponibili per la realizzazione di un ulteriore stralcio funzionale dei lavori di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito airside (lavori complementari), la cui necessità è emersa recentemente e che constano delle seguenti lavorazioni:
    - intervento di sigillatura pavimentazione Stand 101>104;
    - intervento di sostituzione del canale di raccolta acque meteoriche bordo pista 15-33;
- una proroga del termine ultimo della concessione, attualmente fissato al 30/06/2025, per consentire la realizzazione e la rendicontazione delle opere complementari proposte;
- il quadro economico dei lavori complementari per un importo complessivo di euro 391.758,10, così determinato:
    - Importo totale dei lavori a base di gara: € 325.930,61 (di cui € 315.088,02 per Importo lavori soggetto a ribasso e € 10.842,59 per Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso);
    - Somme a disposizione dell'amministrazione: € 65.827,49;

CONSIDERATO CHE all'art. 5 dell'Atto integrativo Rep. n. 9749 del 27/08/2021 ("Durata e Revoca") è previsto che "Eventuali proroghe rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma procedurale potranno essere concesse dalla Regione esclusivamente a seguito di motivata richiesta";

VISTO il D.D.G. n. 17622 del 06/12/2024 con il quale è stata concessa una proroga all'Atto integrativo Rep. n. 9749 del 27/08/2021 della Convenzione Rep. n. 21616 del 22/10/2008, fino alla data del 30/06/2025;

TENUTO CONTO che:

- la conclusione dell'intervento è prevista entro il termine normativo del 31/12/2025, stabilito nell'ambito della Delibera CIPE n.26/2018 e che quindi lo scostamento dei termini di attuazione dell'intervento non incidono sul piano di spesa afferente al Programma di finanziamento;
- la richiesta rappresentata da SACAL S.P.A. può essere ritenuta meritevole di considerazione e le motivazioni addotte ai fini della concessione della ulteriore proroga sono coerenti con le esigenze rappresentate e in linea con la tempistica ultima di cui al punto precedente;

VALUTATO che le opere complementari proposte sono strettamente connesse a quelle già eseguite, avendo lo stesso obiettivo di garantire la sicurezza delle infrastrutture in ambito airside e che le stesse sono realizzabili in pochi mesi e non richiedono autorizzazioni particolari a parte quella di ENAC, già informata della necessità di tali interventi;

ACQUISITA l'Approvazione alle Opere da parte di ENAC prot. ENAC-PROT-09/05/2025-0066113-P;

PRESO ATTO che le somme necessarie per l'intervento, pari a euro 391.758,10, trovano copertura sul pertinente capitolo di spesa U2401030302, a valere sull'impegno n. 2102/2025;

RITENUTO di:

- voler autorizzare la somma di € 391.758,10 per la realizzazione delle opere complementari proposte da SACAL S.p.A. e meglio dettagliate nella nota del 17/04/2025, acquisita al protocollo SIAR della Regione Calabria in data 18/02/2025 n. 266534;
- prorogare ulteriormente la durata dell'Atto integrativo Rep. n. 9749 del 27/08/2021 alla Convenzione Rep. 21616 del 22/10/2008, fissando il nuovo termine di efficacia al 30/11/2025, anche al fine di consentire la rendicontazione delle spese;

VISTO INOLTRE:

- la L.R. 23 dicembre 2024 n. 41 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la L.R. 23 dicembre 2024 n. 42 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la D.G.R. n. 766 del 27 dicembre 2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025– 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, D.lgs. n. 118/2011);
- la D.G.R. n. 767 del 27 dicembre 2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c.10, D.lgs. n. 118/2011);
- il D.lgs. n. 118/2011 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*", così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- la L.R. 12 agosto 2002, n. 34 recante "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*";
- la L.R. 04 febbraio 2002 n. 8 recante "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";
- la L.R. 17 agosto 2005 n. 13 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "*Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario*";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 15 *"Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)"*;
- la L.R. 12 giugno 2009, n. 19 "*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*".
- la L.R. 10 novembre 1975 n. 31 e ss.mm.ii., recante: *"Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OO. PP. – procedure – deleghe agli Enti Locali"*;
- la Legge Regionale 22 settembre 1998 n. 10 per le parti ancora in vigore;
- la L.R. 31 luglio 1987, n. 24 "*Norme per il finanziamento di opere pubbliche - Modificazioni ed integrazioni alle procedure di approvazione dei progetti di cui alle leggi regionali 10 novembre 1975, n. 31 e 30 maggio 1983, n. 18*".

RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito;

ATTESTATO da parte dei sottoscrittori del presente provvedimento:
- che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti;
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02 maggio 2023, n. 567361 del 19 dicembre 2023 e n. 765486 del 05 dicembre 2024;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

D E C R E T A

sulla base di quanto rappresentato in premessa e per le motivazioni in essa riportate che formano parte integrante del presente atto

- **DI AUTORIZZARE** l'utilizzo delle somme ai fini di quanto proposto da SACAL S.p.A. come dettagliato nella nota del 17/04/2025, acquisita al protocollo SIAR della Regione Calabria in data 18/02/2025 n. 266534, giusta approvazione di ENAC prot. ENAC-PROT-09/05/2025-0066113-P, per la somma complessiva di € 391.758,10 per come si evince dal quadro economico;

- **DI PRENDERE ATTO** delle Opere Complementari proposte e trasmesse da SACAL, acquisite al protocollo SIAR della Regione Calabria in data 18/02/2025 n. 266534;

- **DI PROROGARE** l'efficacia dell'Atto integrativo Rep. n. 9749 del 27/08/2021 alla Convenzione Rep. n. 21616 del 22 ottobre 2008 recante all'oggetto la prosecuzione della realizzazione dell'intervento nell'area aeroportuale di Reggio Calabria denominato "Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito airside. II lotto – RESA TXT 11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque", fissando il nuovo termine di efficacia al 30/11/2025.

- **DI IMPUTARE** la somma occorrente di euro 391.758,10 sull'impegno n. 2102/2025, già assunto sul pertinente capitolo di spesa U2401030302 del bilancio regionale, non comportando quindi ulteriori impegni finanziari sul bilancio regionale;

- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla SACAL Spa;

- **DI DARE ATTO** che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013, alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 e artt. 27 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, nonché alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni,

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Vincenzo Lucia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ROBERTO LUIGI RUFFOLO
(con firma digitale)

R E G I O N E C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 618 del 22/06/2025

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – SISTEMI INFRASTRUTTURALI COMPLESSI

OGGETTO APQ 2000-2006 – FSC 2000-2006 riprogrammato e confluito nel PSC Delibera CIPESS n.14/2021 “Aeroporto di Reggio Calabria. Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito airside II° lotto – RESATXT11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque” (cod. CALTWENAC/RC/10b) - Autorizzazione opere complementari e proroga Atto integrativo Rep. n. 9749 del 27/08/2021 alla Convenzione Rep. 21616 del 22/10/2008.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 17/07/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Luca Buccafurri

(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.